Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«15» 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Prof-Facade», РК, г. Шымкент, Каратауский район, Бозарык, 218**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Жаимбетов Турсинбай Зейдуллаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство ИКИ по ул.Абая, ул.Баркова П.Н. и ул.Казахстанская в с.Бородулиха, области Абай (электроснабжение, уличное освещение)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай»; Руководитель Маймаков Бейсенгалий Мендыгалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «SAN REAL GROUP» Лицензия №18008196 от 23.04.2018 г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Redline pro» ПСД №73-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Kaz Expertise» № KAZE-0009/22 от 19.01.2022 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛЗ-10кВ	км	0,342	0,342	0,402	0,402
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	км	3,99	3,99	3,74	3,74
Протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,025	0,025	0,025	0,025

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: в соответствии с заданием на проектирование электроснабжения предусмотрено выполнение следующих работ:

1) Монтаж КТПН-250-10/0,4кВ – 1 компл.;

2) Подвеска провода протяженностью ВЛЗ-10кВ - 0,402 км;

3) Подвеска провода протяженностью ВЛЗ-0.4кВ - 3,74 км;

4) Установка опор ВЛЗ-10кВ- 14 шт;

5) Установка опор ВЛИ-0,4кВ – 27 шт;

6) Прокладка КЛ-0,4 кВ - 0,025 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2023 г.**
месяц, год

окончание работ **август 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц **2**:

по норме или по проекту организации строительства **2** месяца;

фактически **2** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО „ОЭСК", главный инженер Бородулихинского РЭС. [illegible]

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую

экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство ИКИ по ул.Абая, ул.Баркова П.Н. и ул.Казахстанская в с.Бородулиха, области Абай (электроснабжение, уличное освещение)»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Prof-Facade» Жаимбетов Турсынбай Зейдуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

Субподрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «SAN REAL GROUP» Жамбулов Алмас Нұрланұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати