Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Форма № кс-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **июль** месяц 2023г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	2023-04-21				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Газоснабжение 22 жилых домов населенного пункта с.Мыханды, Ойталский с/о., Меркенский район»	98 499 938,32	38 878 252							4 665 390,27	43 543 642,54
Удержание аванса	29 549 981,50	12 991 055							1 558 927	14 549 981,50
Всего:		**25 887 197,36**								**28 993 661,04**

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Руководитель Акек Е.Б.

м.п. (при наличии)

54 956 295,77

Технический надзор

ТОО "Саулет Эксперт"

Руководитель по южному региону Жылкибаев К.Ж.

м.п. (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Ремстрой"

Директор Миркамалов Б.Б.

м.п. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газоснабжение 22 жилых домов населенного пункта с.Мыханды, Ойталский с/о., Меркенский район»**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33 от 2023-04-21** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ № 2

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-01,02-01-02 газопроводы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1455	51,28 0	51,28 14,49	74612 0	74612 21083	0	15176 7188	96976	
2	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1455	221,23 113,78	107,45 47,2	321890 165550	156340 68676	0	168649 39241	529780	
3	12	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1.04	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	20467,63 1975,82	18491,81 1598,89	20468 1976	18492 1599	0	3539 1921	25928	
4	13	Е11-221401-1102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 группы	м	40	15553,01 1131,93	7015,7 1254,86	622120 45277	280628 50194	296215	94517 57331	773968	
5	14	С1261-301-1571	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	120,36	3443		414399		414399	33152	447551	
6	15	Е11-240101-0402 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,07	1296124,43 765976,64	515161,77 153855,71	90729 53618	36061 10770	1049	63744 12358	166831	
7	16	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	70,7	2431		171872		171872	13750	185622	Казахстан
8	17	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,125	32649,82 1700,24	1465,14 326,01	4081 213	183 41	3686	230 345	4656	
9	18	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1.04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,001	79645,45 23946,62	2444,36 567,73	80 24	3 1	53	22 8	110	
10	19	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4	1063,06 1063,06	0 0	4252 4252	0 0	0	3062 585	7899	
11	20	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	4	6479		25916		25916	2073	27989	Казахстан
12	21	Е11-240108-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	99126,91 3717,15	872,43 394,88	99127 3717	873 395	94537	4071 8256	111454	
13	22	Е11-070512-0111 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2584,06 1702,14	77,31 17,26	5168 3404	155 35	1609	4058 738	9964	
14	23	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,11375	69088		7859		7859	629	8488	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	24	Е11-240108-0304 Кзтр и Кзм=1,04	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	1	26557,31	7928,11	26557	7928	497	20378	50690	
						18131,84	2451,89	18132	2452		3755		
16	25	С1242-210-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	124786		124786		124786		134769	
											9983		
17	26	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1618,18	250,2	3236	501	0	2711	6423	
						1367,98	1,26	2736	3		476		
18	27	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1726		3452		3452		3728	Казахстан
											276		
19	28	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957		1957		1957		2114	Казахстан
											157		
20	29	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01375	1531155,26	672321,68	21053	9244	1615	13196	36989	
						741411,84	228018,22	10194	3135		2740		
21	30	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	13,805	9643		133122		133122		143772	
											10650		
22	31	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01452	523501,31	242379,52	7601	3519	0	5108	13726	
						281121,79	74195,62	4082	1077		1017		
23	32	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	14,6652	2619		38408		38408		41481	Казахстан
											3073		
24	33	Е11-220801-0209 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении патрубок	шт.	11	2635,67	366,7	28992	4034	0	24758	58050	
						2268,97	4,5	24959	50		4300		
25	34	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	2,222	8241		18312		18312		19777	Казахстан
											1465		
26	35	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	22	1618,18	250,2	35600	5505	0	29822	70656	
						1367,98	1,26	30096	28		5234		
27	36	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	11	1556		17116		17116		18485	Казахстан
											1369		
28	37	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	11	7363		80993		80993		87472	
											6479		
29	38	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,2784133	1795782,03	649469,17	499970	180821	132088	240825	800059	
						671879,73	201849,2	187060	56198		59264		
30	39	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	0,33	8762,38	226,74	2892	75	2352	481	3643	
						1408,74	62,94	465	21		270		
31	40	Е11-220601-1103 Кзтр и Кзм=1,04	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01452	199608,78	38221,3	2898	555	1370	1200	4426	
						67055,46	16391,51	974	238		328		
32	41	Е11-070516-0116 Кзтр и Кзм=1,04	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	11	3009,84	7,95	33108	88	17969	17808	54989	
						1368,39	3,6	15052	40		4073		
33	42	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	11	1957		21527		21527		23249	Казахстан
											1722		
34	43	Е11-190301-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	40899,49	1333,53	81799	2668	41524	37685	129043	
						18803,9	423,26	37608	847		9559		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	44	513-302-0208 РСНБ РК 2022	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-хрегуляторов давления газа РДНК-400 с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-100 DN50 и эл. корректора газа miniFlcor, без обогрева ОГПН**	шт.	1	1683875		1683875				1683875	
										1683875			
			Отпускная цена			1683875		1683875					
			Сметная стоимость оборудования					*1683875*					
36	45	513-302-0207 РСНБ РК 2022	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-03 БМ-2У1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-хрегуляторов давления газа РДНК-50БМ с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-100 DN50 и эл. корректора газа miniFlcor, без обогрева ОГПН**	шт.	1	1553781		1553781				1553781	
										1553781			
			Отпускная цена			1553781		1553781					
			Сметная стоимость оборудования					*1553781*					
37	50	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1.04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	2075,65	119,18	8303	477	624	7344	16899	
						1800,51	53,94	7202	216		1252		
38	51	С1242-103-0301	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С. PN 16. марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	4	39658		158632		158632		171323	
											12691		
39	52	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1.04	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	8	760,2	44,74	6082	358	223	5445	12449	
						687,56	0	5500	0		922		
40	53	С1241-116-0307	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	8	2504		20032		20032		21635	
											1603		
41	54	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1.04	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до0.7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,864	3526,43	0	3047	0	0	2194	5660	
						3526,43	0	3047	0		419		
42	55	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм**	$м^2$	1	6228,42	447,79	6228	448	5056	808	7599	
						724,83	134,84	725	135		563		
43	56	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,26	43939,64	2320,07	11424	604	9096	1694	14168	
						6636,52	525,22	1725	137		1050		
44	57	Е11-090601-0103 Кзтр и Кэм=1.04	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	т конструкций	0,02576	149775,24	3563,46	3858	92	84	2556	6927	
						142963,6	842,57	3683	22		513		
45	58	С1241-102-0151	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3.0 мм**	м	5	2431		12155		12155		13127	Казахстан
											972		
46	59	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00416	441684		1837		1837		1984	Казахстан
											147		
47	60	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	2,88	1157,06	26,16	3332	75	2176	1015	4695	
						375,48	3,6	1081	10		348		
48	61	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1.02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	0,644	109,86	3,04	71	2	31	26	105	
						59,07	0,35	38	0		8		
49	62	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,644	185,3	4,39	119	2	72	31	162	
						69,05	0,71	44	0		12		
50	63	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1.04	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,45	3526,43	0	1587	0	0	1143	2948	
						3526,43	0	1587	0		218		
51	64	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	1,62	5642,11	223,89	9140	362	8190	655	10579	
						362,42	67,42	587	109		784		
52	65	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1.04	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,526	43083,15	1541,6	22662	811	17972	3702	28473	
						7373,91	359,94	3879	189		2109		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	66	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетону	$м^2$ поверхности	14,56	1157,06	26,16	16847	380	10999	5133	23738	
						375,48	3,6	5467	52		1758		
54	67	Е11-090601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,11936	149775,24	3563,46	17877	426	388	11844	32099	
						142963,6	842,57	17064	101		2378		
55	68	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10352	463375		47969		47969		51806	Казахстан
											3837		
56	69	С1214-103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01704	1385075		23602		23602		25490	
											1888		
57	70	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,6	109,86	3,04	615	17	267	230	913	
						59,07	0,35	331	2		68		
58	71	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,6	185,3	4,39	1038	25	626	270	1413	
						69,05	0,71	387	4		105		
59	72	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	3,5	5642,11	223,89	19747	784	17695	1414	22854	
						362,42	67,42	1268	236		1693		
60	73	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,94	36146,99	1792,54	33978	1685	28224	4053	41074	
						4328,81	409,57	4069	385		3043		
61	74	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетону	$м^2$ поверхности	12,6	1157,06	26,16	14579	329	9518	4442	20543	
						375,48	3,6	4731	45		1522		
62	75	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,4459	32711,01	13936,19	14586	6214	1356	6175	22422	
						15733,43	4337,12	7016	1934		1661		
63	76	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4459	463375		206619		206619		223149	Казахстан
											16530		
64	77	Е11-090601-0103 Кзтр и Кэм=1.04	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,4243	149775,24	3563,46	63550	1512	1378	42102	114104	
						142963,6	842,57	60659	358		8452		
65	78	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,29396	463375		136214		136214		147111	Казахстан
											10897		
66	79	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	46,02	1642		75565		75565		81610	Казахстан
											6045		
67	80	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527		2108		2108		2277	
											169		
68	81	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02052	1358643,2	1806,32	27879	37	21128	6124	36723	
						327206,88	762,93	6714	16		2720		
69	82	У86-010605-0402 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 мх 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	128791	190	257582	380	228600	26155	306436	
						14301	70	28602	140		22699		
70	83	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,8702	221907,55	51197,08	193104	44552	6159	108952	326221	
						163632,56	17822,33	142393	15509		24165		
71	84	Е11-130301-0410 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	19,8	97,08	3,82	1922	76	957	624	2750	
						44,93	0,71	890	14		204		
72	85	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	39,6	92,65	2,19	3669	87	2215	953	4992	
						34,53	0,35	1367	14		370		
73	86	С1223-502-0307	Замок цилиндровый навесной 3Н1 ГОСТ5089-2011		2	2110		4220		4220		4558	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							338		
74	87	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	11,6	2239,04	0	25973	0	0	18700	48247	
						2239,04	0	25973	0		3574		
75	88	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,04	1167,57	0	10555	0	0	7599	19606	
						1167,57	0	10555	0		1452		
76	89	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1,28	5642,11	223,89	7222	286	6471	517	8358	
						362,42	67,42	464	86		619		
77	90	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,9	46770,77	2564,5	42094	2308	31199	8294	54419	
						9540,94	585,87	8587	527		4031		
78	91	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00752	475599		3577		3577		3863	Казахстан
											286		
79	92	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичн. бетону	$м^2$ поверхности	6	1157,06	26,16	6942	157	4533	2115	9782	
						375,48	3,6	2253	22		725		
80	93	Е11-340101-0601 Кзтр и Кзм=1,04	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0859	156446,12	64467,75	13439	5537	4491	4285	19142	
						39691,52	25942,31	3410	2228		1418		
81	94	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,04	783		2380		2380		2570	Казахстан
											190		
82	95	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4.0 мм	м	5,6	4348		24349		24349		26297	Казахстан
											1948		
83	96	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3.5 мм	м	3	2876		8628		8628		9318	Казахстан
											690		
84	97	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3.0 мм	м	2,2	1801		3962		3962		4279	Казахстан
											317		
85	98	С1241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2.0 мм	м	1,5	859		1289		1289		1392	Казахстан
											103		
86	99	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2.0 мм	м	1,3	519		675		675		729	Казахстан
											54		
87	100	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00504	1358643,2	1806,32	6848	9	5189	1504	9020	
						327206,88	762,93	1649	4		668		
88	101	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	24,2	109,86	3,04	2659	73	1156	992	3943	
						59,07	0,35	1429	8		292		
89	102	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1.02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	48,4	92,65	2,19	4484	106	2707	1165	6101	
						34,53	0,35	1671	17		452		
90	103	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	8,82	2239,04	0	19748	0	0	14219	36684	
						2239,04	0	19748	0		2717		
91	104	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,82	1167,57	0	10298	0	0	7415	19130	
						1167,57	0	10298	0		1417		
92	105	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	7473,43	239,78	74734	2398	56819	11765	93419	
						1551,8	82,17	15518	822		6920		
93	106	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	959,14	30,48	26856	853	19244	5058	34467	
						241,39	9,51	6759	266		2553		
94	107	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1.04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	11	10383,27	2997,36	114216	32971	28772	63445	191874	
						4770,23	1055,78	52473	11614		14213		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	108	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,4444	69088		30703		30703		33159	
											2456		
96	109	С1261-301-1573	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10.7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,5	5685		31268		31268		33769	
											2501		
97	110	С1241-213-0101	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	381		4191		4191		4526	
											335		
98	111	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1.04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	21	10383,27	2997,36	218049	62944	54929	121123	366306	
						4770,23	1055,78	100175	22171		27134		
99	112	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,8484	69088		58614		58614		63303	
											4689		
100	113	С1261-301-1573	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10.7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,5	5685		59693		59693		64468	
											4775		
101	114	С1241-213-0101	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	381		8001		8001		8641	
											640		
102	115	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1.04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	10383,27	2997,36	51916	14987	13078	28839	87215	
						4770,23	1055,78	23851	5279		6460		
103	116	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,202	69088		13956		13956		15072	
											1116		
104	117	С1261-301-1573	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10.7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,5	5685		14213		14213		15350	
											1137		
105	118	С1241-213-0101	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	381		1905		1905		2057	
											152		
106	126	Е11-010205-0402 Кзтр и Кзм=1.04	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	8,8	3526,43	0	31033	0	0	22343	57646	
						3526,43	0	31033	0		4270		
107	127	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1.04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	3,2	1167,57	0	3736	0	0	2690	6940	
						1167,57	0	3736	0		514		
108	128	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны	$м^3$	5,2	43685,66	2320,07	227165	12064	180591	33889	281938	
						6636,52	525,22	34510	2731		20884		
109	129	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,11552	1358643,2	1806,32	156950	209	118943	34477	206741	
						327206,88	762,93	37799	88		15314		
110	130	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	30,72	1157,06	26,16	35545	804	23207	10830	50085	
						375,48	3,6	11535	111		3710		
111	131	Е11-090301-0201 Кзтр и Кзм=1.04	Монтаж опор под трубопровод	т	1,004064	32711,01	13936,19	32844	13993	3054	13905	50489	
						15733,43	4337,12	15797	4355		3740		
112	132	С1222-521-0801	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	1,0442264	1020509		1065642		1065642		1150893	Казахстан
											85251		
113	133	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	28,113792	109,86	3,04	3089	86	1342	1153	4581	
						59,07	0,35	1661	10		339		
114	134	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	$м^2$	56,227584	185,3	4,39	10419	247	6290	2706	14175	
						69,05	0,71	3883	40		1050		
115	141	Е11-270902-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Установка опознавательных знаков на металлических стойках	шт	18	6483,07	1075,48	116695	19359	10655	100571	234647	
						4815,62	357,76	86681	6440		17381		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	142	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутосварных профилей и круглых труб массой до 0.1 т (стойки)	т	0,6447168	1018274		656498		656498	52520	709018	Казахстан
117	143	С1251-101-0401 #прим.	Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	$м^2$	3,6288	21228		77032		77032	6163	83195	Казахстан
118	144	Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	58	464,19 147,36	316,83 74,6	26923 8547	18376 4327	0	13904 3266	44093	
119	145	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	8,7	3593,42 191,84	1291,25 323,64	31263 1669	11234 2816	18360	4843 2888	38994	
120	146	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Установка опознавательных знаков на металлических стойках	шт	2	6483,07 4815,62	1075,48 357,76	12966 9631	2151 716	1184	11175 1931	26072	
121	147	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0.1 т (стойки)	т	0,0716352	1018274		72944		72944	5836	78780	Казахстан
122	148	С1251-101-0401 #прим.	Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	$м^2$	0,4032	21228		8559		8559	685	9244	Казахстан
123	149	Е11-090301-0301 Кзтр и Кэм=1.04	Защитный кожух. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,163208	56477,22 24062,9	23765,27 6948,91	9218 3927	3879 1134	1412	3492 1017	13727	
124	150	С1222-520-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	0,1697364	932229		158233		158233	12659	170892	Казахстан
125	151	Е11-260101-0801 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	$м^3$ изоляции	0,08	42071,64 28410,93	1531,94 683,3	3366 2273	123 55	970	1769 411	5546	
126	152	С1234-201-0102	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	$м^3$	0,0824	21755		1793		1793	143	1936	Казахстан
127	153	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1	183764,64 0	2772,01 1246,21	18376 0	278 125	18099	135 1481	19992	
128	154	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,04	40108,83 7373,91	1541,6 359,94	1604 295	61 14	1248	282 151	2037	
129	155	Е11-240401-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1.5 м	маркер	2	13523,32 442,88	415,44 215,06	27047 886	831 430	25330	1303 2268	30618	
130	156	Ц13-390201-0505 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	400	1342,08 1234,15	32,44 0	536832 493660	12976 0	30196	301132 67036	905000	
131	157	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,85	1219270,57 184509,52	1023417,1 190643,91	5913462 894871	4963573 924623	55018	1655740 605536	8174738	
132	158	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,85	1219270,57 184509,52	1023417,1 190643,91	5913462 894871	4963573 924623	55018	1655740 605536	8174738	
133	159	Ц13-390201-0505 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1342,08 1234,15	32,44 0	5368 4937	130 0	302	3011 670	9049	
134	160	Ц13-390201-0103 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	7	212,8 212,8	0 0	1490 1490	0 0	0	909 192	2591	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	161	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,07	1219270,57	1023417,1	85349	71639	794	23897	117986	
						184509,52	190643,91	12916	13345		8740		
			газопроводы низкого давления										
1	2	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1025	51,28	51,28	52562	52562	0	10691	6831 7	
						0	14,49	0	14852		5064		
2	3	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1025	221,23	107,45	226761	110136	0	118808	37321 3	
						113,78	47,2	116625	48380		27644		
3	17	Е11-240101-0401 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03	1279149,82	506577,64	38374	15198	418	27013	7061 8	
						758646,72	150888,74	22759	4527		5231		
	17.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	278998				401,76			
4	18	С1241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2.8 мм	м	30,3	646		19574		19574		21140	
											1566		
5	19	Е11-240101-0402 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1296124,43	515161,77	3888	1546	45	2732	7150	
						765976,64	153855,71	2298	462		530		
	19.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	278998				41,85			
6	62	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1.04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10383,27	2997,36	10383	2998	2616	5768	17443	
						4770,23	1055,78	4770	1056		1292		
	62.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	222				777			
	62.2	261-302-0233	Ковер	шт.	1	532				532			
	62.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	1069				1069			
7	63	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,0404	69088		2791		2791		3014	
											223		
8	64	С1261-301-1573	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10.7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,5	5685		2843		2843		3070	
											227		
9	65	С1241-213-0101	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	381		381		381		411	
											30		
10	66	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1.04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10383,27	2997,36	10383	2998	2616	5768	17443	
						4770,23	1055,78	4770	1056		1292		
	66.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	222				777			
	66.2	261-302-0233	Ковер	шт.	1	532				532			
	66.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	1069				1069			
11	67	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,0404	69088		2791		2791		3014	
											223		
12	68	С1261-301-1573	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10.7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,5	5685		2843		2843		3070	
											227		
13	69	С1241-213-0101	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	381		381		381		411	
											30		
14	70	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1.04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	10383,27	2997,36	62300	17984	15694	34607	104659	
						4770,23	1055,78	28621	6335		7752		
	70.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	21	222				4662			
	70.2	261-302-0233	Ковер	шт.	6	532				3192			
	70.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	6	1069				6414			
15	71	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,2424	69088		16747		16747		18087	
											1340		
16	72	С1261-301-1573	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10.7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		3	5685		17055		17055		18419	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1364		
17	73	С1241-213-0101	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	381		2286		2286		2469	
											183		
18	99	Е11-270902-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Установка опозновательныхзнаков на металлических стойках	шт	10	6483,07	1075,48	64831	10755	5920	55873	130360	
						4815,62	357,76	48156	3578		9656		
	99.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0048	813201				3903,36			Казахстан 100%
	99.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0019	690431				1335,98			
19	100	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0.1 т (стойки)	т	0,358176	1018274		364721		364721		393899	Казахстан
											29178		
20	101	С1251-101-0401 #прим.	Знаки опозновательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	$м^2$	2,016	21228		42796		42796		46220	Казахстан
											3424		
21	102	Е11-270302-0104 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	0,6	3951,86	1736,97	2371	1043	0	1895	4607	
						2214,89	709,25	1329	426		341		
22	103	Е11-270403-0501 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	12	1127,11	264,57	13525	3175	9691	1747	16494	
						54,96	79,84	660	958		1222		
	103.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,2724	5167				1407,49			Казахстан 100%
	103.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	$м^3$	1,452	5243				7612,84			Казахстан 100%
23	104	Е11-270403-0503 Кзтр и Кзм=1,04 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501. 11-270403-0502	$м^2$ основания	12	822,94	152,59	9875	1831	7942	747	11472	
						8,53	49,09	102	589		850		
	104.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,2268	5167				1171,88			Казахстан 100%
	104.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	$м^3$	1,212	5243				6354,52			Казахстан 100%
24	105	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	12	2047,05	209,24	24565	2511	21690	806	27401	
						30,28	31,88	363	383		2030		
	105.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	1,1712	18500				21667,2			Казахстан 100%
	105.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,012	31				0,37			
25	106	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	$м^2$ покрытия	12	1360,67	0,12	16328	1	16135	207	17858	
						15,97	0	192	0		1323		
	106.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,8712	18500				16117,2			Казахстан 100%
26	107	Е11-270302-0102 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	12	464,19	316,83	5570	3802	0	2877	9123	
						147,36	74,6	1768	895		676		
27	108	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,8	3593,42	1291,25	6468	2325	3799	1002	8068	
						191,84	323,64	345	583		598		
	108.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,196	1728				3794,69			Казахстан 100%
28	109	Ц13-390201-0505 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	62	1342,08	32,44	83209	2011	4680	46675	140275	
						1234,15	0	76517	0		10391		
29	110	Ц13-390201-0103 Кзтр и Кзм=1.03	Трубопроводы, диаметр до 108 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	62	212,8	0	13194	0	0	8048	22941	
						212,8	0	13194	0		1699		
30	111	Е11-250210-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,05	1219270,57	1023417,1	2499505	2098005	23255	699849	3455302	
						184509,52	190643,91	378245	390820		255948		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	111.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	5,535	3528				19527,48			
31	**112**	**Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**2,05**	**1219270,57** **184509,52**	**1023417,1** **190643,91**	**2499505** **378245**	**2098005** **390820**	**23255**	**699849** **255948**	**3455302**	
	112.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	5,535	3528				19527,48			
32	**113**	**Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,003**	**1219270,57** **184509,52**	**1023417,1** **190643,91**	**3658** **554**	**3070** **572**	**34**	**1024** **375**	**5057**	
	113.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,0081	3528				28,58			
			ИТОГО:					**29 989 009**	**15 490 269**	**6 419 202**	**6 920 095**	**39 598 646**	
								4 841 896	**3 031 839**	**3 237 656**	**2 693 721**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего						**3 237 656**				
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**				
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**472 693**					
			Итого с временными									**40 071 338**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,31 %**		**114 184**					
			Итого с зимними удорожаниями									**40 185 522**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**738 954**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**40 924 476**	
			Итого с тендерной скидкой 5%			**0,95**						**38 878 252**	
			НДС			**12 %**		**4 665 390,27**					
			Итого с НДС									**43 543 642,54**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Миркамалов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Акек Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Саулет Эксперт", Эксперт Унипаев С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный