Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

29. 08 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)) ТОО «Ремстрой»,
Туркестанская область Ордабасынский район с.Темирлановка ул.Кажымухан137
наименование организации, юридический адрес

в лице директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Газоснабжение 22 жилых домов населеного пункта с. Мыханды Ойталский с/о Меркенского района Жамбылской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района руководитель Акек Ербол Базарбайулы,Меркенский район, с. Мерке ул.А.Исмаилова д169
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Умирзак» ГСЛ №18013210 от 04.07.2018г. директор Ишанкулов С.М., ТОО «Арсенал Юг» ГСЛ №16017873 от 21.11.2016г. директор Немерехан Н.Н., ТОО «АқОлЖа Тел» ГСЛ №20006820 от 15.05.2020г. директор Яхияева А.А., ТОО «ОрдаСтройПроект KZ» ГСЛ №23012138 от 29.05.2023г. директор Рахымжан С.К., ТОО «АРАНШЫ-К» ГСЛ №19016312 от 02.08.2019г. директор Алымжан. А.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО"НС ГеоСтройПроект"
№ 29-2020 от . .2022г. .

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден КГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» от . 02 . 05 2023 г. №79

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту	
		Показатели заявленные до экспертизы	Показатели рекомендуемые к утверждению
Протяженность	**м**	**7008**	
В том числе:			
Газопровод высокого давления 0,6 Мпа, всего	м	5	
Газопровод среднего давления 0,3 Мпа, всего	м	4920	
Газопровод низкого давления 0,005 Мпа, всего	м	2083	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:: : Газопроводы запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 по СТ РК ГОСТ 50538-2011 с коэффицентом запаса прочности 3,2 в подземном варианте и частично в надземном варианте из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Диаметры газопровода среднего и

низкого давление определены гидравлическим расчетом исходя из условий обеспечения газоснабжения потребителей в часы максимально-допустимых перепадах давления.Крепление надземного газопровода предусмотрено на консольных опорах Н=2,2м. .
Среднее давление Д90х8,2- 4850м
Низкое давление Д32х3,0- 350,0м, Д63х5,8 -1180м, Д90х8,2 -520м.
Футляр труба ПЭ100 SDR17
Отводы,переходы,муфты.тройники марки ПЭ 100 SDR 11.
Газорегуляторный пункт ГРПШ-03БМ-2У1 1шт
Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У-1 1шт

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало май. 2023 год;
месяц, год
окончание работ _август .2023 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _3 месяца_____;
фактически, месяц:_____3 месяца_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечен.

_____

(Наименование организации Ф.И.О. подпись руководителя, дата, МП)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _Газоснабжение 22 жилых домов населеного пункта с. Мыханды Ойталский с/о Меркенского района Жамбылской области»

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик(генеральный подрядчик) __ директор_ Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись_____ дата_____

Место печати (при наличии)