Заказчик: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
Плательщик: Общественный Фонд "Асар Ақмола"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Строительство пяти стоквартирных жилых домов в микрорайоне №1 города Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области, дом-4. Привязка. Корректировка

Договор №

Акт №3
выполненных работ за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел 3: СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕМЫЧКИ				
		Подраздел 1: СТЕНЫ				
45	6105-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 510 мм.** *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	257,647624	35 087	9 040 082
48	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	75,72295	24 763	1 875 127
49	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней.** *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	909,73776	35 879	32 640 481
51	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	268,104768	24 763	6 639 078
52	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	$м^3$ кладки	162,04	26 709	4 327 926
53	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	20,3544	21 841	444 560
54	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89, D600**	$м^3$	0,000002	29 936	0
55	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т металлических изделий	15,31643	316 026	4 840 390
		Итого по подразделу 1: СТЕНЫ				59 807 646
		Подраздел 2: ПЕРЕГОРОДКИ				
57	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^2$	676,4	8 799	5 951 644
59	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	22,56698	21 841	492 885

		Итого по подразделу 2: ПЕРЕГОРОДКИ				**6 444 529**
		Подраздел 3: ПЕРЕМЫЧКИ				
65	**6104-0301-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт. сборных конструкций**	**702**	**1 711**	**1 201 122**
66	**6104-0301-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт. сборных конструкций**	**120**	**7 857**	**942 840**
		Итого по подразделу 3: ПЕРЕМЫЧКИ				**2 143 962**
		Подраздел 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
82	**6107-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Обшивка досками стен**	**$м^2$**	**75,78**	**2 989**	**226 506**
83	**215-204-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**3,0312**	**109 230**	**331 098**
84	**6104-0802-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг/двутавр/**	**т стальных элементов**	**1,2864**	**233 902**	**300 892**
91	**6111-0401-0206** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм /лист 14.1 узел А/**	**$м^2$ площади прокладок**	**0,8778**	**25 858**	**22 698**
92	**6111-0401-0307** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой/лист 14.1 узел А/**	**м шва**	**29,26**	**6 341**	**185 538**
93	**6111-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Заполнение вертикального шва панелей стеновых цементным раствором/лист 14.1 узел А/**	**м шва**	**29,26**	**1 577**	**46 143**
94	**6111-0401-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Герметизация минераловатными пакетами стыка стеновой панели вертикального/лист 14.1 узел А/**	**м шва**	**29,26**	**1 240**	**36 282**
		Итого по подразделу 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				**1 149 157**
		Итого по разделу 3: СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕМЫЧКИ				**69 545 294**
		Раздел 4: ПЕРЕКРЫТИЯ/лист 34-41/				
		Подраздел 1: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.-0,400 в осях 1-12/лист 34/				
119	**6111-0301-0701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов/пергамин/**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**20**	**2 303**	**46 060**
		Итого по подразделу 1: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.-0,400 в осях 1-12/лист 34/				**46 060**
		Подраздел 2: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.-0,400 в осях 13-24/лист 35/				
123	**6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МС2,МС3,МС8/**	**т стальных элементов**	**0,05668**	**1 507 839**	**85 464**
		Итого по подразделу 2: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.-0,400 в осях 13-24/лист 35/				**85 464**
		Подраздел 3: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+2,500 в осях 1-12/лист 36/				
149	**6104-0802-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка стыковых накладок арматурных**	**т стальных элементов**	**0,00972**	**1 184 172**	**11 510**
150	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/**	**т**	**0,00972**	**336 177**	**3 268**

151	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	1,8942	270	511
152	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	1,8942	414	784
		Итого по подразделу 3: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+2,500 в осях 1-12/лист 36/				16 073
		Подраздел 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+2,500 в осях 13-24/лист 37/				
177	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,F50	м^3	0,378	58 930	22 276
178	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	0,38367	33 271	12 765
179	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.6мм/	т	0,003596	344 590	1 239
180	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,021357	336 177	7 180
		Итого по подразделу 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+2,500 в осях 13-24/лист 37/				43 460
		Подраздел 6: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+8,100 в осях 1-12/лист 38/				
205	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05342	1 507 839	80 549
206	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стыковых накладок арматурных	т стальных элементов	0,00972	1 184 172	11 510
207	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,00972	336 177	3 268
208	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	1,8942	270	511
209	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	1,8942	414	784
210	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плит балконов и козырьков в панельных зданиях, площадь до 5 м^2	шт.	5	26 504	132 520
211	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м^3	2,55	174 865	445 906
212	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,F50	м^3	6,04	58 930	355 937
213	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	6,1306	33 271	203 971
214	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.6мм/	т	0,080453	344 590	27 723
215	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,410116	336 177	137 872
216	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,F50	м^3	0,378	58 930	22 276
217	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	0,38367	33 271	12 765

218	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.6мм/	т	0,003596	344 590	1 239
219	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,021357	336 177	7 180
220	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	1	67 021	67 021
221	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,02	37 936	38 695
222	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов/пергамин/	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	20	2 303	46 060
		Итого по подразделу 6: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+8,100 в осях 1-12/лист 38/				1 595 786
		Подраздел 7: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+10,900 в осях 1-12/лист 38/				
223	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт. сборных конструкций	21	7 991	167 811
224	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт. сборных конструкций	72	9 787	704 664
225	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	697,08	12 650	8 818 062
226	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05342	1 507 839	80 549
227	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стыковых накладок арматурных	т стальных элементов	0,00972	1 184 172	11 510
228	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,00972	336 177	3 268
229	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,8942	270	511
230	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,8942	414	784
231	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плит балконов и козырьков в панельных зданиях, площадь до 5 $м^2$	шт.	5	26 504	132 520
232	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	2,55	174 865	445 906
233	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,F50	$м^3$	6,04	58 930	355 937
234	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	6,1306	33 271	203 971
235	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.6мм/	т	0,080453	344 590	27 723
236	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,410116	336 177	137 872
237	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,F50	$м^3$	0,378	58 930	22 276

238	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,38367	33 271	12 765
239	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.6мм/	т	0,003596	344 590	1 239
240	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,021357	336 177	7 180
241	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	1	67 021	67 021
242	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,02	37 936	38 695
243	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов/пергамин/	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	20	2 303	46 060
		Итого по подразделу 7: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+10,900 в осях 1-12/лист 38/				11 286 323
		Подраздел 9: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+8,100 в осях 13-24/лист 39/				
265	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05342	1 507 839	80 549
266	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стыковых накладок арматурных	т стальных элементов	0,00972	1 184 172	11 510
267	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,00972	336 177	3 268
268	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,8942	270	511
269	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,8942	414	784
270	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плит балконов и козырьков в панельных зданиях, площадь до 5 $м^2$	шт.	5	26 504	132 520
271	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	2,55	174 865	445 906
272	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,F50	$м^3$	6,04	58 930	355 937
273	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	6,1306	33 271	203 971
274	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.6мм/	т	0,080453	344 590	27 723
275	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,410116	336 177	137 872
276	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,F50	$м^3$	0,378	58 930	22 276
277	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,38367	33 271	12 765
278	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.6мм/	т	0,003596	344 590	1 239

279	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,021357	336 177	7 180
		Итого по подразделу 9: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+8,100 в осях 13-24/лист 39/				1 444 011
		Подраздел 10: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+10,900 в осях 13-24/лист 39/				
280	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2	шт. сборных конструкций	21	7 991	167 811
281	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2	шт. сборных конструкций	72	9 787	704 664
282	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	697,08	12 650	8 818 062
283	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05342	1 507 839	80 549
284	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стыковых накладок арматурных	т стальных элементов	0,00972	1 184 172	11 510
285	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,00972	336 177	3 268
286	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	1,8942	270	511
287	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	1,8942	414	784
288	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плит балконов и козырьков в панельных зданиях, площадь до 5 м^2	шт.	5	26 504	132 520
289	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м^3	2,55	174 865	445 906
290	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,F50	м^3	6,04	58 930	355 937
291	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	6,1306	33 271	203 971
292	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.6мм/	т	0,080453	344 590	27 723
293	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,410116	336 177	137 872
294	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,F50	м^3	0,378	58 930	22 276
295	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	0,38367	33 271	12 765
296	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.6мм/	т	0,003596	344 590	1 239
297	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,021357	336 177	7 180
		Итого по подразделу 10: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+10,900 в осях 13-24/лист 39/				11 134 548
		Подраздел 11: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+13,700 в осях 1-12/лист 40/				

298	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2	шт. сборных конструкций	18	7 991	143 838
299	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2	шт. сборных конструкций	72	9 787	704 664
300	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	686,28	12 650	8 681 442
301	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05892	1 507 839	88 842
302	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стыковых накладок арматурных	т стальных элементов	0,00972	1 184 172	11 510
303	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,00972	336 177	3 268
304	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	2,0592	270	556
305	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	2,0592	414	853
306	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,F50	м^3	6,04	58 930	355 937
307	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	6,1306	33 271	203 971
308	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.6мм/	т	0,080453	344 590	27 723
309	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,410116	336 177	137 872
310	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,F50	м^3	0,378	58 930	22 276
311	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	0,38367	33 271	12 765
312	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.6мм/	т	0,003596	344 590	1 239
313	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,021357	336 177	7 180
314	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25,W6,F50	м^3	2,46	58 930	144 968
315	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	2,4969	33 271	83 074
316	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.8мм/	т	0,00741	336 177	2 491
317	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,03192	336 177	10 731
318	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/диам.6мм/	т	0,0807	485 697	39 196

319	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,24888	87 149	21 690
320	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.8мм/	т	0,0672	336 177	22 591
321	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.10мм/	т	0,04728	336 177	15 894
322	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/диам.22мм/	т	0,1344	325 807	43 788
323	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	1	67 021	67 021
324	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,02	37 936	38 695
325	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов/пергамин/	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	20	2 303	46 060
		Итого по подразделу 11: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+13,700 в осях 1-12/лист 40/				10 940 134
		Подраздел 12: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+13,700 в осях 13-24/лист 41/				
326	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт. сборных конструкций	18	7 991	143 838
327	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт. сборных конструкций	72	9 787	704 664
328	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	686,28	12 650	8 681 442
329	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05892	1 507 839	88 842
330	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стыковых накладок арматурных	т стальных элементов	0,00972	1 184 172	11 510
331	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,00972	336 177	3 268
332	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,0592	270	556
333	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,0592	414	853
334	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,F50	$м^3$	6,04	58 930	355 937
335	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	6,1306	33 271	203 971
336	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.6мм/	т	0,080453	344 590	27 723
337	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,410116	336 177	137 872
338	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,F50	$м^3$	0,378	58 930	22 276

339	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,38367	33 271	12 765
340	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.6мм/	т	0,003596	344 590	1 239
341	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,021357	336 177	7 180
342	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25,W6,F50	$м^3$	2,46	58 930	144 968
343	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	2,4969	33 271	83 074
344	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.8мм/	т	0,00741	336 177	2 491
345	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,03192	336 177	10 731
346	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/диам.6мм/	т	0,0807	485 697	39 196
347	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,24888	87 149	21 690
348	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.8мм/	т	0,0672	336 177	22 591
349	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.10мм/	т	0,04728	336 177	15 894
350	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/диам.22мм/	т	0,1344	325 807	43 788
		Итого по подразделу 12: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+13,700 в осях 13-24/лист 41/				10 788 358
		Итого по разделу 4: ПЕРЕКРЫТИЯ/лист 34-41/				47 380 218
		Раздел 6: ПРОЕМЫ/лист 15/				
		Подраздел 1: ОКНА				
411	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1/	$м^2$	26,73	8 284	221 431
412	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый/ОК-2/,/ОК-4/	$м^2$	32,157	7 099	228 283
413	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$/ОК-3/	$м^2$	20,5755	11 248	231 433
414	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый/ОК-3/,/ОК-5/	$м^2$	14,43825	11 112	160 438
415	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	160,38	45 657	7 322 470

416	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	167,67	49 060	8 225 890
417	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м^2	78,8535	56 729	4 473 280
418	223-204-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-9	м^2	123,453	52 576	6 490 665
419	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	25,272	49 806	1 258 697
420	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	7,776	49 937	388 310
422	223-501-0117 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	362,34	2 648	959 476
		Итого по подразделу 1: ОКНА				29 960 374
		Итого по разделу 6: ПРОЕМЫ/лист 15/				29 960 374
		Раздел 10: ЛЕСТНИЦЫ №1-6шт/лист 42-44/				
709	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	4,7244	270 642	1 278 621
710	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	4,7244	1 146 761	5 417 758
711	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	141,732	414	58 677
712	6112-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка лестничного марша и площадки с отделкой косоура и балки без тяги улучшенное /с обертыванием сеткой//лист.42 прим.4/	м^2	90,92736	8 205	746 059
713	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	5,59584	114 424	640 298
714	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,59584	51 214	286 585
715	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,59584	1 132 558	6 337 613
716	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	167,8752	414	69 500
717	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	561,6	6 371	3 577 954
718	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	561,6	7 495	4 209 192
719	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т стальных элементов	1,29888	1 507 839	1 958 502

720	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	38,9664	270	10 521
721	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	38,9664	414	16 132
723	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	1,9098	932 114	1 780 151
		Итого по разделу 10: ЛЕСТНИЦЫ №1-6шт/лист 42-44/				26 387 564
		ИТОГО по акту 2-01-01-01:				173 273 450

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

		Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ				
2	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	3 162	2 302	7 278 924
4	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	384	320	122 880
6	245-510-0103 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	384	8 395	3 223 680
8	242-312-1402 *СпрСЦ 06.2024*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	108	22 507	2 430 756
9	245-506-0111 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 $м^3$/ч, DN 20	шт.	108	11 314	1 221 912
11	245-509-0403 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм	шт.	10	50 202	502 020
13	245-509-0402 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм	шт.	20	42 236	844 720
15	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	28	3 656	102 368
17	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	7 410	14 820
19	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 $м^3$/ч, DN 15,	шт.	100	61 551	6 155 100
21	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический , из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	60	4 549	272 940
22	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	100	2 530	253 000
23	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	100	3 796	379 600
24	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	84	7 365	618 660
25	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11 614	69 684
26	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	19 340	154 720

27	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	26 886	215 088
28	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3 410	5 501	18 758 410
29	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	6 751,8	362	2 444 152
30	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	262	2 259	591 858
31	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	198	1 569	310 662
32	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	106	1 172	124 232
33	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	72	1 952	140 544
34	261-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	148	2 126	314 648
35	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	81	4 675	378 675
36	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	162	1 511	244 782
38	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	12	2 706	32 472
50	245-509-0309 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 530 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.	30	47 927	1 437 810
54	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический , из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	8	4 549	36 392
		Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ				48 675 509
		Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
56	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	240	4 175	1 002 000
		Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ				1 002 000
		Раздел 3: Узел №1/ЭНТ.0171 ОВ ЛИСТ 13/				
59	245-707-0203 *СпрСЦ 06.2024*	Теплосчетчик САРБАЗ-ТС - 2 (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 32 мм	шт.	1	757 477	757 477
61	242-401-2904 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 DN 32 пропускной способностью 12,5 $м^3/ч$	шт.	1	1 063 927	1 063 927
64	242-404-0608 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	43 368	86 736
65	242-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый , PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	109 766	219 532

66	242-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые , Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	73 633	147 266
67	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые , PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7 365	14 730
68	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые , PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3 796	7 592
69	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые , PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2 530	20 240
71	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1 797	3 594
73	245-510-0405 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе	шт.	6	4 476	26 856
75	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3	1 569	4 707
77	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	3	2 043	6 129
79	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	9	2 706	24 354
		Итого по разделу 3: Узел №1/ЭНТ.0171 ОВ ЛИСТ 13/				2 383 140
		Раздел 4: Узел №2/ЭНТ.0171 ОВ ЛИСТ 14/				
89	245-707-0203 *СпрСЦ 06.2024*	Теплосчетчик САРБАЗ-ТС - 2 (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 32 мм	шт.	1	757 477	757 477
91	242-401-2904 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 DN 32 пропускной способностью 12,5 $м^3$/ч	шт.	1	1 063 927	1 063 927
94	242-404-0608 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	43 368	86 736
95	242-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый , PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	109 766	219 532
96	242-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые , Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	73 633	147 266
97	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые , PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7 365	14 730
98	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые , PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3 796	7 592
99	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые , PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2 530	20 240
101	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1 797	3 594
103	245-510-0405 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе	шт.	6	4 476	26 856

105	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3	1 569	4 707
107	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	3	2 043	6 129
109	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	9	2 706	24 354
		Итого по разделу 4: Узел №2/ЭНТ.0171 ОВ ЛИСТ 14/				2 383 140
		ИТОГО по акту 2-01-04-02:				54 443 789
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-03 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
		Раздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				
		Подраздел 1: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				
2	244-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	2	161 619	323 238
5	242-404-0606 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	15 161	30 322
6	242-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	17 987	35 974
7	242-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8 459	16 918
		Итого по подразделу 1: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				406 452
		Подраздел 2: КВАРТИРНЫЙ СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ				
9	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	160	24 788	3 966 080
10	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	160	1 614	258 240
11	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	160	5 423	867 680
12	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	160	1 695	271 200
		Итого по подразделу 2: КВАРТИРНЫЙ СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ				5 363 200
		Подраздел 3: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА				
14	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	47 528	95 056
15	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	3 933	125 856
16	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	298	2 063	614 774
19	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	160	5 423	867 680
21	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,4	9 310	59 584

23	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,46	605	5 723
25	261-305-0212 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	54	3 376	182 304
27	261-305-0211 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	50	3 092	154 600
28	261-305-0210 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	60	2 426	145 560
29	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	190	7 426	1 410 940
30	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	376,2	542	203 900
31	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	315	6 301	1 984 815
32	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	623,7	223	139 085
35	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	340	36	12 240
36	241-210-1002 *РСНБ РК 2022*	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	48	7 680
37	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	18	2 880
38	241-601-0607 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	8	2 557	20 456
39	241-601-0713 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 40x32 мм	шт.	12	3 359	40 308
40	241-601-0713 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 50x32 мм	шт.	12	3 359	40 308
		Итого по подразделу 3: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА				6 113 750
		Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				11 883 402
		Раздел 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3				
52	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	325	6 301	2 047 825
53	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм	м	643,5	362	232 947
54	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	180	36	6 480
55	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	180	18	3 240
		Итого по разделу 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3				2 290 492
		Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				

72	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	437,5	3 496	1 529 500
73	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	873,25	1 496	1 306 382
74	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	290	3 638	1 055 020
75	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	578,84	307	177 704
80	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	13,972	1 828	25 541
81	241-211-1109 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	955	26 740
83	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	14	3 817	53 438
86	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	60	653	39 180
87	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	100	176	17 600
88	241-212-0601 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100х100	шт.	8	1 270	10 160
89	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	310	277	85 870
90	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	560	72	40 320
91	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	80	189	15 120
92	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	700	106	74 200
93	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	40	382	15 280
94	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	24	367	8 808
95	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,55	708	49 949
96	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	208	69	14 352
97	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	104	203	21 112
99	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,8	14 727	159 052
100	241-226-0101 *РСНБ РК 2022*	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	82	239	19 598
		Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				4 744 926
		ИТОГО по акту				18 918 820

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-04 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		Раздел 1: КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В				
		Подраздел 10: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
71	**6119-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**627,5**	**1 587**	**995 843**
72	**6119-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**145**	**460**	**66 700**
73	**243-107-0901** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**5**	**638**	**3 190**
74	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 540**	**398**	**612 920**
75	**6119-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**7 050**	**403**	**2 841 150**
76	**6119-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**800**	**460**	**368 000**
77	**6119-0101-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**550**	**556**	**305 800**
78	**6119-0101-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод**	**м**	**11 052,5**	**159**	**1 757 348**
79	**6119-0101-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод**	**м**	**3 457,5**	**236**	**815 970**
80	**243-142-0118** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 70 мм2**	**м**	**50**	**4 449**	**222 450**
81	**243-142-0117** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2**	**м**	**650**	**2 886**	**1 875 900**
82	**243-142-0116** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2**	**м**	**800**	**2 086**	**1 668 800**
83	**243-142-0113** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2**	**км**	**3,3**	**564 062**	**1 861 405**
84	**243-142-0109** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	**м**	**4 815**	**227**	**1 093 005**
85	**243-142-0107** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	**м**	**23 435**	**147**	**3 444 945**
86	**243-142-0105** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2**	**м**	**12 770**	**87**	**1 110 990**
		Итого по подразделу 10: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				**19 044 415**
		Подраздел 11: ТРУБЫ				
87	**6119-0301-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**145**	**1 814**	**263 030**
88	**241-207-0207** *РСНБ РК 2022*	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	**м**	**292,9**	**431**	**126 240**

89	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	840	1 478	1 241 520
90	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1 696,8	88	149 318
91	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	550	1 745	959 750
92	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1 111	65	72 215
93	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	7 010	1 478	10 360 780
94	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1 616	78	126 048
95	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	12 544,2	54	677 387
96	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	1 574	47 220
97	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	61,2	1 108	67 810
		Итого по подразделу 11: ТРУБЫ				14 091 318
		Итого по разделу 1: КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В				33 135 732
		ИТОГО по акту 2-01-04-04:				33 135 732

ИТОГО по акту:	**Тенге**				**279771790**
в том числе оборудование	Тенге				0
ИТОГО без оборудования и прочих	**Тенге**				**279771790**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7%	Тенге				19584025
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	Тенге				898067
Итого	Тенге				300253883
Сметная прибыль 5%	Тенге				15012694
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге				9007616
ИТОГО в сметных ценах	**Тенге**				**324274194**
Итого на III квартал 2024 г., доля - 28 %, к - 1,0557	Тенге				95854155
Итого на IV квартал 2024 г., доля - 46 %, к - 1,075	Тенге				160353589
Итого на I квартал 2025 г., доля - 26 %, к - 1,0944	Тенге				92270276
ИТОГО по акту в прогнозных ценах	**Тенге**				**348478020**
НДС - 12 %	Тенге				41817362
ИТОГО ПО АКТУ С НДС - 12 %	**Тенге**				**390295382**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"

Қаиржан А.С. _____

М.п.

ПЛАТЕЛЬЩИК:

Общественный Фонд "Асар Ақмола"

Нұғыман Е.Б. _____

М.п.

Директор ТОО "УК Строй"

Мусин М.А. _____

М.п.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н. _____

М.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Технадзор ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"

Байжанов А.Е. _____

М.п.