Заказчик: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
Плательщик: Общественный Фонд "Асар Акмола"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Строительство пяти стоквартирных жилых домов в микрорайоне №1 города Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области, дом-4. Привязка. Корректировка

Договор №

Акт №4
выполненных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел 5: КРОВЛЯ				
		Подраздел 1: ЧЕРДАК/лист 9,10,13/				
351	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	1 528,2	2 428	3 710 470
352	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	$м^2$	1 528,2	1 451	2 217 418
353	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 140-150**	$м^3$	314,8092	66 535	20 945 830
354	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм/М200/до 50мм**	$м^2$ стяжки	1 528,2	1 606	2 454 289
355	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$	23,38146	30 484	712 760
356	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 /М200/ до толщ.50мм**	$м^2$ стяжки	1 528,2	289	441 650
357	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$	54,55674	30 484	1 663 108
358	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	4,27896	68 239	291 992
359	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	4,27896	382 476	1 636 600
360	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой/пленка/**	$м^2$ изолируемой поверхности	1 528,2	2 090	3 193 938
361	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	1 681,02	137	230 300
362	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой/лист 9,10 прим.4/**	$м^2$ изолируемой поверхности	260	2 428	631 280
363	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой/лист 9,10 прим.4/**	$м^2$ изолируемой поверхности	260	1 457	378 820
364	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм/М200/до 50мм**	$м^2$ стяжки	260	1 606	417 560

365	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	3,978	30 484	121 265
366	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 /М200/ до толщ.50мм	$м^2$ стяжки	260	289	75 140
367	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	9,282	30 484	282 952
		Итого по подразделу 1: ЧЕРДАК/лист 9,10,13/				39 405 372
		Подраздел 2: КРОВЛЯ				
368	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	54,854	270 926	14 861 375
369	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	284,836364	11 854	3 376 450
370	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$ древесины в конструкции	62,274	9 956	620 000
371	6107-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 40 мм разреженного	$м^2$ покрытия	3 297,8	2 156	7 110 057
372	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	80,6	111 489	8 986 013
373	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$ обработанной поверхности	3 297,8	361	1 190 506
		Итого по подразделу 2: КРОВЛЯ				36 144 401
		Итого по разделу 5: КРОВЛЯ				75 549 773
		Раздел 6: ПРОЕМЫ/лист 15/				
		Подраздел 1: ОКНА				
411	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1/	$м^2$	133,65	8 284	1 107 157
412	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый/ОК-2/,/ОК-4/	$м^2$	160,785	7 099	1 141 413
413	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$/ОК-3/	$м^2$	102,8775	11 248	1 157 166
414	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый/ОК-3/,/ОК-5/	$м^2$	72,19125	11 112	802 189
		Итого по подразделу 1: ОКНА				4 207 925
		Итого по разделу 6: ПРОЕМЫ/лист 15/				4 207 925
		Раздел 7: ПОЛЫ/лист 2.2/				
		Подраздел 1: ПОДВАЛ				
449	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм из бетона кл.В25	$м^2$ покрытия	1 330,4	2 069	2 752 598

450	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	40,71024	35 027	1 425 958
452	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм/М150/	$м^2$ стяжки	36,3	2 158	78 335
		Итого по подразделу 1: ПОДВАЛ				4 256 891
		Подраздел 2: 1 ЭТАЖ				
455	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	257,7	2 158	556 117
456	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	257,7	352	90 710
459	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	1 019,8	1 451	1 479 730
460	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-160	$м^3$	52,5197	66 535	3 494 398
461	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	1 019,8	2 158	2 200 728
462	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	1 019,8	352	358 970
463	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,85544	68 239	194 852
464	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,85544	382 476	1 092 137
471	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	84,2	1 451	122 174
472	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-160	$м^3$	4,3363	66 535	288 516
473	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	84,2	2 158	181 704
474	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	84,2	352	29 638
475	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,23576	68 239	16 088
476	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,23576	382 476	90 173
		Итого по подразделу 2: 1 ЭТАЖ				10 195 935
		Подраздел 3: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ				
493	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	206,1	1 590	327 699
494	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,20444	27 856	117 119
495	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	206,1	68	14 015
496	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,10222	27 856	58 559
508	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	84,2	1 590	133 878
509	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,71768	27 856	47 848

510	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	84,2	68	5 726
511	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,85884	27 856	23 924
		Итого по подразделу 3: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ				728 767
		Подраздел 4: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-ИЙ				
528	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	206,1	1 590	327 699
529	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,20444	27 856	117 119
530	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	206,1	68	14 015
531	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,10222	27 856	58 559
534	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/полистиролбетон/	$м^2$ стяжки	1 043,5	3 095	3 229 633
535	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301 до толщ.40мм/полистиролбетон/	$м^2$ стяжки	1 043,5	1 206	1 258 461
536	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	1 043,5	1 590	1 659 165
537	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	21,2874	27 856	592 982
538	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	1 043,5	68	70 958
539	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,6437	27 856	296 491
543	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	84,2	1 590	133 878
544	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,71768	27 856	47 848
545	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	84,2	68	5 726
546	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,85884	27 856	23 924
		Итого по подразделу 4: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-ИЙ				7 836 456
		Подраздел 5: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 4-ЫЙ				
563	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	206,1	1 590	327 699
564	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,20444	27 856	117 119
565	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	206,1	68	14 015
566	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,10222	27 856	58 559
569	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/полистиролбетон/	$м^2$ стяжки	1 043,5	3 095	3 229 633

570	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301 до толщ.40мм/полистиролбетон/	$м^2$ стяжки	1 043,5	1 206	1 258 461
571	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	1 043,5	1 590	1 659 165
572	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	21,2874	27 856	592 982
573	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	1 043,5	68	70 958
574	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,6437	27 856	296 491
578	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	84,2	1 590	133 878
579	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,71768	27 856	47 848
580	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	84,2	68	5 726
581	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,85884	27 856	23 924
		Итого по подразделу 5: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 4-ЫЙ				7 836 456
		Подраздел 6: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 5-ЫЙ				
598	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	206,1	1 590	327 699
599	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,20444	27 856	117 119
600	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	206,1	68	14 015
601	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,10222	27 856	58 559
604	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/полистиролбетон/	$м^2$ стяжки	1 043,5	3 095	3 229 633
605	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301 до толщ.40мм/полистиролбетон/	$м^2$ стяжки	1 043,5	1 206	1 258 461
606	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	1 043,5	1 590	1 659 165
607	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	21,2874	27 856	592 982
608	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	1 043,5	68	70 958
609	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,6437	27 856	296 491
613	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	84,2	1 590	133 878
614	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,71768	27 856	47 848
615	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	84,2	68	5 726
616	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,85884	27 856	23 924
		Итого по подразделу 6: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 5-ЫЙ				7 836 456

		Итого по разделу 7: ПОЛЫ/лист 2.2/				38 690 962
		Раздел 8: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 2.1/				
		Подраздел 1: ТЕХПОДПОЛЬЕ				
635	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок/затирка швов/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	33,25	2 507	83 358
		Итого по подразделу 1: ТЕХПОДПОЛЬЕ				83 358
		Подраздел 2: 1 ЭТАЖ				
641	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 838,71	3 772	6 935 614
642	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	50,932267	1 069	54 447
643	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	27,764521	24 785	688 144
644	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	7,55	3 772	28 479
645	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,209135	1 069	224
646	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,114005	24 785	2 826
		Итого по подразделу 2: 1 ЭТАЖ				7 709 732
		Подраздел 3: 2 ЭТАЖ				
651	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз/затирка швов/	$м^2$ отделываемой поверхности	30,6025	2 572	78 710
654	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 779,08	3 772	6 710 690
655	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	49,280516	1 069	52 681
656	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	26,864108	24 785	665 827
		Итого по подразделу 3: 2 ЭТАЖ				7 507 907
		Подраздел 4: 3 ЭТАЖ				
664	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 779,08	3 772	6 710 690
665	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	49,280516	1 069	52 681
666	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	26,864108	24 785	665 827
		Итого по подразделу 4: 3 ЭТАЖ				7 429 198

		Подраздел 5: 4 ЭТАЖ				
674	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 779,08	3 772	6 710 690
675	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	49,280516	1 069	52 681
676	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	26,864108	24 785	665 827
		Итого по подразделу 5: 4 ЭТАЖ				7 429 198
		Подраздел 6: 5 ЭТАЖ				
684	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 779,08	3 772	6 710 690
685	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	49,280516	1 069	52 681
686	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	26,864108	24 785	665 827
		Итого по подразделу 6: 5 ЭТАЖ				7 429 198
		Подраздел 8: ОТКОСЫ/лист 2.1 прим.2/				
695	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	271,3	10 028	2 720 596
696	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	11,6659	24 785	289 139
697	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,2713	24 785	6 724
		Итого по подразделу 8: ОТКОСЫ/лист 2.1 прим.2/				3 016 460
		Итого по разделу 8: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 2.1/				40 605 050
		Раздел 12: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
		Подраздел 2: ВЕНТШАХТЫ				
741	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	1,362816	37 409	50 982
742	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,294368	24 763	7 289
743	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,39876	132 578	52 867
744	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,002839	316 026	897
745	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т	0,002839	382 476	1 086
746	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/	т стальных элементов	0,01456	1 507 839	21 954

747	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,4368	270	118
748	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,4368	414	181
751	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,9776	7 619	106 495
752	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,433306	24 785	10 739
757	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	2,443584	37 409	91 412
758	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,527814	24 763	13 070
759	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,714993	132 578	94 792
760	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,005091	316 026	1 609
761	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005091	382 476	1 947
762	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/	т стальных элементов	0,04624	1 507 839	69 722
763	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,3872	270	375
764	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,3872	414	574
767	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	23,7808	6 464	153 719
768	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	25,683264	1 069	27 455
769	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,737205	24 785	18 272
774	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	2,244528	37 409	83 966
775	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,484818	24 763	12 006
776	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,656749	132 578	87 070
777	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,004676	316 026	1 478
778	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004676	382 476	1 789
779	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/	т стальных элементов	0,04624	1 507 839	69 722
780	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,3872	270	375
781	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,3872	414	574

784	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	21,8436	6 464	141 197
785	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	23,591088	1 069	25 219
786	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,677152	24 785	16 783
791	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	2,09664	37 409	78 433
792	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,452874	24 763	11 215
793	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,613477	132 578	81 333
794	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,004368	316 026	1 380
795	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004368	382 476	1 671
796	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/	т стальных элементов	0,01456	1 507 839	21 954
797	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,4368	270	118
798	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,4368	414	181
801	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	21,504	6 464	139 002
802	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	23,22432	1 069	24 827
803	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,666624	24 785	16 522
808	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	9,41472	37 409	352 195
809	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,03358	24 763	50 358
810	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2,754747	132 578	365 218
811	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,019614	316 026	6 199
812	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,019614	382 476	7 502
813	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/	т стальных элементов	0,38416	1 507 839	579 251
814	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,5248	270	3 112
815	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	11,5248	414	4 771
818	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	82,488	6 464	533 202

819	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	89,08704	1 069	95 234
820	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	2,557128	24 785	63 378
825	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	0,78	37 409	29 179
826	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,16848	24 763	4 172
827	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,228228	132 578	30 258
828	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,001625	316 026	514
829	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001625	382 476	622
830	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/	т стальных элементов	0,01296	1 507 839	19 542
831	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,3888	270	105
832	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,3888	414	161
835	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	8,9	6 464	57 530
836	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	9,612	1 069	10 275
837	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,2759	24 785	6 838
842	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	3,14496	37 409	117 650
843	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,679311	24 763	16 822
844	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,920215	132 578	122 000
845	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,006552	316 026	2 071
846	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,006552	382 476	2 506
847	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/	т стальных элементов	0,0432	1 507 839	65 139
848	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,296	270	350
849	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,296	414	537
852	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30,24	6 464	195 471
853	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	32,6592	1 069	34 913
854	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,93744	24 785	23 234

859	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	$м^3$	4,71744	37 409	176 475
860	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	1,018967	24 763	25 233
861	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	1,380323	132 578	183 000
862	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т металлических изделий	0,009828	316 026	3 106
863	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,009828	382 476	3 759
864	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/**	т стальных элементов	0,09776	1 507 839	147 406
865	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	2,9328	270	792
866	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	2,9328	414	1 214
869	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	43,344	6 464	280 176
870	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм**	$м^2$	46,81152	1 069	50 042
871	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	$м^3$	1,343664	24 785	33 303
876	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	$м^3$	1,7472	37 409	65 361
877	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	0,377395	24 763	9 345
878	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	0,511231	132 578	67 778
879	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т металлических изделий	0,00364	316 026	1 150
880	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00364	382 476	1 392
881	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/**	т стальных элементов	0,0372	1 507 839	56 092
882	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	1,116	270	301
883	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	1,116	414	462
886	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	17,248	6 464	111 491
887	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм**	$м^2$	18,62784	1 069	19 913
888	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	$м^3$	0,534688	24 785	13 252
893	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	$м^3$	1,9344	37 409	72 364

894	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,41783	24 763	10 347
895	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,566005	132 578	75 040
896	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,00403	316 026	1 274
897	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00403	382 476	1 541
898	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/	т стальных элементов	0,0372	1 507 839	56 092
899	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,116	270	301
900	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,116	414	462
903	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	19,096	6 464	123 437
904	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	20,62368	1 069	22 047
905	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,591976	24 785	14 672
910	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	3,047616	37 409	114 008
911	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,658285	24 763	16 301
912	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,891732	132 578	118 224
913	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,006349	316 026	2 007
914	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,006349	382 476	2 428
915	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/	т стальных элементов	0,0432	1 507 839	65 139
916	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,296	270	350
917	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,296	414	537
920	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	29,304	6 464	189 421
921	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	31,64832	1 069	33 832
922	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,908424	24 785	22 515
927	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	3,555552	37 409	133 010
928	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,767999	24 763	19 018
929	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,040355	132 578	137 928

930	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,007407	316 026	2 341
931	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,007407	382 476	2 833
932	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/	т стальных элементов	0,06048	1 507 839	91 194
933	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,8144	270	490
934	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,8144	414	751
937	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	33,5368	6 464	216 782
938	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	36,219744	1 069	38 719
939	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	1,039641	24 785	25 768
944	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	4,09344	37 409	153 132
945	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,884183	24 763	21 895
946	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,197741	132 578	158 794
947	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,008528	316 026	2 695
948	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,008528	382 476	3 262
949	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/	т стальных элементов	0,12996	1 507 839	195 959
950	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,8988	270	1 053
951	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,8988	414	1 614
954	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	37,2608	6 464	240 854
955	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	40,241664	1 069	43 018
956	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	1,155085	24 785	28 629
961	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	2,53968	37 409	95 007
962	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,548571	24 763	13 584
963	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,74311	132 578	98 520
964	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,005291	316 026	1 672
965	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005291	382 476	2 024

966	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/	т стальных элементов	0,0372	1 507 839	56 092
967	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,116	270	301
968	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,116	414	462
971	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	25,0712	6 464	162 060
972	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	27,076896	1 069	28 945
973	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,777207	24 785	19 263
978	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	3,047616	37 409	114 008
979	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,658285	24 763	16 301
980	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,891732	132 578	118 224
981	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,006349	316 026	2 007
982	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,006349	382 476	2 428
983	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МН 553/	т стальных элементов	0,0432	1 507 839	65 139
984	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,296	270	350
985	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,296	414	537
988	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	29,304	6 464	189 421
989	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	31,64832	1 069	33 832
990	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,908424	24 785	22 515
		Итого по подразделу 2: ВЕНТШАХТЫ				9 098 486
		Подраздел 3: ПРИЯМКИ				
995	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона кл.В12,5	$м^3$	0,7	99 057	69 340
996	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7105	32 215	22 889
997	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032548	344 590	11 216
998	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг/МН 548/	т	0,0252	334 284	8 424
999	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0252	1 195 418	30 125

1004	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт. сборных конструкций	96	5 500	528 000
1005	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	14,016	62 020	869 272
1006	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного из бетона кл.В7,5/Приямок/	$м^3$	6,36	52 253	332 329
1007	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг/труба/	т	0,00684	1 131 141	7 737
1008	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00684	1 195 418	8 177
		Итого по подразделу 3: ПРИЯМКИ				1 887 508
		Итого по разделу 12: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				10 985 994
		Раздел 13: ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА/лист 61-63/				
1021	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$ площади уплотнения	7,68	767	5 891
1022	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10,с/с	$м^3$	1	42 733	42 733
1023	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской из бетона кл.В15,W4,F50,с/с	$м^3$	1,91	48 284	92 222
1024	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,061083	336 177	20 535
1028	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$ площади уплотнения	21,76	411	8 943
1029	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,10976	6 976	7 742
1030	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10,с/с	$м^3$	2,42	42 733	103 414
1031	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской из бетона кл.В15,W4,F50,с/с	$м^3$	4,68	48 284	225 969
1032	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15499	336 177	52 104
1036	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$ площади уплотнения	24,96	411	10 259
1037	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,27296	6 976	8 880
1038	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10,с/с	$м^3$	2,86	42 733	122 216
1039	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской из бетона кл.В15,W4,F50,с/с	$м^3$	5,6	48 284	270 390
1040	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1793	336 177	60 277
1044	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$ площади уплотнения	13,44	411	5 524
1045	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,68544	6 976	4 782
1046	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10,с/с	$м^3$	1,5	42 733	64 100

1047	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской из бетона кл.В15,W4,F50,с/с	$м^3$	3,1	48 284	149 680
1048	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,102175	336 177	34 349
1052	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$ площади уплотнения	2,01	767	1 542
1053	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10,с/с	$м^3$	1,5	42 733	64 100
1054	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской из бетона кл.В15,с/с	$м^3$	5,1	47 532	242 413
1055	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01743	382 476	6 667
1056	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07348	336 177	24 702
1057	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0069	344 590	2 378
1058	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг/труба/	т	0,0014	1 131 141	1 584
1059	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,6	585	351
1060	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг/МН 122-6/	т	0,0315	334 284	10 530
1061	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0315	1 195 418	37 656
1065	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,2033	78 130	15 884
1066	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2033	11 897	2 419
1067	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2033	1 184 085	240 724
1068	6106-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона из легких металлоконструкций, масса до 160 кг, высота здания: до 12 м	т конструкций	0,1468	130 022	19 087
1069	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,136	346 400	47 110
1070	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0108	346 353	3 741
1071	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,503	270	2 836
1072	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	10,503	414	4 348
1077	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$ площади уплотнения	2,01	411	826
1078	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,10251	6 976	715
1079	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10,с/с	$м^3$	1,5	42 733	64 100
1080	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской из бетона кл.В15,с/с	$м^3$	5,1	47 532	242 413
1081	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01743	382 476	6 667

1082	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07348	336 177	24 702
1083	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0069	344 590	2 378
1084	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг/труба/	т	0,0014	1 131 141	1 584
1085	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,6	585	351
1086	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг/МН 122-6/	т	0,0315	334 284	10 530
1087	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0315	1 195 418	37 656
1091	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,2033	78 130	15 884
1092	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2033	11 897	2 419
1093	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2033	1 184 085	240 724
1094	6106-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона из легких металлоконструкций, масса до 160 кг, высота здания: до 12 м	т конструкций	0,1468	130 022	19 087
1095	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,136	346 400	47 110
1096	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0108	346 353	3 741
1097	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,503	270	2 836
1098	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	10,503	414	4 348
1103	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$ площади уплотнения	2,01	411	826
1104	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,10251	6 976	715
1105	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10,с/с	$м^3$	1,5	42 733	64 100
1106	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской из бетона кл.В15,с/с	$м^3$	5,1	47 532	242 413
1107	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01743	382 476	6 667
1108	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07348	336 177	24 702
1109	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0069	344 590	2 378
1110	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг/труба/	т	0,0014	1 131 141	1 584
1111	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,6	585	351
1112	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг/МН 122-6/	т	0,0315	334 284	10 530

1113	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0315	1 195 418	37 656
1117	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,2033	78 130	15 884
1118	*РСНБ РК 2022*	производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2033	11 897	2 419
1119	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2033	1 184 085	240 724
1120	6106-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона из легких металлоконструкций, масса до 160 кг, высота здания: до 12 м	т конструкций	0,1468	130 022	19 087
1121	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,136	346 400	47 110
1122	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0108	346 353	3 741
1123	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,503	270	2 836
1124	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	10,503	414	4 348
1129	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$ площади	2,01	411	826
1130	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,10251	6 976	715
1131	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10,с/с	$м^3$	1,5	42 733	64 100
1132	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской из бетона кл.В15,с/с	$м^3$	5,1	47 532	242 413
1133	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01743	382 476	6 667
1134	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07348	336 177	24 702
1135	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0069	344 590	2 378
1136	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг/труба/	т	0,0014	1 131 141	1 584
1137	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,6	585	351
1138	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг/МН 122-6/	т	0,0315	334 284	10 530
1139	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые	т	0,0315	1 195 418	37 656
1143	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,2033	78 130	15 884
1144	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2033	11 897	2 419
1145	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2033	1 184 085	240 724
1146	6106-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона из легких металлоконструкций, масса до 160 кг, высота здания: до 12 м	т конструкций	0,1348	130 022	17 527
1147	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,124	346 400	42 954
1148	*РСНБ РК 2022*	толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0108	346 353	3 741
1149	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,143	270	2 739

1150	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	10,143	414	4 199
1155	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$ площади уплотнения	2,01	411	826
1156	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,10251	6 976	715
1157	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10,с/с	$м^3$	1,5	42 733	64 100
1158	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской из бетона кл.В15,с/с	$м^3$	5,1	47 532	242 413
1159	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01743	382 476	6 667
1160	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07348	336 177	24 702
1161	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0069	344 590	2 378
1162	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг/труба/	т	0,0014	1 131 141	1 584
1163	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,6	585	351
1164	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг/МН 122-6/	т	0,0315	334 284	10 530
1165	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0315	1 195 418	37 656
1169	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,2033	78 130	15 884
1170	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2033	11 897	2 419
1171	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2033	1 184 085	240 724
1172	6106-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона из легких металлоконструкций, масса до 160 кг, высота здания: до 12 м	т конструкций	0,1348	130 022	17 527
1173	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,124	346 400	42 954
1174	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0108	346 353	3 741
1175	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,143	270	2 739
1176	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	10,143	414	4 199
1181	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$ площади уплотнения	2,01	411	826
1182	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,10251	6 976	715
1183	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10,с/с	$м^3$	1,5	42 733	64 100
1184	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской из бетона кл.В15,с/с	$м^3$	5,1	47 532	242 413
1185	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01743	382 476	6 667

1186	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07348	336 177	24 702
1187	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0069	344 590	2 378
1188	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг/труба/	т	0,0014	1 131 141	1 584
1189	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,6	585	351
1190	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг/МН 122-6/	т	0,0315	334 284	10 530
1191	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0315	1 195 418	37 656
1195	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,2033	78 130	15 884
1196	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2033	11 897	2 419
1197	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2033	1 184 085	240 724
1198	6106-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона из легких металлоконструкций, масса до 160 кг, высота здания: до 12 м	т конструкций	0,1348	130 022	17 527
1199	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,124	346 400	42 954
1200	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0108	346 353	3 741
1201	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,143	270	2 739
1202	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	10,143	414	4 199
1207	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$ площади уплотнения	2,01	411	826
1208	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,10251	6 976	715
1209	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10,с/с	$м^3$	1,5	42 733	64 100
1210	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской из бетона кл.В15,с/с	$м^3$	5,1	47 532	242 413
1211	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01743	382 476	6 667
1212	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07348	336 177	24 702
1213	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0069	344 590	2 378
1214	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг/труба/	т	0,0014	1 131 141	1 584
1215	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,6	585	351
1216	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг/МН 122-6/	т	0,0315	334 284	10 530
1217	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0315	1 195 418	37 656

1221	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,2033	78 130	15 884
1222	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2033	11 897	2 419
1223	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2033	1 184 085	240 724
1224	6106-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона из легких металлоконструкций, масса до 160 кг, высота здания: до 12 м	т конструкций	0,1348	130 022	17 527
1225	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,124	346 400	42 954
1226	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0108	346 353	3 741
1227	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,143	270	2 739
1228	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	10,143	414	4 199
1233	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,3388	114 424	38 767
1234	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3388	51 214	17 351
1235	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3388	1 184 085	401 168
1236	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,1612	78 130	12 595
1237	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1612	11 897	1 918
1238	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1612	1 184 085	190 875
1239	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	15	414	6 210
1240	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия металлочерепицей	$м^2$	7	4 942	34 594
1241	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,085536	111 489	9 536
1242	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8,05	5 262	42 359
1243	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	2,11	2 380	5 022
1244	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,11	1 512	3 190
1245	224-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	1 220	1 220
1250	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,4054	114 424	46 387
1251	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4054	51 214	20 762
1252	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4054	1 184 085	480 028
1253	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,1612	78 130	12 595
1254	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1612	11 897	1 918

1255	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1612	1 184 085	190 875
1256	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	16,998	414	7 037
1257	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия металлочерепицей	$м^2$	9,5	4 942	46 949
1258	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,126	111 489	14 048
1259	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	10,925	5 262	57 487
1260	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	2,11	2 380	5 022
1261	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,11	1 512	3 190
1262	224-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	1 220	1 220
1263	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$ кровли	7	5 778	40 446
1264	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	8,05	2 895	23 305
1265	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	3	2 519	7 557
1266	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	1,8	4 515	8 127
1267	6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов настенных	м желобов	3,2	10 580	33 856
1268	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	3,2	2 253	7 210
1269	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,4054	114 424	46 387
1270	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4054	51 214	20 762
1271	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4054	1 184 085	480 028
1272	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,1612	78 130	12 595
1273	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1612	11 897	1 918
1274	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1612	1 184 085	190 875

1275	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	16,998	414	7 037
1276	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия металлочерепицей	$м^2$	9,5	4 942	46 949
1277	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,126	111 489	14 048
1278	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	10,925	5 262	57 487
1279	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	2,11	2 380	5 022
1280	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,11	1 512	3 190
1281	224-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	1 220	1 220
1282	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$ кровли	7	5 778	40 446
1283	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	8,05	2 895	23 305
1284	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	3	2 519	7 557
1285	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	1,8	4 515	8 127
1286	6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов настенных	м желобов	3,2	10 580	33 856
1287	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	3,2	2 253	7 210
1288	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,3388	114 424	38 767
1289	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3388	51 214	17 351
1290	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3388	1 184 085	401 168
1291	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,1612	78 130	12 595
1292	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1612	11 897	1 918
1293	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1612	1 184 085	190 875
1294	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	15	414	6 210
1295	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия металлочерепицей	$м^2$	7	4 942	34 594
1296	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,085536	111 489	9 536
1297	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8,05	5 262	42 359

1298	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**2,11**	**2 380**	**5 022**
1299	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**2,11**	**1 512**	**3 190**
1300	224-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**шт.**	**1**	**1 220**	**1 220**
		Итого по разделу 13: ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА/лист 61-63/				**9 908 292**
		ИТОГО по акту				**179 947 996**
	Всего по акту 2-01-01-01:					**179 947 996**

	ИТОГО по акту:	**Тенге**		**179947996**
	в том числе оборудование	Тенге		0
	ИТОГО без оборудования и прочих	**Тенге**		**179947996**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7%	Тенге		12596360
	Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная	Тенге		577633
	Итого	Тенге		193121988
	Сметная прибыль 5%	Тенге		9656099
	Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге		5793660
	ИТОГО в сметных ценах	**Тенге**		**208571747**
	Итого на III квартал 2024 г., доля - 28 %, к - 1,0557	Тенге		61652974
	Итого на IV квартал 2024 г., доля - 46 %, к - 1,075	Тенге		103138729
	Итого на I квартал 2025 г., доля - 26 %, к - 1,0944	Тенге		59347839
	ИТОГО по акту в прогнозных ценах	**Тенге**		**224139543**
	НДС - 12 %	Тенге		26896745
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС - 12 %	**Тенге**		**251036288**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
Каиржан А.С.

М.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"
Мусин М.А.

М.п.

ПЛАТЕЛЬЩИК:
Общественный Фонд "Асар Ақмола"
Нұғыман Е.Б.

М.п.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ"
Ладыгин А.Н.

М.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Технадзор ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
Байжанов А.Е.

М.п.