Заказчик: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
Плательщик: Общественный Фонд "Асар Ақмола"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Строительство пяти стоквартирных жилых домов в микрорайоне №1 города Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области, дом-4. Привязка. Корректировка

Договор №

Акт №5
выполненных работ за октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел 5: КРОВЛЯ				
		Подраздел 2: КРОВЛЯ				
374	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$ кровли**	**3 297,8**	**5778**	**19054688**
375	224-103-0526 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**3 792,47**	**5056**	**19174728**
376	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**2 572,4**	**2380**	**6122312**
377	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м планки**	**106**	**2380**	**252280**
378	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**106**	**1512**	**160272**
379	224-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**шт.**	**16**	**1220**	**19520**
380	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/СКОБА/**	**т стальных элементов**	**0,0224**	**1507839**	**33776**
381	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**0,672**	**270**	**181**
382	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**0,672**	**414**	**278**
383	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка столба прямоугольного неармированного.** *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0.9./лист 49 разрез 6-6/*	**$м^3$**	**1,481544**	**46582**	**69013**
384	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**0,293346**	**24763**	**7264**
385	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**0,460879**	**132578**	**61102**
386	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство слуховых окон**	**слуховое окно**	**12**	**63720**	**764640**

387	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$ древесины в конструкции	11,28	9956	112304
388	223-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	11,88	90888	1079749
389	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$ кровли	53,568	5778	309516
390	224-103-0526 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	61,6032	5056	311466
391	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей/лист 11/	м труб	357,5	2723	973473
392	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	357,5	2554	913055
393	6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов настенных	м желобов	267,2	10580	2826976
394	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	267,2	2253	602002
395	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	25	2535	63375
396	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки	1 воронка	25	1139	28475
397	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	25	2535	63375
398	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	25	2535	63375
399	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	12	904	10848
400	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	360	1164	419040
401	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	350	1310	458500
402	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня/лист 11/	м ограждения	270	3207	865890
403	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	5,643	932114	5259919
404	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	169,29	414	70086
405	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/ММ1/лист 14.1/	т стальных элементов	0,00948	1507839	14294
406	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,2844	270	77
407	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,2844	414	118
408	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа/вентшахты, проход канализационный, окна слуховые/	м примыканий	152,68	2519	384601
409	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	91,608	4515	413610
410	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской/лоток для стока воды/ из бетона кл.В15/лист12 прим.2/	$м^3$	2,25	41559	93508

		Итого по подразделу 2: КРОВЛЯ				**61057687**
		Итого по разделу 5: КРОВЛЯ				**61057687**
		Раздел 6: ПРОЕМЫ/лист 15/				
		Подраздел 1: ОКНА				
421	**6108-0105-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**603,9**	**3533**	**2133579**
422	**223-501-0117** *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм**	**м**	**241,56**	**2648**	**639651**
423	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**603,9**	**3370**	**2035143**
424	**6111-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/пленка/лист 14 прим.2/**	**$м^2$ поверхности**	**542,6**	**2890**	**1568114**
425	**235-104-0301** *РСНБ РК 2022*	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм**	**1000 $м^2$**	**0,62399**	**95688**	**59708**
		Итого по подразделу 1: ОКНА				**6436195**
		Подраздел 2: ДВЕРИ				
426	**6108-0204-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**6,534**	**11394**	**74448**
427	**223-207-0201** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**6,534**	**64046**	**418477**
428	**6108-0204-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**16,38**	**11394**	**186634**
429	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**241,605**	**12349**	**2983580**
430	**223-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**$м^2$**	**16,38**	**68169**	**1116608**
431	**223-207-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**241,605**	**58830**	**14213622**
		Итого по подразделу 2: ДВЕРИ				**18993369**
		Итого по разделу 6: ПРОЕМЫ/лист 15/				**25429564**
		Раздел 7: ПОЛЫ/лист 2.2/				
		Подраздел 2: 1 ЭТАЖ				
465	**6109-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/полистиролбетон/**	**$м^2$ стяжки**	**1 019,8**	**3095**	**3156281**
466	**6109-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301 до толщ.65мм/полистиролбетон/**	**$м^2$ стяжки**	**1 019,8**	**2713**	**2766717**
467	**6109-0201-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	**$м^2$ стяжки**	**1 019,8**	**2636**	**2688193**
468	**6109-0201-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502 до толщ.30мм**	**$м^2$ стяжки**	**1 019,8**	**7880**	**8036024**
477	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой/гидроизол/**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**84,2**	**5426**	**456869**

478	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	94,304	435	41022
479	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой/гидроизол/ 2 слоя/	м^2 изолируемой поверхности	84,2	3063	257905
480	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	94,304	435	41022
481	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой/гидроизол/прим.3	м^2 изолируемой поверхности	27,0282	5426	146655
482	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	30,271584	435	13168
483	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой/гидроизол/ 2 слоя/прим.3	м^2 изолируемой поверхности	27,0282	3063	82787
484	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	30,271584	435	13168
485	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой/прим.4/	м^2 изолируемой поверхности	84,2	3034	255463
486	6111-0403-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Затирка песком поверхности гидроизоляции/прим.4/	м^2 затирки	84,2	647	54477
487	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/полистиролбетон/	м^2 стяжки	84,2	3095	260599
488	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301 до толщ.65мм/полистиролбетон/	м^2 стяжки	84,2	2713	228435
489	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм/М50/	м^2 стяжки	84,2	2036	171431
490	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм/М50/	м^2 стяжки	84,2	291	24502
		Итого по подразделу 2: 1 ЭТАЖ				18694719
		Подраздел 3: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ				
499	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/полистиролбетон/	м^2 стяжки	1 043,5	3095	3229633
500	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301 до толщ.40мм/полистиролбетон/	м^2 стяжки	1 043,5	1206	1258461
501	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2 стяжки	1 043,5	1590	1659165
502	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	21,2874	27856	592982
503	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщ.30мм	м^2 стяжки	1 043,5	68	70958
504	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	10,6437	27856	296491
505	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	1 043,5	2636	2750666
512	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой/гидроизол/	м^2 изолируемой поверхности	84,2	5426	456869
513	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	94,304	435	41022

514	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой/гидроизол/ 2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	84,2	3063	257905
515	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	94,304	435	41022
516	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой/гидроизол/прим.3	$м^2$ изолируемой поверхности	27,0282	5426	146655
517	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	30,271584	435	13168
518	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой/гидроизол/ 2 слоя/прим.3	$м^2$ изолируемой поверхности	27,0282	3063	82787
519	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	30,271584	435	13168
520	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой/прим.4/	$м^2$ изолируемой поверхности	84,2	3034	255463
521	6111-0403-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Затирка песком поверхности гидроизоляции/прим.4/	$м^2$ затирки	84,2	647	54477
522	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	84,2	1590	133878
523	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,71768	27856	47848
524	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	84,2	68	5726
525	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,85884	27856	23924
		Итого по подразделу 3: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ				11432268
		Подраздел 4: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-ИЙ				
547	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой/гидроизол/	$м^2$ изолируемой поверхности	84,2	5426	456869
548	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	94,304	435	41022
549	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой/гидроизол/ 2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	84,2	3063	257905
550	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	94,304	435	41022
551	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой/гидроизол/прим.3	$м^2$ изолируемой поверхности	27,0282	5426	146655
552	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	30,271584	435	13168
553	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой/гидроизол/ 2 слоя/прим.3	$м^2$ изолируемой поверхности	27,0282	3063	82787
554	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	30,271584	435	13168
555	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой/прим.4/	$м^2$ изолируемой поверхности	84,2	3034	255463
556	6111-0403-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Затирка песком поверхности гидроизоляции/прим.4/	$м^2$ затирки	84,2	647	54477
557	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	84,2	1590	133878

558	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,71768	27856	47848
559	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	84,2	68	5726
560	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,85884	27856	23924
		Итого по подразделу 4: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-ИЙ				1573912
		Подраздел 5: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 4-ЫЙ				
582	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой/гидроизол/	$м^2$ изолируемой поверхности	84,2	5426	456869
583	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	94,304	435	41022
584	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой/гидроизол/ 2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	84,2	3063	257905
585	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	94,304	435	41022
586	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой/гидроизол/прим.3	$м^2$ изолируемой поверхности	27,0282	5426	146655
587	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	30,271584	435	13168
588	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой/гидроизол/ 2 слоя/прим.3	$м^2$ изолируемой поверхности	27,0282	3063	82787
589	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	30,271584	435	13168
590	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой/прим.4/	$м^2$ изолируемой поверхности	84,2	3034	255463
591	6111-0403-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Затирка песком поверхности гидроизоляции/прим.4/	$м^2$ затирки	84,2	647	54477
592	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	84,2	1590	133878
593	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,71768	27856	47848
594	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	$м^2$ стяжки	84,2	68	5726
595	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,85884	27856	23924
		Итого по подразделу 5: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 4-ЫЙ				1573912
		Подраздел 6: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 5-ЫЙ				
617	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой/гидроизол/	$м^2$ изолируемой поверхности	84,2	5426	456869
618	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	94,304	435	41022
619	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой/гидроизол/ 2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	84,2	3063	257905
620	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	94,304	435	41022

621	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой/гидроизол/прим.3	м^2 изолируемой поверхности	27,0282	5426	146655
622	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	30,271584	435	13168
623	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой/гидроизол/ 2 слоя/прим.3	м^2 изолируемой поверхности	27,0282	3063	82787
624	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	30,271584	435	13168
625	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой/прим.4/	м^2 изолируемой поверхности	84,2	3034	255463
626	6111-0403-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Затирка песком поверхности гидроизоляции/прим.4/	м^2 затирки	84,2	647	54477
627	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	84,2	1590	133878
628	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,71768	27856	47848
629	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м^2 стяжки	84,2	68	5726
630	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,85884	27856	23924
		Итого по подразделу 6: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 5-ЫЙ				1573912
		Итого по разделу 7: ПОЛЫ/лист 2.2/				34848724
		Раздел 8: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 2.1/				
		Подраздел 2: 1 ЭТАЖ				
638	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз/затирка швов/	м^2 отделываемой поверхности	31,075	2572	79925
641	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2 оштукатуриваемой поверхности	919,355	3772	3467807
642	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	25,466134	1069	27223
643	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	13,88226	24785	344072
		Итого по подразделу 2: 1 ЭТАЖ				3919027
		Подраздел 3: 2 ЭТАЖ				
651	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз/затирка швов/	м^2 отделываемой поверхности	15,30125	2572	39355
654	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2 оштукатуриваемой поверхности	889,54	3772	3355345
655	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	24,640258	1069	26340
656	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	13,432054	24785	332913
		Итого по подразделу 3: 2 ЭТАЖ				3753954
		Подраздел 4: 3 ЭТАЖ				

661	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз/затирка швов/	$м^2$ отделываемой поверхности	30,6025	2572	78710
664	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	889,54	3772	3355345
665	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	24,640258	1069	26340
666	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	13,432054	24785	332913
		Итого по подразделу 4: 3 ЭТАЖ				3793308
		Итого по разделу 8: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 2.1/				11466289
		Раздел 9: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/ФАСАД И ЦОКОЛЬ/лист 16,13 узел 1/				
		Подраздел 2: ФАСАД				
708	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	210,8925	31847	6716293
		Итого по подразделу 2: ФАСАД				6716293
		Итого по разделу 9: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/ФАСАД И ЦОКОЛЬ/лист 16,13 узел 1/				6716293
		Раздел 11: БАЛКОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ/лист 8.1/				
		Подраздел 1: БАЛКОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОгБ-1-40шт				
725	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	2,352	3207	7543
726	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,352	1146761	2697182
727	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	70,56	414	29212
		Итого по подразделу 1: БАЛКОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОгБ-1-40шт				2733937
		Подраздел 2: БАЛКОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОгБ-2-10шт				
728	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	0,436	3207	1398
729	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,436	1146761	499988
730	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	13,08	414	5415
		Итого по подразделу 2: БАЛКОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОгБ-2-10шт				506801
		Подраздел 3: БАЛКОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОгБ-3-50шт				
731	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	1,665	3207	5340
732	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,665	1146761	1909357
733	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	49,95	414	20679
		Итого по подразделу 3: БАЛКОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОгБ-3-50шт				1935376
		Подраздел 4: БАЛКОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОгБ-4-10шт				

734	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	0,399	3207	1280
735	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,399	1146761	457558
736	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	11,97	414	4956
		Итого по подразделу 4: БАЛКОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОгБ-4-10шт				463793
		Подраздел 5: БОЛТ/прим.2/				
737	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	250	681	170250
738	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	250	104	26000
		Итого по подразделу 5: БОЛТ/прим.2/				196250
		Итого по разделу 11: БАЛКОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ/лист 8.1/				5836157
		Раздел 13: ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА/лист 61-63/				
1074	224-102-0808 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	7,36	4086	30073
1100	224-102-0808 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	7,36	4086	30073
1126	224-102-0808 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	7,36	4086	30073
1152	224-102-0808 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	7,36	4086	30073
1178	224-102-0808 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	7,36	4086	30073
1204	224-102-0808 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	7,36	4086	30073
1230	224-102-0808 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	7,36	4086	30073
1247	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	8,05	2895	23305
1302	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	8,05	2895	23305
		Итого по разделу 13: ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА/лист 61-63/				257120
		ИТОГО по акту				145611834
	Всего по акту					145 611 834

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

		Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ				
1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	356,3574	5 850,0	2 084 691
3	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	шт.	269	826,0	222 194

5	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	384	1 231,0	472 704
7	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	108	2 504,0	270 432
28	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1 705	5 501,0	9 379 205
30	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	131	2 259,0	295 929
35	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	81	4 675,0	378 675
37	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	12	5 185,0	62 220
42	234-303-0408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	7 719,8	781,0	6 029 164
43	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	206,8	929,0	192 117
44	234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	79,2	1 118,0	88 546
45	234-303-0413 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	162,8	1 276,0	207 733
46	234-303-0415 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	178,2	1 536,0	273 715
47	234-303-0422 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 102 мм	м	13,2	3 000,0	39 600
		Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ				19 996 924
		ИТОГО по акту				19 996 924
	Всего по акту					19 996 924

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-04 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
		Раздел 1: КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В				
		Подраздел 10: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
71	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	313,75	1 587,0	497 921,25
72	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	72,5	460,0	33 350,0
75	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	3 525	403,0	1 420 575,0
76	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	400	460,0	184 000,0
77	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	275	556,0	152 900,0

78	6119-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	5 526,25	159,0	878 673,75
79	6119-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	1 728,75	236,0	407 985,0
		Итого по подразделу 10: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				3 575 405
		Подраздел 11: ТРУБЫ				
87	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	72,5	1 814,0	131 515,0
89	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	420	1 478,0	620 760,0
91	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	275	1 745,0	479 875,0
93	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3 505	1 478,0	5 180 390,0
96	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	15	1 574,0	23 610,0
		Итого по подразделу 11: ТРУБЫ				6 436 150
		Итого по разделу 1: КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В				10 011 555
		ИТОГО по акту				10 011 555
	Всего по акту					10 011 555

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО						
1	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/транспортировка недостоющего грунт/	м^3 грунта	2 447	525,0	1 284 675
2	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км/транспортировка избытка грунт/	т·км	8 075,1	149,0	1 203 190
3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	2 447	79,0	193 313
4	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/устройство насыпи/	м^3 грунта	2 207	120,0	264 840
5	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см/до 7 проходов/	м^3 уплотненного грунта	2 006	271,0	543 626
6	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см/до 7 проходов/	м^3 уплотненного грунта	2 006	113,0	226 678
7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	2 006	221,0	443 326
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	201	656,0	131 856
9	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)/в насыпи участка/	м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5 045	4,0	20 180

10	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)/в выемке участка/**	**м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**3 502**	**4,0**	**14 008**
		ИТОГО по акту				**4 325 692**
	Всего по акту					**4 325 692**
	ИТОГО по акту:		**Тенге**			**179946005**
	в том числе оборудование		Тенге			0
	ИТОГО без оборудования и прочих		**Тенге**			**179946005**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7%		Тенге			12596220
	Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная		Тенге			577627
	Итого		Тенге			193119852
	Сметная прибыль 5%		Тенге			9655993
	Непредвиденные работы и затраты 3%		Тенге			5793596
	ИТОГО в сметных ценах		**Тенге**			**208569440**
	Итого на III квартал 2024 г., доля - 28 %, к - 1,0557		Тенге			61652292
	Итого на IV квартал 2024 г., доля - 46 %, к - 1,075		Тенге			103137588
	Итого на I квартал 2025 г., доля - 26 %, к - 1,0944		Тенге			59347183
	ИТОГО по акту в прогнозных ценах		**Тенге**			**224137063**
	НДС - 12 %		Тенге			26896448
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС - 12 %		**Тенге**			**251033511**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
Қаиржан А.С. _____

М.п.

ПЛАТЕЛЬЩИК:
Общественный Фонд "Асар Ақмола"
Нұғыман Е.Б. _____

М.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"
Мусин М.А. _____

М.п.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Авторский надзор ТОО "КАРЭНГ"
Ладыгин А.Н. _____

М.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Технадзор ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
Байжанов А.Е. _____

М.п.