Заказчик: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
Плательщик: Общественный Фонд "Асар Акмола"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Строительство пяти стоквартирных жилых домов в микрорайоне №1 города Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области, дом-4. Привязка. Корректировка

Договор №

Акт №6
выполненных работ за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел 6: ПРОЕМЫ/лист 15/				
		Подраздел 2: ДВЕРИ				
432	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	м^2	871,5	6 303	5 493 065
433	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м^2	16,38	12 734	208 583
434	223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	619,92	19 229	11 920 442
435	223-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ**	м^2	235,2	20 902	4 916 150
436	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	988	601	593 788
437	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	пара	494	3 217	1 589 198
438	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	334	4 853	1 620 902
439	223-502-0308 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ**	шт.	160	6 869	1 099 040
442	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка дверных доводчиков**	шт.	6	5 885	35 310
443	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	комплект	6	5 650	33 900
444	6108-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная**	м^2	6	13 051	78 306
445	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный/Люк противопожарные/**	м^2	6	52 373	314 238
		Итого по подразделу 2: ДВЕРИ				27 902 922
		Итого по разделу 6: ПРОЕМЫ/лист 15/				27 902 922

		Раздел 7: ПОЛЫ/лист 2.2/				
		Подраздел 2: 1 ЭТАЖ				
457	6109-0306-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/рельефная/	м^2 покрытия	257,7	7 473	1 925 792
458	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/рельефная/	м^2	262,854	2 551	670 541
470	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м^2	1 040,196	5 214	5 423 582
491	6109-0306-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/рельефная/	м^2 покрытия	84,2	7 473	629 227
492	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/рельефная/	м^2	85,884	2 551	219 090
		Итого по подразделу 2: 1 ЭТАЖ				8 868 231
		Подраздел 3: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ				
497	6109-0306-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/рельефная/	м^2 покрытия	206,1	7 473	1 540 185
498	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/рельефная/	м^2	210,222	2 551	536 276
507	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м^2	1 064,37	5 214	5 549 625
526	6109-0306-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/рельефная/	м^2 покрытия	84,2	7 473	629 227
527	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/рельефная/	м^2	85,884	2 551	219 090
		Итого по подразделу 3: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ				8 474 403
		Подраздел 4: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-ИЙ				
532	6109-0306-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/рельефная/	м^2 покрытия	206,1	7 473	1 540 185
533	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/рельефная/	м^2	210,222	2 551	536 276
540	6109-0201-0502 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	1 043,5	2 636	2 750 666
542	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м^2	1 064,37	5 214	5 549 625
561	6109-0306-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/рельефная/	м^2 покрытия	84,2	7 473	629 227

562	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/рельефная/	м^2	85,884	2 551	219 090
		Итого по подразделу 4: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-ИЙ				11 225 069
		Подраздел 5: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 4-ЫЙ				
567	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/рельефная/	м^2 покрытия	206,1	7 473	1 540 185
568	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/рельефная/	м^2	210,222	2 551	536 276
575	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	1 043,5	2 636	2 750 666
577	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м^2	1 064,37	5 214	5 549 625
596	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/рельефная/	м^2 покрытия	84,2	7 473	629 227
597	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/рельефная/	м^2	85,884	2 551	219 090
		Итого по подразделу 5: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 4-ЫЙ				11 225 069
		Подраздел 6: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 5-ЫЙ				
602	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/рельефная/	м^2 покрытия	206,1	7 473	1 540 185
603	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/рельефная/	м^2	210,222	2 551	536 276
610	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	1 043,5	2 636	2 750 666
612	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м^2	1 064,37	5 214	5 549 625
631	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/рельефная/	м^2 покрытия	84,2	7 473	629 227
632	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/рельефная/	м^2	85,884	2 551	219 090
		Итого по подразделу 6: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 5-ЫЙ				11 225 069
		Итого по разделу 7: ПОЛЫ/лист 2.2/				51 017 843
		Раздел 8: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 2.1/				
		Подраздел 1: ТЕХПОДПОЛЬЕ				
635	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок/затирка швов/	м^2 оштукатуриваемой поверхности	33,25	2 507	83 358
636	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	м^2	1 330	214	284 620
637	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	м^2	1 575,1	214	337 071
		Итого по подразделу 1: ТЕХПОДПОЛЬЕ				705 049
		Подраздел 2: 1 ЭТАЖ				

638	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз/затирка швов/	$м^2$ отделываемой поверхности	31,075	2 572	79 925
639	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1 243	836	1 039 148
640	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,70851	199 032	141 016
641	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	919,355	3 772	3 467 807
642	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	25,466134	1 069	27 223
643	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	13,88226	24 785	344 072
644	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	7,55	3 772	28 479
645	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,209135	1 069	224
646	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,114005	24 785	2 826
647	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	2 798,32	750	2 098 740
648	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,455126	199 032	289 617
649	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	407,7	1 170	477 009
650	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	471,4	11 165	5 263 181
		Итого по подразделу 2: 1 ЭТАЖ				13 259 266
		Подраздел 3: 2 ЭТАЖ				
651	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз/затирка швов/	$м^2$ отделываемой поверхности	15,30125	2 572	39 355
652	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1 224,1	836	1 023 348
653	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,697737	199 032	138 872
654	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	889,54	3 772	3 355 345

655	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	24,640258	1 069	26 340
656	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	13,432054	24 785	332 913
657	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	2 854,32	750	2 140 740
658	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,484246	199 032	295 413
659	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	м^2 окрашиваемой поверхности	232,46	1 170	271 978
660	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	471,4	11 165	5 263 181
		Итого по подразделу 3: 2 ЭТАЖ				12 887 485
		Подраздел 4: 3 ЭТАЖ				
661	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз/затирка швов/	м^2 отделываемой поверхности	30,6025	2 572	78 710
662	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	1 224,1	836	1 023 348
663	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,697737	199 032	138 872
664	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2 оштукатуриваемой поверхности	889,54	3 772	3 355 345
665	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	24,640258	1 069	26 340
666	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	13,432054	24 785	332 913
667	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	2 854,32	750	2 140 740
668	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,484246	199 032	295 413
669	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	м^2 окрашиваемой поверхности	232,46	1 170	271 978
670	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	471,4	11 165	5 263 181
		Итого по подразделу 4: 3 ЭТАЖ				12 926 840
		Подраздел 5: 4 ЭТАЖ				
671	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз/затирка швов/	м^2 отделываемой поверхности	61,205	2 572	157 419
672	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	1 224,1	836	1 023 348
673	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,697737	199 032	138 872
674	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2 оштукатуриваемой поверхности	1 779,08	3 772	6 710 690

675	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	49,280516	1 069	52 681
676	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	26,864108	24 785	665 827
677	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	2 854,32	750	2 140 740
678	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,484246	199 032	295 413
679	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	232,46	1 170	271 978
680	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	471,4	11 165	5 263 181
		Итого по подразделу 5: 4 ЭТАЖ				16 720 148
		Подраздел 6: 5 ЭТАЖ				
681	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз/затирка швов/	$м^2$ отделываемой поверхности	61,205	2 572	157 419
682	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1 224,1	836	1 023 348
683	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,697737	199 032	138 872
684	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 779,08	3 772	6 710 690
685	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	49,280516	1 069	52 681
686	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	26,864108	24 785	665 827
687	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	2 854,32	750	2 140 740
688	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,484246	199 032	295 413
689	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	232,46	1 170	271 978
690	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	471,4	11 165	5 263 181
		Итого по подразделу 6: 5 ЭТАЖ				16 720 148
		Подраздел 7: КОСОУРЫ, МАРШИ				
691	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	162,1	5 789	938 397
692	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	170,205	688	117 101
693	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	162,1	750	121 575
694	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,084292	199 032	16 777
		Итого по подразделу 7: КОСОУРЫ, МАРШИ				1 193 850

		Подраздел 8: ОТКОСЫ/лист 2.1 прим.2/				
695	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м² оштукатуриваемой поверхности	271,3	10 028	2 720 596
696	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	11,6659	24 785	289 139
697	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,2713	24 785	6 724
698	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м² окрашиваемой поверхности	542,6	2 278	1 236 043
		Итого по подразделу 8: ОТКОСЫ/лист 2.1 прим.2/				4 252 503
		Итого по разделу 8: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 2.1/				78 665 288
		Раздел 9: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/ФАСАД И ЦОКОЛЬ/лист 16.13 узел 1/				
		Подраздел 1: ЦОКОЛЬ				
699	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	147,4	1 739	256 329
700	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180/PAROC CRS 20/	м³	18,5724	63 122	1 172 327
701	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м² оштукатуриваемой поверхности	147,4	7 619	1 123 041
702	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	4,5694	24 785	113 253
703	6112-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе/Плитка бетонная силиттерная/	м² поверхности облицовки	147,4	15 778	2 325 677
704	213-306-0108 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная силиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, цветная	м²	147,4	3 782	557 467
705	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена/узел/примыкание/	м² оштукатуриваемой поверхности	52,324	7 619	398 657
706	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	1,622044	24 785	40 202
		Итого по подразделу 1: ЦОКОЛЬ				5 986 952
		Подраздел 2: ФАСАД				
708	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	124,8925	31 847	3 977 451
		Итого по подразделу 2: ФАСАД				3 977 451
		Итого по разделу 9: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/ФАСАД И ЦОКОЛЬ/лист 16.13 узел 1/				9 964 403
		ИТОГО по акту				167 550 456

	Всего по акту 2-1-1:					167 550 456
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
		Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ				
1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	101,8164	5 850	595 626
28	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1 364	5 501	7 503 364
30	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	104,8	2 259	236 743
		Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ				8 335 733
		ИТОГО по акту				8 335 733
	Всего по акту 2-01-04-02:					8 335 733
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-03 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
		Раздел 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ				
45	513-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	30	112 109	3 363 270
46	513-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	70	78 404	5 488 280
47	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	60	61 193	3 671 580
52	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	325	6 301	2 047 825
		Итого по разделу 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ				14 570 955

		Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
57	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	100	53 664	5 366 400
58	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	100	14 807	1 480 700
59	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1 000	1 620	1 620 000
61	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B	комплект	100	20 814	2 081 400
62	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	100	6 577	657 700
64	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм	шт.	100	9 943	994 300
65	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-	шт.	100	2 051	205 100
66	244-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-	шт.	100	5 878	587 800
68	244-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	100	43 298	4 329 800
69	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВИГ ГОСТ 23289-94	шт.	100	2 001	200 100
71	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	100	9 944	994 400
72	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	437,5	3 496	1 529 500
74	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	290	3 638	1 055 020
76	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные/Упор УН1,6шт/. Устройство	$м^3$	0,3	64 616	19 385
79	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	3 496	48 944
		Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				21 170 549
		ИТОГО по акту				35 741 504
		В том числе:				
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				12 523 130
	Всего по акту 2-01-04-03:					35 741 504
	ИТОГО по акту:		Тенге			211627693

в том числе оборудование	Тенге				12523130
ИТОГО без оборудования и прочих	**Тенге**				**199104563**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7%	Тенге				13937319
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная	Тенге				639126
Итого	Тенге				213681008
Сметная прибыль 5%	Тенге				10684050
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге				6786124
ИТОГО в сметных ценах	**Тенге**				**243674313**
Итого на III квартал 2024 г., доля - 28 %, к - 1,0557	Тенге				72029152
Итого на IV квартал 2024 г., доля - 46 %, к - 1,075	Тенге				120496948
Итого на I квартал 2025 г., доля - 26 %, к - 1,0944	Тенге				69336064
ИТОГО по акту в прогнозных ценах	**Тенге**				**261862163**
НДС - 12 %	Тенге				31423460
ИТОГО ПО АКТУ С НДС - 12 %	**Тенге**				**293285623**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
Қаиржан А.С. _____

М.п.

ПЛАТЕЛЬЩИК:
Общественный Фонд "Асар Ақмола"
Нұғыман Е.Б. _____

М.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"
Мусин М.А. _____

М.п.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ"
Ладыгин А.Н. _____

М.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Технадзор ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
Байжанов А.Е. _____

М.п.