Заказчик: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
Плательщик: Общественный Фонд "Асар Акмола"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Строительство пяти стоквартирных жилых домов в микрорайоне №1 города Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области, дом-4. Привязка. Корректировка

Договор №

Акт №7
выполненных работ за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел 6: ПРОЕМЫ/лист 15/				
		Подраздел 2: ДВЕРИ				
440	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	4 979,6	382	1 902 207
441	223-503-0102 *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88**	м	5 577,152	589	3 284 943
		Итого по подразделу 2: ДВЕРИ				5 187 150
		Итого по разделу 6: ПРОЕМЫ/лист 15/				5 187 150
		Раздел 7: ПОЛЫ/лист 2.2/				
		Подраздел 1: ПОДВАЛ				
451	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Железнение покрытий цементных**	$м^2$ покрытия	1 330,4	600	798 240
453	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/рельефная/**	$м^2$ покрытия	36,3	7 473	271 270
454	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/рельефная/**	$м^2$	37,026	2 551	94 453
		Итого по подразделу 1: ПОДВАЛ				1 163 963
		Подраздел 2: 1 ЭТАЖ				
469	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее/гетерогенный/**	$м^2$ покрытия	1 019,8	1 440	1 468 512
		Итого по подразделу 2: 1 ЭТАЖ				1 468 512
		Подраздел 3: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ				

506	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее/гетерогенный/	$м^2$ покрытия	1 043,5	1 440	1 502 640
		Итого по подразделу 3: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ				1 502 640
		Подраздел 4: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-ИЙ				
541	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее/гетерогенный/	$м^2$ покрытия	1 043,5	1 440	1 502 640
		Итого по подразделу 4: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-ИЙ				1 502 640
		Подраздел 5: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 4-ЫЙ				
576	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее/гетерогенный/	$м^2$ покрытия	1 043,5	1 440	1 502 640
		Итого по подразделу 5: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 4-ЫЙ				1 502 640
		Подраздел 6: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 5-ЫЙ				
611	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее/гетерогенный/	$м^2$ покрытия	1 043,5	1 440	1 502 640
		Итого по подразделу 6: ТИПОВОЙ ЭТАЖ 5-ЫЙ				1 502 640
		Подраздел 7: ПЛИНТУС/прим.5,6/				
633	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из раствора цементного	м плинтусов	361,111111	653	235 806
634	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м плинтусов	2 893,8	757	2 190 607
		Итого по подразделу 7: ПЛИНТУС/прим.5,6/				2 426 412
		Итого по разделу 7: ПОЛЫ/лист 2.2/				11 069 447
		Раздел 9: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/ФАСАД И ЦОКОЛЬ/лист 16,13 узел 1/				
		Подраздел 2: ФАСАД				
707	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	3 651,818182	1 890	6 901 936
708	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,0	31 847	0
		Итого по подразделу 2: ФАСАД				6 901 936
		Итого по разделу 9: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/ФАСАД И ЦОКОЛЬ/лист 16,13 узел 1/				6 901 936
		Раздел 10: ЛЕСТНИЦЫ №1-6шт/лист 42-44/				
722	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород	м ограждения	162	14 933	2 419 146
724	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	57,294	414	23 720
		Итого по разделу 10: ЛЕСТНИЦЫ №1-6шт/лист 42-44/				2 442 866
		Раздел 12: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				

		Подраздел 1: ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИК/лист 5,6 прим.5/				
739	6120-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подъемника для маломобильных групп людей наклонного, перемещение на 5 м	подъемник	6	110 589	663 534
740	516-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017/Электроподъемник для МСП ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг/	комплект	6	4 443 574	26 661 444
		Итого по подразделу 1: ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИК/лист 5,6 прим.5/				27 324 978
		Подраздел 2: ВЕНТШАХТЫ				
749	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	13,9776	1 739	24 307
750	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,880589	31 847	28 044
753	6118-0204-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3600 мм	шт.	2	63 389	126 778
754	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0348	1 507 839	52 473
755	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,044	270	282
756	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,044	414	432
765	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	23,7808	1 739	41 355
766	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,49819	31 847	47 713
770	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	2	78 333	156 666
771	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0454	1 507 839	68 456
772	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,362	270	368
773	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,362	414	564
782	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	21,8436	1 739	37 986
783	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,376147	31 847	43 826
787	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	2	78 333	156 666
788	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0454	1 507 839	68 456
789	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,362	270	368

790	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,362	414	564
799	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	21,504	1 739	37 395
800	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,354752	31 847	43 145
804	6118-0204-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3600 мм	шт.	2	63 389	126 778
805	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0348	1 507 839	52 473
806	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,044	270	282
807	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,044	414	432
816	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	82,488	1 739	143 447
817	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	5,196744	31 847	165 501
821	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	2	78 333	156 666
822	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,145	1 507 839	218 637
823	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,35	270	1 175
824	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	4,35	414	1 801
833	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	8,9	1 739	15 477
834	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,5607	31 847	17 857
838	6118-0204-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм	шт.	2	54 980	109 960
839	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0208	1 507 839	31 363
840	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,624	270	168
841	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,624	414	258
850	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	30,24	1 739	52 587
851	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,90512	31 847	60 672
855	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	2	78 333	156 666

856	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0486	1 507 839	73 281
857	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,458	270	394
858	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,458	414	604
867	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	43,344	1 739	75 375
868	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	2,730672	31 847	86 964
872	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	2	78 333	156 666
873	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,074	1 507 839	111 580
874	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,22	270	599
875	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,22	414	919
884	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	17,248	1 739	29 994
885	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,086624	31 847	34 606
889	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	2	78 333	156 666
890	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,043	1 507 839	64 837
891	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,29	270	348
892	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,29	414	534
901	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	19,096	1 739	33 208
902	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,203048	31 847	38 313
906	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	2	78 333	156 666
907	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,043	1 507 839	64 837
908	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,29	270	348
909	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,29	414	534
918	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	29,304	1 739	50 960
919	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,846152	31 847	58 794

923	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	2	78 333	156 666
924	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0486	1 507 839	73 281
925	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,458	270	394
926	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,458	414	604
935	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	33,5368	1 739	58 321
936	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	2,112818	31 847	67 287
940	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	2	78 333	156 666
941	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,054	1 507 839	81 423
942	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,62	270	437
943	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,62	414	671
952	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	37,2608	1 739	64 797
953	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	2,34743	31 847	74 759
957	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	2	78 333	156 666
958	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0782	1 507 839	117 913
959	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,346	270	633
960	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,346	414	971
969	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	25,0712	1 739	43 599
970	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,579486	31 847	50 302
974	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	2	78 333	156 666
975	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,043	1 507 839	64 837
976	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,29	270	348
977	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,29	414	534
986	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	29,304	1 739	50 960
987	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,846152	31 847	58 794

991	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	2	78 333	156 666
992	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0486	1 507 839	73 281
993	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,458	270	394
994	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,458	414	604
		Итого по подразделу 2: ВЕНТШАХТЫ				5 113 543
		Подраздел 3: ПРИЯМКИ				
1000	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,13618	1 455 065	198 151
1001	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,756	270	204
1002	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	4,8414	414	2 004
1003	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,84	4 271	16 401
1009	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка/МР1/	т металлических изделий	0,71652	1 455 065	1 042 583
1010	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	21,7008	270	5 859
1011	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	21,7008	414	8 984
1012	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	57,6	4 271	246 010
1013	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена/внуртен. поверхность/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	57,6	3 802	218 995
1014	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,86976	24 785	21 557
1015	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,33426	270 642	90 465
1016	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,33426	1 146 761	383 316
1017	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	10,0278	414	4 152
1018	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	1,872	270 642	506 642
1019	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,872	1 146 761	2 146 737
1020	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	56,16	414	23 250
		Итого по подразделу 3: ПРИЯМКИ				4 915 309

		Итого по разделу 12: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				**37 353 831**
		Раздел 13: ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА/лист 61-63/				
1025	**6106-0304-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м ограждения**	**5,4**	**3 207**	**17 318**
1026	**222-509-1601** *РСНБ РК 2022*	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,090882**	**932 114**	**84 712**
1027	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**2,72646**	**414**	**1 129**
1033	**6106-0304-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м ограждения**	**12,8**	**3 207**	**41 050**
1034	**222-509-1601** *РСНБ РК 2022*	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,215424**	**932 114**	**200 800**
1035	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**6,46272**	**414**	**2 676**
1041	**6106-0304-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м ограждения**	**9,4**	**3 207**	**30 146**
1042	**222-509-1601** *РСНБ РК 2022*	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,158202**	**932 114**	**147 462**
1043	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**4,74606**	**414**	**1 965**
1049	**6106-0304-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м ограждения**	**8**	**3 207**	**25 656**
1050	**222-509-1601** *РСНБ РК 2022*	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,13464**	**932 114**	**125 500**
1051	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**4,0392**	**414**	**1 672**
1062	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**0,987**	**270**	**266**
1063	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**0,987**	**414**	**409**
1064	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**2,24**	**4 271**	**9 567**
1073	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$ кровли**	**6,4**	**5 778**	**36 979**
1075	**6110-0301-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	**м примыканий**	**3,3**	**2 519**	**8 313**
1076	**214-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,016579**	**442 367**	**7 334**
1088	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**0,987**	**270**	**266**
1089	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**0,987**	**414**	**409**
1090	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**2,24**	**4 271**	**9 567**

1099	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$ кровли	6,4	5 778	36 979
1101	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	3,3	2 519	8 313
1102	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,016579	442 367	7 334
1114	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,987	270	266
1115	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,987	414	409
1116	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,24	4 271	9 567
1125	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$ кровли	6,4	5 778	36 979
1127	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	3,3	2 519	8 313
1128	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,016579	442 367	7 334
1140	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,987	270	266
1141	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,987	414	409
1142	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,24	4 271	9 567
1151	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$ кровли	6,4	5 778	36 979
1153	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	3,3	2 519	8 313
1154	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,016579	442 367	7 334
1166	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,987	270	266
1167	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,987	414	409
1168	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,24	4 271	9 567
1177	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$ кровли	6,4	5 778	36 979
1179	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	3,3	2 519	8 313
1180	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,016579	442 367	7 334
1192	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,987	270	266
1193	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,987	414	409

1194	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,24	4 271	9 567
1203	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$ кровли	6,4	5 778	36 979
1205	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	3,3	2 519	8 313
1206	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,016579	442 367	7 334
1218	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,987	270	266
1219	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,987	414	409
1220	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,24	4 271	9 567
1229	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$ кровли	6,4	5 778	36 979
1231	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	3,3	2 519	8 313
1232	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,016579	442 367	7 334
1246	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$ кровли	7	5 778	40 446
1248	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	2,62	2 519	6 600
1249	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	1,572	4 515	7 098
1301	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$ кровли	7	5 778	40 446
1303	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	2,62	2 519	6 600
1304	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	1,572	4 515	7 098
		Итого по разделу 13: ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА/лист 61-63/				1 228 449
		Раздел 14: ОТМОСТКА/лист 14 узел 1/				
1305	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$ площади уплотнения	265,62	1 534	407 461
1306	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм	$м^2$	265,62	2 951	783 845
1307	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	$м^2$	265,62	411	109 170
		Итого по разделу 14: ОТМОСТКА/лист 14 узел 1/				1 300 476
		ИТОГО по акту				65 484 154
		В том числе:				

		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				26 661 444
	Всего по акту 2-01-01-01					65 484 154
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
		Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ				
1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	50,9082	5 850	297 813
3	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	шт.	115	826	94 990
5	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	384	1 231	472 704
7	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	108	2 504	270 432
10	6116-0701-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры	шт.	10	24 765	247 650
12	6116-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	20	22 249	444 980
14	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	28	4 950	138 600
16	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	5 031	10 062
18	6116-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	100	2 165	216 500
20	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздухоотводчики. Установка	шт.	60	10 169	610 140
28	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	341	5 501	1 875 841
30	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	26,2	2 259	59 186
39	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7 506	383	2 874 798
40	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	387	4 644
41	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	7 600	2 008	15 260 800
48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	560	270	151 200
49	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за два раза	$м^2$	560	514	287 840
51	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	1	6 397	6 397
52	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Электрообогреватель ПЭТ 1кВт	шт.	1	17 090	17 090
53	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	10 169	81 352
		Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ				23 423 019

		Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
55	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	240	1 527	366 480
57	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	39	15 108	589 212
		Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ				955 692
		Раздел 3: Узел №1/ЭНТ.0171 ОВ ЛИСТ 13/				
58	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5 079	5 079
60	6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	3 172	3 172
62	6116-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 89 мм	шт.	2	103 104	206 208
63	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	2	9 302	18 604
70	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	7	5 151	36 057
72	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	1 959	11 754
74	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	3	2 259	6 777
76	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	3	5 185	15 555
78	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	9	5 185	46 665
80	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	383	1 149
81	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	387	4 644
82	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	15	2 008	30 120
83	234-303-0408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	781	2 577
84	234-303-0517 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 80 мм	м	3,3	4 218	13 919
85	234-303-0519 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 102 мм	м	9,9	4 796	47 480
86	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4	270	1 080

87	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за два раза	$м^2$	4	514	2 056
		Итого по разделу 3: Узел №1/ЭНТ.0171 ОВ ЛИСТ 13/				452 897
		Раздел 4: Узел №2/ЭНТ.0171 ОВ ЛИСТ 14/				
88	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5 079	5 079
90	6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	3 172	3 172
92	6116-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 89 мм	шт.	2	103 104	206 208
93	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	2	9 302	18 604
100	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	7	5 151	36 057
102	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	1 959	11 754
104	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	3	2 259	6 777
106	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	3	5 185	15 555
108	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	9	5 185	46 665
110	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	383	1 149
111	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	387	4 644
112	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	15	2 008	30 120
113	234-303-0408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	781	2 577
114	234-303-0517 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 80 мм	м	3,3	4 218	13 919
115	234-303-0519 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 102 мм	м	9,9	4 796	47 480
116	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4	270	1 080
117	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за два раза	$м^2$	4	514	2 056
		Итого по разделу 4: Узел №2/ЭНТ.0171 ОВ ЛИСТ 14/				452 897
		ИТОГО по акту				25 284 505

	Всего по акту 2-01-04-02:					25 284 505
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-03 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
		Раздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				
		Подраздел 1: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				
1	6114-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2	46919	93838
3	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	47528	285168
4	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	6025	12050
		Итого по подразделу 1: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				391056
		Подраздел 2: КВАРТИРНЫЙ СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ				
8	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	160	2495	399200
		Итого по подразделу 2: КВАРТИРНЫЙ СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ				399200
		Подраздел 3: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА				
13	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	9490	18980
17	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	208,6	1551	323539
18	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	208,6	524	109306
20	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	4	21988	87952
22	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	8546	85460
24	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	54	3249	175446
26	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	110	2512	276320
29	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	190	7426	1410940
31	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	315	6301	1984815
33	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 174	383	449642
34	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	387	3870

41	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	122	2008	244976
42	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	59,4	725	43065
43	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8	515	38522
		Итого по подразделу 3: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА				5252833
		Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				6043089
		Раздел 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3				
44	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	160	47090	7534400
48	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	112	524	58688
49	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	140	2063	288820
50	6115-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полотенцесушители . Установка	шт.	100	15031	1503100
51	245-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	100	34986	3498600
		Итого по разделу 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3				12883608
		Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
56	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	100	11221	1122100
60	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	100	14098	1409800
63	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	100	5913	591300
67	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	100	12992	1299200
70	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Смесители. Установка	шт.	100	4244	424400
77	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	180	2008	361440
78	234-303-0324 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	198	1859	368082

82	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	28	16795	470260
84	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0051	95688	488
85	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	60	745	44700
98	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	6	21988	131928
101	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	19,2	270	5184
102	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,2	414	7949
		Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				6236831
		Раздел 4: Канализация производственная КЗН				
103	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Воронки приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1065	2130
104	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	84745	169490
105	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 $м^3$/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	165330	330660
106	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	9490	18980
107	242-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	20211	40422
108	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3933	7866
109	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	2	4019	8038
110	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	926	1852
		Итого по разделу 4: Канализация производственная КЗН				579438
		ИТОГО по акту				25742966
		В том числе:				
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				330660
	Всего по акту 2-01-04-03:					25742966

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-04 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		Раздел 1: КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В				
		Подраздел 1: ВРУ1				

1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	58 903	58 903
2	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1 718 377	1 718 377
		Итого по подразделу 1: ВРУ1				1 777 280
		Подраздел 2: ВРУ1.1				
3	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	58 903	58 903
4	515-301-0313 *РСНБ РК 2022*	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1 090 379	1 090 379
5	247-215-0207 *РСНБ РК 2022*	Шина медная ГЗШ20	шт.	1	39 142	39 142
		Итого по подразделу 2: ВРУ1.1				1 188 424
		Подраздел 3: ЩУ1-ЩУ2-3шт				
6	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	16 949	50 847
7	247-305-0109 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 09-1В-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	7 145	21 435
8	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	5 843	17 529
9	247-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 RN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т	шт.	3	41 568	124 704
		Итого по подразделу 3: ЩУ1-ЩУ2-3шт				214 515
		Подраздел 4: ЩК-100 шт				
10	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	100	16 949	1 694 900
11	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	100	3 228	322 800
12	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	400	6 609	2 643 600
13	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	100	4 041	404 100
14	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	200	3 982	796 400
15	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	100	575	57 500
		Итого по подразделу 4: ЩК-100 шт				5 919 300
		Подраздел 5: ЭЩ-20 шт				
16	6124-0303-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	20	18 874	377 480
17	247-201-1202 *РСНБ РК 2022*	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20	67 708	1 354 160

18	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	120	6 609	793 080
19	247-204-2527 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60	2 824	169 440
20	247-204-0187 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С63/50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60	4 915	294 900
21	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	60	2 451	147 060
22	247-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	60	9 669	580 140
		Итого по подразделу 5: ЭЩ-20 шт				3 716 260
		Подраздел 6: ЭЩ-10 шт				
23	6124-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	10	20 330	203 300
24	247-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	67 707	677 070
25	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	80	6 609	528 720
26	247-204-2527 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	40	2 824	112 960
27	247-204-0187 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С63/50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	4 915	196 600
28	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	40	2 451	98 040
29	247-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40	9 669	386 760
		Итого по подразделу 6: ЭЩ-10 шт				2 203 450
		Подраздел 7: РП-1 шт				
30	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	16 949	16 949
31	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
32	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	17	6 609	112 353
33	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2 370	2 370
34	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3 982	11 946
35	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	647	8 411
		Итого по подразделу 7: РП-1 шт				162 497
		Подраздел 8:				

36	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	8 013	24 039
37	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	19 972	59 916
		Итого по подразделу 8:				83 955
		Подраздел 9: ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ				
38	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	338	2 419	817 622
39	247-102-0324 *СпрСЦ 06.2024*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 13, мощность 12 Вт, степень защиты IP65	шт.	100	43 778	4 377 800
40	247-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	100	26 186	2 618 600
41	247-102-3728 *СпрСЦ 06.2024*	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 LED ДПБ KOMPAS 18W 1350Lm d200x55 4000K IP65	шт.	44	2 287	100 628
42	247-102-3708 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 ЛУЧ-220-С 103ФА Драйв/ЛУЧ-220-С 103ДФА1 Драйв, мощность 10 Вт, IP 54, фотоакустический датчик/дежурный режим, антивандальный корпус	шт.	88	6 417	564 696
43	247-102-3706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 ЛУЧ-220-С 83ФА Драйв/ЛУЧ-220-С 83ДФА1 Драйв, мощность 8 Вт, IP54, фотоакустический датчик/дежурный режим, антивандальный корпус,	шт.	6	5 513	33 078
44	247-104-2502 *СпрСЦ 06.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
45	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	100	3 943	394 300
46	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	100	1 388	138 800
47	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	220	4 441	977 020
48	247-213-0102 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	220	193	42 460
49	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	30	3 179	95 370
50	247-213-0107 *СпрСЦ 06.2024*	ПАТРОН Е27 карболитовый (настенный прямой)	шт.	30	224	6 720
51	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	200	1 213	242 600
52	247-214-0604 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) РЩ-102 413 2Р+РЕ 16А 220В IP44	шт.	200	1 417	283 400
53	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	1 075	2 150
54	247-214-0408 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная РС-102 113 2Р+РЕ 16А 220В IP44	шт.	2	1 321	2 642
55	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1 500	1 213	1 819 500

56	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1 500	528	792 000
57	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	100	1 075	107 500
58	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	100	512	51 200
59	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	675	1 213	818 775
60	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	435	478	207 930
61	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	240	536	128 640
62	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	40	1 075	43 000
63	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	408	16 320
64	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	805	42	33 810
65	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка потолочная. Монтаж оборудования	шт.	220	4 441	977 020
66	247-213-0107 *СпрСЦ 06.2024*	Розетка потолочная РП-1	шт.	220	224	49 280
67	247-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2/1-СОВ-2,5-006/	шт.	440	132	58 080
68	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка У-191	шт.	100	242	24 200
69	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка У-194	шт.	2 200	35	77 000
70	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	КЭМ 1-10-3	шт.	100	42	4 200
		Итого по подразделу 9: ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ				15 914 122
		Подраздел 10: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
71	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	313,75	1 587	497 921
72	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	72,5	460	33 350
75	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	3 525	403	1 420 575

76	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	400	460	184 000
77	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	275	556	152 900
78	6119-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	5 526,25	159	878 674
79	6119-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	1 728,75	236	407 985
		Итого по подразделу 10: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				3 575 405
		Подраздел 11: ТРУБЫ				
87	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	72,5	1 814	131 515
89	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	420	1 478	620 760
91	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	275	1 745	479 875
93	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3 505	1 478	5 180 390
96	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	15	1 574	23 610
98	6124-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	260	1 205	313 300
99	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	30	1 307	39 210
100	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	360	1 694	609 840
		Итого по подразделу 11: ТРУБЫ				7 398 500
		Итого по разделу 1: КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В				42 153 708
		ИТОГО по акту				42 153 708
		В том числе:				
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				2 808 756
	Всего по акту 2-01-04-04:					42 153 708

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-05 СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

		Раздел 1: ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ				
1	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	6	14 726	88 356

2	243-901-0205 *РСНБ РК 2022*	**Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-1**	**шт.**	**4**	**15 354**	**61 416**
3	243-901-0213 *РСНБ РК 2022*	**Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КРЭ-24-1-SC/APC-16/0-16/0-16**	**шт.**	**2**	**24 550**	**49 100**
4	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**30**	**2 796**	**83 880**
5	247-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Коробки протяжная этажная КПЭ-08**	**шт.**	**30**	**4 607**	**138 210**
6	6125-0105-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель емкостью 5х2 и провод. Разделка и включение пистолетом**	**конец кабеля**	**112**	**2 732**	**305 984**
7	**Коммерческое предложение ТОО"ALL PROF Telecom"2024г. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965**	**Оптический сплиттер SPL8-SHC/in900/out900-SC/APC.** В том числе:	**шт.**	**2**	**2 929**	**5 901**
		- отпускная цена		2 929,46		5 859
		- заготовительно-складские расходы	%	0,72		42
8	**Коммерческое предложение ТОО"ALL PROF Telecom"2024г. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965**	**Оптический сплиттер SPL16-SHC/in900/out900-SC/APC.** В том числе:	**шт.**	**6**	**4 567**	**27 596**
		- отпускная цена		4 566,52		27 399
		- заготовительно-складские расходы	%	0,72		197
9	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розетка . Монтаж оборудования**	**шт.**	**100**	**4 590**	**459 000**
10	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	**Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**100**	**571**	**57 100**
11	6125-0601-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию. Монтаж оборудования**	**м линии**	**342**	**1 270**	**434 340**
12	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1 190**	**1 077**	**1 281 630**
13	243-503-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-П-1**	**м**	**1 532**	**81**	**124 092**
14	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**1 100**	**1 478**	**1 625 800**
15	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**1 100**	**54**	**59 400**
16	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм**	**м**	**90**	**1 769**	**159 210**
17	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	**м**	**90**	**331**	**29 790**
		Итого по разделу 1: ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ				**4 990 805**
		Раздел 2: ДОМОФОННАЯ ЧАСТЬ				
18	6125-0801-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования**	**система**	**6**	**14 142**	**84 852**

19	248-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	6	28 212	169 272
20	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	6	12 784	76 704
21	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	100	3 262	326 200
22	248-401-0610 *РСНБ РК 2022*	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	30	5 440	163 200
23	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	6	6 642	39 852
24	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	5 885	35 310
25	223-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	5 220	31 320
26	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	12	7 150	85 800
27	248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	6	18 298	109 788
28	248-401-0609 *РСНБ РК 2022*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	6	4 997	29 982
29	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	6	12 784	76 704
30	248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	300	235	70 500
31	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1 430	1 077	1 540 110
32	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	1 100	42	46 200
33	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	м	120	73	8 760
34	243-303-0414 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0,5	м	210	136	28 560
35	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1 430	1 478	2 113 540
36	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1 430	54	77 220
37	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	90	1 745	157 050
38	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	90	172	15 480
		Итого по разделу 2: ДОМОФОННАЯ ЧАСТЬ				5 286 404

		Раздел 3: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
39	**6125-0702-1205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**11 548**	**11 548**
40	**248-102-1719** *СпрСЦ 06.2024*	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600x450 мм, с металлической дверью**	**шт.**	**1**	**84 404**	**84 404**
41	**6125-0202-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**66 810**	**66 810**
42	**248-306-0902** *СпрСЦ 06.2024*	**ИБП SVC PT-1K-LCD, 1000 ВА/800Вт, ~220В**	**шт.**	**1**	**180 472**	**180 472**
43	**6125-1101-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,75 м^2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**22 867**	**22 867**
44	**Коммерческое предложение ТОО"EVVI"2024Г. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965**	**Салазки SNR-UPS-RK.**	**шт.**	**1**	**27 969**	**28 170**
		В том числе:				
		- отпускная цена		27 968,63		27 969
		- заготовительно-складские расходы	%	0,72		201
45	**6125-1101-0703** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,02 т**	**шт**	**2**	**14 152**	**28 304**
46	**Коммерческое предложение ТОО"EVVI"2024Г. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965**	**Инжектор PoE PI-154-24.**	**шт.**	**1**	**136 947**	**137 933**
		В том числе:				
		- отпускная цена		136 947,29		136 947
		- заготовительно-складские расходы	%	0,72		986
47	**248-404-1604** *СпрСЦ 06.2024*	**Модуль SFP S2995G-24FX, дальность до 20км (14dB), 1310нм**	**шт.**	**1**	**14 670**	**14 670**
48	**6125-0203-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования**	**комплект**	**28**	**22 541**	**631 148**
49	**6125-1101-0703** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,02 т**	**шт**	**1**	**14 152**	**14 152**
50	**248-102-2808** *СпрСЦ 06.2024*	**Панель вентиляторная для напольных шкафов, 4 вентилятора, 1000 мм**	**шт.**	**1**	**30 004**	**30 004**
51	**248-102-3503** *СпрСЦ 06.2024*	**Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В**	**шт.**	**1**	**27 246**	**27 246**
52	**6125-1101-0703** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,02 т**	**шт**	**2**	**14 152**	**28 304**
53	**248-102-2508** *СпрСЦ 06.2024*	**Органайзер кабельный , пластиковый, горизонтальный 19", 1U**	**шт.**	**2**	**3 242**	**6 484**
54	**6125-0105-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кроссировка в шкафу**	**шт**	**24**	**657**	**15 768**
55	**248-102-3702** *СпрСЦ 06.2024*	**Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual) с кабельным органайзером**	**шт.**	**1**	**17 913**	**17 913**
56	**6125-1102-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14**	**шт**	**28**	**1 109**	**31 052**

57	243-906-2501 *СпрСЦ 06.2024*	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	28	1 487	41 636
58	248-102-3613 *СпрСЦ 06.2024*	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный	шт.	100	71	7 100
59	248-102-3612 *СпрСЦ 06.2024*	Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий/100шт/	шт.	100	22	2 200
60	248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	3	168 156	504 468
61	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	13 170	13 170
62	248-403-0105 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	61 988	61 988
63	248-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Система управления Сетевой пульт управления для камер видеонаблюдения Uniview KB-1100	шт.	1	128 762	128 762
64	248-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Маршрутизатор (роутер) Wi-Tek WI-AX1800M, беспроводной Mesh маршрутизатор, 2.4GHz and 5GHz, 1 LAN 1201 Мбит/с + 3 WAN 1000 Мбит/с, 4 антены • 5 dBi/ALTEL/	шт.	1	47 572	47 572
65	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	680	1 077	732 360
66	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	680	137	93 160
67	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	14	19 936	279 104
68	248-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	14	33 917	474 838
69	243-906-2203 *РСНБ РК 2022*	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки V-12	шт.	14	271	3 794
70	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	680	2 269	1 542 920
71	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	680	218	148 240
		Итого по разделу 3: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				5 458 561
		ИТОГО по акту				15 735 771
		В том числе:				
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				199 601

	Всего по акту 2-01-04-05:				15 735 771
	ИТОГО по акту:	Тенге			174401104
	в том числе оборудование	Тенге			30000461
	ИТОГО без оборудования и прочих	Тенге			144400643
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7%	Тенге			10108045
	Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная	Тенге			463526
	Итого	Тенге			154972214

Сметная прибыль 5%	Тенге			7748611
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			5549180
ИТОГО в сметных ценах	**Тенге**			**198270466**
Итого на III квартал 2024 г., доля - 28 %, к - 1,0557	Тенге			58607957
Итого на IV квартал 2024 г., доля - 46 %, к - 1,075	Тенге			98044745
Итого на I квартал 2025 г., доля - 26 %, к - 1,0944	Тенге			56416671
ИТОГО по акту в прогнозных ценах	**Тенге**			**213069373**
НДС - 12 %	Тенге			25568325
ИТОГО ПО АКТУ С НДС - 12 %	**Тенге**			**238637698**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководитель ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
Смагулов А.К.

М.п.

ПЛАТЕЛЬЩИК:
Общественный Фонд "Асар Акмола"
Нутыман Н.Б.

М.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК "Строй"
Мусин М.А.

М.п.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ"
Ладыгин А.Н.

М.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Технадзор ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
Байжанов А.Е.

М.п.

232 546 524,7

71 591 309,4

68 703 897,8