Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" Павлодарская область, район Аккулы, с.Аккулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА, 4, БИН 990640001003

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Строительство Жигер спорт аланы в с. Аккулы, район Аккулы Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 90 от 30.05.2024г.

СПРАВКА № 1 от 28.08.2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		90	30.05.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Жигер спорт аланы в с. Аккулы, район Аккулы Павлодарской области	52 624 647,48	46 986 292,39							5 638 355,09	52 624 647,48
за месяц	52 624 647,48	46 986 292,39							5 638 355,09	52 624 647,48
удержание аванса 30%	15 787 394,24	14 095 887,72							1 691 506,53	15 787 394,24
удержание 5 %	2 631 232,37	2 349 314,62							281 917,75	2 631 232,37
К оплате:	34 206 020,86	30 541 090,05							3 664 930,81	34 206 020,86

Заказчик

ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"

Руководитель _____ Аралов Б. Е.

Подрядчик

ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор _____ Икласов Р. Н.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "QazEngineeringCompany"

Эксперт _____ Гуленов Ж.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА, 4, БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" Павлодарская область, г.Аксу, М.О.АУЭЗОВА, 4В, 28 БИН 070340007694**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **10-08-2023 Строительство Жигер спорт аланы в с. Аккулы, район Аккулы Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство Жигер спорт аланы в с. Аккулы, район Аккулы Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 90** от **30.05.2024г.**

Акт выполненных работ №1 от 28.08.2024г.

за август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 1-01-01-01 Вертикальная планировка работы										
1	1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	4010,6	127,00	127,00	509346,37				509346,37	
2	2	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	4010,6	901,00	901,00	3613550,54				3613550,54	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (обваловка)**	$м^3$	417,09	71,00	71,00	29613,16				29613,16	
4	4	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	2213,26	286,00	286,00	632992,36				632992,36	
5	5	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	2213,26	100,00	100,00	221326,00				221326,00	
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	2213,26	233,00	180,00	515689,58				515689,58	
7	7	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	8396,4	191,00	58,00	1603712,40				1603712,40	
			ИТОГО					7126230,41				7126230,41	
			ЛС 2-01-01-02 Футбольное поле работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1	8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса h-22 мм**	$м^2$	800	11827,00	9,00	9461600,00				9461600,00	
9	2	6113-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение игровой разметки спортивных покрытий вручную**	м	198,84	640,00	3,00	127258,00				127258,00	
			ИТОГО					**9588858,00**				**9588858,00**	
			ЛС 2-01-02-03 Волейбольная площадка работы										
10	1	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	360	1965,00	734,00	707400,00				707400,00	
11	2	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	$м^2$	360	-469,00	-148,00	-168840,00				-168840,00	
			ИТОГО					**538560,00**				**538560,00**	
			ЛС 2-01-07-08 Баскетбольная площадка работы										
12	1	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	182	1965,00	734,00	357630,00				357630,00	
13	2	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	$м^2$	182	-469,00	-148,00	-85358,00				-85358,00	
			ИТОГО					**272272,00**				**272272,00**	
			ЛС Добавить работы										
			Беговая дорожка										
14	1	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	625	1802,00	605,00	1126250,00				1126250,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	2	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-02О2, 7101-0403-0203**	$м^2$	625	-459,00	-148,00	-286875,00				-286875,00	
16	3	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	$м^2$	625	2154,00	90,00	1346250,00				1346250,00	
17	4	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	$м^2$	625	871,00	92,00	544375,00				544375,00	
18	5	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	2,285194	74315,00	4688,00	169824,00				169824,00	
19	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	2,285194	383139,00		875547,00				875547,00	
			Устройство бордюров на площадках										
20	8	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	784	5486,00	99,00	4301024,00				4301024,00	
21	9	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	12,544	71289,00		894249,00				894249,00	
			Футбольное поле										
22	13	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	120	8151,00	2818,00	978120,00				978120,00	
23	14	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	800	1802,00	605,00	1441600,00				1441600,00	
24	15	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	$м^2$	800	745,00 0,00	206,00 52,00	596000,00 0,00				596000,00	
25	17	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	**поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	секция	64	75478,00	20124,00	4830592,00				4830592,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Волейбольная площадка										
26	19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	18	33086,00	2981,00	595548,00				595548,00	
27	20	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	1,116	74315,00	4688,00	82936,00				82936,00	
28	21	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,116	383139,00		427583,00				427583,00	
			Баскетбольная площадка										
29	22	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	9,1	33086,00	2981,00	301083,00				301083,00	
30	23	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,5642	74315,00	4688,00	41929,00				41929,00	
31	24	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,5642	383139,00		216167,00				216167,00	
			Площадка для воркаут										
32	25	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	60	1802,00	605,00	108120,00				108120,00	
33	26	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	$м^2$	60	-459,00	-148,00	-27540,00				-27540,00	
34	27	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	$м^2$	60	2154,00	90,00	129240,00				129240,00	
35	28	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	$м^2$	60	871,00	92,00	52260,00				52260,00	
36	29	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,186	74315,00	4688,00	13823,00				13823,00	
37	30	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,186	383139,00		71264,00				71264,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	31	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 10 мм**	$м^2$	60	16889,00	71,00	1013340,00				1013340,00	
			ИТОГО					19842709,00				19842709,00	
			ВСЕГО ПО АКТУ:									37368629	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%									2727910	
			Сметная прибыль 5%									2004827	
			Непредвиденные работы и затраты-5%									2004827	
			Всего									44106193	
			2024 год - 100 %, К=1,075									47414158	
			Всего со скидкой подрядчика к=	0,9909760								46986292,39	
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%									5638355,09	
			ИТОГО ПО АКТУ									52624647,48	

Сдал (Подрядчик)

ТОО Корпорация "Ер Алаш" БИН 070340007694
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Икласов Р. Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Аралов Б. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

С объемами выполненных работ согласен

ТОО "QazEngineeringCompany"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Туленов Ж. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация ТореСтройГарант"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Тулегенов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.