Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АДС-2001", Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Косшы, ул. Кажымукан, 20**

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора* **Самуратова С.Б**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Реконструкция аварийного водовода по ул. Цимлянская протяженность 1,8 км в г. Сарань»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства города Сарани"** в лице руководителя **Балаубаева Сальжана Канатович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Tabys Contractors group»,ТОО "Almas Group", ТОО «Северстройсервис»

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « Гипроводхоз» ,ГСЛ № 001611 , № 446-00**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства города Сарани", от 08.02.2023 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водовода	м	2123		2123	
Труба ПЭ 100 SDR21-315х15,0 "питьевая"		2111		2111	
Труба ПЭ 100 SDR26-110х4,2 "питьевая"		12		12	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных , встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Реконструкция водовода диаметром 315мм из полиэтиленовых труб ПЭ 100SDR 21 -315 х15,0, протяженностью -2111,0м; ПЭ 100 SDR26 -110х4,2 -12м по ГОСТ 185992001.

Прокладка трубопровода через автодорогу по ул. Цимлянская -труба стальная диаметром 530х7 (футляр) -14м.

Прокладка водовода производена параллельно существующему водоводу методом горизонтального бурения.

Фасонные части в колодцах чугунные. Под задвижку установлена опора из бетона.

При прохождении полиэтиленовых труб через стенки колодцев проложены гильзы из полиэтиленовых труб по ГОСТ18599-2001. Зазор между гильзой и трубопроводом заделан просмоленной паклей в асбестоцементном растворе.

Стальные трубы, прокладываемые в земле, изолированы лентой поливинилхлоридной липкой по ТУ-6-01-0203314-122-91 в три слоя (весьма усиленная).

Минимальная глубина заложения трубопроводов 2,80 м до низа трубы.

Смотровые колодцы на сети водопровода выполнены из сборных железобетонных элементов по тип. пр. 901.09-11.84 Ø1500,1000 мм. Сборные железобетонные элементы колодцев выполнены по ГОСТ 8020-80 на сульфатостойком цементе.

Колодцы на сетях устроены по песчаной подготовке толщиной 100мм.

Прокладка трубопровода под автомобильной дорогой предусмотрена бестраншейным методом, направленного горизонтального бурения (ГНБ).

На переломных участках водопроводной сети предусмотрены вантузы для выпуска воздуха и мокрые колодцы для выпуска воды.
Пазухи колодцев засыпаны местным суглинистым грунтом слоями толщиной 0,2 с равномерным уплотнением по периметру.
Фасонные части, запорная арматура в колодцах приняты стальные и чугунные. Под задвижки предусмотрена установка опоры из бетона.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2023 год**;
месяц, год
окончание работ ***октябрь 2023 год***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**
фактически, месяц: **3 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается) Не предусмотрено проектом

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: Не предусмотрено проектом

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Реконструкция аварийного водовода по ул. Цимлянская протяженность 1,8 км в г. Сарань»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Самуратов С.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)