Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство здания районного архива и музея в п.Шубаркудук Темирского района, Актюбинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№273	17.08.2023.				
		№273/4	20.02.2024.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство здания районного архива и музея в п.Шубаркудук Темирского района, Актюбинской области	512 232 266,35	44 396 751,88							5 327 610,23	49 724 362,11

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мұнайқұрылыс"
БИН 040240006304
Директор _____ Даулетбаев С.Р.

Эксперт (в технической палате):
ТОО "ALKHARU GROUP"
KZ68VJE0037193 от 23.04.2018 г.
Эксперт _____ Комекбаев Б.А.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель _____ Мұздыбаев Е. М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство здания районного архива и музея в

Договор №273 от 17.08.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9

за сентябрь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 - Конструкцию железобетонную												
РАЗДЕЛ 6. Пожарная лестница												
		Фундамент Ф1										
78	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 30%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,4		13604,00 1247,31	2592,54 1061,40	5442 499	1037 425	3906	859 504	6806
79	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 90%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1		50954,43 6188,36	1363,91 519,70	50954 6188	1364 520	43402	6104 4565	61623
80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 89%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	8		1185,84 398,87	28,64 3,82	9487 3191	230 31	6066	2996 999	13482
		Фундамент Ф2										
81	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 89%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,1		13604,00 1247,31	2592,54 1061,40	1360 125	259 106	976	215 126	1701
82	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 93%; СП - 89%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,3		50954,43 6188,36	1363,91 519,70	15286 1857	409 156	13020	1831 1369	18487
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 89%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	1,7		1185,84 398,87	28,64 3,82	2016 678	48 6	1290	637 213	2865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтаж лестницы									
84	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	1,2591	105142,50	35815,29	132385	45095	19959	56906	204434
		НР - 63% СП - 8%			53475,69	12025,26	67331	15141		15143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлических. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,773	111,36	3,86	4206	116	1803	1588	6257
		НР - 63% СП - 8%			60,55	0,36	2287	14		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37,773	187,02	4,39	7064	166	4225	1863	9642
		НР - 63% СП - 8%			70,77	0,72	2673	27		714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				228200	48724	94647	72999	325296
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84829	16426	–	24095	
	Материалы		Тенге				95815				
	Всего заработная плата		Тенге				74690				
		Накладные расходы	Тенге					18783			
		Сметная прибыль	Тенге				16093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				120860				
		Сметная заработная плата	Тенге					18783			10
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				132385				
	Материалы		Тенге				19959				
	Всего заработная плата		Тенге					82472			
		Накладные расходы	Тенге				56906				
		Сметная прибыль	Тенге				15143				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				204434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					82472			47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				325294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					101255			57
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				228200	48724	94647	72999	325296
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84829	16426	–	24095	
	Материалы		Тенге				95815				
	Всего заработная плата		Тенге				74690				
		Накладные расходы	Тенге					18783			
		Сметная прибыль	Тенге				16093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				120860				
		Сметная заработная плата	Тенге					18783			10
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				132385				
	Материалы		Тенге				19959				
	Всего заработная плата		Тенге					82472			
		Накладные расходы	Тенге				56906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				15143				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				204434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					82472			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				325294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					101255			

ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 - Архитектурно-строительную часть

РАЗДЕЛ 5. Отделка фасада

85	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	56,1	8854,47	36,69	496736	2058	244282	201228	753801
		НР - 90%; СП - 85%			4463,39	20,30	250396	1139		55837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				496736	2058	244282	201228	753801
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				250396	1139	--	55837	
	Материалы		Тенге				496736				
	Всего заработная плата		Тенге				244281				
		Накладные расходы	Тенге					251535			
		Сметная прибыль	Тенге				201228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				753801				
		Сметная заработная плата	Тенге								151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					251535			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				753801				
		Сметная заработная плата	Тенге								151
								251535			

РАЗДЕЛ 12. Лестница Л-1 /лист АР-21/

170	1110-0109-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство	м2 горизонтальной проекции	4,158	47176,10	257,81	196158	1072	162678	29596	243814
		НР - 90%; СП - 85%			7794,06	114,62	32408	477		18060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				196158	1072	162678	29596	243814
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32408	477	--	18060	
	Материалы		Тенге				196158				
	Всего заработная плата		Тенге				162679				
		Накладные расходы	Тенге					32885			
		Сметная прибыль	Тенге				29596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				243814				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					32885			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				243814				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
								32885			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15. Главная входная группа									
		Основание главного входа									
212	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1,11	Основание под фундаменты ленточное. Устройство *НР - 95%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	1,2	13604,00 1247,31	2892,54 1061,40	16325 1497	3111 1274	11717	2577 1512	20414
213	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 93%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,62	44907,69 2863,12	2541,05 857,82	162566 10364	9198 2019	143004	11269 13907	187742
214	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 81%*	т	0,2051312	567060,00 --	-- --	116322 --	-- --	116322	-- 9306	125628
215	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 38%; СП - 95%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	25,06	2434,26 1439,51	187,66 81,14	61003 36074	4702 2033	20227	35821 7746	104570
216	231-302-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм *СП - 85%*	м2	25,5612	2336,00 --	-- --	59711 --	-- --	59711	-- 4777	64488
217	1118-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1,05	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	2,4	8854,47 4463,39	36,69 20,30	21251 10712	88 49	10451	8699 2389	32348
		Ограждение Огр1, Огр2									
218	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 110%; СП - 85%*	м ограждения	26,53	984,19 767,90	119,35 48,30	26111 20372	3166 1281	2573	25552 4133	55795
219	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухрядные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм *СП - 85%*	м	26,53	17399,00 --	-- --	461595 --	-- --	461595	-- 36928	498523
220	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 85%*	т	0,07102	349629,92 347691,96	1937,96 810,59	24831 24693	138 58	--	22523 3788	51142
221	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 85%*	т	0,022664	434300,00 --	-- --	9843 --	-- --	9843	-- 787	10630
222	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали I ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04836	490575,00	--	23724	--	23724	--	25622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ - 3%			–	–	–	–		1898	
223	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр к Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,63841	111,36	3,06	628	17	270	237	934
		ЗП - 69%; СП - 31%			60,55	0,36	341	2		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр к Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,63841	187,02	4,39	1054	25	630	278	1439
		ЗП - 69%; СП - 31%			70,77	0,72	399	4		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Пандус									
225	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр к Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,75	13604,00	2592,54	10203	1944	7324	1610	12758
		ЗП - 51%; СП - 49%			1247,31	1061,49	935	796		945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Ктр к Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,27	44296,66	2541,05	100553	5768	88286	7067	116329
		ЗП - 51%; СП - 49%			2863,12	557,82	6499	1266		8610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1283872	567060,00	–	72803	–	72803	–	78627
		СП - 8%			–	–	–	–		5824	
228	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Ктр к Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,1	2434,26	187,66	39192	3021	12995	23014	67182
		ЗП - 94%; СП - 6%			1439,51	81,14	23176	1306		4976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	231-302-0201 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1984-2010 полированная размерами 30х30х8мм	м2	16,422	2940,00	–	48281	–	48281	–	52143
		СП - 8%			–	–	–	–		3862	
230	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Ктр к Кэм=1,05	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	9,63	8854,47	36,69	85269	353	41934	34542	129396
		ЗП - 69%; СП - 8%			4463,39	20,30	42982	195		5585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Козырек									
231	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Ктр к Кэм=1,11	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,17559	42730,56	13457,83	7503	2398	991	3354	11725
		ЗП - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	4114	747		869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,07384	574520,00	–	42423	–	42423	–	45817
		СП - 8%			–	–	–	–		3394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными раз мерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм *СП - 8%*	т	0,10175	476398,00 --	-- --	48473 --	-- --	48473	-- 3878	52351
234	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэк=1,11	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,56	200030,84 34218,50	1137,34 418,58	112017 19162	637 234	92218	17457 10358	139832
235	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэк=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,1	195083,79 34740,23	1611,49 687,71	19508 3474	161 69	15873	3189 1816	24512
236	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэк=1,11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	18,3	3306,19 1605,27	32,52 6,14	60503 29376	595 112	30532	27130 7011	94643
237	224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2003-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм *СП - 8%*	м2	20,2398	3253,00 --	-- --	65840 --	-- --	65840	-- 5267	71107
238	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэк=1,11	Конструкции деревянные фер м, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,66	11757,49 1271,86	86,08 36,57	7760 839	57 24	6864	777 683	9220
239	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэк=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 обработанной поверхности	18,3	409,88 48,19	3,99 1,70	7501 882	73 31	6546	822 666	8988
240	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэк=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	32	1089,40 976,83	29,99 11,38	34861 31259	960 364	2642	29003 5116	69070
241	214-204-0723 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм *СП - 8%*	м2	36,8	4857,00 --	-- --	178738 --	-- --	178738	-- 14299	193037
242	1112-0101-0414 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэк=1,11	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы. Устройство с фартуком	м примыканий	3,2	1201,13	10,76	3844	35	2789	952	5180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗП - 85%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			318,81	4,61	1020	15		384	
243	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия (формы, балки и) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже ЗП - 69%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,34748	18869,22 14108,38	2354,21 5,73	6557 4902	818 2	837	3384 795	10736
244	241-105-0134 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 45х3,0 мм СП - 85%	м	0,511928	7293,00 --	-- --	2275 --	-- --	2275	-- 182	2457
245	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм СП - 85%	т	0,038588	535823,00 --	-- --	20676 --	-- --	20676	-- 1654	22330
246	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗП - 69%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	9,03448	111,36 60,55	3,06 0,36	1006 547	27 3	432	380 111	1497
247	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2 ЗП - 69%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,03448	187,02 70,77	4,39 0,72	1690 639	40 7	1011	446 171	2307
		Решетка Р-1									
248	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ЗП - 69%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02487	83977,31 74537,17	3897,74 690,50	2089 1854	89 17	146	1291 270	3650
249	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 85%	т	0,00877	521841,00 --	-- --	4577 --	-- --	4577	-- 366	4943
250	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 85%	т	0,0161	490575,00 --	-- --	7898 --	-- --	7898	-- 632	8530
251	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 ЗП - 69%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,64662	111,36 60,55	3,06 0,36	72 39	2 --	31	27 8	107
252	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,64662	187,02	4,39	121	2	73	32	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 9%			70,77	0,72	46	–		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Желоб									
253	1112-0101-0002 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,2	3254,04	17,35	16921	90	14819	2152	20599
		НР - 92%; СП - 8%			444,67	5,19	2312	27		1526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	224-106-0201 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	5,2	2179,00	--	11331	–	11331	--	12237
		СП - 8%			--	–	--	–		906	
255	224-106-0207 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	12	1384,00	--	16608	--	16608	--	17937
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	
256	1112-0101-0002 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,6	3254,04	17,35	18223	97	15636	2518	22184
		НР - 92%; СП - 8%			444,67	5,19	2490	29		1643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	5,6	2892,00	--	16195	--	16195	--	17491
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
258	224-106-0208 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	6	1481,00	--	8886	--	8886	--	9597
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
259	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	6484,00	–	12968	--	12968	--	14005
		СП - 8%			–	–	--	–		1037	
260	224-106-0203 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	2381,00	--	4762	–	4762	--	5143
		СП - 8%			--	–	--	--		381	
261	224-106-0211 РСНБ РК 2022	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	2381,00	--	4762	--	4762	--	5143
		СП - 8%			--	–	--	--		381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2087853	37612	1769242	265903	2542050
							280999	11964	--	188301	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2071704				
	Материалы		Тенге				528569				
	Всего заработная плата		Тенге					281327			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1238691				
		Накладные расходы	Тенге				257874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				186367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2515945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					281327			
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				16149				
	Материалы		Тенге				1972				
	Всего заработная плата		Тенге					11636			
		Накладные расходы	Тенге				8029				
		Сметная прибыль	Тенге				1934				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				26112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2542057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					292963			

РАЗДЕЛ 16. Крыльцо К-1, 2

262	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площад и уплотнения	36	565,67 99,47	43,03 15,90	20364 3581	1549 572	15334	3904 1941	26210
263	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	1,8	13604,00 1247,31	2892,54 1061,40	24487 2245	4667 1911	17575	3865 2268	30620
264	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,4	44907,69 2863,12	2541,05 857,82	242502 15461	13721 3012	215320	16811 20745	280057
265	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,0976896	567060,00 --	-- --	55396 --	-- --	55396	-- 4432	59828
266	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	55,2	2434,26 1439,51	187,66 81,14	134371 79461	10359 4479	44551	78983 17062	230336
267	231-302-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм СП - 8%	м2	56,304	2536,00 --	-- --	131526 --	-- --	131526	-- 10522	142048
268	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	3,68	8854,47 4463,39	36,69 20,39	32584 16425	135 75	16024	13200 3663	49447
		Ограждение Огр1, Огр2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,2	984,19	119,35	8070	979	794	7898	17245
		НР - 139%; СП - 85%			767,90	48,30	6297	396		1277	
270	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения предохранительные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	8,2	17399,00	--	142672	--	142672	--	154086
		СП - 85%			--	--	--	--		11414	
271	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0252	349629,92	1937,96	8811	48	--	7992	18147
		НР - 139%; СП - 85%			347691,96	810,59	8762	20		1344	
272	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005544	434300,00	--	2408	--	2408	--	2601
		СП - 85%			--	--	--	--		193	
273	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01092	490575,00	--	5357	--	5357	--	5786
		СП - 85%			--	--	--	--		429	
274	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,34846	111,36	3,06	262	7	113	99	390
		НР - 60%; СП - 80%			60,55	0,36	142	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,34846	187,02	4,39	439	11	262	116	599
		НР - 60%; СП - 80%			70,77	0,72	166	2		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Козырек									
276	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,19204	42730,56	13657,83	8206	2623	1084	3668	12824
		НР - 60%; СП - 85%			23429,55	4252,87	4499	817		950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1915	521841,00	--	99933	--	99933	--	107928
		СП - 85%			--	--	--	--		7995	
278	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00054	434300,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 85%			--	--	--	--		19	
279	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4	3306,19	32,52	13225	131	6673	5930	20687
		НР - 92%; СП - 85%			1605,27	6,14	6421	25		1532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СП - 8%	м2	4,424	3253,00	--	14391	--	14391	--	15542
					--	--	--	--		1151	
281	1112-0101-0814 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,11	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м конька	2,2	3570,15	8,03	7854	18	5899	1785	10410
					880,46	1,28	1937	3		771	
282	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планки конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80 СП - 8%	м	2,2	2014,00	--	4431	--	4431	--	4785
					--	--	--	--		354	
		Решетка Р-1									
283	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,11	Лотки, решетки, затворы из пластовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,04974	83977,31	3697,74	4177	179	291	2582	7309
					74537,47	690,50	3707	34		541	
284	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,01754	521841,00	--	9153	--	9153	--	9885
					--	--	--	--		732	
285	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,0322	490675,00	--	15797	--	15797	--	17061
					--	--	--	--		1264	
286	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,29324	111,36	3,06	144	3	63	54	214
					60,55	0,36	78	--		16	
287	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,29324	187,02	4,39	242	6	144	64	330
					70,77	0,72	92	1		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				987037	34436	803326	140871	1224620
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149274	11348	--	90712	
	Материалы		Тенге				974654				
	Всего заработная плата		Тенге				320654				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					151565			
		Накладные расходы	Тенге				481299				
		Сметная прибыль	Тенге				140621				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				89221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1204496				
		Сметная заработная плата	Тенге					151565			99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12383				
		Материалы	Тенге				1375				
		Всего заработная плата	Тенге					9057			
		Накладные расходы	Тенге				6250				
		Сметная прибыль	Тенге				1491				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				20124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1224620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					160622			

РАЗДЕЛ 17. Крыльцо К-3

288	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади уплотнения	6	565,67 99,47	43,03 15,90	3394 597	258 95	2539	651 324	4368
289	1108-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,3	13604,09 1247,31	2892,54 1061,40	4081 374	777 318	2930	644 378	5103
290	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,53	44907,69 2863,12	2841,05 557,82	23801 1517	1347 296	20937	1650 2036	27487
291	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,0253552	567060,00 --	-- --	14378 --	-- --	14378	-- 1150	15528
292	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3,52	2434,26 1439,51	187,66 81,14	8569 5067	661 286	2841	5032 1088	14689
293	231-302-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм СП - 8%	м2	3,5904	2336,00 --	-- --	8387 --	-- --	8387	-- 671	9058
		Козырек									
294	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлическая балка.Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,09602	42730,56 23429,55	13657,83 4252,87	4103 2250	1311 408	542	1834 475	6412
295	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,09575	521841,00 --	-- --	49966 --	-- --	49966	-- 3997	53963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00027	434300,00	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
297	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2	3306,19	32,52	6612	65	3336	2965	10343
		ЗП - 92%; СП - 8%			1605,27	6,14	3211	12		766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	2,212	3255,00	--	7196	--	7196	--	7772
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
299	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	1,1	3570,15	8,03	3927	8	2950	892	5205
		ЗП - 92%; СП - 8%			880,46	1,28	969	1		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,1	2014,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
		Решетки Р-1									
301	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02487	83977,31	3597,74	2089	89	146	1291	3650
		ЗП - 69%; СП - 8%			74537,17	690,50	1854	17		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00877	521841,00	--	4577	--	4577	--	4943
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
303	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0161	490575,00	--	7898	--	7898	--	8530
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
304	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,64662	111,36	3,06	72	2	31	27	107
		ЗП - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	39	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,64662	187,02	4,39	121	2	73	32	165
		ЗП - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	46	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				151503	4520	131059	15018	179841
							15924	1433	--	13521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				145311				
		Материалы	Тенге				35636				
		Всего заработная плата	Тенге					12828			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94734				
		Накладные расходы	Тенге				11893				
		Сметная прибыль	Тенге				12576				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				169780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					12828			7
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6192				
		Материалы	Тенге				687				
		Всего заработная плата	Тенге					4529			
		Накладные расходы	Тенге				3125				
		Сметная прибыль	Тенге				745				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4529			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				179842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					17357			10
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**3919287**	**79698**	**3110587**	**658616**	**4944126**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				729001	26361	--	366231	
		Материалы	Тенге				3884563				
		Всего заработная плата	Тенге				1291819				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					730140			
		Накладные расходы	Тенге				1814724				
		Сметная прибыль	Тенге				441212				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				362061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4887836				
		Сметная заработная плата	Тенге								458
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					730140			
		Материалы	Тенге				34724				
		Всего заработная плата	Тенге				4034				
		Накладные расходы	Тенге					25222			
		Сметная прибыль	Тенге				17404				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				56298				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					25222			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4944134				
		Сметная заработная плата	Тенге								473
								755362			

ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 - Технологические решения

РАЗДЕЛ 1. План 1-го этажа

Фондохранилище

8	522-101-1242001 СпрСЦ 05.2022	Стеллаж библиотечный односторонний 900х320х1910	шт.	20	71570,00	--	1431400	--		--	1431400
					--	--	--	--	1431400	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	521-101-0401001 СпрСЦ 05.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00	--	446339	--		--	446339
					--	--	--	--	446339	--	
		Методический кабинет									
15	521-101-0401001 СпрСЦ 05.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	2	446339,00	--	892678	--		--	892678
					--	--	--	--	892678	--	
16	522-101-1242002 СпрСЦ 05.2022	Стеллаж-витрина с полками 900x320x2100	шт.	3	59895,00	--	179685	--		--	179685
					--	--	--	--	179685	--	
		Приемная									
28	521-101-0401001 СпрСЦ 05.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00	--	446339	--		--	446339
					--	--	--	--	446339	--	
		Кабинет руководителя									
30	Прайс Мир сейфов Поз.44	Огнестойкий сейф VATBERG FRS-30 EL	шт.	1	137625,00	--	137625	--		--	137625
					--	--	--	--	137625	--	
35	521-101-0401001 СпрСЦ 05.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00	--	446339	--		--	446339
					--	--	--	--	446339	--	
36	521-101-0417005 СпрСЦ 05.2022	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart	шт.	1	298688,00	--	298688	--		--	298688
					--	--	--	--	298688	--	
		Лифтовый холл									
37	516-201-0102 РСПБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800x1250 мм, монтажные размеры подъемника 1250x1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	2104957,00	--	2104957	--		--	2104957
					--	--	--	--	2104957	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6384050	--	--	--	6384050
							--	--	6384050	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				6384050				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6384050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6384050				
		РАЗДЕЛ 2. План 2-го этажа									
		Архивохранилище									
38	522-101-1242001 СпрСЦ 05.2022	Стеллаж библиотечный односторонний 920x250x2100	шт.	222	71570,00	--	15888540	--		--	15888540
					--	--	--	--	15888540	--	
		Кабинет руководителя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	521-101-0401001 СпрСЦ 05.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00 --	-- --	446339 --	-- --	446339	--	446339
51	521-101-0417005 СпрСЦ 05.2022	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WI, BT,LAN,Smart	шт.	1	298688,00 --	-- --	298688 --	-- --	298688	--	298688
		Приемная									
56	521-101-0401001 СпрСЦ 05.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00 --	-- --	446339 --	-- --	446339	--	446339
		Методический кабинет									
59	521-101-0401001 СпрСЦ 05.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00 --	-- --	446339 --	-- --	446339	--	446339
60	522-101-1242002 СпрСЦ 05.2022	Стеллаж-витрина с полками 900x320x2100	шт.	1	59895,00 --	-- --	59895 --	-- --	59895	--	59895
		Читальный зал									
63	521-101-0401001 СпрСЦ 05.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	3	446339,00 --	-- --	1339017 --	-- --	1339017	--	1339017
65	522-101-1242002 СпрСЦ 05.2022	Стеллаж-витрина библиотечный с полками 900x320x2100	шт.	5	59895,00 --	-- --	299475 --	-- --	299475	--	299475
		Помещение для копирования и реставрации архивных документов									
72	521-101-0401001 СпрСЦ 05.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	2	446339,00 --	-- --	892678 --	-- --	892678	--	892678
74	522-101-1242002 СпрСЦ 05.2022	Стеллаж-витрина библиотечный с полками 900x320x2100	шт.	1	59895,00 --	-- --	59895 --	-- --	59895	--	59895
78	522-101-1242001 СпрСЦ 05.2022	Стеллаж односторонний 900x320x1910	шт.	5	71570,00 --	-- --	357850 --	-- --	357850	--	357850
		Помещение для приема временного хранения									
84	521-101-0401001 СпрСЦ 05.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00 --	-- --	446339 --	-- --	446339	--	446339
87	522-101-1242001 СпрСЦ 05.2022	Стеллаж односторонний 900x320x1910	шт.	12	71570,00 --	-- --	858840 --	-- --	858840	--	858840
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21840234 --	-- --	-- 21840234	--	21840234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				21840234				
	ВСЕГО Стоимость оборудования		Тенге				21840234				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				21840234				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге				28224284	--	--	--	28224284
							--	--	28224284	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				28224284				
	ВСЕГО Стоимость оборудования		Тенге				28224284				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге				28224284				

ОТДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 - Благоустройство территорий

РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка

Срезка растительного слоя

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	507	54,16	54,16	27459	27459	--	5481	35576
					--	15,01	--	7610		2636	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	507	93,75	93,75	47531	47531	--	9486	61580
					--	25,98	--	13172		4563	

Выемка

3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	814	77,98	77,98	63476	63476	--	12877	82458
					--	21,97	--	17884		6105	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=4	Грунты 2группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	814	212,32	212,32	172828	172829	--	34489	223907
					--	58,85	--	47904		16589	

Используемый для озеленения территории

5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	507	54,16	54,16	27459	27459	--	5481	35576
					--	15,01	--	7610		2636	
6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	507	46,88	46,88	23768	23768	--	4740	30790
					--	12,99	--	6586		2282	

Избыток плодородного грунта

7	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	549	277,99	277,99	152617	152617	--	26434	193375
					--	66,87	--	36712		14323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					321489			
		Накладные расходы	Тенге				347209				
		Сметная прибыль	Тенге				433869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5857239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					321489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5857239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					321489			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство плиточного покрытия Тип 2									
17	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**216,75**	**1791,03**	**272,31**	**388206**	**59023**	**318686**	**31225**	**852986**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,43	84,96	10497	18415		33555	
18	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=3	**Вычитается ножина: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м2 основания**	**1**	**-308,55**	**-38,02**	**-309**	**-38**	**-271**	**-14**	**-348**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	-12,61	--	-13		-26	
19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**--**	**9192,08**	**1359,03**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					203,80	329,92	--	--		--	
20	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**	**50**	**5766,36**	**246,85**	**288318**	**12343**	**159541**	**106673**	**426590**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2328,67	95,71	116434	4786		31599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				676215	71328	477956	137884	879228
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				126931	23188	--	65128	
	Материалы		Тенге				676215				
	Всего заработная плата		Тенге				477956				
		Накладные расходы	Тенге					150119			
		Сметная прибыль	Тенге				137883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				879226				
		Сметная заработная плата	Тенге								94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					150119			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				879226				
		Сметная заработная плата	Тенге								94
								150119			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Камни бортовые									
21	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	505	2804,47	43,83	1416257	22134	840486	607424	2185574
		БР - 108%; СП - 6%			1096,31	17,41	553637	8792		161893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой БР100.30.15 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	18,49	56702,00	--	1048420	--	1048420	--	1132294
		СП - 6%			--	--	--	--		83874	
23	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой БР100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,2	56702,00	--	68042	--	68042	--	73485
		СП - 6%			--	--	--	--		5443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2532719	22134	1956948	607424	3391353
							553637	8792	--	251210	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2532719				
	Материалы		Тенге				840487				
	Всего заработная плата		Тенге					562429			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1116462				
		Накладные расходы	Тенге				607424				
		Сметная прибыль	Тенге				251210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3391353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					562429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3391353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					562429			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				9069023	1339853	6667791	1191505	11081374
							792590	378925	--	820844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9069023				
	Материалы		Тенге				5551330				
	Всего заработная плата		Тенге					1171515			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1116462				
	Транспортные расходы		Тенге				268790				
		Накладные расходы	Тенге				1191504				
		Сметная прибыль	Тенге				820844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11081371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
		Сметная заработная плата	Тенге					1171515			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				11081371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
		Сметная заработная плата	Тенге					1171515			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44575083
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1606420				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1468275			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					421712			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9873018		
		- Перевозка грузов	Тенге				268790				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						28224284		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1923119	
		- Сметная прибыль	Тенге							1211170	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								16 350 799,00
		Оборудование	Тенге								28 224 284,00
		Временные здания сооружения 1,5%	Тенге								245 261,99
		Итого	Тенге								16 596 060,99
			Тенге								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									149 364,55
		Итого	Тенге								16 745 425,53
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								334 908,51
		Итого									17 080 334,04
		В том числе на 2022 год - 30 %	Тенге								5 124 100,21
		Оборудование на 2022 год - 30 %									8 467 285,20
		В том числе на 2023 год - 70 %									11 956 233,83
		Оборудование на 2023 год - 70 %									19 756 998,80
		в текущих ценах на 2023 год - 70% К=1,0450539	Тенге								12 494 908,79
		Оборудование на 2023 год - 70 % К=1,0450539									20 647 128,65
		Итого	Тенге								46 733 422,86
		Итого со скидкой к=0,9500000003633	Тенге								44 396 751,88
		НДС 12%	Тенге								5 327 610,23
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**49 724 362,11**

Подрядчик:
ТОО "МСФ" Мунайсервис
БИН 040240006304
Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"
KZ68VJE00037191 от 23.04.2018 г.

Эксперт _____ **Комекбаев Б.А.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 160140010537
Руководитель _____ **Мұздыбаев Е. М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "DAB LTD"

Эксперт _____ **Иманбаев М.**