Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство здания районного архива и музея в п.Шубаркудук Темирского района, Актюбинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
		№273	17.08.2023.						
		№273/4	20.02.2024.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство здания районного архива и музея в п.Шубаркудук Темирского района, Актюбинской области	569 290 891,12	50 945 200,68							6 113 424,08	57 058 624,77

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

БИН 040240006304

Директор _____ Даулетбаев С.Р.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"
KZ68VJE00037191 от 23.04.2018 г.

Эксперт _____ Комекбаев Б.А.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН 160140010537

Руководитель _____ Муздыбаев Е. М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайкұрылыс"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство здания районного архива и музея в г. Шубарлутук Темирского района, Актюбинской области"

Договор №273 от 17.08.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10

за октябрь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 - Архитектурно-строительную часть										
		РАЗДЕЛ 1.Тактильная плитка										
1	1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных. У стройство на клее КП-2**	м2 покрытия	19,89		1304,93	7,60	25955	151	7906	16850	46229
		ПР - 94%; СП - 8%				899,86	1,36	17898	27		3424	
2	251-104-0107 РСНБ РК 2022	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида**	м2	19,89		10085,00	–	200591	–	200591	–	216638
		СП - 8%				–	–	–	–		16047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					226546	151	208497	16850	262867
								17898	27	–	19471	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					226546				
		Материалы	Тенге					7906				
		Всего заработная плата	Тенге						17925			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					200591				
		Накладные расходы	Тенге					16850				
		Сметная прибыль	Тенге					19471				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					262867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						17925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					262867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						17925			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					226546	151	208497	16850	262867
								17898	27	–	19471	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					226546				
		Материалы	Тенге					7906				
		Всего заработная плата	Тенге						17925			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					200591				
		Накладные расходы	Тенге					16850				
		Сметная прибыль	Тенге					19471				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					262867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						17925			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				262867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17925			

ОТДЕЛ 2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 - Технологические решения

РАЗДЕЛ 2. План 1-го этажа

3	Прайс Экспериментальный завод Поз.39	Вешалки напольные на 20 крючков, Мод.12	шт.	8	34707,14	–	277657	–	277657	–	277657
4	522-101-1217030 СпрСЦ 05.2022	Стол письменный 1200x600x750 мм	шт.	1	22600,00	–	22600	–	22600	–	22600
5	522-101-1219001 СпрСЦ 05.2022	Стул полумягкий	шт.	1	10512,00	–	10512	–	10512	–	10512
6	522-101-1229004 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для одежды 840x580x1800мм, Мод.417	шт.	1	54241,00	–	54241	–	54241	–	54241
7	522-101-1217030 СпрСЦ 05.2022	Стол письменный 1200x600x750 мм	шт.	1	22600,00	–	22600	–	22600	–	22600
8	522-101-1219001 СпрСЦ 05.2022	Стул полумягкий	шт.	1	10512,00	–	10512	–	10512	–	10512
9	522-101-1229004 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для одежды 840x580x1800мм, Мод.417	шт.	1	54241,00	–	54241	–	54241	–	54241
10	522-101-1217030 СпрСЦ 05.2022	Стол письменный 1200x600x750 мм	шт.	1	22600,00	–	22600	–	22600	–	22600
11	522-101-1219001 СпрСЦ 05.2022	Стул полумягкий	шт.	1	10512,00	–	10512	–	10512	–	10512
12	522-101-1229004 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для одежды 840x580x1800мм, Мод.417	шт.	1	54241,00	–	54241	–	54241	–	54241
13	522-101-1206001 СпрСЦ 05.2022	Стол письменный однотумбовый 1200x600x750	шт.	2	41657,00	–	83314	–	83314	–	83314
14	522-101-1219002 СпрСЦ 05.2022	Стул полумягкий (Оптимальная)	шт.	4	9821,00	–	39284	–	39284	–	39284
15	522-101-1229004 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для одежды 840x580x1800мм, Мод.417	шт.	2	54241,00	–	108482	–	108482	–	108482
16	521-409-0108002 СпрСЦ 05.2022	Сканер Canon imageFORMULA DR-S130, A4, 600x600dpi, 3500 скан/день, ADF, Wi-Fi, USB 3.0	шт.	2	236762,00	–	473524	–	473524	–	473524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
17	Прайс Service и К Поз.42	Фотоаппарат 18-55 мм типа Canon EOS 2000D Kit	шт.	1	258928,57 --	-- --	258929 --	-- --	258929	--	258929
18	1310-1001-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,08 *НР - 61%; СП - 8%*	Турникет роторный полуростовый. Монтаж	турникет	1	10201,01 10193,12	7,89 --	10201 10193	8 --	--	6218 1314	17732
19	248-405-0903 СпрСЦ 05.2022 *СП - 8%*	Электронная проходная PERCo-KT02.9	шт.	1	811907,00 --	-- --	811907 --	-- --	811907	-- 64953	876860
20	1310-1001-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,08 *НР - 61%; СП - 8%*	Считыватель идентификаторов и контроллеры для управления турникетами. Установка	комплект	1	1411,88 1409,43	2,45 --	1412 1409	2 --	--	860 182	2453
21	248-405-0205 СпрСЦ 05.2022 *СП - 8%*	PERCo-KT02.9, биометрический терминал учета рабочего времени со встроенным сканером отпечатков пальцев и RFID-считывателем карт доступа	шт.	1	211654,00 --	-- --	211654 --	-- --	211654	-- 16032	228886
22	522-101-1229003 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для одежды 800х432х1900	шт.	1	55977,00 --	-- --	55977 --	-- --	55977	--	55977
23	522-101-1217029 СпрСЦ 05.2022	Стол письменный 1200х700х750 мм	шт.	1	31641,00 --	-- --	31641 --	-- --	31641	--	31641
24	522-101-1219003 СпрСЦ 05.2022	Стул мягкий (ткань меб)	шт.	4	9764,00 --	-- --	39056 --	-- --	39056	--	39056
25	521-103-0301002 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для документов 2528х432х1728	шт.	1	83000,00 --	-- --	83000 --	-- --	83000	--	83000
26	522-101-1229004 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для одежды 840х580х1800мм, Мод.417	шт.	1	54241,00 --	-- --	54241 --	-- --	54241	--	54241
27	522-101-1219003 СпрСЦ 05.2022	Стул мягкий (ткань меб)	шт.	6	9764,00 --	-- --	58584 --	-- --	58584	--	58584
28	521-103-0301002 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для документов 2520х432х1728	шт.	1	83000,00 --	-- --	83000 --	-- --	83000	--	83000
29	522-101-1207007 СпрСЦ 05.2022	Стол руководителя	комплект	1	141721,00 --	-- --	141721 --	-- --	141721	--	141721
30	522-101-1224016 СпрСЦ 05.2022	Кресло руководителя	шт.	1	158875,00 --	-- --	158875 --	-- --	158875	--	158875
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3244518 11602	10 --	1023561 2209344	7078 83381	3334975
	Стоимость оборудования		Тенге				2209344				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				2209344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				11613				
		Всего заработная плата	Тенге					11602			
		Накладные расходы	Тенге				7078				
		Сметная прибыль	Тенге				1496				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				20187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11602			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1023561				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1023561				
		Сметная прибыль	Тенге				81885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1105446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3334977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11602			

РАЗДЕЛ 3. План 2-го этажа

31	Прайс НЦ Кулешова Поз.45	Радиаторы с тематическим изображением на окна	м2.	40	8500,00	--	340000	--	340000	--	340000
32	522-101-1213001 СпрСЦ 05.2022	Стол читательский 2-х местный	шт.	2	21980,00	--	43960	--	43960	--	43960
33	522-101-1219001 СпрСЦ 05.2022	Стул полумягкий	шт.	2	10512,00	--	21024	--	21024	--	21024
34	Прайс Экспериментальный завод Поз.46	Шкаф картотечный на 24 ячейки гар.1030х420х1230 мм	шт.	2	88788,39	--	177577	--	177577	--	177577
35	Прайс КазМетСервис Поз.47	Хладоновые огнетушители ОХ-2(3)	шт.	3	250000,00	--	750000	--	750000	--	750000
36	522-101-1229004 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для одежды 840х580х1800мм. Мод.417	шт.	1	54241,00	--	54241	--	54241	--	54241
37	Прайс Мир сейфов Поз.44	Огнестойкий сейф VATIORG FRS-30 EL	шт.	1	137625,00	--	137625	--	137625	--	137625
38	522-101-1219003 СпрСЦ 05.2022	Стул мягкий (ткань меб)	шт.	6	9764,00	--	58584	--	58584	--	58584
39	521-103-0301002 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для документов 1520х432х1728	шт.	1	83000,00	--	83000	--	83000	--	83000
40	522-101-1207001 СпрСЦ 05.2022	Стол руководителя	комплект	1	141721,00	--	141721	--	141721	--	141721
41	522-101-1224016 СпрСЦ 05.2022	Кресло руководителя	шт.	1	158875,00	--	158875	--	158875	--	158875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	522-101-1229003 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для одежды 800x432x1900	шт.	1	55977,00	–	55977	–		–	55977
					–	–	–	–	55977	–	
43	522-101-1217029 СпрСЦ 05.2022	Стол письменный 1200x700x750 мм	шт.	1	31641,00	–	31641	–		–	31641
					–	–	–	–	31641	–	
44	522-101-1219003 СпрСЦ 05.2022	Стул мягкий (ткань меб)	шт.	4	9764,00	–	39056	–		–	39056
					–	–	–	–	39056	–	
45	521-103-0301002 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для документов 2520x432x1728	шт.	1	83000,00	–	83000	–		–	83000
					–	–	–	–	83000	–	
46	522-101-1206001 СпрСЦ 05.2022	Стол письменный однотумбовый 1200x600x750	шт.	2	41657,00	–	83314	–		–	83314
					–	–	–	–	83314	–	
47	522-101-1219002 СпрСЦ 05.2022	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9821,00	–	29463	–		–	29463
					–	–	–	–	29463	–	
48	522-101-1229004 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для одежды 840x580x1800мм, Мод.417	шт.	1	54241,00	–	54241	–		–	54241
					–	–	–	–	54241	–	
49	521-409-0105002 СпрСЦ 05.2022	Сканер Canon imageFORMULA DR-S130,A4, 600x600dpi, 3500 скан/день, ADF, Wi-Fi, USB 3.0	шт.	1	236762,00	–	236762	–		–	236762
					–	–	–	–	236762	–	
50	522-101-1224001 СпрСЦ 05.2022	Кресло, г.р.560x615x900 мм, Артикул 45-1126	шт.	2	43210,00	–	86420	–		–	86420
					–	–	–	–	86420	–	
51	522-101-1213001 СпрСЦ 05.2022	Стол читательский 2-хместный	шт.	7	21980,00	–	153860	–		–	153860
					–	–	–	–	153860	–	
52	Прайс Акциям Поз.48	Светодиодная лампа для чтения книг на прищепке LED USB	шт.	15	4774,11	–	71612	–		–	71612
					–	–	–	–	71612	–	
53	522-101-1219001 СпрСЦ 05.2022	Стул полумягкий	шт.	13	10512,00	–	136656	–		–	136656
					–	–	–	–	136656	–	
54	522-101-1217031 СпрСЦ 05.2022	Стол 800x800x750	шт.	2	22600,00	–	45200	–		–	45200
					–	–	–	–	45200	–	
55	Прайс Экспериментальны й завод Поз.46	Шкаф картотечный на 24 ячейки, г.р.1030x420x1230 мм	шт.	1	88788,39	–	88788	–		–	88788
					–	–	–	–	88788	–	
56	521-305-0101001 СпрСЦ 05.2022	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	2	86695,00	–	173390	–		–	173390
					–	–	–	–	173390	–	
57	522-101-1229002 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для одежды 770x580x2000	шт.	1	78179,00	–	78179	–		–	78179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Прайс Аргентум Поз.49	Реставрационный стол 1000х750 мм	шт.	1	9821428,57	-	9821429	-	78179	-	9821429
					-	-	-	-	9821429	-	
59	522-101-1213001 СпрСЦ 05.2022	Стол читательский 2-местный	шт.	3	21980,00	-	43960	-		-	43960
					-	-	-	-	43960	-	
60	522-101-1219001 СпрСЦ 05.2022	Стул полумягкий	шт.	2	10512,00	-	21024	-		-	21024
					-	-	-	-	21024	-	
61	521-305-0101001 СпрСЦ 05.2022	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	2	86695,00	-	173390	-		-	173390
					-	-	-	-	173390	-	
62	Прайс ARGENTUM Поз.40	Сканер Fujitsu ScanSnap SV600	шт.	2	669642,86	-	1339286	-		-	1339286
					-	-	-	-	1339286	-	
63	Прайс ARGENTUM Поз.41	Планшетный сканер Avision FB 6280E	шт.	2	1517857,14	-	3035714	-		-	3035714
					-	-	-	-	3035714	-	
64	522-101-1239002 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для одежды 770х580х2000	шт.	1	78179,00	-	78179	-		-	78179
					-	-	-	-	78179	-	
65	522-101-1213001 СпрСЦ 05.2022	Стол 2-местный, т.р.1150х400х890	шт.	1	21980,00	-	21980	-		-	21980
					-	-	-	-	21980	-	
66	522-101-1219001 СпрСЦ 05.2022	Стул полумягкий	шт.	1	10512,00	-	10512	-		-	10512
					-	-	-	-	10512	-	
67	Прайс Экспериментальный завод Поз.46	Шкаф картотечный на 24 ячейки, т.р.1030х420х1230 мм	шт.	1	88788,39	-	88788	-		-	88788
					-	-	-	-	88788	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				18048428	-	-	-	18048428
							-	-	18048428	-	
	Стоимость оборудования		Тенге				18048428				
	ВСЕГО Стоимость оборудования		Тенге				18048428				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				18048428				

РАЗДЕЛ 4. План подвала

68	Прайс КазМетСервис Поз.47	Удаленные огнетушители ОХ-2/3/	шт.	3	350000,00	-	750000	-		-	750000
					-	-	-	-	750000	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				750000	-	-	-	750000
							-	-	750000	-	
	Стоимость оборудования		Тенге				750000				
	ВСЕГО Стоимость оборудования		Тенге				750000				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				750000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				22042945	10	1023561	7078	22133402
		Стоимость оборудования	Тенге				11602	--	21007772	83381	
		ВСЕГО: Стоимость оборудования	Тенге				21007772				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				11613				
		Всего заработная плата	Тенге					11602			
		Накладные расходы	Тенге				7078				
		Сметная прибыль	Тенге				1496				
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ	Тенге				20187				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11602			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1023561				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1023561				
		Сметная прибыль	Тенге				81885				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				1105446				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				22133405				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11602			

ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09 - Пожарная сигнализация и автоматические установки газового пожаротушения

РАЗДЕЛ 5.Пожарная сигнализация и автоматические установки газового пожаротушения

69	1312-0701-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Модуль газового пожаротушения автономного исполнения. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	модуль	6	3599,38 3208,60	26,78 9,85	21596 19252	161 59	2183	11780 3670	36046
70	1318-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Устройство распределительное с электропуском, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	4	37134,97 36012,60	550,78 135,43	148540 144050	2203 542	2287	88201 18939	255680
71	ТПРАЙС Поз.10	**Устройство электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения QDQ 90N** *СП - 8%*	шт.	2	50949,11 --	-- --	101898 --	-- --	101898	-- 8152	110050
72	ТПРАЙС Поз.11	**Устройство пневматического пуска для модулей газового пожаротушения QQQ 0,8 MPA** *СП - 8%*	шт.	2	30569,64 --	-- --	61139 --	-- --	61139	-- 4891	66030
73	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	1064,36 522,10	68,43 9,93	6386 3133	411 60	2842	3298 695	9379
74	ТПРАЙС Поз.12	**Рукав высокого давления системы пневмопуска (BSB Hydraulic) (0.5 м)** *СП - 8%*	шт.	2	8979,46 --	-- --	17959 --	-- --	17959	-- 1437	19396
75	ТПРАЙС Поз.18	**Рукав высокого давления RG-32G/480** *СП - 8%*	шт.	2	40351,79 --	-- --	80704 --	-- --	80704	-- 6456	87160
76	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на готовых основаниях**	шт.	14	2038,99	--	28546	--	700	20884	50585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			1988,97	--	27846	--		3954	
77	ТПРАЙС Поз.13	**Клапан атмосферный DG-DQ (вход/выход М14Х1.5)**	шт.	2	18308,04	--	36616	--	36616	--	39545
		СП - 8%			--	--	--	--		2929	
78	ТПРАЙС Поз.14	**Адаптер для атмосферного клапана**	шт.	2	3736,61	--	7473	--	7473	--	8071
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
79	ТПРАЙС Поз.15	**Заглушка системы термозапуска**	шт.	2	3363,39	--	6727	--	6727	--	7265
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
80	ТПРАЙС Поз.16	**Клапан предохранительный АХ-9А**	шт.	2	24285,71	--	48571	--	48571	--	52457
		СП - 8%			--	--	--	--		3886	
81	ТПРАЙС Поз.17	**Обратный клапан YD-QY/32 (вход М48х2, выход Rc 1 1/4")**	шт.	2	45769,64	--	91539	--	91539	--	98862
		СП - 8%			--	--	--	--		7323	
82	ТПРАЙС Поз.19	**Сигнализатор давления универсальный СДУ-М**	шт.	2	20982,14	--	41964	--	41964	--	45321
		СП - 8%			--	--	--	--		3357	
83	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	36	1054,02	5,88	37945	212	293	22879	65690
		НР - 61%; СП - 8%			1040,00	1,86	37440	67		4866	
84	248-304-0106 РСНБ РК 2022	**Оповещатель световой модели ОПОП 1-8**	шт.	36	1196,00	--	43056	--	43056	--	46500
		СП - 8%			--	--	--	--		3444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				780659	2987	545951	146042	1000837
		Стоимость монтажных работ	Тенге				231721	728	--	74135	
		Материалы	Тенге				243013				
		Всего заработная плата	Тенге				8306				
		Накладные расходы	Тенге					232449			
		Сметная прибыль	Тенге				146042				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				31124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				420179				
		Сметная заработная плата	Тенге								136
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					232449			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				537646				
		Сметная прибыль	Тенге				537646				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				580657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1000836				
		Сметная заработная плата	Тенге								136
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					232449			
		Стоимость монтажных работ	Тенге				780659	2987	545951	146042	1000837
		Материалы	Тенге				231721	728	--	74135	
		Всего заработная плата	Тенге				243013				
		Накладные расходы	Тенге				8306				
		Сметная прибыль	Тенге					232449			
							146042				
							31124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				420179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					232449			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				537646				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				537646				
		Сметная прибыль	Тенге				43011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				580657				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1000836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					232449			

ОТДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10 - Система связи

РАЗДЕЛ 6. Оборудование сервера (Шкаф СКС. ВЦ)

85	1310-0902-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	1	27886,66	2632,73	27887	2633	6579	12401	43511
		НР - 61%; СП - 8%			18675,36	1654,23	18675	1654		3223	
86	прайс-лист Поз.27	Шкаф телекоммуникационный настенный, модель SHP 5615.01.100 15U 570x600x770	шт	1	77730,00	–	77730	–	77730	–	83948
		СП - 8%			–	–	–	–		6218	
87	1310-0412-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	2	10278,04	–	20556	–	1969	11338	34445
		НР - 61%; СП - 8%			9293,40	–	18587	–		2552	
88	прайс-лист Поз.28	Вентиляторная панель для шкафов, SHP, Питание 220V, Чёрный (2 вентилятора)	шт	1	11768,00	–	11768	–	11768	–	12709
		СП - 8%			–	–	–	–		941	
89	прайс-лист Поз.29	19" электрораспределительная панель 3U серая	шт	1	6603,57	–	6604	–	6604	–	7132
		СП - 8%			–	–	–	–		528	
90	0311-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции для установки приборов, масса до 40 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	20781,41	1929,33	20781	1930	14989	3747	26498
		НР - 75%; СП - 8%			3862,08	1133,79	3862	1134		1962	
91	ТПРАЙС Поз.30	Полка для шкафов выдвижная SHP 700235100, 19", Глубина: 600-800мм, Нагрузка (max): 30кг, Цвет: Чёрный, металл	шт.	1	14466,00	–	14466	–	14466	–	15623
		СП - 8%			–	–	–	–		1157	
92	1310-0202-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и штативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	2	9459,34	787,36	18919	1574	4016	8426	29532
		НР - 61%; СП - 8%			6664,68	241,63	13329	483		2188	
93	518-102-0301 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MOXA124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), 12, 48V DC	шт.	1	109423,00	–	109423	–	109423	–	109423
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	248-404-0402 СпрСЦ 05.2022	Коммутатор Planet 4-Портовый 10/100TX 802.3af/at PoE + 2-Порта 10/100TX	шт.	1	31604,00	–	31604	–	31604	–	34132
		СП - 8%			–	–	–	–		2528	
95	прайс-лист Поз.31	Патч Панель SHIP P197-24 - 24 порта	шт	1	11980,00	–	11980	–	11980	–	12938
		СП - 8%			–	–	–	–		958	
96	прайс-лист Поз.32	Кабельный организатор SHIP J606-2	шт	1	4204,00	–	4204	–	4204	–	4540
		СП - 8%			–	–	–	–		336	
97	прайс-лист Поз.33	Сетевой фильтр SHIP700508102. 8 розеток типа Schuko, кабель 1,8 метра	шт	1	14203,00	–	14203	–	14203	–	15339
		СП - 8%			–	–	–	–		1136	
98	прайс-лист Поз.34	Шина N "ноль" на двух условных изоляторах ПНН-6х9-24-У3-С YNN10-69-24C2-K07	шт	1	1161,61	–	1162	–	1162	–	1255
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
99	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзи=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3642,60	31,96	3643	32	1780	1378	5358
		НР - 228%; СП - 8%			1830,60	–	1831	–		397	
100	247-208-0735 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	1	1214,00	–	1214	–	1214	–	1311
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
101	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзи=1,08	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	22658,96	2664,92	22659	2665	–	12695	38193
		НР - 61%; СП - 8%			19994,04	817,92	19994	818		2828	
102	прайс-лист Поз.35	ИБП Line-Interactive CyberPower PLT1500ELCDRT2U 1500VA/1350W, 2U LCD, AVR, EPO, USB, RS-232, Smart Slot, 8xIEC13	шт	1	303600,00	–	303600	–	303600	–	303600
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				702403	8834	204268	49925	779469
		Стоимость оборудования	Тенге				76279	4089	413023	27142	
		Заготовительские расходы	Тенге				409423				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3600				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				413023				
		Материалы	Тенге				256562				
		Всего заработная плата	Тенге				29333				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					80367			
		Накладные расходы	Тенге				142117				
		Сметная прибыль	Тенге				49925				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				24517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				331004				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					80367			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32818				
		Сметная прибыль	Тенге				32818				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				35443				
							779470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					80367			

РАЗДЕЛ 7.Материалы

103	1308-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кутр п Кэм=1,08 *ОР - 72%; СП - 8%*	Короба пластмассовые шириной до 63мм. Монтаж оборудования	м	52	357,83 336,65	2,79 0,16	18600 17506	145 8	956	12610 2498	33715
104	243-907-0110 РСНБ РК 2022 *СП - 8%*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	52	615,00 --	-- --	31980 --	-- --	31980	-- 2558	34538
105	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кутр п Кэм=1,08 *ОР - 72%; СП - 8%*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	192	316,46 298,21	2,49 0,16	60760 57256	478 31	3026	41247 8160	110167
106	243-907-0108 РСНБ РК 2022 *СП - 8%*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	34	330,00 --	-- --	11220 --	-- --	11220	-- 898	12118
107	243-907-0105 РСНБ РК 2022 *СП - 8%*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	158	193,00 --	-- --	30494 --	-- --	30494	-- 2440	32934
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				153061 74762	623 39	77676 --	53857 16554	223472
		Стоимость монтажных работ	Тенге				79367				
		Материалы	Тенге				3982				
		Всего заработная плата	Тенге					74801			
		Накладные расходы	Тенге				53857				
		Сметная прибыль	Тенге				10658				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				143882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					74801			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				73694				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				73694				
		Сметная прибыль	Тенге				5896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				79590				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				223472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					74801			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				855464	9457	281944	103782	1002941
							151040	4128	413023	43696	
		Стоимость оборудования	Тенге				409423				
		Заготов.складские расходы	Тенге				3600				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				413023				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				335929				
		Материалы	Тенге				33315				
		Всего заработная плата	Тенге					155168			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				142117				
		Накладные расходы	Тенге				103782				
		Сметная прибыль	Тенге				35175				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				474886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					155168			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				106512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				106512				
		Сметная прибыль	Тенге				8521				
		ВСЕГО О. Стоимость общестроительных работ	Тенге				115033				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1002942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					155168			

ОТДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 - Наружное электроосвещение

РАЗДЕЛ 8. Наружные сети электроснабжения-0,4 кВ

108	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	35617,82	8910,43	35618	8911	2544	19998	60065
		НР - 72%; СП - 8%			24162,84	3611,52	24163	3612		4449	
109	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12м. Установка	опора	11	12579,39	6593,17	138373	72525	2658	74437	220835
		НР - 80%; СП - 8%			5744,57	2714,20	63190	29856		17025	
110	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,95	37772,00	--	186971	--	186971	--	201929
		СП - 8%			--	--	--	--		14958	
111	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	11	5815,46	1487,93	63970	16367	--	42386	114864
		НР - 80%; СП - 8%			4327,53	489,04	47603	5379		8509	
112	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкция на стене или колонне	шт.	11	3642,60	31,96	40069	352	19580	14498	58933
		НР - 72%; СП - 8%			1830,60	--	20137	--		4365	
113	1308-0306-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. изм. 25	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	11	73483,92	31,31	808323	344	499788	221898	1132638
		НР - 72%; СП - 8%			28017,36	--	308191	--		82418	
114	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, массой 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	99	390,99	152,76	38708	15124	5183	10976	60139
		НР - 72%; СП - 8%			185,87	52,28	18401	5176		4455	
115	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	40,68	210,57	210,57	8566	8566	--	1431	10797
		НР - 77%; СП - 8%			--	48,86	--	1988		800	
116	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	6,78	258,80	258,80	1755	1755	--	293	3212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	60,05	–	407		164	
117	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2204	2853,33	–	3482	–	–	2507	6468
		НР - 72%; СП - 8%			2853,33	–	3482	–		479	
118	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов (Отвозка лишнего грунта) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	61,02	55,00	–	3356	–		–	3624
		СП - 8%			–	–	–	–		268	
119	1101-0103-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,78	40,68	35,91	276	244	2	71	374
		НР - 72%; СП - 8%			4,44	10,01	30	68		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,95	54,65	54,65	926	926	–	188	1203
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,40	–	261		89	
121	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,95	1240,76	–	21031	–	–	15142	39067
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	–	21031	–		2894	
122	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,95	236,84	115,88	4014	1964	–	2088	6590
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	2050	850		488	
123	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	564148,57	265501,60	1128	531	–	747	2025
		НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	597	158		150	
124	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	225,39	8,91	451	18	73	264	773
		НР - 72%; СП - 8%			180,04	3,61	360	7		57	
125	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	234	320,14	208,62	74913	48818	–	34414	118074
		НР - 72%; СП - 8%			111,52	92,75	26096	21704		8747	
126	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	14,58	6932,00	–	101069	–	101069	–	109154
		СП - 8%			–	–	–	–		8085	
127	1308-0201-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	234	918,05	504,00	214824	117936	14251	90986	330275
		НР - 72%; СП - 8%			353,15	186,89	82637	43732		24465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ПУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,226	34721,92	22331,84	7847	5047	–	2548	11227
		НР - 61%; СП - 88%			12390,08	6092,83	2800	1377		832	
129	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0.15 м	м	226	40,00	–	9040	–	9040	–	9763
		СП - 8%			–	–	–	–		723	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1764710	299428	841159	540872	2490029
							620768	114575	–	184448	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1220753				
	Материалы		Тенге				541421				
	Всего заработная плата		Тенге					558393			
		Накладные расходы	Тенге				401582				
		Сметная прибыль	Тенге				129788				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1752123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					558393			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				543957				
	Материалы		Тенге				2660				
	Всего заработная плата		Тенге					176950			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				297080				
	Транспортные расходы		Тенге				3356				
		Накладные расходы	Тенге				139290				
		Сметная прибыль	Тенге				54660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				737907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					176950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2490030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					735343			

РАЗДЕЛ 9.Молниезащита и заземление ГРПШ

130	3133-0109-0120 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,0330155	153745,13	87740,23	5076	2897	115	2257	7920
		НР - 80%; СП - 80%			62517,42	22947,44	2064	758		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,858403	514,44	–	442	–	–	305	806
		НР - 69%; СП - 8%			514,44	–	442	–		60	
132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,858403	111,36	3,06	96	2	42	36	143
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	52	–		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	Н13-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0.858403	187,02	4,39	161	4	96	43	220
		НР - 69%; СП - 9%			70,77	0,72	61	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	1026,18	33,04	6157	193	4482	1132	7872
		НР - 72%; СП - 8%			252,05	9,93	1512	60		583	
135	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8206,16	253,77	16412	508	12603	2457	20378
		НР - 72%; СП - 8%			1620,32	85,77	3241	172		1510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				28344	3604	17368	6229	37339
							7372	991	–	2767	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				22569				
	Материалы		Тенге				17117				
	Всего заработная плата		Тенге					4985			
		Накладные расходы	Тенге				3609				
		Сметная прибыль	Тенге				2093				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				28251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4985			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5775				
	Материалы		Тенге				252				
	Всего заработная плата		Тенге					3378			
		Накладные расходы	Тенге				3640				
		Сметная прибыль	Тенге				674				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				9089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3378			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				37340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					8363			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1793054	303032	858527	547101	3527368
							628140	115566	–	187215	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1243322				
	Материалы		Тенге				558538				
	Всего заработная плата		Тенге					563378			
		Накладные расходы	Тенге				405171				
		Сметная прибыль	Тенге				131981				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				1780374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					563378			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				549732				
	Материалы		Тенге				2912				
	Всего заработная плата		Тенге					180328			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				297080				
	Транспортные расходы		Тенге				3356				
		Накладные расходы	Тенге				141930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				55334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				746996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					180328			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				2527370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
		Сметная заработная плата	Тенге					743706			

ОТДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02 - Электрическую часть

РАЗДЕЛ 10.Электрическую часть

136	13I3-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	т	0,871	275307,67 231734,89	19319,87 4089,63	239793 201832	16828 3562	21133	125291 29207	394290
137	1106-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,216	47400,67 1807,19	1659,26 346,34	3843 390	389 75	8194	423 749	10116
138	1106-0107-0115 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,48	45880,06 2863,12	3541,05 557,82	22022 1374	1220 268	19428	1494 1881	25398
139	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01312	28734,69 26999,73	1350,96 464,01	377 354	18 6	5	328 56	767
140	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,01312	431408,00 –	– –	5660 –	– –	5660	– 483	6113
141	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция битумная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	2,92	1185,04 398,87	28,64 3,82	3463 1165	83 11	2215	1094 365	4921
142	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,6	259,80 –	258,80 60,05	1449 –	1449 336	–	242 135	1826
143	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,6	54,65 –	54,65 15,40	306 –	306 86	–	62 29	398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,8	1026,18	32,04	19292	603	13950	3546	24665
		НР - 72%; СП - 8%			252,05	9,93	4739	187		1827	
145	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5319,39	217,11	42555	1737	30736	7623	54192
		НР - 72%; СП - 8%			1260,25	63,20	10083	506		4014	
146	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	4	730,63	23,13	2923	92	1679	848	4072
		НР - 72%; СП - 8%			288,06	6,32	1152	25		302	
147	261-404-0555 РСНБ РК 2022	Зажим клиновый для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	161,00	–	644	–	644	–	696
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
148	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открытый из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж на строительных основаниях	м	0,12	1086,58	35,94	130	4	87	29	172
		НР - 72%; СП - 8%			324,06	11,29	39	1		13	
149	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Группа 2 группа в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,18	210,57	210,57	38	38	–	6	48
		НР - 72%; СП - 8%			–	48,86	–	9		4	
150	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Группа 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,03	258,80	258,80	8	8	–	1	10
		НР - 72%; СП - 8%			–	60,05	–	2		1	
151	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Группы 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда = 1,2	м3 грунта	0,0054	2853,33	–	15	–	–	11	28
		НР - 72%; СП - 8%			2853,33	–	15	–		2	
152	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами или специальных грузов. Грузоподъемность самосвала 10 т. Расстояние перевозки 5 км	тонна	0,27	55,00	–	15	–	–	–	16
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
153	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Группы 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,03	40,68	35,91	1	1	–	–	1
					4,44	10,01	–	–		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
154	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,075	54,65	54,65	4	4	–	1	5
		НР - 72%			–	15,40	–	1		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Траншеи, выгулы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,075	1240,76	–	93	–	–	67	173
		НР - 72%; СП - 80%			1240,76	–	93	–		13	
156	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	0,075	236,84 120,96	115,88 50,15	18 9	9 4	–	9 2	29
157	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36,18	210,57 –	210,57 48,86	7618 –	7619 1768	–	1373 713	9603
158	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,03	256,80 –	258,80 60,05	1561 –	1560 362	–	261 146	1967
159	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,0854	2853,33 2853,33	– –	3097 3097	– –	–	2230 426	5753
160	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т, Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	тонн	54,27	55,00 –	– 27	2985 –	– –	–	– 239	3224
161	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,03	40,68 4,44	35,91 10,07	245 27	216 60	2	63 35	332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,075	54,65 –	54,65 15,40	824 –	824 232	–	167 79	1070
163	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Траншеи, выгулы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,075	1240,76 1240,76	– –	18704 18704	– –	–	13467 2574	34745
164	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	15,075	236,84 120,96	115,88 50,15	3570 1823	1747 756	–	1857 434	5861
165	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,92	210,57 –	210,57 48,86	3563 –	3563 827	–	595 333	4491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,82	258,80	258,80	730	729	–	122	920
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,05	–	169		68	
167	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5076	2853,33	–	1448	–	--	1043	2690
		НР - 72%; СП - 8%			2853,33	–	1448	--		199	
168	412-1703-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	тонн	25,38	55,00	–	1396	–		–	1508
		СП - 8%			--	--	--	–		112	
169	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на откосе	м3 грунта	2,82	40,68	35,91	115	101	1	29	156
		НР - 72%; СП - 8%			4,44	10,01	13	28		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,05	54,65	54,65	385	386	–	78	500
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,49	–	109		37	
171	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,05	1240,76	--	8747	–	--	6298	16249
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	8747	--		1384	
172	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,05	236,84	115,88	1670	817	--	869	2742
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	853	354		303	
173	1101-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с отсыпкой экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,6	210,57	210,57	758	758	–	127	955
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,86	–	176		71	
174	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,6	258,80	258,80	155	155	--	26	195
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,05	–	36		14	
175	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,108	2853,33	--	308	–	--	222	572
		НР - 72%; СП - 8%			2853,33	–	308	–		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	5,4	55,00	–	297	–		–	321
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
177	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,6	40,68	35,91	24	22	1	6	33
		НР - 72%; СП - 8%			4,44	10,01	3	6		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5	54,65	54,65	82	82	–	17	107
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,40	–	23		8	
179	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5	1240,76	–	1861	–	–	1340	3457
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	–	1861	–		256	
180	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,5	236,84	115,88	355	174	–	185	583
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	181	75		43	
181	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	51	184,45	16,58	9407	846	161	6064	16709
		НР - 72%; СП - 8%			164,70	0,45	8400	23		1238	
182	241-201-0512 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм	м	51	3371,00	–	171921	–	171921	–	185675
		СП - 8%			–	–	–	–		13754	
183	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого и проложенные трубы и металлические рукава	м	51	225,39	8,91	11495	454	1859	6744	19698
		НР - 72%; СП - 8%			180,04	3,61	9182	184		1459	
184	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	391	320,14	208,62	125175	81570	–	57504	197295
		НР - 72%; СП - 8%			111,52	92,75	43604	36265		14616	
185	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	19,4	6932,00	–	134481	–	134481	–	145239
		СП - 8%			–	–	–	–		10758	
186	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	391	565,74	281,80	221204	110184	23811	91768	338071
		НР - 72%; СП - 8%			223,04	102,93	87209	40246		25040	
187	243-113-1106 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25(ок)-1	км	0,259	1634502,00	–	423336	–	423336	–	457203
		СП - 8%			–	–	–	–		33867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	243-113-1104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10(ок)-1	км	0,132	881973,00	–	116420	–	116420	–	125734
		СП - 8%			–	–	–	–		9314	
189	1308-0201-4311 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	6	6679,22	11,35	40075	68	3262	27195	72652
		НР - 72%; СП - 8%			6290,89	4,27	37745	26		5382	
190	243-903-2021 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми да конечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа сек-1КнТ-4х16/50-ВЛ	шт.	6	6439,00	–	38634	–	38634	–	41725
		СП - 8%			–	–	–	–		3091	
191	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,19	34721,92	22331,84	6597	4243	–	2142	9438
		НР - 61%; СП - 8%			12390,08	6092,83	2354	1158		699	
192	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1	40,00	–	40	–	40	–	43
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
193	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	181	80,00	–	14480	–	14480	–	15638
		СП - 8%			–	–	–	–		1158	
194	249-101-0504 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	8	115,00	–	920	–	920	–	994
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1722432	238877	1032060	362767	2252017
							446803	87962	–	166821	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				718646				
		Материалы	Тенге				95679				
		Всего заработная плата	Тенге					488521			
		Накладные расходы	Тенге				328754				
		Сметная прибыль	Тенге				83797				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1131197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					488521			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1003786				
		Материалы	Тенге				29844				
		Всего заработная плата	Тенге					46244			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				906536				
		Транспортные расходы	Тенге				4693				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				34013				
		Сметная прибыль	Тенге				83024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1120823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					46244			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2252020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					534765			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				1722432	238877	1032060	362767	2252017
							446803	87962	--	166821	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				718646				
	Материалы		Тенге				95679				
	Всего заработная плата		Тенге					488521			
		Накладные расходы	Тенге				328754				
		Сметная прибыль	Тенге				83797				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1131197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					488521			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1003786				
	Материалы		Тенге				29844				
	Всего заработная плата		Тенге					46244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				906536				
	Транспортные расходы		Тенге				4693				
		Накладные расходы	Тенге				34013				
		Сметная прибыль	Тенге				83024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1120823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					46244			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				2252020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					534765			

ОТДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01 - Наружные сети связи

РАЗДЕЛ 11. Земляные работы

195	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзо=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Группа 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	187,58	2734,44	--	512926	--	--	369308	952812
					2734,44	--	512926	--		70579	
196	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1,11	**Траншеи, выемки котлованов и ям. Землянка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	187,58	1240,76	--	232742	--	--	167575	432342
					1240,76	--	232742	--		32026	
197	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1.11	**Группа 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечением до 5 м2, глубиной до 2 м**									
			м3 грунта	26.4	3597.54	--	94975	--	--	68382	176426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3597,54	–	94975	–		13069	
198	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка пручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	26,4	1240,76	–	32756	–	–	23584	60848
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	–	32756	–		4507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				873399	–	–	628849	1622428
							873399	–	–	120181	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				873399				
	Всего заработная плата		Тенге					873399			
		Накладные расходы	Тенге				628849				
		Сметная прибыль	Тенге				120181				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1622429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
		Сметная заработная плата	Тенге					873399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1622429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
		Сметная заработная плата	Тенге					873399			

РАЗДЕЛ 12. Наружные сети телефонизации

199	1134-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,901	218059,65	–	196472	–	8256	143044	366677
		НР - 76%; СП - 8%			208896,45	–	188216	–		27161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	901	1784,00	–	1607384	–	1607384	–	1735975
		СП - 8%			–	–	–	–		128591	
201	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.11 Кзтр=1,3	**Кабель волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода. Протягивание кабеля в канализации через три колодца и более, применен коэффициент к затратам труда - 1,3.**	м кабеля	535	459,60	87,26	245886	46684	658	139004	415679
		НР - 61%; СП - 8%			371,11	54,83	198544	29334		30789	
202	243-502-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201**	км	0,535	234753,00	–	125593	–	125593	–	138640
		СП - 8%			–	–	–	–		10047	
203	1134-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство**	колодец	1	80986,72	4073,48	80987	4073	64565	10609	98924
		НР - 76%; СП - 8%			12348,86	1610,40	12349	1610		7328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	225-201-0103 РСНБ РК 2022	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10**	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1134-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	колодец	7	77206,18 16530,68	4625,81 1828,76	540443 115715	32380 12801	392348	97672 51049	689164
206	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	7	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
207	1134-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы. Установка люка на проезжей части *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	8	73382,53 6830,76	– –	587060 54646	– –	532414	41531 50287	678878
208	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы. Установка кронштейна *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	23	3739,47 1414,45	– –	86008 32532	– –	53476	24725 8859	119591
209	1310-0902-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Консоль двухместная. Установка в коллекторе *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	23	1028,95 428,33	147,91 92,93	23666 9852	3402 2137	10412	7313 2478	33458
210	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,5	34721,92 12390,08	22331,84 6092,83	17361 6195	11166 3046	–	5637 1840	24838
211	249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м *СП - 8%*	м	500	635,00 –	– –	317500 –	– –	317500	– 25400	342900
212	1310-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель в провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провозодержателях *НР - 61%; СП - 8%*	м	4	234,88 204,45	29,68 9,11	940 818	118 36	4	521 117	1578
213	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 *СП - 8%*	км	0,004	359567,00 –	– –	1438 –	– –	1438	– 115	1553
214	243-902-0203 РСНБ РК 2022	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5.5-6 *СП - 8%*	100 шт.	0,06	2767,00 –	– –	166 –	– –	166	– 13	179
215	1310-0408-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	129571,00 124381,44	242,27 74,35	129571 124381	242 74	4948	75918 16439	221928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	245-405-1704 РСНБ РК 2022	**Шкаф настенный 19", модели TWIS-1566-GP-RAL9004**									
			шт.	1	48042,00	–	48042	–	48042	–	51885
		СП - 8%			–	–	–	–		3843	
217	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**									
			м	9	730,63	23,13	6576	208	3775	1908	9162
		НР - 72%; СП - 8%			288,06	6,32	2593	57		679	
218	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**									
			м	15	1026,18	32,04	15393	481	11131	2829	19680
		НР - 72%; СП - 8%			252,05	9,93	3781	149		1458	
219	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования**									
			шт.	1	8206,16	253,77	8206	254	6332	1328	10189
		НР - 72%; СП - 8%			1620,32	85,77	1620	86		755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				4038692	99008	3188442	551939	4957878
							751242	49330	–	367248	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				447599				
	Материалы		Тенге				37258				
	Всего заработная плата		Тенге					382703			
		Накладные расходы	Тенге				234358				
		Сметная прибыль	Тенге				54555				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				736512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					382703			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3591093				
	Материалы		Тенге				1051057				
	Всего заработная плата		Тенге					417869			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2100123				
		Накладные расходы	Тенге				317881				
		Сметная прибыль	Тенге				312693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4221367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					417869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4957878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					800572			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				4912091	99008	3188442	1180788	6580306
							1624641	49330	–	487429	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				447599				
	Материалы		Тенге				37258				
	Всего заработная плата		Тенге					382703			
		Накладные расходы	Тенге				234358				
		Сметная прибыль	Тенге				54555				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				736512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					382703			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4464492				
	Материалы		Тенге				1051057				
	Всего заработная плата		Тенге					1291268			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2100123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				946430				
		Сметная прибыль	Тенге				432874				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5843796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								942
		Сметная заработная плата	Тенге					1291268			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				6580308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1147
		Сметная заработная плата	Тенге					1673971			

ОТДЕЛ 8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 - Благоустройство территорий

РАЗДЕЛ 13.Устройство асфальтобетонного покрытия Тип 1 /внутриплощадочное/

220	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1418	2814,15	229,25	3990465	3250876	3619772	102451	4420346
		НР - 108%; СП - 8%			33,17	34,73	45617	49247		327430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	1418	1246,55	0,09	1767608	128	1751428	17342	1927743
		НР - 108%; СП - 8%			11,32	–	16052	–		142793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Окопировка. Розлив вяжущих материалов**	т	0,709	202822,81	3016,20	143801	2139	141662	1014	156400
		НР - 108%; СП - 8%			–	1324,30	–	939		11585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	1127-0603-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ3, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1418	2600,39	240,82	3687353	341483	3300253	101146	4091582
		НР - 108%; СП - 8%			32,17	33,88	45617	48062		303083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9589227	668826	8813115	221953	10596071
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				107280	98228	–	784891	
		Материалы	Тенге				9589227				
		Всего заработная плата	Тенге				8813116				
		Накладные расходы	Тенге					205514			
		Сметная прибыль	Тенге				221953				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				784891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10596071				
		Сметная заработная плата	Тенге								107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					205514			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10596071				
		Сметная заработная плата	Тенге								107
								205514			

РАЗДЕЛ 14.Устройство плиточного покрытия Тип 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** *НР - 88%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	166,75	5766,36 2328,67	246,85 95,71	961541 388306	41163 15960	532072	355753 105383	1422676
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				961541 388306	41163 15960	532072 --	355753 105383	1422676
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				961541				
		Материалы	Тенге				532073				
		Всего заработная плата	Тенге					404266			
		Накладные расходы	Тенге				355753				
		Сметная прибыль	Тенге				105383				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1422677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					404266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1422677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					404266			

РАЗДЕЛ 15.Тактильная плитка и дорожные знаки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05	**Покрытие из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	11,25	1304,93 899,86	7,60 1,36	14680 10123	85 15	4472	9530 1937	26147
226	251-104-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона** *СП - 8%*	м2	11,25	8659,00 --	-- --	97414 --	-- --	97414	-- 7793	105207
227	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	6864,35 5118,43	1153,95 380,13	13729 10237	2308 760	1184	11877 2048	27654
228	251-102-0704 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1,35** *СП - 8%*	шт.	1	9376,00 --	-- --	9376 --	-- --	9376	-- 750	10126
229	251-101-0314 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со светопозорящающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм** *СП - 8%*	шт.	1	24621,00 --	-- --	24621 --	-- --	24621	-- 1970	26591
230	251-101-0328 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со светопозорящающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм** *СП - 8%*	шт.	1	15818,00 --	-- --	15818 --	-- --	15818	-- 1265	17083
231	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	7,2	7062,21 434,34	35,89 --	7648 3127	258 --	4263	3377 882	11907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				183286	2651	157148	24784	224715
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23487	775	–	16645	
		Материалы	Тенге				183286				
		Всего заработная плата	Тенге				9918				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24262			
		Накладные расходы	Тенге				147229				
		Сметная прибыль	Тенге				24784				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				16645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				224715				14
		Сметная заработная плата	Тенге					24262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				224715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					24262			

РАЗДЕЛ 16. Озеленение

232	1147-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**									
		НР - 88%; СП - 8%	шт.	51	902,35	–	46015	–	–	40493	93429
					902,35	–	46015	–		6921	
233	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**									
		НР - 88%; СП - 8%	шт.	51	1936,35	217,58	98754	11097	7671	72703	185174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1568,36	51,58	79986	2631		13716	
234	254-102-0602 РСНБ РК 2022	**Вяз обыкновенный О свыше 2 м до 2,5 м**									
		СП - 8%	шт.	51	1359,00	–	69258	–	69258	–	74799
					–	–	–	–		5541	
235	1147-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**									
		НР - 88%; СП - 8%	заза	7	345,44	79,05	2418	554	–	1817	4574
					266,39	28,65	1965	201		339	
236	1147-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м**									
		НР - 88%; СП - 8%	шт.	7	455,52	88,64	3189	620	21	2371	6005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			363,96	21,01	2548	147		445	
237	254-104-0401 РСНБ РК 2022	**Сирень с оголенной корневой системой**									
		СП - 8%	шт.	7	632,00	–	4424	–	4424	–	4778
					–	–	–	–		354	
238	1147-0113-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	752,5	866,49	20,05	652034	15765	217962	371404	1185310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			555,80	4,97	418307	3740		81872	
239	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Газоны партерные, рядовые и обыкновенные. Посев вручную**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	752,5	373,19	220,81	280825	166160	52614	89262	309690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			82,46	52,34	62051	39386		29603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1150917	194196	351950	578050	1873758
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				610772	46105	--	138791	
		Материалы	Тенге				1156917				
		Всего заработная плата	Тенге				278268				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					656877			
		Накладные расходы	Тенге				73682				
		Сметная прибыль	Тенге				578050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				138791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1873758				
		Сметная заработная плата	Тенге								493
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					656877			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1873758				
		Сметная заработная плата	Тенге								493
								656877			

РАЗДЕЛ 17.МАФы

240	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамьи без спинок**									
		100 - 91%; СП - 8%	шт.	4	67305,00	127,00	269220	508	260240	7830	299214
					2118,00	33,00	8472	132		22164	
241	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**									
		СП - 8%	шт.	8	21908,00	--	175264	--	175264	--	189285
					--	--	--	--		14021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				444484	508	435504	7830	488499
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8472	132	--	36185	
		Материалы	Тенге				444484				
		Всего заработная плата	Тенге				435504				
		Накладные расходы	Тенге					8604			
		Сметная прибыль	Тенге				7830				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				488499				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					8604			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				488499				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
								8604			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				12335455	907344	10269789	1188370	14605720
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1138323	161280	--	1081895	
		Материалы	Тенге				12335455				
		Всего заработная плата	Тенге				10068879				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1299523			
		Накладные расходы	Тенге				220911				
		Сметная прибыль	Тенге				1188370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1081895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14605720				
		Сметная заработная плата	Тенге								879
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					1299523			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14605720				
											879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1299823			

ОТДЕЛ 9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02 - Благоустройство территорий

РАЗДЕЛ 18.Площадка ТБО

242	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11 Изм. и доп. пат. 25	Сети неводяной подстилающие и выравнивающие защебн. Устройство	м3 материала, укладываемого в плотном теле	0,35	13134,32 311,44	2132,41 510,65	4597 109	747 179	3741	311 393	5300
		НР - 168%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,55	43988,81 1551,82	1788,17 388,94	24194 853	984 214	22357	971 2013	27178
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0054	1309251,92 347691,96	1937,96 870,59	7070 1878	10 4	5182	1713 703	9485
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,04192	149895,47 129243,07	9398,28 605,89	6284 5418	394 25	472	3756 803	10843
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	214-2105-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,04793	488405,00 "	– –	20474 "	– "	20474	– 1638	22112
		СП - 8%									
247	1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	7,55	3153,65 1680,66	1211,53 379,66	23810 12462	9147 2866	3201	10577 3751	37138
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02688	521841,00 "	– –	14027 "	– "	14027	– 1122	15149
		СП - 8%									
249	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	7,55	3801,00 "	– –	28698 "	– "	28698	– 2296	30994
		СП - 8%									
250	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,8528	534,44 514,44	– –	1982 1982	– –	–	1368 268	3618
		НР - 69%; СП - 8%									
251	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,8528	111,36	3,06	429	11	185	162	638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 60%; СП - 8%			60,55	0,36	233	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	1113-0309-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр п Кзп=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные: Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,8528	187,02	4,39	731	17	431	190	984
		НР - 60%; СП - 8%			70,77	0,72	273	3		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	1	141236,00	–	141236	–	141236	–	182535
		СП - 8%			–	–	–	–		11299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				273522	11310	239004	19048	315974
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23208	3292	–	23406	
		Материалы	Тенге				243428				
		Всего заработная плата	Тенге				31896				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5729			
		Накладные расходы	Тенге				204435				
		Сметная прибыль	Тенге				4715				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				19852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				267995				
		Сметная заработная плата	Тенге					5729			3
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30094				
		Материалы	Тенге				2673				
		Всего заработная плата	Тенге					20771			
		Накладные расходы	Тенге				14333				
		Сметная прибыль	Тенге				3554				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				315976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					26500			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				273522	11310	239004	19048	315974
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23208	3292	–	23406	
		Материалы	Тенге				243428				
		Всего заработная плата	Тенге				31896				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5729			
		Накладные расходы	Тенге				204435				
		Сметная прибыль	Тенге				4715				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				19852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				267995				
		Сметная заработная плата	Тенге					5729			3
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30094				
		Материалы	Тенге				2673				
		Всего заработная плата	Тенге					20771			
		Накладные расходы	Тенге				14333				
		Сметная прибыль	Тенге				3554				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20771			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				315976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					26500			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50681433**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4273376				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1572163			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					422233			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17667775		
		- Перевозка грузов	Тенге				8049				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						21420795		
		- Накладные расходы	Тенге							3571826	
		- Сметная прибыль	Тенге							2167449	

Итого по акту без оборудование	Тенге	29 260 638,25
Оборудование	Тенге	21 420 795,00
Временные здания сооружения 1,5%	Тенге	438 909,57
Итого	Тенге	29 699 547,82
	Тенге	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%		267 295,93
Итого	Тенге	29 966 843,75
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	599 336,88
Итого		30 566 180,63
В том числе на 2022 год - 30 %	Тенге	9 169 854,19
Оборудование на 2022 год - 30 %		6 426 238,50
В том числе на 2023 год - 70 %		21 396 326,44
Оборудование на 2023 год - 70 %		14 994 556,50
в текущих ценах на 2023 год - 70% К=1,0450539	Тенге	22 360 314,39
Оборудование на 2023 год - 70 % К=1,0450539		15 670 119,75
Итого	Тенге	53 626 526,83
Итого со скидкой к=0,950000003633	Тенге	50 945 200,68
НДС 12%	Тенге	6 113 424,08
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**57 058 624,77**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
БИН 040240006304
Директор _____ Даулетбаев С.Р.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"
KZ68VJE00037191 от 23.04.2018 г.

Эксперт _____ Көмекбаев Б.А.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 160140010537
Руководитель _____ Муздыбаев Е. М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "DAB LTD"

Эксперт _____ Иманбаев М.