Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«17» октября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс», Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, улица Д.Кунаева, дом 56, БИН 040 240 006 304**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Даулетбаев Серикбол Рахымбердиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство здания районного архива и музея в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» руководитель Мұздыбаев Ержан Мұздыбайұлы, БИН 160 140 010 537**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Best Stroy Group инжениринг», ГСЛ 20010610 от 23.07.2020 г., ТОО «GRAND DEVELOPMENT KZ» ГСЛ24014593 от 28.03.2024 г., ТОО «Жана Гасыр-К» ГСЛ0001184 от 30.12.2010 г., ТОО «Компания Арман Инвест», ГСЛ 19008928 от 17.04.2019 г., ТОО «Универсал сервис МН» ГСЛ21016555 от 26.04.2021 г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «DAB LTD» Рабочий проект №090-20**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства» приказ №185/1 от 22.09.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание архива и музея					
Площадь участка	га	0,528		0,528	

Площадь застройки	м2	641,5		641,5	
Строительный объем	м3	7321,8		7321,8	
Общая площадь	м2	1073,94		1073,94	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Участок объекта расположен в центральной части села Шубаркудук. Здание двухэтажное, прямоугольной формы, имеет размеры в осях 30,0х18,9м.На проектируемой территории размещены:

-Здание архива и музея
-Котельная
-Выгреб на10м3
-Дизель генератор
-Площадка для ТБО
-резервуары для воды на 60м3

Высота помещений первого с учетом подвесного потолка 2,9м. высота помещений второго этажа 3,1м.

В здании культурно-зрелищного учреждения на первом этаже предусмотрены три основные группы помещений:

- общие помещения: тамбур, коридор, вестибюль, гардероб, зал истории края 19-20в.в. и суверенного Казахстана (1991-2021г.), зал археологии и этнографии, зал природы, фондохранилище.

- помещения административного персонала: приемная, кабинет руководителя, методический кабинет.

- помещения обслуживающего назначения: помещение уборочного инвентаря, санитарные узлы, в том числе для МГН.

На втором этаже предусмотрены две основные группы помещений:

- помещения административного персонала: кабинет руководителя, архив и т.д.

- помещения обслуживающего назначения.

Технические помещения - венткамеры, тепловой пункт; АГПТ, расположены в подвальном этаже здания.

На путях передвижения инвалидов на колясках снаружи здания у главного тамбура предусмотрен пандус, шириной 1,2 м с уклоном 5% по обеим сторонам поручнями высотой 0,7 и 0,9 м, обеспечивающий доступ маломобильных групп населения (МГН) до уровня площадки крыльца. Витражи в здании приняты по ГОСТ 21519-2003 из алюминиевых стоек, остекление выполнено со светоотражающим слоем.

Фасады здания в традиционном стиле отделкой из лицевого кирпича. Крыша - чердачная, четырехскатная с организованным водостоком с уклоном в 32,5%.

Выгреб закрытый заглубленный колодезного типа емкостью 10 м3 предназначен для приема сточных вод.

Заглубленный резервуар V=60.0М - 3шт предназначены для пожарных нужд, аварийного забора и хранения воды

Водоснабжение здания предусмотрено от уличного водопровода. В здании запроектирован хозяйственно-питьевой. Холодная вода подается к санитарным приборам.

Для внутреннего автоматического пожаротушения АГПТ предусмотрено газовое пожаротушение.

Наружное электроосвещение выполнено светодиодными светильниками мощностью 70 Вт с установкой на опорах высотой 6 метров.

Настоящим решен вопрос внешнего электроснабжения и предусматривается:

- Дизель генератор ДГУ-15кВт;

- Линий КЛ-0,4кВ для подключения здания "ВРУ здания музея и архива", котельной (БМК);

Автоматическая установка пожаротушения (АГПТ) предназначена для обнаружения возгорания на ранней стадии, локализации и тушения пожара в защищаемых помещениях, выдачи сигналов пожарной тревоги в помещения с постоянным присутствием дежурного персонала, а также выдачи звукового и светового оповещения.

Видеонаблюдение выполнено купольными камерами Hikvision DS-2CD2732F-I и уличной камеры Hikvision DS-2CD2632F-I, устанавливаемых на потолке и строительных конструкциях.

Существующие газовые оборудования в котельной:

-Котел водогрейный "Буран бойлер" ВВ-1035 с газовой горелкой Max Gas 170- 2шт. Vn - 13,9 х 2 = 27,8 м³/ч. Общий расход газа составляет Vn(общ.) = 27,8 м3/час.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2023 года**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2024 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7

фактически, месяц: **13**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«Шубаркудук-ТЕПЛО» КГП Сластунов. Шакен Тенисович 09.12.24г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ГУ «Аппарат акима Шубаркудукского с.о» аким Б. Н. Садуллов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Начальник ПТО

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

АПР АО «Казгаз Газ Аймак» Альтемиров Д. Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных

аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Темирский РГКП Г. Молимов

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Строительство здания районного архива и музея в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс», директор Даулетбаев Серикбол Рахымбердиевич

фамилия,имя,отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)