Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP"

Договор: №4 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	43 675,90	38 996,34							4 679,56	43 675,90
Всего по стройке	43 675,90	38 996,34							4 679,56	43 675,90

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Атикулов Г. А.**

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "BAZIS GROUP"

_____ **Молдахметова М. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP" договор №4 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32294**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11608
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6252*
		машины и механизмы	тенге			10960
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2757*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9727
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**22717**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7611
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4054*
		машины и механизмы	тенге			6401
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1609*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8706
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**

1	2	3	4	5	6	7
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0036**	**3 432 778**	**12358**
		Формула объема = (3,6).0,001				
4	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (3,6).1,02	**м**	**3,672**	**1 986**	**7293**
		Линейная арматура				
5	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2,21**	**1 243**	**2747**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**9577**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3997
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2198*
		машины и механизмы	тенге			4559
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1148*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1021
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0026**	**3 432 778**	**8925**
		Формула объема = (2,6).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
7	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,6.1,02	**м**	**2,652**	**246**	**652**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32294**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11608
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6252*
		машины и механизмы	тенге			10960
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2757*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9727
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**32 294,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 228,29**
		Итого				**34 522,29**
		Сметная прибыль - 5%				**1 726,11**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**690,45**
		Итого				**36 938,85**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**38 996,34**
		НДС- 12%				**4 679,56**
		Стоимость строительства				**43 675,90**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Суб. подрядчик:

Директор ТОО "BAZIS GROUP"

Молдахметова М. С.