УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі**

Подрядчик **ТОО "Құрылыс ТЭД"**

Наименование строительства и **Договор № 95 от 03.04.2017 г."Строительство моста с ул.Айша биби в массиве "Арай" г.Тараз(продолжение ул.Сейфулина)"**
"Строительство моста с ул. Айшабиби в массиве "Арай" г. Тараз (продолжение ул. Сейфуллина)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

код	код	договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование объектов, пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы, удержание 5%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство моста с ул. Айшабиби в массиве "Арай" г. Тараз (продолжение ул. Сейфуллина)"	15 529 708,66	13 865 811,30	3 817 015	3 817 015	-	290 993	-	776 485,43	1 663 897,36	14 753 223,23

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

Демидбаев К. Р.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Құрылыс ТЭД",

Айткулов Е.С.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"**

Подрядчик **ТОО "Құрылыс ТЭД",**

Объект **Договор № 95 от 03.04.2017 г."Строительство моста с ул.Айша биби в массиве "Арай" г.Тараз(продолжение ул.Сейфулина)"**

А К Т

Акт приемки выполненных работ № 1 от 22 июня 2017 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обводной канал								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1073,79	23,36	22,08	25083	23708	7123	0,01	10
		м3		1,28	5,56	1374	5969	97	0,02	21
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /	33,21	262,72	-	8725	-	9859	1,85	61
	т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм. № 1,К=1,2	*м3*		262,72	-	8725	-	113	-	-
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульзозерами мощностью 96(130) кВт (л.с),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	885,6	6,83	6,83	6045	6045	1603	-	-
		м3		-	1,87		1653	97	0,01	5

4	E0101-166-2	Засыпка в ручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	221,4	134,1	-	29690	-	33549	0,97	215
		м3								
5	E0101-134-1			134,1	-	29690	-	113	-	-
		Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	885,6	21,55	4,52	19081	3999	14629	0,11	96
		м3								
6	E0101-30-2			17,03	-	15082	-	97	-	-
		Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с)	1148	0,2	0,2	233	233	78	-	-
		м2								
7	E0101-173-2	Водоотлив		-	0,07	-	81	97	-	-
			446	343,74	343,74	153308	153308	95977	-	-
		м3								
		Перемычки 2 шт		-	221,85	-	98945	97	1,02	455
8	E0101-25-2	Разработка ранее разрыхленного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (для перемычки (насыпи) грунт обводного канала)	164	9,51	9,51	1560	1560	414	-	-
		м3								
9	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт(л.с.), при перемещении 2 гурппы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	2,6	-	427	97	0,01	2
			164	7,99	7,99	1310	1310	348	-	-
		м3								
10	E0136-4-1	Возведение качественной насыпи с уплотнением и поливом водой		-	2,18	-	358	97	0,01	2
			160	14,51	11,34	2322	1815	1064	0,02	4
		м3								
11	E0101-73-12	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		3,17	3,69	507	590	97	0,01	2
			138	49,08	47,11	6774	6502	1484	0,01	2
		м3								
12	E0101-73-12	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья		1,97	9,12	272	1258	97	0,03	4
			22	53,99	51,83	1188	1140	260	0,02	-
		т.ч.п-3.46								
		м3								
		К=1,1		2,17	3	48	221	97	0,03	1

13 Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощности 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов на каждые следующие 10 м (20 м)	160	15,98	15,98	2557	2557	678	-	-
К=2	*м3*								
			-	4,37	-	699	97	0,02	3
	Земляные работы								
14 Е0101-73-12	Уширение и углубление канала в грунтах 2 группы,вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья	565,4	53,99	51,83	30527	29302	6690	0,02	9
т.ч. п-3.46К=1,1	*м3*		2,17	10,03	1225	5671	97	0,03	19
15 Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разборки их механизированным способом,сильно налипающего на инструмент	17,6	302,12	-	5317	-	6009	2,13	37
т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм. № 1К=1,2	*м3*		302,12	-	5317	-	113	-	-
16 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,1	134,1	-	1757	-	1985	0,97	13
	м3		134,1	-	1757	-	113	-	-
17 Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	378,9	6,83	6,83	2586	2586	686	-	-
	м3		-	1,87	-	707	97	0,01	2
18 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	378,9	21,55	4,52	8164	1711	6259	0,11	41
	м3		17,03	-	6453	-	97	-	-
	Бетонные и железобетонные работы								
19 Е0130-13-3	Устройство оголовков из монолитного бетона В-15	62,6	9568,1	1176,05	598963	73621	133462	9,52	596
	м3		1602	353,95	100285	22157	109	1,44	90
20 С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 150 циклов	63,852	548	-	34991	-	-	-	-
	м3		-		-	-	-	-	-

21	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодичес р профиля класса А-III,d 12 мм	3,6618	65900	-	241313	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02,СН РК 8.02-04С-2004	*т*		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон В 15	9,07	6739,56	532,08	61128	4826	5597	2,55	23
		м3		434,25	131,85	3939	1196	109	0,43	4
23	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 150 циклов	9,2514	548	-	5070	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	0,564	65900	-	37168	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	*т*		-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 8 мм для сетки С1 и С2	0,2592	68200	-	17677	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	*т*		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В 7,5	3,6	5632,17	17,44	20276	63	1172	1,6	6
	Изм.и доп.вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	*м3*		265,5	5,89	956	21	120	0,03	-

8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-2005										
27 С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов	3,654	365	-	1334	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
28 Е0130-7-1	Устройство бетонной подушки,бетон В 15	13,02	6739,56	532,08	87749	6928	8034	2,55	33
	м3		434,25	131,85	5654	1717	109	0,43	6
29 С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по моростойкости до 200:за 150 циклов	13,2804	548	-	7278	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
30 Е0142-13-4	Бетонирование понура и слива	21	6379,04	92,81	133960	1949	12731	3,81	80
	м3		648	33,14	13608	696	89	0,14	3
31 С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по моростойкости до 200:за 150 циклов	21,315	548	-	11681	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
32 С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,36018	65000	-	23412	-	-	-	-
Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	*т*		-	-	-	-	-	-	-
33 Е0142-6-1	Устройство гравийной подготовки толщиной 20 см (10 см)	175	143,5	9,35	25113	1636	8724	0,33	58
	м2		52,88	3,13	9254	548	89	0,01	2
34 Е0142-6-2 к=2	Исключить до толщины гравийной подготовки 10 см	350	-26,53	-2,36	-9285	-826	-1445	-0,02	-8
	м2		-3,85	-0,79	-1348	-276	89	-	-1
35 Е010333-А95	Первозка камня автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 95 км	139,68	407,5	407,5	56920	56920	11384	-	-
	т		-		-	11384	100	1,71	239

36 СЦЕНА	Стоимость камня		139,68	608,72	-	85026	-	-	-	-
		т								
				-	-	-	-	-	-	-
37 Е0101-156-1	Устройство каменной наброски,дно		37,5	432,86	0,86	16232	32	15726	2,81	105
		м3								
				432	0,32	16200	12	97	-	-
38 Е0142-4-4	Крепление откосов камнем,отмостка		49,8	170,1	45,9	8471	2286	6185	0,79	39
		м3								
				124,2	15,36	6185	765	89	0,05	2
39 Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи/на железных дорогах;на автомобильных дорогах/до 3,5;5 м		19,47	3837,06	753,75	74708	14676	22018	4,96	97
		м3								
				841,5	195,98	16384	3816	109	0,67	13
40 С143023-86	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 13.100(Блок №49) ГОСТ 24547-81		11	47971	-	527681	-	-	-	-
Изм.и		шт								
доп.вып.				-	-	-	-	-	-	-
21										
41 Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной		21,1	1093,83	20,67	23080	436	3797	0,91	19
		м2								
				157,5	7,61	3323	161	109	0,31	6
42 Е0106-35-2	Устройство бетонного лотка, бетон В15		3,43	10557,55	1588,34	36212	5448	9831	13,2	45
		м3								
				2187	542,77	7501	1862	105	2	7
43 С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов		3,48145	548	-	1908	-	-	-	-
		м3								
				-	-	-	-	-	-	-
44 Е0106-1-22	Устройство колесоотбойного бруса,бетон В-15		8,2	6673,99	353,46	54727	2898	6186	3,6	30
		м3								
				585	133,52	4797	1095	105	0,65	5
45 С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов		8,323	548	-	4561	-	-	-	-
		м2								
				-	-	-	-	-	-	-
46 С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6 мм		0,0812	65000	-	5278	-	-	-	-
Изм.и		т								
доп.вып.9				-	-	-	-	-	-	-
СН РК										

	8.02-04-20										
	02, СН РК										
	8.02-04С-2004										
47	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 12 мм	0,2946	58800	-	17322	-	-	-	-
	Изм.и	*т*								
	доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2004									
48	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	362,2	101,75	1,19	36854	431	23104	0,37	134
		м2								
				60,3	0,45	21841	163	105	-	1
49	Е0115-152-2	Окраска водными составами известковая по бетону(нижняя часть колесоотбойника и оголовок),за 2 раза	362,2	19,8	0,24	7170	87	5172	0,09	32
		м2								
				13,5	0,1	4890	36	105	-	-
		Перильное ограждение моста								
50	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	1,116452	17298,09	124,87	19312	139	13115	61	68
		т								
				10732,5	45	11982	50	109	0,22	-
51	С12021-267	Ограждение автодорожного моста	1,1611101	133700	-	155240	-	-	-	-
		т								
				-	-	-	-	-	-	-
52	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	6	250	-	1500	-	-	-	-
	Изм.и	*м*								
	доп.вып.16			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20									
	02									
53	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	35,14416	100,7	0,07	3539	2	2226	0,37	13
		м2								
				60,3	0,02	2119	1	105	-	-
54	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения с покраской перил (колесоотбойник)	0,78468	17298,09	124,87	13573	98	9218	61	48
		т								
				10732,5	5	8422	35	109	0,22	-

55	С12021-267	Ограждение колесоотбойника	0,8160672	133700	-	109108	-	-	-	-
		т								
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0122-8-6	Устройство водоотводного слива из труб диам. 219 мм	0,0104	154891,68	66009,8	1611	687	1286	376	4
		км								
				70200	24936,75	730	259	130	121,79	1
57	Е0122-8-5	Устройство водоотводного слива из труб диам. 159 мм	0,0218	115636,32	31953,19	2521	697	2223	360	8
		км								
				66375	12071,25	1447	263	130	58,95	1
58	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	10,4416	2030	-	21196	-	-	-	-
	Изм.и	*м*								
	доп.вып.16			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-2002									
59	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	21,8872	1055	-	23091	-	-	-	-
	Изм.и	*м*								
	доп.вып.16СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
60	Е0109-62-3	Изготовление решетки	0,1857	27935,09	9375,11	5188	1741	3090	91	17
		т								
				16380	2107,33	3042	391	90	7,36	1
61	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,1857	9850,48	1162,95	1829	216	1248	46,6	9
		т								
				7357,5	108	1366	20	90	0,53	-
62	С12041-56	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 12 мм	0,1275	58800	-	7497	-	-	-	-
	Изм.и	*т*								
	доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
63	С11011-881	Прокат полосовой толщиной 5 мм при ширине 50 мм	0,0582	49389	-	2874	-	-	-	-
	Изм.и	*т*								
	доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	вып.17									

64	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	5,5945404	100,7	0,07	563	-	354	0,37	2
		м2								
				60,3	0,02	337	-	105	-	-
65	E0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями,лаком ХП-734	170	102,33	0,12	17396	20	1244	0,04	6,8
		м2								
				8,08	0,05	1374	9	90	-	-
		Транспортные расходы на доставку местных материалов Ж/бетон								
66	E010333-A20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 200 км,класс груза 1(ж/бетон)	48,675	702,5	702,5	34194	34194	6839	-	-
		т								
				-	140,5	-	6839	100	2,95	144
67	E010333-A20 1-1 К=350	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять,класс груза 1(ж/бетон)	48,675	980	980	47702	47702	9540	-	-
		т								
				-	196	-	9540,3	100	4,12	200
68	С СН РК 8.02-04С-2 004 выпуск 3	Исключить стоимость перевозки ж/бетонных труб,учтенную в ценах	48,675	-134,90	-	-6566,26	-	-	-	-
		т								
				-	-	-	-	-	-	-
		Покрытие цементно-песчаная плитка тротуара								
1	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,032	942,26	68,13	4054	293	195	0,14	1
		м3								
				21,38	12,76	92	55	133	0,04	-
2	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	107,55	99,85	42,08	10739	4526	10332	0,38	41
		м2								
				57,38	14,85	6171	1597	133	0,07	8
3	С143003-40	Плитка тротуарная	107,55	554	-	59583	-	-	-	-
		м2								
				-	-	-	-	-	-	-
4	E0127-34-2 Изм.и доп.вып 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	51,5	503,19	6,63	25914	341	7564	0,7	36
		м								
				108,68	1,76	5597	90	133	0,01	-

8.02-01-20											
02, СН РК											
8.02-03-20											
02,СН РК											
8.02-05-20											
8.02-06-20											
02, СН РК											
8.02-07-20											
02, РДС РК											
8.02-03-2002											
5 С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100-20-8		0,824	21500	-	17716	-	-	-	-
Изм.и		*м3*								
доп.вып.6				-	-	-	-	-	-	-
СН РК											
8.02-04-20											
02,СН РК											
8.02-04С-2004											
	Покрытие асфальтобетонное проездов										
6 Е0127-21-1											
	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (общая толщина слоя 15 см)		447,1875	151,98	17,83	67964	7971	6826	0,04	19
		м2								
				6,41	5,07	2866	2266	133	0,02	8
7 Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		357,75	156,33	34,29	55926	12267	7044	0,04	14
		м2								
				6,01	8,79	2150	3146	133	0,03	11
8 Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип М II (толщ.6 см)		357,75	386,94	15,35	138427	5492	5234	0,03	12
		м2								
				5,94	5,06	2125	1810	133	0,02	6
9 Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип М II (добавлять толщину 2 см)		357,75	181,88	-	65066	-	19	-	-
К=4		*м2*								
				0,04	-	14	-	133	-	-
10 Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона,ЩМА-20 (общая толщина 5 см)		357,75	558,72	15,35	199882	5491	5234	0,03	12
		м2								
				5,94	5,06	2125	1810	133	0,02	6

11	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при и[illegible]нении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять	м2	357,75	133,87	-	47891	-	10	-	-
					0,02	-	7	-	133	-	-
12	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	68,5	503,19	6,63	34469	454	10061	0,7	48
	Изм.и доп.вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-2002				108,68	1,76	7445	120	133	0,01	-
13	C143003-10	Камни бетонные бортовые БР100-30-15	м3	3,0825	22000	-	67815	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-

Итого, строительно-монтажные работы			3817015	
Накладные расходы :				
Всего накладных расходов:			563277	
Итого с накладными			4380292	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
от сметной себестоимости - 6 %			262817	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			4643109	
Временные здания и сооружения 4,8%			222869	
Итого, с временными зданиями и сооружениями			4865979	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			65691	
Затраты на выплаты за выслугу лет, 1 %			48660	
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %			19464	

	Итого			4999793
	Пересчет в текущих ценах			13593933
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			271879
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			13865811
	Налог на добавленную стоимость, 12 %			1 663 897,36
	Итого с НДС			**15 529 708,66**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

_____ Демидбаев К.Р.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Құрылыс ТЭД",

_____ Айткулов Е.С.

Утверждена

приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно – коммунального хозяйства от «2» мая 2012 года №170

Форма акта приемки выполненных объемов работ

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор № 95 от 03.04.2017 г

Наименование строительства и его адрес:"Строительство моста с ул.Айша биби в массиве "Арай" г.Тараз(продолжение ул.Сейфулина)"

АКТ

Приемки выполненных объемов работ за июнь 2017 года

N п/п	Обоснование	Наименование работ	Единица изм.	Количество выполненных работ	Расценка за единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
		Обводной канал					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1073,8	23,4	7343,0	
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /	м3	33,2	262,7	8725,0	
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульзозерами мощностью 96(130) кВт (л.с),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	885,6	6,8	1653,0	
4	Е0101-166-2	Засыпка в ручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	221,4	134,1	29690,0	
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	885,6	21,6	15082,0	
6	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с)	м2	1148,0	0,2	81,0	
7	Е0101-173-2	Водоотлив	м3	446,0	343,7	98945,0	
		Перемычки 2 шт					
8	Е0101-25-2	Разработка ранее разрыхленного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (для перемычки (насыпи) грунт обводного канала)	м3	164,0	9,5	427,0	
9	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	164,0	8,0	358,0	
10	Е0136-4-1	Возведение качественной насыпи с уплотнением и поливом водой	м3	160,0	14,5	1097,0	
11	Е0101-73-12	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	138,0	49,1	1530,0	
12	Е0101-73-12	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья	м3	22,0	54,0	269,0	
13	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов на каждые последующие 10 м (20 м)	м3	160,0	16,0	699,0	
		Земляные работы					

67	Е010333-А20	Перевозка грузов автомобилями-самосв[illegible]ми /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки свыше [illegible] км за каждый 1 км добавлять,класс груза 1(ж/бетон)	т	48,7	980,0	9540,0
68	С СН РК	Исключить стоимость перевозки ж/бетонных труб,учтенную в ценах	48,675	-134,9		
		Покрытие цементно-песчанная плитка тротуара				
69	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	4,3	942,3	147,0
70	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	107,6	99,9	7768,0
71	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	107,6	554,0	
72	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	51,5	503,2	5687,0
73	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100-20-8	м2	0,8	21500,0	
		Покрытие асфальтобетонное проездов				
74	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (общая толщина слоя 15 см)	м2	447,2	152,0	5132,0
75	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	357,8	156,3	5296,0
76	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип М II (толщ.6 см)	м2	357,8	386,9	3935,0
77	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип М II (добавлять толщину 2 см)	м2	357,8	181,9	14,0
78	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона,ЩМА-20 (общая толщина 5 см)	м2	357,8	558,7	3935,0
79	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см добавлять	м2	357,8	133,9	7,0
80	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	68,5	503,2	7565,0
81	С143003-10	Камни бетонные бортовые БР100-30-15	м3	3,1	2200,0	

Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдык шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі КММ-сі _____ Абилдаев Е.Н.

Начальник участка _____ Кожагельдиев А.

Прораб ___не предусмотрен

Мастер _____

Бригадир__ не предусмотрен

Отдел технического надзора _____

Начальник СМУ ТОО _____ не предусмотрен

Начальник ПТО _____

Инженер ПТО _____

Экономист [illegible]женер ОТиЗ ___ не предусмотрен