Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP"

Договор: №4 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №28 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №28 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	44 958,02	40 141,09							4 816,93	44 958,02
Всего по стройке	44 958,02	40 141,09							4 816,93	44 958,02

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Алиакулов Г. А.**

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "BAZIS GROUP"

_____ **Молдахметова М. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №28 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP" договор №4 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33242**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12749
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6658*
		машины и механизмы	тенге			8617
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2161*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11876
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**9990**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5600
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2727*
		машины и механизмы	тенге			464
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*108*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3926
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
		Металлопрокат				

1	2	3	4	5	6	7
3	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2**	**1 243**	**2486**
4	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**23252**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7149
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3931*
		машины и механизмы	тенге			8153
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2053*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7950
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,2+3,45).0,001	**км**	**0,00465**	**3 432 778**	**15962**
6	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,2.1,02	**м**	**1,224**	**246**	**301**
7	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (3,45).1,02	**м**	**3,519**	**1 986**	**6989**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33242**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12749
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6658*
		машины и механизмы	тенге			8617
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2161*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11876
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Всего прямые затраты				**33 242,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 293,70**
		Итого				**35 535,70**
		Сметная прибыль - 5%				**1 776,78**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**710,71**
		Итого				**38 023,20**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**40 141,09**
		НДС- 12%				**4 816,93**
		Стоимость строительства				**44 958,02**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Суб. подрядчик:

Директор ТОО "BAZIS GROUP"

Молдахметова М. С.