Приложение №1
типовая межведомственная Форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района**
Генподрядчик: **ТОО "Dim Nur company"**
Договор: **№41 от 25.04.2024 г.**
Наименование объекта: **«Строительство газопровода в новом микрорайоне села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области»**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2020г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газопровода в новом микрорайоне села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области»	29 237 604,61	29 237 604,61	26 105 004,12		-	-		-	-	3 132 600,49	**29 237 604,61**
К оплате:	**29 237 604,61**	**29 237 604,61**									**29 237 604,61**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района
Руководитель _____ **Есінбек М.Ш.**

Технадзор:
ТОО "Серпантин Строй"
Директор _____ **Орынбек А.Б.**

Авторский надзор:
ТОО «ЮгГазПроект»
Директор _____ **Талгербергенов Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"
Директор _____ **Махашбетова М.А.**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

Подрядчик : ТОО "Dim Nur company"

Авторский надзор : ТОО "Юг Газ Проект"

Технадзор : ТОО "Серпантин Строй"

Стройка : Строительство газопровода в новом микрорайоне в селе Шаульдер Отрарского района Туркестанской области

Договор подряда (контракт) №41 от 25.04.2024 г.

АКТ №1

выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (надземный газопровод)									
		Установка ГРПШ-13-2ВУ-1 (ТХ-2)									
1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	17990,31	1144,85	17990	1145	123	16756	37526
		НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	16722	377		2780	
		Задвижка									
2	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка	1	5548,50	1870,32	5548	1870	67	4203	10531
		НР - 99%; СП - 8%			3611,28	634,23	3611	634		780	
3	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	1	3176,42	160,70	3176	160	36	3028	6700
		НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	2980	78		496	
4	242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	136885,00	–	136885	–	136885	–	147836
		СП - 8%			–	–	–	–		10951	
5	242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	69194,00	–	69194	–	69194	–	74730
		СП - 8%			–	–	–	–		5536	
		Трубопроводы									
6	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1233305,80	419978,08	2467	840	107	1865	4678
		НР - 99%; СП - 8%			760240,00	181546,95	1520	363		347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1051898,38	313590,14	2104	627	63	1690	4098
		НР - 99%; СП - 8%			706920,00	146638,05	1414	293		304	
8	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	819468,41	231176,59	8195	2312	104	6810	16205
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	5779	1100		1200	
9	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,008	2679,00	–	5379	–	5379	–	5809
		СП - 8%			–	–	–	–		430	
10	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,008	4074,00	–	8181	–	8181	–	8835
		СП - 8%			–	–	–	–		654	
11	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	10,04	334,00	–	3353	–	3353	–	3621
		СП - 8%			–	–	–	–		268	
		Фитинги									
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0103	1480191,85	534921,07	15246	5509	3698	7775	24862
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	6039	1814		1842	
13	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1642,00	–	1642	–	1642	–	1773
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
14	241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3974,00	–	3974	–	3974	–	4292
		СП - 8%			–	–	–	–		318	
15	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	–	949	–	949	–	1025
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
16	241-114-0137 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х3,5 мм	шт.	1	1542,00	–	1542	–	1542	–	1665
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
				Выход ПЭ газопровода d160 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1233305,80	419978,08	617	210	27	466	1170
		НР - 99%; СП - 8%			760240,00	181546,95	380	91		87	
18	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,502	7167,00	–	3598	–	3598	–	3886
		СП - 8%			–	–	–	–		288	
19	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	248387,76	53441,60	124	27	40	66	205
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19859,22	57	10		15	
20	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,001	1424943,64	587753,69	1425	588	78	962	2578
		НР - 99%; СП - 8%			758520,00	213580,86	759	214		191	
21	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,004	6196,00	–	6221	–	6221	–	6719
		СП - 8%			–	–	–	–		498	
22	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0,68766	100,41	2,72	69	2	40	18	94
		НР - 69%; СП - 8%			38,65	0,31	27	–		7	
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00794	68788,12	2985,20	546	24	36	338	955
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	486	5		71	
24	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00794	543246,00	–	4313	–	4313	–	4658
		СП - 8%			–	–	–	–		345	
25	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0011	529001,80	157901,08	582	174	9	451	1115
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	399	57		83	
26	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1,111	4963,00	–	5514	–	5514	–	5955
		СП - 8%			–	–	–	–		441	
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	–	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16									
			шт	1	96599,46	–	96599	–	96599	–	104327
		СП - 8%			–	–	–	–		7728	
29	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4374,00	–	4374	–	4374	–	4724
		СП - 8%			–	–	–	–		350	
30	241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14641,00	–	14641	–	14641	–	15812
		СП - 8%			–	–	–	–		1171	
31	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1	1313,00	–	1313	–	1313	–	1418
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
32	235-201-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	2,7353419	303,00	–	829	–	829	–	895
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	м3	0,05	22320,71	1165,54	1116	58	984	80	1292
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		96	
		Выход ПЭ газопровода d110 из земли с использованием отводов с ЗН - 1шт									
34	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	894891,05	274854,95	447	137	7	363	875
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	303	64		65	
35	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК	м	0,502	2679,00	–	1345	–	1345	–	1453
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
36	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	248387,76	53441,60	124	27	40	66	205
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19859,22	57	10		15	
37	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,001	1274167,94	556459,52	1274	556	71	837	2280
		НР - 99%; СП - 8%			646720,00	198966,30	647	199		169	
38	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	6196,00	–	6221	–	6221	–	6719
		СП - 8%			–	–	–	–		498	
39	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0,68766	100,41	2,72	69	2	40	18	94
		НР - 69%; СП - 8%			38,65	0,31	27	–		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00794	68788,12	2985,20	546	24	36	338	955
					61185,80	567,03	486	5		71	
41	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00794	589300,00	–	4679	–	4679	–	5053
		СП - 8%			–	–	–	–		374	
42	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	401083,49	111336,77	441	122	–	355	859
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	319	39		64	
43	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10,4 ГОСТ 18599-2001	м	1,111	2215,00	–	2461	–	2461	–	2658
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	–	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
45	241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x108 мм	шт.	1	9266,00	–	9266	–	9266	–	10007
		СП - 8%			–	–	–	–		741	
46	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2498,00	–	2498	–	2498	–	2698
		СП - 8%			–	–	–	–		200	
47	241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5454,00	–	5454	–	5454	–	5890
		СП - 8%			–	–	–	–		436	
48	261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	115339,00	–	115	–	115	–	124
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
49	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	2,7353419	387,00	–	1059	–	1059	–	1144
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,05	20580,59	1165,54	1029	58	897	80	1198
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		89	
		Фундамент под ГРПШ 13-2ВУ1 (АС-8)									
51	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,75	3077,20	–	2308	–	–	1662	4287
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	–	2308	–		318	
52	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	0,16	927,48	–	148	–	–	107	275
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	148	–		20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,23	2878,25	1851,90	662	426	–	406	1153
		НР - 93%; СП - 8%			1024,25	871,74	236	201		85	
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	17747,03	1165,54	5324	349	4530	483	6271
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	445	85		465	
55	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1	25541,73	682,83	2554	68	1964	500	3298
		НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	522	27		244	
56	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,05754	120292,18	8688,04	6922	500	315	4233	12048
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	6107	29		892	
57	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04902	273545,00	–	13409	–	13409	–	14482
		СП - 8%			–	–	–	–		1073	
58	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00852	291989,00	–	2488	–	2488	–	2687
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	1668,66	198,36	5,45	330995	9094	146558	121712	488923
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	175343	1051		36217	
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1668,66	167,42	3,87	279367	6457	170421	71443	378875
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	102489	1051		28065	
		Сетчатое ограждение для ГРПШ-13-2ВУ1 (Раздел АС) - 1шт									
61	8601-0602-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12	секция	4	52978,00	5642,00	211912	22568	123668	68464	302808
		НР - 17116 Тенге; СП - 5608 Тенге			16419,00	1985,00	65676	7940		22432	
62	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	90951,00	173,00	90951	173	77806	15314	114766
		НР - 15314 Тенге; СП - 8501 Тенге			12972,00	63,00	12972	63		8501	
		Молниезащита и заземление ГРПШ-13-2ВУ1 (Раздел МЗ) - 1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	0,9	1692,46	–	1523	–	–	1097	2829
		НР - 72%; СП - 8%			1692,46	–	1523	–		210	
64	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,9	927,48	–	835	–	–	601	1551
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	835	–		115	
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	17747,03	1165,54	887	58	755	80	1045
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		77	
66	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,28	9828,62	1848,82	2752	517	614	1592	4692
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	1621	128		348	
67	212-101-0503 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,2856	17093,00	–	4882	–	4882	–	5273
		СП - 8%			–	–	–	–		391	
68	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	2,52	146,44	2,72	369	7	180	126	535
		НР - 69%; СП - 8%			72,32	0,31	182	1		40	
69	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,02606	120292,18	8688,04	3135	226	143	1917	5457
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	2766	13		404	
70	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02606	554148,00	–	14441	–	14441	–	15596
		СП - 8%			–	–	–	–		1155	
71	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00088	543246,00	–	478	–	478	–	516
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	0,75574	198,36	5,45	150	4	67	55	222
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	79	–		16	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,75574	167,42	3,87	127	2	79	32	172
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	46	–		13	

РАЗДЕЛ 2. Высокое давление (подземный газопровод)

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 (Механизированная разработка траншеи)	м3	9,76984	146,37	143,56	1430	1403	–	191	1751
		НР - 72%; СП - 8%			2,81	24,32	27	238		130	
75	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)	м3 грунта	0,30216	2343,26	–	708	–	–	510	1315
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	–	708	–		97	
76	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м3	0,62	6229,18	180,98	3862	112	2988	788	5022
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	762	34		372	
77	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м3 грунта	2,52	927,48	–	2337	–	–	1683	4341
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	2337	–		322	
78	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3	7,52	36,96	36,96	278	278	–	82	389
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,11	–	114		29	
79	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3	7,52	18,25	18,25	137	137	–	40	192
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,46	–	56		14	
		ПЭ Трубопроводы									
80	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,008	480872,25	128419,53	3847	1027	1	3121	7525
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	2819	333		557	
81	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	8,08	2352,00	–	19004	–	19004	–	20524
		СП - 8%			–	–	–	–		1520	
		Испытание									
82	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 110 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,008	988718,66	819211,70	7910	6554	68	2383	11117
		НР - 91%; СП - 8%			161020,00	166343,85	1288	1331		823	
		Фитинги									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	–	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
84	241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	2	14641,00	–	29282	–	29282	–	31625
		СП - 8%			–	–	–	–		2343	
85	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2288,74	1407,68	2289	1407	–	1306	3883
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	881	438		288	
86	241-209-1617 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110x160 мм	шт.	1	34027,00	–	34027	–	34027	–	36749
		СП - 8%			–	–	–	–		2722	
		Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 1шт									
87	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	2023,94	974,62	2024	975	224	1351	3645
		НР - 108%; СП - 8%			824,96	425,79	825	426		270	
89	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	1009,75	–	1010	–	104	978	2148
		НР - 108%; СП - 8%			905,97	–	906	–		159	
90	261-401-0327 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,01	115334,00	–	1153	–	1153	–	1245
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
91	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,054	27533,39	1230,92	1487	67	1073	332	1964
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	347	17		145	
		Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 8пм									
92	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,008	32118,53	21660,53	257	173	–	76	360
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	84	41		27	
93	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	8	32,00	–	256	–	256	–	276
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
		Выход ПЭ газопровода d110 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт									
94	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	894891,05	274854,95	447	137	7	363	875
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	303	64		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК									
		СП - 8%	м	0,502	2679,00	–	1345	–	1345	–	1453
					–	–	–	–		108	
96	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	248387,76	53441,60	124	27	40	66	205
					113867,10	19859,22	57	10		15	
97	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	1274167,94	556459,52	1274	556	71	837	2280
					646720,00	198966,30	647	199		169	
98	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	1,004	6196,00	–	6221	–	6221	–	6719
					–	–	–	–		498	
99	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	0,68766	100,41	2,72	69	2	40	18	94
					38,65	0,31	27	–		7	
100	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00794	68788,12	2985,20	546	24	36	338	955
					61185,80	567,03	486	5		71	
101	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина									
		СП - 8%	т	0,00794	589300,00	–	4679	–	4679	–	5053
					–	–	–	–		374	
102	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0011	401083,49	111336,77	441	122	–	355	859
					289642,00	35896,59	319	39		64	
103	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10,4 ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	1,111	2215,00	–	2461	–	2461	–	2658
					–	–	–	–		197	
104	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	–	2657	7901
					596,99	297,56	1791	893		585	
105	241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x108 мм									
		СП - 8%	шт.	1	9266,00	–	9266	–	9266	–	10007
					–	–	–	–		741	
106	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм									
		СП - 8%	шт.	1	2498,00	–	2498	–	2498	–	2698
					–	–	–	–		200	
107	241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5454,00	–	5454	–	5454	–	5890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		436	
108	261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	115339,00	–	115	–	115	–	124
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
109	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	2,7353419	387,00	–	1059	–	1059	–	1144
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
110	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,05	20580,59	1165,54	1029	58	897	80	1198
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		89	
		Врезка									
111	1124-0202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 160 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	32176,44	4268,14	32176	4268	6107	21583	58060
		НР - 99%; СП - 8%			21801,00	–	21801	–		4301	
		Просветка стыков									
112	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (160х14,6)	стык	1	1583,95	43,20	1584	43	92	884	2665
		НР - 61%; СП - 8%			1448,80	–	1449	–		197	
		РАЗДЕЛ 3. Среднее давление (надземный газопровод)									
113	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан	ГРПШ-13-2В-У1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДБК-50В	шт	1	2077310,71	–	2077311	–		–	2077311
					–	–	–	–	2077311	–	
		Установка ГРПШ-13-2НУ-1 (для ГРПШ-2,3,4,5) (ТХ-3) - 4шт									
114	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	4	17990,31	1144,85	71961	4579	496	67025	150105
		НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	66886	1506		11119	
115	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан	ГРПШ-13-2Н-У1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДБК-50В без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	комп	4	781589,29	–	3126357	–		–	3126357
					–	–	–	–	3126357	–	
		Задвижка									
116	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3176,42	160,70	12706	643	143	12112	26803
		НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	11920	314		1985	
117	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	8639,16	2832,38	34557	11330	267	26528	65972
		НР - 99%; СП - 8%			5739,88	959,19	22960	3837		4887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	50849,00	–	203396	–	203396	–	219668
		СП - 8%			–	–	–	–		16272	
119	242-103-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4	215550,00	–	862200	–	862200	–	931176
		СП - 8%			–	–	–	–		68976	
		Трубопроводы									
120	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	894891,05	274854,95	7159	2199	116	5813	14009
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	4844	1028		1038	
121	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	1616851,50	758103,08	12935	6065	568	8637	23297
		НР - 99%; СП - 8%			787760,00	302708,58	6302	2422		1726	
122	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,04	819468,41	231176,59	32779	9247	415	27240	64820
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	23117	4398		4801	
123	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	8,032	2184,00	–	17542	–	17542	–	18945
		СП - 8%			–	–	–	–		1403	
124	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	8,032	6196,00	–	49766	–	49766	–	53747
		СП - 8%			–	–	–	–		3981	
125	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	40,16	334,00	–	13413	–	13413	–	14486
		СП - 8%			–	–	–	–		1073	
		Отводы, заглушки и переходы									
126	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,08	1480191,85	534921,07	118415	42793	28717	60386	193106
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	46905	14091		14304	
127	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	1155,00	–	4620	–	4620	–	4990
		СП - 8%			–	–	–	–		370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм									
		СП - 8%	шт.	4	11695,00	–	46780	–	46780	–	50522
					–	–	–	–		3742	
129	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм									
		СП - 8%	шт.	4	686,00	–	2744	–	2744	–	2964
					–	–	–	–		220	
130	241-114-0202 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-76х3,5 мм									
		СП - 8%	шт.	4	3555,00	–	14220	–	14220	–	15358
					–	–	–	–		1138	
		Выход ПЭ газопровода d90 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт									
131	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	894891,05	274854,95	1790	550	29	1453	3503
					605440,00	128484,96	1211	257		259	
132	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм									
		СП - 8%	м	2,008	2184,00	–	4385	–	4385	–	4736
					–	–	–	–		351	
133	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	248387,76	53441,60	497	107	162	265	823
					113867,10	19859,22	228	40		61	
134	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0028	927925,00	255637,28	2598	716	148	1982	4946
					619200,00	95798,55	1734	268		366	
135	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм									
		СП - 8%	м	2,8112	4528,00	–	12729	–	12729	–	13747
					–	–	–	–		1018	
136	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	1,99704	100,41	2,72	201	6	118	54	275
					38,65	0,31	77	1		20	
137	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,03428	68788,12	2985,20	2358	102	159	1461	4124
					61185,80	567,03	2097	19		305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03428	543246,00	–	18622	–	18622	–	20112
		СП - 8%			–	–	–	–		1490	
139	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0044	401083,49	111336,77	1765	490	1	1418	3438
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	1274	158		255	
140	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	4,4	1608,00	–	7075	–	7075	–	7641
		СП - 8%			–	–	–	–		566	
141	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	–	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
142	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	4	7635,00	–	30540	–	30540	–	32983
		СП - 8%			–	–	–	–		2443	
143	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1789,00	–	7156	–	7156	–	7728
		СП - 8%			–	–	–	–		572	
144	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	4324,00	–	17296	–	17296	–	18680
		СП - 8%			–	–	–	–		1384	
145	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	4	1313,00	–	5252	–	5252	–	5672
		СП - 8%			–	–	–	–		420	
146	235-201-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	5,2329984	303,00	–	1586	–	1586	–	1713
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
147	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	м3	0,2	22320,71	1165,54	4464	233	3934	322	5169
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	297	57		383	
		Выход ПЭ газопровода d225 из земли с использованием отводов с ЗН - 1шт									
148	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1616851,50	758103,08	3234	1516	142	2159	5825
		НР - 99%; СП - 8%			787760,00	302708,58	1576	605		431	
149	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2,008	6196,00	–	12442	–	12442	–	13437
		СП - 8%			–	–	–	–		995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	350076,83	58978,00	700	118	332	292	1071
		НР - 99%; СП - 8%			124944,30	22432,23	250	45		79	
151	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,004	1688462,10	742229,09	6754	2969	317	4494	12148
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	3468	1072		900	
152	241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	4,016	12465,00	–	50059	–	50059	–	54064
		СП - 8%			–	–	–	–		4005	
153	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	4,082	100,41	2,72	410	11	241	110	561
		НР - 69%; СП - 8%			38,65	0,31	158	1		42	
154	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,02468	68788,12	2985,20	1698	74	114	1052	2970
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	1510	14		220	
155	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02468	543246,00	–	13407	–	13407	–	14480
		СП - 8%			–	–	–	–		1073	
156	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0051	626128,94	205464,60	3193	1048	4	2458	6103
		НР - 99%; СП - 8%			419848,00	67005,87	2141	342		452	
157	241-202-0220 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	5,151	9879,00	–	50887	–	50887	–	54958
		СП - 8%			–	–	–	–		4071	
158	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	–	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
159	241-210-0634 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм	шт.	4	29229,00	–	116916	–	116916	–	126269
		СП - 8%			–	–	–	–		9353	
160	241-211-0615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	4	10079,00	–	40316	–	40316	–	43541
		СП - 8%			–	–	–	–		3225	
161	241-208-1815 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	4	52769,00	–	211076	–	211076	–	227962
		СП - 8%			–	–	–	–		16886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	4	1313,00	–	5252	–	5252	–	5672
		СП - 8%			–	–	–	–		420	
163	235-201-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	17,382236	303,00	–	5267	–	5267	–	5688
		СП - 8%			–	–	–	–		421	
164	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	м3	0,2	22320,71	1165,54	4464	233	3934	322	5169
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	297	57		383	
		Фундамент под ГРПШ 13-2НУ1 (АС-14)									
165	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3	3077,20	–	9232	–	–	6647	17149
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	–	9232	–		1270	
166	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	0,64	927,48	–	594	–	–	427	1103
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	594	–		82	
167	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,92	2878,25	1851,90	2648	1704	2	1622	4612
		НР - 93%; СП - 8%			1024,25	871,74	942	802		342	
168	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	17747,03	1165,54	21296	1398	18118	1931	25085
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1780	341		1858	
169	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,4	25541,73	682,83	10217	274	7855	1999	13193
		НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	2088	109		977	
170	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,2236	120292,18	8688,04	26897	1942	1224	16451	46816
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	23731	111		3468	
171	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18952	273545,00	–	51842	–	51842	–	55989
		СП - 8%			–	–	–	–		4147	
172	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,03408	291989,00	–	9951	–	9951	–	10747
		СП - 8%			–	–	–	–		796	
173	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	6484,4	198,36	5,45	1286246	35340	569525	472971	1899955
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	681381	4085		140737	
174	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6484,4	167,42	3,87	1085618	25094	662252	277626	1472304
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	398272	4085		109060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка ГРПШ-10МС (ТХ-4) - 1шт									
175	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство									
		НР - 98%; СП - 8%	установка	1	17990,31	1144,85	17990	1145	123	16756	37526
					16721,60	376,53	16722	377		2780	
176	Прайс лист ТОО "KazPribor Group" Казахстан	ГРПШ-10МС на базе регулятора давления газа РДГК-10М, с узлом учета газа мембранный счетчик газа G16 (пр-во Metrix Польша) (внутри ящика), без обогрева ОГШН	комп	1	320767,86	–	320768	–		–	320768
					–	–	–	–	320768	–	
		Трубопроводы									
177	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0035	520615,66	75083,84	1822	262	37	1610	3707
		НР - 99%; СП - 8%			435160,00	29539,53	1523	103		275	
178	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,514	1031,00	–	3623	–	3623	–	3913
		СП - 8%			–	–	–	–		290	
		Кран шаровый									
179	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1817,31	96,42	3635	193	300	3203	7385
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	3142	94		547	
180	242-202-0306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8322,00	–	16644	–	16644	–	17976
		СП - 8%			–	–	–	–		1332	
		Фланцы									
181	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	662,70	41,58	2651	166	85	2376	5429
		НР - 99%; СП - 8%			600,00	–	2400	–		402	
182	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701,00	–	6804	–	6804	–	7348
		СП - 8%			–	–	–	–		544	
183	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т(ОПОРА)	т	0,0264	28258,22	12188,48	746	322	62	319	1150
		НР - 69%; СП - 8%			13725,80	3784,59	362	100		85	
184	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0264	498969,00	–	13173	–	13173	–	14227
		СП - 8%			–	–	–	–		1054	
185	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0264	3604,17	609,29	95	16	7	49	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			2709,48	1,57	72	–		12	
		Фундаменты под подставки из бетона									
186	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,336	3077,20	–	1034	–	–	744	1921
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	–	1034	–		142	
187	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,016	927,48	–	15	–	–	11	28
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	15	–		2	
188	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	0,32	26984,00	1848,82	8635	592	6190	1820	11291
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	1853	147		836	
189	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014	1480191,85	534921,07	2072	749	502	1057	3379
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	821	247		250	
190	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	347,00	–	694	–	694	–	750
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
191	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,45	198,36	5,45	89	2	40	33	132
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	47	–		10	
192	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	1,4	99,17	2,72	139	3	62	51	205
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	74	–		15	
193	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	1,85	167,42	3,87	310	7	189	79	420
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	114	1		31	
		Молниезащита и заземление ГРПШ-13-2НУ1 (Раздел МЗ) - 4шт									
194	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	1692,46	–	6093	–	–	4387	11318
		НР - 72%; СП - 8%			1692,46	–	6093	–		838	
195	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,6	927,48	–	3339	–	–	2404	6202
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	3339	–		459	
196	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	17747,03	1165,54	3549	233	3019	322	4180
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	297	57		310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
			м3	1,12	9828,62	1848,82	11008	2070	2453	6369	18767
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	6485	513		1390	
198	212-101-0503 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,1424	17093,00	–	19527	–	19527	–	21089
		СП - 8%			–	–	–	–		1562	
199	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	10,08	146,44	2,72	1476	27	720	505	2140
		НР - 69%; СП - 8%			72,32	0,31	729	3		159	
200	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,10424	120292,18	8688,04	12539	906	570	7669	21825
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	11063	52		1617	
201	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,10424	543246,00	–	56628	–	56628	–	61158
		СП - 8%			–	–	–	–		4530	
202	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00352	543246,00	–	1912	–	1912	–	2065
		СП - 8%			–	–	–	–		153	
203	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	3,02296	198,36	5,45	600	17	265	220	886
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	318	2		66	
204	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,02296	167,42	3,87	506	12	308	129	686
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	186	2		51	
		Сетчатое ограждение для ГРПШ-13-2НУ1 (Раздел АС) - 4шт									
205	8601-0602-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12	секция	16	52978,00	5642,00	847648	90272	494672	273856	1211232
		НР - 17116 Тенге; СП - 5608 Тенге			16419,00	1985,00	262704	31760		89728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	4	90951,00	173,00	363804	692	311224	61256	459064
		НР - 15314 Тенге; СП - 8501 Тенге			12972,00	63,00	51888	252		34004	
		РАЗДЕЛ 4. Среднее давление (подземный газопровод)									
		Земляные работы									
207	1101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,25 (Механизированная разработка траншеи)	м3	427,319404	146,37	143,56	62547	61346	–	8347	76566
		НР - 72%; СП - 8%			2,81	24,32	1201	10392		5672	
208	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)	м3 грунта	13,216064	2343,26	–	30969	–	–	22297	57528
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	–	30969	–		4261	
209	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м3	26,24319	6229,18	180,98	163474	4749	126469	33360	212580
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	32256	1441		15747	
210	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунтбез твердых включений)	м3 грунта	110,116504	927,48	–	102131	–	–	73534	189718
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	102131	–		14053	
211	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпкатраншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3	328,914648	36,96	36,96	12157	12157	–	3578	16994
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,11	–	4970		1259	
212	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозеромдля труб ПЭ)	м3	328,914648	18,25	18,25	6003	6003	–	1767	8391
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,46	–	2454		622	
213	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	м3	9,2364	1952,72	–	18036	–	–	12986	33504
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	–	18036	–		2482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЭ Трубопроводы									
214	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр160 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	520601,80	157901,08	78090	23686	15	61475	150730
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	54389	7707		11165	
216	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр90 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	401083,49	111336,77	80217	22267	22	64457	156248
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	57928	7179		11574	
218	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	150,0000309	4963,00	–	744450	–	744450	–	804006
		СП - 8%			–	–	–	–		59556	
220	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	200,00001	1608,00	–	321600	–	321600	–	347328
		СП - 8%			–	–	–	–		25728	
		Испытание									
222	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,647	1351957,41	1128982,52	2226674	1859435	14550	663307	3121180
		НР - 91%; СП - 8%			214140,00	228427,85	352689	376221		231199	
223	1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 110 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,62	1171384,64	975419,50	726258	604760	5198	217330	1019075
		НР - 91%; СП - 8%			187580,00	197619,75	116300	122524		75487	
224	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 90 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,1	988718,66	819211,70	2076309	1720344	17823	625592	2918053
		НР - 91%; СП - 8%			161020,00	166343,85	338142	349322		216152	
225	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа(80 кгс/см2)	км трубопровода	0,52	988718,66	819211,70	514134	425990	4414	154909	722566
		НР - 91%; СП - 8%			161020,00	166343,85	83730	86499		53523	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24556110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3348898				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5094953			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1072243			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6459917		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5524436		
		- Накладные расходы	Тенге							3738171	
		- Сметная прибыль	Тенге							1491365	

ИТОГО:	тенге	**24556110**
Стоимость оборудования, всего	тенге	5524436
Итого с оборудованием поставки заказчика	тенге	19031674
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	19279086
Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%	тенге	19454525
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	19843616
Итого без НДС	тенге	25368052
		26637758
В том числе в текущих ценах на 2022 год-100% К=1,0500514		
Итого с учетом понижающего коэфф. К=0,98		26105004,12
НДС	тенге	3132600,49
Итого с НДС	тенге	**29237604,61**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Dim Nur company"

Директор **Маханбетова М.А**

М.П

Технадзор:

ТОО "Серпантин Строй"

Эксперт технического надзора

Орынбек Ә.Б

М.П

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

Руководитель **Есінбек М.Ш**

М.П

Авторский надзор:

ТОО "Юг Газ Проект"

Инженер-проектировщик **Исаходжаев Ф.Х**

М.П