Форма № 2

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ "

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Основание: Договор № 69 от 07 июня 2021г.

Наименование строительства и его адрес: Работы по монтажу оборудования на светофорных объектах в г.Нур-Султан в рамках строительства объекта: "Строительство ул.№ Е51 на участке с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№ Е22"

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ за декабрь **2022г.**

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.изм.	Кол-во объектов	Цена за единицу	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Работы по монтажу обрудования на светофорном объекте ул.51 - ул.70	усл	1	4 487 669,00	4 487 669
	Скидка 10%				448 767
	ИТОГО :				**4 038 902**
	В том числе НДС:				432 740

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ "

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ "

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Наименование строительства и его адрес: Работы по монтажу оборудования на светофорных объектах в г.Нур-Султан в рамках строительства объекта: "Строительство ул.№ Е51 на участке с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№ Е22"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за _____ 2022 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма	
		номер	дата	наименование.код	наименование	код
		69	07.06.2021			

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов,обор.и мебели	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по монтажу оборудования на светофорных объектах в г.Нур-Султан в рамках строительства объекта: "Строительство ул.№ Е51 на участке с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№ Е22"	**226 144 850,00**	3 606 162,50							432 739,50	4 038 902,00
Итого к оплате с НДС:		**3 606 162,50**							**432 739,50**	**4 038 902,00**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Форма 2

Заказчик ТОО "Прогресс KZ"

Исполнитель ТОО "СМЭУ-Астана"

Договор № 69 от 07 июня 2021 года

Наименование стройки г. Нур-Султан. 4СО по ул.51

Наименование объекта Светофорный объект ул.51- ул.70, в рамках строительства объекта: «Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22»

АКТ №

приемки выполненных работ за _____2022 год

на Строительство светофорного объекта ул.51- ул.70

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15										
		РАЗДЕЛ 1.Строительство СО ул.51- ул.70										
		Строительно-монтажные работы										
1	Е11-060301-0410	Армирование фундаментов.Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,058		22793,57	889,29	1322	51	--	1181	2703
		НР - 91%; СП - 8%				21904,28	468,81	1270	27		200	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	0,7737	1642,00		1270				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,253	0,0147							
1.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,253	0,014674		3515,00		52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,253	0,014674		1853,00		27			
2	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Установка консолей/с установкой фундаментного стакана и щебеночной подготовки/.Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	3		46031,89	16536,23	138096	49609	--	89682	246001
		НР - 80%; СП - 8%				29495,66	7872,01	88487	23616		18222	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	14,8	51,06	1733,00		88487				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,2775	9,8325							
2.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,2655	6,7965		5729,00		38937			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,2655	6,7965		2647,00		17990			
2.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,012	3,036		3515,00		10672			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,012	3,036		1853,00		5626			
3	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное консолей толщ.100мм. Устройство	м3 основания	0,3		-1390,98	--	-417	--	--	-388	-870
		НР - 93%; СП - 8%				-1390,98	--	-417	--		-64	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2933	1423,00		-417				
4	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Стакан для консоли (Стакан консоли-80 кг).Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,24		-41006,12	-1837,12	-9841	-441	--	-8752	-20080
		НР - 91%; СП - 8%				-39169,00	-904,11	-9401	-217		-1487	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	20	5,52	1703,00		-9401				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,414	0,0994							
4.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1725	0,0414		5729,00		237			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1725	0,0414		-2647,00		-110			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2415	0,05796		3515,00		204			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2415	0,05796		-1853,00		-107			
5	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Установка стоек светофорных без бурения.Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	4		4583,08	363,80	18332	1455	--	14115	35043
		НР - 80%; СП - 8%				4219,28	191,79	16877	767		2596	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,98	9,108	1853,00		16877				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1035	0,414							
5.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1035	0,414		3515,00		1455			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1035	0,414		1853,00		767			
6	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка алюминиевых опор (Н=8м) на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 /с установкой фундаментного стакана и щебеночной подготовки/.Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	3		37534,91	13619,51	112605	40858	--	72929	200377
		НР - 80%; СП - 8%				23915,40	6471,73	71746	19415		14843	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	12	41,4	1733,00		71746				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,6795	8,0385							
6.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,8975	5,6925		5729,00		32612			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8975	5,6925		2647,00		15068			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,782	2,346		3515,00		8246			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,782	2,346		1853,00		4347			
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное опор толщ.100мм. Устройство	м3 основания	0,3		-1390,98	--	-417	--	--	-388	-870
		НР - 93%; СП - 8%				-1390,98	--	-417	--		-64	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2933	1423,00		-417				
8	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Стакан для опоры (Стакан опоры-80 кг).Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,24		-41006,12	-1837,12	-9841	-441	--	-8752	-20080
		НР - 91%; СП - 8%				-39169,00	-904,11	-9401	-217		-1487	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	20	5,52	1703,00		-9401				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,414	0,0994							
8.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1725	0,0414		5729,00		237			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1725	0,0414		-2647,00		-110			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2415	0,05796		3515,00		204			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2415	0,05796		-1853,00		-107			
9	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление и монтаж основания контроллера из уголка 50	т	0,037		228995,59	2054,59	8473	76	--	5821	15438
		НР - 69%; СП - 8%				226941,00	1065,47	8397	39		1144	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	110	4,6805	1794,00		8397				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,575	0,0213							
9.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,345	0,012765		13,00		0			
9.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,575	0,021275		3515,00		75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	0,021275		1853,00		39			
9.5	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,035	0,038295		28,00		1			
		Заземление										
10	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3		1933,59	76,80	5801	230	--	4098	10691
		НР - 72%; СП - 8%				1856,79	40,49	5570	121		792	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,9	3,105	1794,00		5570				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02185	0,0654							
10.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02185	0,06555		3515,00		230			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02185	0,06555		1853,00		121			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7,5		297,72	8,89	2233	67	--	1585	4123
		НР - 72%; СП - 8%				288,83	4,69	2166	35		305	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	1,2075	1794,00		2166				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00253	0,0187							
11.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00253	0,018975		3515,00		67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00253	0,018975		1853,00		35			
		Прокладка кабеля										
12	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели КВББШВ 19х1,5, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	166,5		228,86	15,76	38104	2624	--	26542	69818
		НР - 72%; СП - 8%				213,10	8,31	35480	1384		5172	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	19,1475	1853,00		35480				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004485	0,7492							
12.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004485	0,746753		3515,00		2625			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004485	0,746753		1853,00		1384			
13	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели КВВГ 7х1,5, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	99		228,86	15,76	22657	1561	--	15782	41514
		НР - 72%; СП - 8%				213,10	8,31	21096	823		3075	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	11,385	1853,00		21096				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004485	0,4455							
13.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004485	0,444015		3515,00		1561			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004485	0,444015		1853,00		823			
14	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели КВБбШВ 10х1,5, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	72,5		228,86	15,76	16592	1142	--	11557	30401
		НР - 72%; СП - 8%				213,10	8,31	15449	602		2252	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	8,3375	1853,00		15449				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004485	0,3262							
14.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004485	0,325163		3515,00		1143			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004485	0,325163		1853,00		603			
15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели FTP, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	318,5		228,86	15,76	72890	5020	--	50773	133556
		НР - 72%; СП - 8%				213,10	8,31	67871	2647		9893	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	36,6275	1853,00		67871				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004485	1,4332							
15.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004485	1,428473		3515,00		5021			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004485	1,428473		1853,00		2647			
16	Ц13-110402-0201	Установка патчкордов.Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	3		433,25	--	1300	--	--	975	2457
		НР - 75%; СП - 8%				433,25	--	1300	--		182	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,21	0,7245	1794,00		1300				
17	Ц13-080201-0501	Монтаж клеммы соединительной.Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	81		255,71	--	20713	--	--	14913	38476
		НР - 72%; СП - 8%				255,71	--	20713	--		2850	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,12	11,178	1853,00		20713				
		Монтажные работы										
18	Ц13-100408-0104 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж контроллера.Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	1		80976,10	--	80976	--	--	49395	140801
		НР - 61%; СП - 8%				80976,10	--	80976	--		10430	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	38	43,7	1853,00		80976				
19	Ц13-110401-0701	Монтаж модуля сопряжения АСУДД с дорожным контроллером. Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1		1858,57	40,42	1859	40	--	1380	3498

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%				1818,15	21,31	1818	21		259	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1	1,15	1581,00		1818				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,0115							
19.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0115	0,0115		3515,00		40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,0115		1853,00		21			
20	Ц13-080202-1703 Изм. и доп. вып. 17	Светофор пешеходный.Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования	шт.	6		12214,38	323,38	73286	1940	--	52106	135423
		НР - 72%; СП - 8%				11891,00	170,48	71346	1023		10031	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	5	34,5	2068,00		71346				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,092	0,552							
20.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,092	0,552		3515,00		1940			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,552		1853,00		1023			
21	Ц13-080202-1703 Изм. и доп. вып. 17К=1,5	Светофор транспортный трехлинзовый.Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования	шт.	9		27854,30	10017,80	250689	90160	--	137536	419283
		НР - 72%; СП - 8%				17836,50	3388,21	160528	30494		31058	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	5	77,625	2068,00		160528				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8285	16,4565							
21.3	102 С	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	1,6905	15,2145		5639,00		85795			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6905	15,2145		1853,00		28192			
21.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,138	1,242		3515,00		4366			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,138	1,242		1853,00		2301			
22	Ц13-080202-1703 Изм. и доп. вып. 17К=0,5	Доп.секция.Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования	шт.	--		9284,77	3339,27	--	--	--	--	--
						5945,50	1129,40	--	--		--	
23	Ц13-080202-1703 Изм. и доп. вып. 17	Табло отсчета времени(пешеход.).Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования	шт.	6		12214,38	323,38	73286	1940	--	52106	135423
		НР - 72%; СП - 8%				11891,00	170,48	71346	1023		10031	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	5	34,5	2068,00		71346				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,092	0,552							
23.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,092	0,552		3515,00		1940			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,552		1853,00		1023			
24	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Установка табличек кнопки вызова пешехода. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	6		1230,72	--	7384	--	--	7975	16588
		НР - 108%; СП - 8%				1230,72	--	7384	--		1229	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,69	4,761	1551,00		7384				
25	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Кнопка вызова пешехода (установка).Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6		6126,22	40,42	36757	243	--	26383	68191
		НР - 72%; СП - 8%				6085,80	21,31	36515	128		5051	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	3	20,7	1764,00		36515				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,069							
25.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0115	0,069		3515,00		243			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,069		1853,00		128			
26	Ц13-110401-0701	Монтаж вентилятора.Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1		1858,57	40,42	1859	40	--	1380	3498
		НР - 75%; СП - 8%				1818,15	21,31	1818	21		259	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1	1,15	1581,00		1818				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,0115							
26.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0115	0,0115		3515,00		40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,0115		1853,00		21			
27	Е11-340104-0102 Изм. и доп. вып. 2	Опоры (мачта для антены) стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м. Устройство	опора	1		70550,43	--	70550	--	--	53618	134102
		НР - 76%; СП - 8%				70550,43	--	70550	--		9934	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	35,4	40,71	1733,00		70550				
28	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	3G антенна LP27-Triband.Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1		1106,30	--	1106	--	--	830	2091
		НР - 75%; СП - 8%				1106,30	--	1106	--		155	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,5	0,575	1924,00		1106				
29	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1		792,70	40,42	793	40	--	557	1458
		НР - 72%; СП - 8%				752,28	21,31	752	21		108	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	0,391	1924,00		752				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,0115							
29.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0115	0,0115		3515,00		40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,0115		1853,00		21			
30	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (транспортные и пешеходные светофоры, табло). Конфигурация и настройка	шт.	1		102032,00	--	102032	--	--	62240	177413
		НР - 61%; СП - 8%				102032,00	--	102032	--		13142	
30.1	21705 Т	Инженер I категории	чел.-ч	16	16	3346,00		53536				
30.2	21706 Т	Инженер II категории	чел.-ч	16	16	3031,00		48496				
31	Ц13-100905-0502	Элемент сетевой(контроллер). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1		63770,00	--	63770	--	--	38900	110883
		НР - 61%; СП - 8%				63770,00	--	63770	--		8214	
31.1	21705 Т	Инженер I категории	чел.-ч	10	10	3346,00		33460				
31.2	21706 Т	Инженер II категории	чел.-ч	10	10	3031,00		30310				
32	Ц13-100905-0601 К=0,1	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные(включая проведение экспертизы готовности СО к включению)	объект	1		92147,65	--	92148	--	--	56210	160227
		НР - 61%; СП - 8%				92147,65	--	92148	--		11869	
32.1	21705 Т	Инженер I категории	чел.-ч	14,45	14,45	3346,00		48350				
32.2	21706 Т	Инженер II категории	чел.-ч	14,45	14,45	3031,00		43798				
33	Ц13-100701-0305 Изм. и доп. вып. 18	Монтаж датчик транспортный Видеодетектор Thermicam X-stream. Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2		17047,60	--	34095	--	--	20798	59285
		НР - 61%; СП - 8%				17047,60	--	34095	--		4391	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	8	18,4	1853,00		34095				
34	Ц13-100301-0104	Установка.Плата интерфейса для видеодетекторов, TI x-stream. Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	1		3567,30	--	3567	--	--	2176	6203
		НР - 61%; СП - 8%				3567,30	--	3567	--		459	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2	2,3	1551,00		3567				
35	Ц13-100301-0104	Установка.Плата печатная PGB16I с соединительным кабелем и терминалом подключения. Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	1		3567,30	--	3567	--	--	2176	6203
		НР - 61%; СП - 8%				3567,30	--	3567	--		459	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2	2,3	1551,00		3567				
36	Ц13-100301-0104	Установка.Плата печатная CPU 64 SPOT Module. Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	1		3567,30	--	3567	--	--	2176	6203
		НР - 61%; СП - 8%				3567,30	--	3567	--		459	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2	2,3	1551,00		3567				
37	Ц13-100602-0104 Изм. и доп. вып. 18	Монтаж стойки для монтажа дополнительных плат (корзина).Стойка дополнительного оборудования. Монтаж оборудования	стойка	1		41317,20	--	41317	--	--	25203	71842
		НР - 61%; СП - 8%				41317,20	--	41317	--		5322	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	18	20,7	1996,00		41317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Ц13-110401-0702	Установка. Источник питания детекторов AC-DC-350-27. Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	--	3636,30	--	--	--	--	--	--
					3636,30	--	--	--		--	
39	Ц13-110401-0702	Установка. Источник питания детекторов AC - DC - 500 - 48. Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	3636,30	--	3636	--	--	2727	6872
		НР - 75%; СП - 8%			3636,30	--	3636	--		509	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2 2,3	1581,00		3636				
40	Ц13-100303-0110	Установка. Промышленный коммутатор PowerFlow-2.Коммутатор вспомогательный. Монтаж оборудования	шт.	1	14269,20	--	14269	--	--	8704	24811
		НР - 61%; СП - 8%			14269,20	--	14269	--		1838	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	8 9,2	1551,00		14269				
41	Ц13-100905-0501 К=0,1	Компоненты сетевые (коммутатор). Конфигурация и настройка	шт.	1	11733,68	--	11734	--	--	7158	20403
		НР - 61%; СП - 8%			11733,68	--	11734	--		1511	
41.1	21705 Т	Инженер I категории	чел.-ч	1,84 1,84	3346,00		6157				
41.2	21706 Т	Инженер II категории	чел.-ч	1,84 1,84	3031,00		5577				
42	Ц13-110401-0701	Установка модуль SFP-6 . Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1818,15	--	3636	--	--	2727	6872
		НР - 75%; СП - 8%			1818,15	--	3636	--		509	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1 2,3	1581,00		3636				
43	Ц13-100905-0502 К=0,1	Лицензия на ПО SPOT на 1 объект.Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	7333,55	--	7334	--	--	4473	12752
		НР - 61%; СП - 8%			7333,55	--	7334	--		945	
43.1	21705 Т	Инженер I категории	чел.-ч	1,15 1,15	3346,00		3848				
43.2	21706 Т	Инженер II категории	чел.-ч	1,15 1,15	3031,00		3486				
44	С231-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	4	5639,00	5639,00	22556	22556		--	24360
		СП - 8%			--	1853,00	--	7412		1804	
		Подключение и настройка оборудования ITS									
45	Ц13-100205-0401 К=0,2	Оборудование. Включение электропитания	статив	2	2656,80	--	5314	--	--	3241	9240
		НР - 61%; СП - 8%			2656,80	--	5314	--		684	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	6 2,4	2214,00		5314				
46	Ц13-100905-0501 К=0,2	Конфигурация (тестирование) и настройка оборудования ITS/детекторы/. Конфигурация и настройка	шт.	2	20406,40	--	40813	--	--	24896	70965
		НР - 61%; СП - 8%			20406,40	--	40813	--		5257	
46.1	21705 Т	Инженер I категории	чел.-ч	3,2 6,4	3346,00		21414				
46.2	21706 Т	Инженер II категории	чел.-ч	3,2 6,4	3031,00		19398				
		МАТЕРИАЛЫ									
47	Прайс	Арматура, d10мм	кг	58	325,00	--	18850	--	18850	--	20358
		СП - 8%			--	--	--	--		1508	
48	Прайс	Вентилятор HVL отопительный(с ответхранения)	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
49	Прайс	Кабель КВББШв 19х1,5	м	166,5	1719,25	--	286255	--	286255	--	309155
		СП - 8%			--	--	--	--		22900	
50	Прайс	Кабель КВВГ 7х1,5	м	99	528,17	--	52289	--	52289	--	56472
		СП - 8%			--	--	--	--		4183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Прайс	Кабель КВВбШВ 10х1,5	м	72,5	990,00	--	71775	--	71775	--	77517
		СП - 8%			--	--	--	--		5742	
52	Прайс	Кабель FTP 4x2xAWG 22/1 PE Cat 5e	м	318,5	352,68	--	112329	--	112329	--	121315
		СП - 8%			--	--	--	--		8986	
53	Прайс	Консоль светоф. алюмин. Sal SYG (7м, d. 225мм) со стаканом(с ответхранения)	шт	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
54	Прайс	Стойка алюм. SAl SYG (5м, d. 120мм)со стаканом(с ответхранения)	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
55	Прайс	Стойка алюм. Sal SYG (4м, d. 120мм)со стаканом(с ответхранения)	шт	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
56	Прайс	Крепление под светофоры BrACKET Alu F-L-183 MM(с ответхранения)	шт	10	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
57	Прайс	Крепление для светофора транспортного д.300-300-300 с хомутом	шт	5	4349,11	--	21746	--	21746	--	23486
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
58	Прайс	Крепление для таймера пешеходного	шт	6	3967,86	--	23807	--	23807	--	25712
		СП - 8%			--	--	--	--		1905	
59	Прайс	Крепление для датчика ТД	шт	--	22901,79	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
60	Прайс	Пластина 590х300х2	шт	--	1565,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
61	Прайс	Пластина 630х300х2	шт	--	1672,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
62	Прайс	Полоса 1500х40х4	шт	5	1027,68	--	5138	--	5138	--	5549
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
63	Прайс	Уголок 50	кг	62,4	330,00	--	20592	--	20592	--	22239
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
64	Прайс	Счетчик Меркурий 204 ARTM2-02	шт	1	48750,00	--	48750	--	48750	--	52650
		СП - 8%			--	--	--	--		3900	
65	Прайс	Труба д.57х3,5(Мачта для антены 6м оцинков.)	кг	32,16	468,30	--	15061	--	15061	--	16266
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
66	Прайс	Антенна GSM/3G IsKrA LP27-TriBAnd(с ответхранения)	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
67	Прайс	Лента бандажная	м	34	1022,57	--	34767	--	34767	--	37548
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
68	Прайс	Скрепы	шт	42	227,32	--	9547	--	9547	--	10311
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
69	Прайс	Патч-корд UTP 2м.	шт	3	2113,54	--	6341	--	6341	--	6848
		СП - 8%			--	--	--	--		507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Прайс	Алюминиевая опора SAL-80M цвет анодированный натуральный(с ответхранения)	шт	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
71	Прайс	Стакан H2000+400x400x20 (Фунд. стакан для усиленных опор SAL-80M и SAL-11,3)(с ответхранения)	шт	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
72	Прайс	Клемма соединительная СК-412 (2,5 мм)	шт	36	90,25	--	3249	--	3249	--	3509
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
73	Прайс	Клемма соединительная СК-413 (2,5 мм)	шт	33	109,11	--	3601	--	3601	--	3889
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
74	Прайс	Клемма соединительная СК-415 (2,5 мм)	шт	12	332,79	--	3993	--	3993	--	4312
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
75	Прайс	Табличка для кнопки вызова пешеходов	шт	6	20500,00	--	123000	--	123000	--	132840
		СП - 8%			--	--	--	--		9840	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
76	Прайс	Контроллер интегрированный транспортный(с ответхранения)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
77	Прайс	Модуль сопряжения АСУДД с дорожным контроллером со средствами связи в формате 4G(с ответхранения)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
78	Прайс	Светофор пешеходный 2x210мм светодиодный(220 V)(с ответхранения)	шт	6	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
79	Прайс	Светофор транспортный d.300-300-300	шт(с ответхранения)	9	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
80	Прайс	Доп.секция д.300	шт	--	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
81	Прайс	Табло горения сигнала светофора пешеходное(с ответхранения)	шт	6	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
82	Прайс	Кнопка вызова пешехода сенсорная(с ответхранения)	шт	6	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
83	Прайс	Датчик транспортный (тепловизорный) Видеодетектор Thermicam -2 390(с ответхранения)	шт	2	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
84	Прайс	Плата печатная интерфейса для видеодетекторов, TI BPL2(с ответхранения)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
85	Прайс	Плата печатная входов PGB16I с соединительным кабелем и терминалом подключения(с ответхранения)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
86	Прайс	Плата печатная CPU 64 SPOT Module(с ответхранения)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Прайс	Стойка для монтажа дополнительных плат(корзина)(с ответхранения)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
88	Прайс	Источник питания детекторов AC-DC-350-27(с ответхранения)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
89	Прайс	Источник питания детекторов AC - DC - 500 - 48	шт	1	63250,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	
89.1		*Отпускная цена -*			*62500,00*				*62500,00*		
89.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*750,00*				*750,00*		
90	Прайс	Промышленный коммутатор PowerFlow-2(с ответхранения)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
91	Прайс	Модуль SFP-6(с ответхранения)	шт	2	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
92	Прайс	SPOT лицензия на периферийное подключение светофорных объектов (ПО на 1 объект)(с ответхранения)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
93	Прайс	Лицензия на расширение центрального ПО по управлению дорожным движением (SWARCO MIZAR) на один объект(с ответхранения)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2414842	218770	861090	938744	3616814
							1271724	89185	63250	263227	
		Стоимость оборудования	Тенге				62500				
		Заготов.складские расходы	Тенге				750				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				63250				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1948210				
		Всего заработная плата	Тенге					1064992			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				816510				
		Накладные расходы	Тенге				711703				
		Сметная прибыль	Тенге				212791				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2872704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485
		Сметная заработная плата	Тенге					1064992			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				394909				
		Всего заработная плата	Тенге					287481			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44580				
		Накладные расходы	Тенге				221220				
		Сметная прибыль	Тенге				49292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				665421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					287481			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8473				
		Всего заработная плата	Тенге					8436			
		Накладные расходы	Тенге				5821				
		Сметная прибыль	Тенге				1144				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3616813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								648
		Сметная заработная плата	Тенге					1360909			

РАЗДЕЛ 2.Видеонаблюдение СО ул.51- ул.70

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительно-монтажные работы										
94	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор СТ-16 на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 /с установкой фундаментного стакана и щебеночной подготовки/.Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	1		37534,91	13619,51	37535	13620	--	24310	66792
		НР - 80%; СП - 8%				23915,40	6471,73	23915	6472		4948	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	12	13,8	1733,00		23915				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,6795	2,6795							
94.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,8975	1,8975		5729,00		10871			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8975	1,8975		2647,00		5023			
94.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,782	0,782		3515,00		2749			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,782	0,782		1853,00		1449			
95	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное опор толщ.100мм. Устройство	м3 основания	0,1		-1390,98	--	-139	--	--	-129	-290
		НР - 93%; СП - 8%				-1390,98	--	-139	--		-21	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0978	1423,00		-139				
96	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Стакан для опоры (Стакан опоры-80 кг).Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,08		-41006,12	-1837,12	-3280	-147	--	-2917	-6693
		НР - 91%; СП - 8%				-39169,00	-904,11	-3134	-72		-496	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	20	1,84	1703,00		-3134				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,414	0,0331							
96.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1725	0,0138		5729,00		79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1725	0,0138		-2647,00		-37			
96.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2415	0,01932		3515,00		68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2415	0,01932		-1853,00		-36			
		Монтажные работы										
97	Ц13-080202-0105 Изм. и доп. вып. 17	Крепление на опору для видеокамеры.Фиксатор. Монтаж на кронштейне	шт.	2		2063,10	--	4126	--	--	2971	7665
		НР - 72%; СП - 8%				2063,10	--	4126	--		568	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1	2,3	1794,00		4126				
98	Ц13-110101-0105 Изм. и доп. вып. 19	Крепление для монтажа видеокамеры AXIS T91L61. Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	1		2212,60	--	2213	--	--	1659	4182
		НР - 75%; СП - 8%				2212,60	--	2213	--		310	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	1,15	1924,00		2213				
99	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2		6684,98	6,64	13370	13	--	8148	23239
		НР - 61%; СП - 8%				6678,34	--	13357	--		1721	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	2,67	6,141	2175,00		13357				
99.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2645	0,529		16,00		8			
99.3	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1265	0,253		19,00		5			
100	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	1		7791,01	12,12	7791	12	--	4745	13539
		НР - 61%; СП - 8%				7778,89	--	7779	--		1003	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	3,11	3,5765	2175,00		7779				
100.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,4025	0,4025		16,00		6			
100.3	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,299	0,299		19,00		6			
101	Ц13-110402-0201	Подключение инжектора.Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	9		433,25	--	3899	--	--	2924	7369
		НР - 75%; СП - 8%				433,25	--	3899	--		546	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,21	2,1735	1794,00		3899				
102	С231-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	6		5639,00	5639,00	33834	33834		--	36541
		СП - 8%				--	1853,00	--	11118		2707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подключение и настройка оборудования ITS									
103	Ц13-100205-0401 К=0,2	Оборудование. Включение электропитания	статив	3	2656,80	--	7970	--	--	4862	13859
		НР - 61%; СП - 8%			2656,80	--	7970	--		1027	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	6 3,6	2214,00		7970				
104	Ц13-100905-0501 К=0,2	Конфигурация (тестирование) и настройка оборудования ITS/видеокамеры/. Конфигурация и настройка	шт.	3	20406,40	--	61219	--	--	37344	106448
		НР - 61%; СП - 8%			20406,40	--	61219	--		7885	
104.1	21705 Т	Инженер I категории	чел.-ч	3,2 9,6	3346,00		32122				
104.2	21706 Т	Инженер II категории	чел.-ч	3,2 9,6	3031,00		29098				
		МАТЕРИАЛЫ									
105	Прайс	Опора СТ-16-5(с ответхранения)	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
106	Прайс	Фундамент СТ-16(с ответхранения)	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
107	Прайс	Видеокамера AXIS P 1447 LE RU(с ответхранения)	шт	2	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
108	Прайс	Крепление на опору для видеокамеры	шт	2	58690,58	--	117381	--		--	117381
					--	--	--	--	117381	--	
108.1		*Отпускная цена -*			*57994,64*				*115989,28*		
108.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*695,94*				*1391,87*		
109	Прайс	Видеокамера AXIS Q6075-E(с ответхранения)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
110	Прайс	Инжектор для видеокамеры AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port(с ответхранения)	шт	2	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
111	Прайс	Крепление для монтажа видеокамеры AXIS T91L61(с ответхранения)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				285919	47332	--	83917	390032
							121205	17518	117381	20198	
	Стоимость оборудования		Тенге				115989				
	Заготов.складские расходы		Тенге				1392				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				117381				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				100588				
	Всего заработная плата		Тенге					100563			
		Накладные расходы	Тенге				62653				
		Сметная прибыль	Тенге				13060				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				176301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					100563			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67950				
	Всего заработная плата		Тенге					38160			
		Накладные расходы	Тенге				21264				
		Сметная прибыль	Тенге				7138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					38160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				390034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					138723			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4006847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1392929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					266102			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106703			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						861090		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						180631		
		- Накладные расходы	Тенге							1022661	
		- Сметная прибыль	Тенге							283425	

НДС 12%	480 822
ВСЕГО с НДС	**4 487 669**
Скидка 10%	448 767
Итого:	**4 038 902**

Заказчик:
ТОО "Прогресс KZ"
_____ **Кастулаков К.К.**

Исполнитель:
ТОО "СМЭУ Астана"
_____ **Османова М.С.**