Утвержден
приказом Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

« 28 » 08 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) «ТОО Фуд-МС», г.Алматы, ул.Шахтерская 25/1
наименование организации, юридический адрес

в лице Кусаинова Сейтжана Жумахановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство средней школы на 600 мест в с.Сарыжаз Райымбекского района Алматинской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Райымбекского района Алматинской области»
Тилепбердиев Мурат Алкожаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Теплоинвест-Азия»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Саулет и К» № 01/15 от 16 ноября 2015 года
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Отдел строительства Райымбекского района Алматинской области» № 33 от 11/04/2016 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание средней школы на 600 мест	м2	8478,7	8478,7	775,46	775,46
Пожарный резервуар	м3	2х300	2х300	2х300	2х300
Насосная станция пожаротушения	м2	16,5	16,5	16,5	16,5
Блочно-модульная котельная с трубой	комп	1	1	1	1
Топливный резервуар	м3	50	50	50	50
Подпорная стена	м	180	180	180	180
Надворный туалет на 14 очков	м2	42,7	42,7	42,7	42,7

Выгреб-септик	м3	100	100	100	100
2КТПНГ-400/10/0.4	комп	1	1	1	1
Наружное освещение	м	1300	1300	1300	1300
Наружные сети телефонизации	м	280	280	280	280
Наружные сети водопровода и канализации	м	674 и 495	674 и 495	674 и 495	674 и 495
Водоотводные лотки	м	814	814	814	814
Благоустройство территории	м2	30282	30282	30282	30282

Средняя школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	8478,7	8478,7
Число этажей	этаж	2-3	2-3
Общий строительный объем	$м^3$	45641,6	45641,6
В том числе подземной части	$м^3$	7891,2	7891,2
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	274	274

Показатели	По проекту			Фактически		
	мощность	площадь строения, $м^2$		мощность	площадь строения, $м^2$	
	На 600 мест	Общая	полезная	На 600 мест	общая	полезная
Всего помещений,	174	8478,7	6727,8	174	8478,7	6727,8

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Здание средней школы на 600 мест – 8478.7м2;
2. Строительство 2-х пожарных резервуаров по 300 м3 каждый;
3. Строительство насосной станции пожаротушения;
4. Строительство котельной на дизельном топливе;
5. Строительство топливного резервуара емкостью 50 м3;
6. Строительство надворного туалета на 14 очков;
7. Строительство выгреба емкостью 100м3;
8. Строительство металлического ограждения протяженностью – 845 м;
9. Благоустройство территории с посадкой 2242 саженцев, устройство газона площадью 14138м2 и цветника – 32м2, устройство асфальтобетонных покрытий - 6626м2, брусчатки – 3459м2, отмостки – 588,7м2, а также водоотводных лотков протяженностью - 814м.
10. Строительство подпорной стены протяженностью – 180м.
11. Строительство наружных водопроводных и канализационных сетей.
12. Строительство наружной телефонной сети.

13. Строительство 2КТПНГ-400/10/0.4кВ и наружного освещения из 29 светильников, протяженностью 1300м,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь 2016 года___;
месяц, год

окончание работ _____август 2017 года____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 ;

фактически_____11_____ месяцев, (с перерывом декабрь-февраль);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

«____»_____ 201 год

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство средней школы на 600 мест в с.Сарыжаз Райымбекского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Кусаинов С.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

« 28 » августа 2017г года

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Фуд-МС" Товарищество с ограниченной ответственностью

М.П.