Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» 07 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) «ТОО Фуд-МС», г.Алматы, ул.Шахтерская 25/1
наименование организации, юридический адрес

в лице Кусаинова Сейтжана Жумахановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области», руководитель Малибеков Д.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядная организация: ТОО «Техностройстандарт» ГСЛ №08496 11.07.2007г, ТОО «Absolute Elektric» ГСЛ №000049 от 27.12.2016г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ПК «Институт Казгипроводхоз» № 45-I.(1-12) (РП со СД), ТОО Проектно Конструкторская Фирма «Таза Су» корректировка СД ГСЛ №015937 от 17.08.2004г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Енбекшиказахского района Алматинской области» №17-Н от 09/09/2019 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Скважина глубиной 100м с погружным электронасосом и подземной камерой	шт	2	2	2	2
Внутриплощадочные сети из стальных труб	м	249	249	249	249

Здание с 3-мя бактерицидными установками	здание	1	1	1	1
Домик службы эксплуатации (проходная)	шт	1	1	1	1
Уборная	шт	1	1	1	1
Электроосвещение территории	м	423	423	423	423
Устройство подъездной эксплуатационной дороги	м2	1488	1488	1488	1488
Ограждение зоны санитарной охраны	м/п	156	156	156	156
Камеры фильтров-поглотителей	шт	2	2	2	2
Внутрипоселковая сеть	м	16855	16855	17970	17970
Установка водопроводных колодцев	шт	272	272	257	257
Пожарные гидранты	шт	82	82	71	71
Восстановление автодорог с асфальтовым покрытием	м2	8781	8781	3846.8	3846.8
Устройство переходов полиэтиленовых труб через автодороги с асфальтовым покрытие в футляре	шт	34	34	34	34
Устройство переходов полиэтиленовых труб через автодороги с асфальтовым покрытие без футляра	шт	4	4	4	4

Объект имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	мощность	площ.строения, $м^2$		мощность	площадь строения, $м^2$	
		общая	полезная		общая	полезная

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

11. На площадке водозабора:

- бурение 2-х скважин глубиной 100м с погружным электронасосом;
- подземные бетонные камеры над скважинами в кол-ве 2 шт,
- строительство внутриплощадочных сетей из стальных труб D159x4,5мм протяженностью 178м, D108x4,0мм – 22м, D219x6мм – 44м,
- строительство водопроводных колодцев диам.1500мм – 2 шт, диам.2000мм – 3 шт, монолитный колодец 2,5x2,0м – 1шт, мокрый колодец диам.1000мм – 1 шт.
- строительство здания с 3-мя бактерицидными установками,
- строительство домика службы эксплуатации (проходная),
- строительство надворного туалета с выгребом,
- устройство подъездных эксплуатационных дорог на территории головного водозабора из щебня по основанию из ПГС на площади 1488м2, с укладкой асфальтового покрытия – 900м2,
- ограждение территории – 156м;
- наружное освещение водозаборной площадки – 423м с установкой 16 опор со светильниками;

2. Строительство подводящих водоводов в 2 линии от насосной станции до колодцев ВК-1, ВК-2 из стальных труб D219x6мм – 44м,

3. Строительство внутрипоселковой сети из полиэтиленовых труб SDR-17 Д200х11,9мм L=620м Д=160х9,5мм L=4710м, Д=110х6,6мм L=11781м, Д=63х3.8мм L=859м,
- строительство водопроводных колодцев Д1.5м – 170шт, Д2.0м – 52шт, Д1.0м (мокрые) – 35шт,
- установка пожарных гидрантов – 71шт.
- установка водоразборных кранов для подключения абонентов – 1070шт.
- устройство переходов полиэтиленовых труб через автодороги с асфальтовым покрытие в футляре – 34 перехода;
- устройство переходов полиэтиленовых труб через автодороги с асфальтовым покрытие без футляра – 4 перехода;
- восстановление дорожного полотна с асфальтовым покрытием – 2946.8м2
- восстановление дорожного полотна гравийно-песчанным покрытием – 3515м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2014 года;
месяц, год

окончание работ июль 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 11 месяцев;
фактически 11 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Кусаинов С.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

« 30 » июля 2020 года

М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Фуд-МС" Товарищество с ограниченной ответственностью