Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района"
ВКО, Катон-Карагайский район, с. Улкен-Нарын, ул.Аблайхана,114-11 БИН 060140002159
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ94070103KSN1802000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»
070600, РК, ВКО, Жарминский район, с.Калбатау, ул.Промышленная зона, 1 БИН 040540007399 РНН 182300210860
БИК TSESKZKA ИИК KZ17998LTB0000017195 АО «Цеснабанк»

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Хайрузовка, Катон-Карагайского района, ВКО

Договор № 1 от 22 мая 2017 г. Дополнительное соглашение № 2 от 29.03.18 г

Акт приемки выполненных работ № 22 от 25 октября 2018 года за период октябрь 2018 г.
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Хайрузовка, Катон-Карагайского района, ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Сухой грунт	5599	32,27	30,77	180680	172281	53008	0,00984	55
		м3 грунта		1,42	8,34	7951	46696	97	0,02853	160
7	Е1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками	251,33	1732,95	756,45	435542	190119	277329	5,97	1500
		м3 грунта		976,5	–	245424	–	113	–	–
8	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	251,33	70,56	67,3	17734	16915	5208	0,0215	5
		м3 грунта		3,11	18,25	782	4587	97	0,0624	16

9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта в резервК=1,200;	3171,2004	45	45	142704	142704	28541	–	–
	т		–	9	–	28541	100	0,0189	60
10 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта в резервК=1,820;	14657,0606	45	45	659568	659568	131914	–	–
	т		–	9	–	131914	100	0,0189	277
11 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта в резервК=2,000;	300	45	45	13500	13500	2700	–	–
	т		–	9	–	2700	100	0,0189	6
12 Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	105,56	27,88	27,88	2943	2943	505	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	521	97	0,01982	2
13 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	135,333	1791,2	152,52	242408	20641	37092	1,02	138
	м3 основания		153,68	57,15	20798	7734	130	0,279	38
14 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	154,663	6657,36	261,86	1029647	40500	113856	3,44	532
	м3 изоляции		499,5	99	77254	15312	123	0,48	74
17 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта в резерв. Завоз грунта для обратной засыпкиК=1,820;	20812,3061	45	45	936554	936554	187311	–	–
	т		–	9	–	187311	100	0,0189	393
20 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	60688,3725	6,48	6,48	393261	393261	123623	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	127446	97	0,00806	489
22 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3703	134,1	–	496572	–	561126	0,972	3599
	м3 грунта		134,1	–	496572	–	113	–	–

Всего прямые затраты	**4551113**	**2588986**	**5829**
	848781	**552762**	**1515**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1113349		
Накладные расходы, тенге	1522213		
- заработная плата, тенге	228332		
- трудоемкость, чел-ч	761		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	364400		
Всего	**6437726**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	175106		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	218223		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	66128		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26451		
Командировочные расходы	264485		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7188119**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп=2,737)	**19673883**		
Налог (2 %)	393478		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20067361**		
НДС (12 %)	2408084		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22475444,44**		

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района"

Руководитель _____Молдабаев Б.А.

Подрядчик:

ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

Руководитель _____Исабаев В.С.

Технический надзор: ТОО "УКТехЭкспертиза"

Эксперт _____