Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP"

Договор: №4 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	10 673,96	9 530,32							1 143,64	10 673,96
Всего по стройке	10 673,96	9 530,32							1 143,64	10 673,96

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"
_____ **Алшибаев Г. А.**

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "BAZIS GROUP"
_____ **Молдахметова М. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP" договор №4 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7540**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1845
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1014*
		машины и механизмы	тенге			2104
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*530*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3591
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**7540**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1845
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1014*
		машины и механизмы	тенге			2104
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*530*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3591
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,2).0,001	**км**	**0,0012**	**3 432 778**	**4119**

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,2.1,02	м	1,224	246	301
		Линейная арматура				
3	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	1	3 120	3120
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7540**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1845
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1014*
		машины и механизмы	тенге			2104
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*530*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3591
		Всего прямые затраты				**7 540,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**520,26**
		Итого				**8 060,26**
		Сметная прибыль - 5%				**403,01**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**564,22**
		Итого				**9 027,49**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**9 530,32**
		НДС- 12%				**1 143,64**
		Стоимость строительства				**10 673,96**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Алмкулов Г. А.**

Суб. подрядчик:

Директор ТОО "BAZIS GROUP"

_____ **Молдахметова М. С.**