Заказчик **ТОО "Пенополистирол XXI век",Костанайская область, Костанай г.а., г.Костанай, ул.Авиационная, 8**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Агростройсантехмонтаж-БГ", Костанайская область, Костанай г.а., г.Костанай, ул.Алтынсарина, здание 214/5**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по адресу: г. Костанай, ул. Авиационная, 8**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт административного здания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5** от **7 февраля 2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2016 г.	01.06.2016	26.08.2016

Акт приемки выполненных работ № 1

Составлен(а) в текущих ценах 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
		Двери								
1	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	17,25143	1142,64	71,54	19712	1234	10049	1,35	23
		м2 проемов		841,53	32,34	14518	558	59,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*582,52*		*10049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,01*		*2381*				
		Сметная стоимость				*32142*				
2	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	3,18934	8058,35	--	25701	--	925	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*290,10*		*925*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*667,88*		*2130*				
		Сметная стоимость				*28756*				
3	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	14,06209	6259,97	--	88028	--	3169	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*225,36*		*3169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,83*		*7296*				
		Сметная стоимость				*98493*				
4	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	63	338,68	--	21337	--	768	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,19*		*768*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,07*		*1768*				
		Сметная стоимость				*23874*				
5	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	9	2632,65	--	23694	--	853	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,78*		*853*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,19*		*1964*				
		Сметная стоимость				*26511*				
6	21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	9	2894,74	--	26053	--	938	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,21*		*938*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,92*		*2159*				
		Сметная стоимость				*29150*				
		Окна								
7	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	28,8	2147,04	161,97	61835	4665	22837	1,41	41
		м2 проемов		1074,66	80,54	30950	2319	59,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*792,97*		*22837*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,20*		*6774*				
		Сметная стоимость				*91446*				
8	21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	28,8	13436,66	--	386976	--	13931	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*483,72*		*13931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1113,63*		*32073*				
		Сметная стоимость				*432980*				
		Подоконные доски								
9	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	16	795,89	8,98	12734	144	2672	0,30	5
		п/м		218,79	4,55	3501	73	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*167,01*		*2672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,03*		*1233*				
		Сметная стоимость				*16639*				
10	21-090205-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	16	1111,12	--	17778	--	640	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,00*		*640*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,09*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19891*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**683847**	**6043**			**69**
			Тенге			**48968**	**2950**			**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			612764				
	Материалы -		Тенге			39270				
	Всего заработная плата -		Тенге				51918			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			518483				
		Накладные расходы -	Тенге			54224				
		Сметная прибыль -	Тенге			53359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			720348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				51918			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			71083				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71083				
		Накладные расходы -	Тенге			2559				
		Сметная прибыль -	Тенге			5891				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79534				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			799881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				51918			
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы								
11	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 прим.	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 (потолочный плинтус)**	135,2	261,42	0,75	35344	102	10297	0,12	17
		м плинтусов		105,42	0,38	14252	51	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,16*		*10297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,01*		*3651*				
		Сметная стоимость				*49292*				
		Потолок								
12	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	126,4	1288,40	131,59	162854	16633	93610	1,41	179
		м2		1156,81	65,97	146220	8339	54,8	0,07	8
		Накладные расходы -		*740,59*		*93610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,32*		*20517*				
		Сметная стоимость				*276981*				
13	22-030301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте**	126,4	3352,42	--	423746	--	15255	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,69*		*15255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,85*		*35120*				
		Сметная стоимость				*474121*				
14	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	5	1346,28	62,84	6731	314	4066	1,55	8
		решетка		1208,84	13,19	6044	66	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*813,14*		*4066*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,75*		*864*				
		Сметная стоимость				*11660*				
15	23-050306-2061 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 600 мм**	5	9500,50	--	47503	--	1710	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*342,02*		*1710*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*787,40*		*3937*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*53150*				
		Стены								
16	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	549,5	1227,01	81,68	674243	44884	304038	1,02	561
		м2 оштукатуриваемой поверхности		835,16	61,62	458919	33861	54,8	0,07	38
		Накладные расходы -		*553,30*		*304038*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,42*		*78262*				
		Сметная стоимость				*1056543*				
17	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	549,5	1330,67	25,39	731202	13954	160114	0,51	281
		м2 оштукатуриваемой поверхности		408,01	20,86	224199	11461	54,8	0,02	13
		Накладные расходы -		*291,38*		*160114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,76*		*71305*				
		Сметная стоимость				*962621*				
18	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (финишный слой)**	549,5	804,74	25,39	442202	13954	149710	0,51	281
		м2 оштукатуриваемой поверхности		408,01	20,86	224199	11461	54,8	0,02	13
		Накладные расходы -		*272,45*		*149710*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,17*		*47353*				
		Сметная стоимость				*639265*				
19	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	549,5	339,47	2,72	186537	1494	84680	0,32	175
		м2 окрашиваемой поверхности		248,55	1,37	136576	751	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*154,10*		*84680*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,49*		*21697*				
		Сметная стоимость				*292914*				
20	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	46,6	1029,51	77,17	47975	3596	22033	0,90	42
		м2 оштукатуриваемой поверхности		708,35	59,17	33009	2758	54,8	0,07	3
		Накладные расходы -		*472,81*		*22033*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,19*		*5601*				
		Сметная стоимость				*75609*				
21	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	46,6	3728,07	25,05	173728	1167	51087	2,10	98
		м2 поверхности облицовки		1676,13	18,47	78108	861	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*1096,28*		*51087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,95*		*17985*				
		Сметная стоимость				*242800*				
22	12-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Штукатурка лестничных маршей и площадок. Ремонт**	48	3661,38	19,53	175746	937	96251	3,91	188
		м2		3049,17	10,59	146360	508	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*2005,23*		*96251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453,33*		*21760*				
		Сметная стоимость				*293757*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	48	537,02	4,18	25777	201	12421	0,54	26
		м2 окрашиваемой поверхности		419,62	2,11	20142	101	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*258,76*		*12421*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,66*		*3056*				
		Сметная стоимость				*41253*				
		Откосы								
24	11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею	36,2	764,35	12,84	27669	465	12895	0,74	27
		м2 стен (за вычетом проемов)		573,40	5,59	20757	202	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*356,22*		*12895*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,65*		*3245*				
		Сметная стоимость				*43809*				
25	ТПРАЙС	Стеновая ПВХ панель	36,2	3723,21	--	134780	--	4852	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,04*		*4852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,58*		*11171*				
		Сметная стоимость				*150803*				
26	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	10,8	4300,37	19,04	46444	206	25572	4,62	50
		м2		3603,99	10,32	38923	111	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*2367,77*		*25572*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*533,45*		*5761*				
		Сметная стоимость				*77777*				
27	12-110101-0111 РСНБ РК 2015	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	10,8	2393,72	33,50	25852	362	10447	1,57	17
		м2		1412,34	26,78	15253	289	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*967,32*		*10447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,88*		*2904*				
		Сметная стоимость				*39203*				
28	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	10,8	537,02	4,18	5800	45	2795	0,54	6
		м2 окрашиваемой поверхности		419,62	2,11	4532	23	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*258,76*		*2795*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,66*		*688*				
		Сметная стоимость				*9282*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3374133	98313			1953
			Тенге			1567494	70844			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3319899				
	Материалы -		Тенге			1101924				
	Всего заработная плата -		Тенге				1632228			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			558526				
		Накладные расходы -	Тенге			1056056				
		Сметная прибыль -	Тенге			350076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4726032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1632228			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54234				
	Материалы -		Тенге			373				
	Всего заработная плата -		Тенге				6110			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47503				
	Сдача и испытание -		Тенге			303				
		Накладные расходы -	Тенге			5776				
		Сметная прибыль -	Тенге			4801				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4790842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2032
		Сметная заработная плата -	Тенге				1638338			
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
29	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	126,4	611,68	27,62	77316	3492	30979	0,49	62
		м2 стяжки		339,43	14,13	42903	1786	60,9	0,02	2
		Накладные расходы -		*245,08*		*30979*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,54*		*8664*				
		Сметная стоимость				*116958*				
30	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=16	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	126,4	1117,49	75,36	141250	9525	13418	0,10	12
		м2 стяжки		67,12	37,37	8484	4724	60,9	0,04	5
		Накладные расходы -		*106,16*		*13418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,89*		*12374*				
		Сметная стоимость				*167042*				
31	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	126,4	3225,81	118,92	407742	15032	86392	1,11	140
		м2		851,49	47,75	107628	6036	60,9	0,05	6
		Накладные расходы -		*683,48*		*86392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,74*		*39531*				
		Сметная стоимость				*533664*				
32	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов керамогранитных**	135,248	2031,39	10,97	274742	1484	31369	0,32	43
		м		247,47	4,24	33470	573	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*231,94*		*31369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,07*		*24489*				
		Сметная стоимость				*330600*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			901050	29532			257
			Тенге			192485	13118			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			901050				
	Материалы -		Тенге			679033				
	Всего заработная плата -		Тенге				205604			
		Накладные расходы -	Тенге			162158				
		Сметная прибыль -	Тенге			85057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1148265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				205604			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1148265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				205604			
		РАЗДЕЛ 4. Санитарно-технические работы								
33	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	1	2530,65	82,30	2531	82	1527	2,69	3
		комплект		2252,93	42,09	2253	42	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1527,20*		*1527*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324,63*		*325*				
		Сметная стоимость				*4383*				
34	23-030102-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96**	1	6299,27	--	6299	--	227	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*226,77*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*522,08*		*522*				
		Сметная стоимость				*7048*				
35	23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	1	2876,32	--	2876	--	104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,55*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,39*		*238*				
		Сметная стоимость				*3218*				
36	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	1	838,16	0,17	838	--	536	0,97	1
		шт.		808,74	--	809	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*536,24*		*536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,95*		*110*				
		Сметная стоимость				*1484*				
37	23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	1	4646,36	--	4646	--	167	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*167,27*		*167*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,09*		*385*				
		Сметная стоимость				*5198*				
38	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	1	3176,32	164,00	3176	164	1754	3,06	3
		комплект		2536,14	84,57	2536	85	60,4	0,09	--
		Накладные расходы -		*1754,24*		*1754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*394,45*		*394*				
		Сметная стоимость				*5325*				
39	23-030102-0425 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96**	1	9167,92	--	9168	--	330	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330,05*		*330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*759,84*		*760*				
		Сметная стоимость				*10258*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	23-030102-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83**								
			1	765,76	--	766	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,57*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,47*		*63*				
		Сметная стоимость				*857*				
41	23-030102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96**								
			1	5302,56	--	5303	--	191	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190,89*		*191*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439,48*		*439*				
		Сметная стоимость				*5933*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**35603**	**246**			**7**
			Тенге			**5598**	**127**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**35603**				
	Материалы -		Тенге			**701**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5724**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29058**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4864**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3237**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**43704**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5724**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**43704**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5724**			
		РАЗДЕЛ 5. Электроснабжение								
42	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**								
			345	692,17	21,15	238800	7298	75553	0,53	182
		м кабеля		431,81	5,88	148974	2029	42,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*218,99*		*75553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,89*		*25148*				
		Сметная стоимость				*339501*				
43	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,3519	176824,37	--	62224	--	2240	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6365,68*		*2240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14655,20*		*5157*				
		Сметная стоимость				*69621*				
44	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**								
			12	314,52	2,41	3774	29	1739	0,35	4
		шт.		300,27	0,94	3603	11	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,88*		*1739*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,75*		*441*				
		Сметная стоимость				*5954*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	12	374,62	2,41	4495	29	2040	0,41	5
		шт.		352,04	0,94	4224	11	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*170,00*		*2040*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,57*		*523*				
		Сметная стоимость				*7058*				
46	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	12	214,25	--	2571	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,71*		*93*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,76*		*213*				
		Сметная стоимость				*2877*				
47	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	12	166,36	--	1996	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,99*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,79*		*165*				
		Сметная стоимость				*2233*				
48	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	28	1879,59	661,09	52629	18511	20088	1,19	33
		шт.		1025,05	440,33	28702	12329	42,8	0,48	13
		Накладные расходы -		*717,43*		*20088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,76*		*5817*				
		Сметная стоимость				*78534*				
49	23-070106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	28	10475,99	--	293328	--	10560	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,14*		*10560*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*868,25*		*24311*				
		Сметная стоимость				*328199*				
50	13-080304-0103 РСНБ РК 2015	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм. Установка	1	10565,71	3944,21	10566	3944	3750	7,20	7
		м ширины по фронту		6212,45	1387,79	6212	1388	42,8	1,18	1
		Накладные расходы -		*3750,37*		*3750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1145,29*		*1145*				
		Сметная стоимость				*15462*				
51	51-080401-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	1	64953,00	--	64953	--	2338	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2338,31*		*2338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5383,30*		*5383*				
		Сметная стоимость				*72675*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			735336	29811			232
			Тенге			191716	15768			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			735336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			88737				
	Всего заработная плата -		Тенге				207484			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			425073				
		Накладные расходы -	Тенге			118472				
		Сметная прибыль -	Тенге			68305				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			922113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				207484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			922113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				207484			
		РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы								
52	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**								
			28,8	1523,05	127,03	43864	3658	23783	1,98	57
		м2		1396,02	68,87	40205	1984	50,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*825,79*		*23783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,91*		*5412*				
		Сметная стоимость				*73058*				
53	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**								
			18,06	896,41	127,03	16189	2294	8550	1,09	20
		м2		769,38	68,87	13895	1244	50,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*473,43*		*8550*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,59*		*1979*				
		Сметная стоимость				*26718*				
54	11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к-0.8	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников (демонтаж)**								
			126,4	4516,69	38,58	570909	4876	343280	7,09	896
		м2		4478,11	19,16	566033	2421	54,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*2715,83*		*343280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578,60*		*73135*				
		Сметная стоимость				*987324*				
55	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**								
			126,4	645,37	23,63	81575	2987	52046	0,84	106
		м2		621,74	12,81	78588	1620	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*411,75*		*52046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,57*		*10690*				
		Сметная стоимость				*144310*				
56	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**								
			135,248	116,25	--	15722	--	10192	0,17	23
		м		116,25	--	15722	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*75,36*		*10192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,33*		*2073*				
		Сметная стоимость				*27988*				
57	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**								
			549,5	185,77	--	102081	--	57399	0,27	150
		м2		185,77	--	102081	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*104,46*		*57399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,22*		*12758*				
		Сметная стоимость				*172238*				
58	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**								
			1	460,76	4,27	461	4	298	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прибор		456,49	2,31	456	2	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*297,50*		*298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,66*		*61*				
		Сметная стоимость				*819*				
59	12-150101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	1	327,81	1,15	328	1	212	0,44	--
		шт. арматуры		326,66	0,62	327	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*212,19*		*212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,20*		*43*				
		Сметная стоимость				*583*				
60	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	1	572,84	4,76	573	5	370	0,77	1
		прибор		568,08	2,58	568	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*370,02*		*370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,43*		*75*				
		Сметная стоимость				*1018*				
61	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	300	20,68	--	6203	--	4021	0,03	9
		м		20,68	--	6203	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*13,40*		*4021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,73*		*818*				
		Сметная стоимость				*11042*				
62	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	28	150,98	1,31	4227	37	2730	0,21	6
		шт.		149,66	0,71	4191	20	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*97,51*		*2730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,88*		*557*				
		Сметная стоимость				*7514*				
63	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	24	47,54	--	1141	--	740	0,07	2
		шт.		47,54	--	1141	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*30,82*		*740*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*150*				
		Сметная стоимость				*2031*				
64	13-080304-0103 РСНБ РК 2015 к-0,4	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм. Установка (демонтаж)	1	4062,66	1577,68	4063	1578	1494	7,20	7
		м ширины по фронту		2484,98	555,11	2485	555	42,8	1,18	1
		Накладные расходы -		*1494,26*		*1494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,55*		*445*				
		Сметная стоимость				*6002*				
65	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	38,7988376	422,00	--	16373	--	589	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,19*		*589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,98*		*1357*				
		Сметная стоимость				*18319*				
66	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	38,7988376	381,66	--	14808	--	533	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,74*		*533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,63*		*1227*				
		Сметная стоимость				*16568*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**878517**	**15440**			**1278**
			Тенге			**831895**	**7849**			**10**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4063**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3040**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1494**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**445**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6001**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3040**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**874454**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**836704**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**31181**				
		Накладные расходы -	Тенге			**504744**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**110336**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1489534**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1280**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**836704**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1495535**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1288**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**839744**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6608487**	**179386**			**3796**
			Тенге			**2838157**	**110656**			**122**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**739399**				
	Материалы -		Тенге			**88737**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**210524**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**425073**				
		Накладные расходы -	Тенге			**119967**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**68749**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**928114**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**256**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**210524**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5708168**				
	Материалы -		Тенге			**1820227**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2726454**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1077009**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**31181**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1777182**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**598828**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8084178**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3646**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2726454**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**71083**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**71083**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2559**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5891**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**79534**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**89837**				
	Материалы -		Тенге			**1074**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11835**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**76561**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Сдача и испытание -		Тенге			303				
		Накладные расходы -	Тенге			10640				
		Сметная прибыль -	Тенге			8038				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			108515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				11835			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9200341				
		Итого с временными		1,2 %	110404,00	9310745				
		Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	204836,00	9515581				
		Итого с НДС		12 %	1141870,00	10657451				

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должн

Щербинов В.А.

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Полистирол XXI век"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жанабаев Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "МК Болашак"

Директор

Музутаев Д.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)