**Ген. подрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

**Суб. подрядчик:** ТОО "BAZIS GROUP"

**Договор:** №4 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №_____ от ____._____.2024 г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской | 157 961,67 | 141 037,20 | | | | | | | 16 924,46 | 157 961,67 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 157 961,67 | 141 037,20 | | | | | | | 16 924,46 | 157 961,67 |

**Ген. подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Стройкомплект-КБ"**

_____ Хайдаров Г. А.

**Суб. Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "BAZIS GROUP"**

_____ Молдахметова М. С.

**Наименование стройки -** Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Ген. подрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

**Суб. подрядчик:** ТОО "BAZIS GROUP" договор №4 от 05.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **116797** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 26636 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *13735* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 15160 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3794* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 75001 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 6 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛ-10кВ** | | | | **109429** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 23561 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *12044* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 11653 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2911* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 74215 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 6 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | **км** | **0,0059** | **3 432 778** | **20253** |
| | | Формула объема = (5,9).0,001 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**<br>Формула объема = 5,9.1,02 | м | 6,018 | 1 986 | 11952 |
| | | Линейная арматура | | | | |
| 3 | 252-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37** | шт. | 3 | 16 899 | 50697 |
| | | Металлопрокат | | | | |
| 4 | 6124-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Установка<br>3. Приварка | м | 4 | 1 243 | 4972 |
| 5 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Монтаж и заглубление заземлителя<br>3. Приварка | шт. | 3 | 7 185 | 21555 |
| | **Раздел 2.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | |
| | **Раздел 3.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **7368** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3075 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1691* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3507 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *883* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 786 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 6 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах<br>Формула объема = (2).0,001 | км | 0,002 | 3 432 778 | 6866 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **243-701-0702**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = 2.1,02 | **м** | **2,04** | **246** | **502** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **116797** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 26636 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *13735* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 15160 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3794* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 75001 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 6 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **116 797,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **8 058,99** |
| | | **Итого** | | | | **124 855,99** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **6 242,80** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **2 497,12** |
| | | **Итого** | | | | **133 595,91** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **141 037,20** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **16 924,46** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **157 961,67** |

**Ген. подрядчик:**

**Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"**

_____ **Аликулов Г. А.**

**Суб. подрядчик:**

**Директор ТОО "BAZIS GROUP"**

_____ **Молдахметова М. С.**