**Ген. подрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

**Суб. подрядчик:** ТОО "BAZIS GROUP"

**Договор:** №4 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №_____ от ____._____.2024 г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской | 38 080,83 | 34 000,74 | | | | | | | 4 080,09 | 38 080,83 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 38 080,83 | 34 000,74 | | | | | | | 4 080,09 | 38 080,83 |

**Ген. подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Стройкомплект-КБ"**

_____ Аликулов Г. А.

**Суб. Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "BAZIS GROUP"**

_____ Молдахметова М. С.

**Наименование стройки -** Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Ген. подрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

**Суб. подрядчик:** ТОО "BAZIS GROUP" договор №4 от 05.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **28157** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 12120 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *6279* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 7343 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1839* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 8694 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **20016** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 8722 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *4411* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3468 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *863* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 7826 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | **6124-0203-0308**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**<br>Состав работ:<br>1. Установка деталей крепления<br>2. Раскладка и прокладка проводов<br>3. Присоединение | **м** | **0,1** | **2 144** | **214** |
| 2 | **243-602-0108**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** | **м** | **0,1** | **1 050** | **105** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | км | 0,0017 | 3 432 778 | 5836 |
| | | Формула объема = (1,7).0,001 | | | | |
| 4 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**<br>Формула объема = (1,7).1,02 | м | 1,734 | 1 986 | 3444 |
| | | Линейная арматура | | | | |
| 5 | 6124-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Установка<br>3. Приварка | м | 2,6 | 1 243 | 3232 |
| 6 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Монтаж и заглубление заземлителя<br>3. Приварка | шт. | 1 | 7 185 | 7185 |
| | **Раздел 2.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **8141** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3398 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1868* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3875 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *976* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 868 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 7 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование | км | 0,00221 | 3 432 778 | 7586 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | | | | |
| | | Формула объема = (2,21).0,001 | | | | |
| 8 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = 2,21.1,02 | **м** | **2,2542** | **246** | **555** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **28157** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 12120 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *6279* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 7343 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1839* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 8694 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **28 157,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **1 942,83** |
| | | **Итого** | | | | **30 099,83** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **1 504,99** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **602,00** |
| | | **Итого** | | | | **32 206,82** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **34 000,74** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **4 080,09** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **38 080,83** |

**Ген. подрядчик:**

**Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Аликулов Г. А.**

**Суб. подрядчик:**

**Директор ТОО "BAZIS GROUP"**

**Молдахметова М. С.**