Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP"

Договор: Договор субподряда №04 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	39 367,01	35 149,11							4 217,89	39 367,01
Всего по стройке	**39 367,01**	**35 149,11**							**4 217,89**	**39 367,01**

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "BAZIS GROUP"

_____ **Молдахметова М. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP" Договор субподряда №04 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29108**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12389
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6449*
		машины и механизмы	тенге			8012
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2008*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8708
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**19531**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8392
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4251*
		машины и механизмы	тенге			3453
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*860*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7687
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**

1	2	3	4	5	6	7
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0017	3 432 778	5836
		Формула объема = (1,7).0,001				
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,7).1,02	м	1,734	1 986	3444
		Металлопрокат				
5	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	2,21	1 243	2747
6	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**9577**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3997
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2198*
		машины и механизмы	тенге			4559
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1148*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1021
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование	км	0,0026	3 432 778	8925

1	2	3	4	5	6	7
		2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (2,6).0,001				
8	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,6.1,02	**м**	**2,652**	**246**	**652**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29108**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12389
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6449*
		машины и механизмы	тенге			8012
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2008*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8708
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**29 108,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 008,45**
		Итого				**31 116,45**
		Сметная прибыль - 5%				**1 555,82**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**622,33**
		Итого				**33 294,60**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**35 149,11**
		НДС- 12%				**4 217,89**
		Стоимость строительства				**39 367,01**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Суб. подрядчик:

Директор ТОО "BAZIS GROUP"

_____ **Молдахметова М. С.**