**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"**
**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы отопления, деревянных окон с заменой на пластиковые в КГУ "Общеобразовательная школа села Акбулак отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

# С П Р А В К А №1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## (по ресурсному методу)
## за июль 2024 года

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Заказчика | Подрядчика | Номер | Дата | Наименование программы/ | Код |
| 060140009873 | 070240017539 | | | 133 | 15.04.2024г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Капитальный ремонт системы отопления, деревянных окон с заменой на пластиковые в КГУ "Общеобразовательная школа села Акбулак отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"** | **61 324 187,41** | **61 324 187,41** | **61 324 187,41** | | | | **6 570 448,65** | **61 324 187,41** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____ **Кайрмденов Ж. Ж.**
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140009873

**ПОДРЯДЧИК:** _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "RIZIM engineering"**
БИН 130140019139

**Эксперт**_____ **Замединов Н. К.**
ИИН 550904301303
аттестат №KZ70VJE00066061 от 02.06.2021 г.
аттестат №KZ70VJE00066062 от 02.06.2021 г.
аттестат №KZ70VJE00066063 от 02.06.2021 г.

SANA 2023.3.1 от 08.08.2023 г. Цены региона Акмолинская область Аршалынский район

Форма 2В
Заказ 4Акбулак

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"**
БИН 060140009873, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Митченко, 14, тел 87164420127
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"**
БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Абая, 112, тел 8 (777) 100-06-30
**Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления, деревянных окон с заменой на пластиковые в КГУ "Общеобразовательная школа села Акбулак отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"**
**Договор подряда №133 от 15 апреля 2024г.**

## Акт выполненных работ №1
## за июль 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер п/п | № поз. лок. сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета 1-01-00-01 - Подготовительные работы** | | | | |
| | | | **ВСЕГО по смете 1-01-00-01:** | Тенге | | | **4 958 584** |
| | | | **Раздел 1. Демонтаж окон и витражей, ИТОГО:** | тенге | | | **2 237 210** |
| 1 | 1 | 1146-0401-1101 Кклим = 1,12 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка | м2 | 253,2105 | 8309 | 2 103 926 |
| 2 | 2 | 1146-0401-1102 Кклим = 1,12 | Витраж деревянный. Разборка | м2 | 17,4045 | 7658 | 133 284 |
| | | | **Раздел 2. Демонтаж системы отопления , ИТОГО:** | тенге | | | **2 681 851** |
| 3 | 3 | 1215-0102-0303 Кклим = 1,09 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 926,2 | 2235 | 2 070 057 |
| 4 | 4 | 1215-0102-0304 Кклим = 1,09 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 22 | 3364 | 74 008 |
| 5 | 5 | 1215-0102-0305 Кклим = 1,09 | Регистры из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 14 | 6049 | 84 686 |
| 6 | 6 | 1215-0102-0801 Кклим = 1,09 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 92 | 4925 | 453 100 |
| | | | **Раздел 3. Вывоз мусора , ИТОГО:** | тенге | | | **39 523** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 414-104-0601 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | 1 т | 21,74 | 1353 | 29 414 |
| 8 | 8 | 412-102-0105 Коб=5 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | 1 т·км | 108,7 | 93 | 10 109 |
| | | | **Локальная смета 2-01-00-01 - Общестроительные работы** | | | | |
| | | | **ВСЕГО по смете 2-01-00-01:** | Тенге | | | 3 599 566 |
| | | | **Раздел 1. Устройство оконных проёмов , ИТОГО:** | тенге | | | 3 485 950 |
| 9 | 1 | 6108-0102-0101 Кклим = 1,12 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-4/ | м2 | 10,98 | 12266 | 134 681 |
| 10 | 3 | 6108-0102-0107 Кклим = 1,12 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК-1,2,3/ | м2 | 242,2305 | 8149 | 1 973 936 |
| 11 | 5 | 6108-0105-0205 Кклим = 1,12 | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м | м | 143,98 | 5852 | 842 571 |
| 12 | 7 | 6112-0401-0202 Кклим = 1,06 | Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 130 мм, отлив | м | 155,98 | 2055 | 320 539 |
| 13 | 7.9 | 222-529-0501 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 163,779 | 443 | 72 554 |
| 14 | 7.10 | 261-107-0815 | Водоотлив оконный шириной планки 130 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 163,779 | 865 | 141 669 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2. Устройство витражей , ИТОГО:** | тенге | | | 113 617 |
| 15 | 9 | 6108-0301-0101 Кклим = 1,12 | Установка блока витражного из ПВХ | м2 | 17,4045 | 6528 | 113 617 |
| | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета 2-01-00-02 - Отопление** | | | | |
| | | | **ВСЕГО по смете 2-01-00-02:** | Тенге | | | 11 324 959 |
| | | | **Раздел 1. Отопление, ИТОГО:** | тенге | | | 11 324 959 |
| 16 | 1 | 6114-0102-0105 Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. | м | 100 | 3226 | 322 600 |
| 17 | 2 | 6114-0102-0104 Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. | м | 68 | 3129 | 212 772 |
| 18 | 6 | 6114-0401-0101 Кклим = 1,06 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 568 | 385 | 218 680 |
| 19 | 7 | 6111-0501-0205 Кклим = 1,06 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 94,64 | 273 | 25 837 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 94,64 | 416 | 39 370 |
| 21 | 9 | 6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 187,7 | 3104 | 582 621 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 22 | 9.6 | 245-106-0101 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 488,02 | 1056 | 515 349 |
| 23 | 10 | 245-103-0109 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт | 1 секция | 1252 | 5878 | 7 359 256 |
| 24 | 11 | 6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; | Установка кранов воздушных | шт. | 125 | 823 | 102 875 |
| 25 | 12 | 242-207-3801 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 125 | 320 | 40 000 |
| 26 | 16 | 242-207-3702 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | 1 шт. | 25 | 3525 | 88 125 |
| 27 | 17 | 242-207-3701 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 6 | 2350 | 14 100 |
| 28 | 29 | 6114-0202-0103 Кклим = 1,06 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм | шт. | 2 | 17993 | 35 986 |
| 29 | 30 | 242-202-0407 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 | 1 шт. | 2 | 44070 | 88 140 |
| 30 | 32 | 6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; | Установка термометров в оправе прямых и угловых | шт. | 2 | 2004 | 4 008 |
| 31 | 33 | 245-713-0101 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | 1 шт. | 2 | 5585 | 11 170 |
| 32 | 34 | 6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; | Установка манометров с трехходовым краном | шт. | 2 | 1435 | 2 870 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 33 | 34.5 | 261-302-0273 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 2 | 2870 | 5 740 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 1146-0302-0301 Кклим = 1,12 | Перекрытия и перегородки. Пробивка отверстий размером 150х150 мм | шт. | 370 | 3218 | 1 190 660 |
| 35 | 36 | 1146-0302-0302 Кклим = 1,12 | Перекрытия и перегородки. Пробивка отверстий размером 250х250 мм | шт. | 100 | 4648 | 464 800 |
| | | | | | | | |
| | | **СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ** | | | | | |
| | | | **ВСЕГО по акту замены:** | Тенге | | | 24 565 000 |
| | | **Локальная смета 1-01-00-01 - Подготовительные работы** | | | | | |
| | | | **ВСЕГО по смете 1-01-00-01:** | Тенге | | | 499 367 |
| 36 | 1 | 1215-0102-0801 Кклим = 1,09 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж (СМЕТА=92шт; ФАКТ=134шт) | шт. | 42 | 4925 | 206 850 |
| 37 | 2 | 1203-0101-0201 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (СПОРТЗАЛ. Увеличение оконного проема) | м3 кладки | 2,844 | 102854 | 292 517 |
| | | | | | | | |
| | | **Локальная смета 2-01-00-01 - Общестроительные работы** | | | | | |
| | | | **ВСЕГО по смете 2-01-00-01:** | Тенге | | | 16 515 223 |
| | | | **Раздел 1.Устройство оконных проёмов** | тенге | | | 14 629 655 |
| 38 | 3 | 6108-0102-0101 Кклим = 1,12 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-4/ (СМЕТА=10,98м2; ФАКТ=(2,37*1,47)*5=17,4м2) | м2 | 6,42 | 12266 | 78 748 |
| 39 | 4 | 223-102-0104 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой | 1 м2 | 17,4 | 36353 | 632 542 |
| 40 | 5 | 6108-0102-0107 Кклим = 1,12 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК-1,2,3/ (СМЕТА=242,2305м2: ФАКТ=252,26м2) | м2 | 10,0295 | 8149 | 81 730 |
| 41 | 6 | 223-102-0207 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 252,26 | 49842 | 12 573 143 |
| 42 | 7 | 223-501-0104 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм | м | 143,98 | 1598 | 230 080 |
| 43 | 8 | 1134-0108-0703 | Каркасы стен. Облицовка сендвич-панелью | м2 поверхности | 114,6 | 5191 | 594 889 |
| 44 | 9 | 261-107-0846, К=1,03 | Сендвич-панель (прим.) | 1000 м2 | 0,118038 | 3715098 | 438 523 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2. Устройство витражей** | тенге | | | 668 020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 10 | 223-102-0306 | Витраж из ПВХ профилей толщиной 58 мм ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным /прим/ | 1 м2 | 17,4045 | 38382 | 668 020 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел 3. Разные работы** | тенге | | | 1 217 548 |
| 46 | 11 | 1211-0101-0109 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (ЭКРАНЫ и на всю площадь стены до уровня подоконника) | м2 | 8,4229 | 5397 | 45 458 |
| 47 | 12 | 6108-0204-0103 | Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная (ВХОД В СПОРТЗАЛ) | м2 | 4,715 | 11667 | 55 010 |
| 48 | 13 | 223-207-0102 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | м2 | 4,715 | 70068 | 330 371 |
| 49 | 14 | 1146-0201-0601 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (Кирпичная кладка окон в один ряд и один оконный проем (2х2м) - Кирпич КрПу размерами 250х120х88мм М150 | м3 | 3,2 | 103782 | 332 102 |
| 50 | 15 | 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 55 | 7828 | 430 540 |
| 51 | 16 | 241-205-2201 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 54,45 | 442 | 24 067 |
| | | | | | | | |
| | | **Локальная смета 2-01-00-02 - Отопление** | | | | | |
| | | | **ВСЕГО по смете 2-01-00-02:** | Тенге | | | 7 550 410 |
| | | | **Раздел 1. Отопление, ИТОГО:** | тенге | | | 7 550 410 |
| 52 | 17 | 6114-0102-0105<br>Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. (СМЕТА=100м.п.; ФАКТ=120м.п.) | м | 20 | 3226 | 64 520 |
| 53 | 18 | 6114-0102-0502 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. | м | 380 | 3532 | 1 342 160 |
| 54 | 19 | 241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 380 | 1983 | 753 540 |
| 55 | 20 | 6116-0301-0103<br>Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) (СМЕТА=187,7кВт; ФАКТ=1910*0,15=286,5кВт) | кВт | 98,8 | 3104 | 306 675 |
| 56 | 20.6 | 245-106-0101 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 256,88 | 1056 | 271 265 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 21 | 245-103-0109 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт (СМЕТА=1252секц; ФАКТ=1910секц) | 1 секция | 658 | 5878 | 3 867 724 |
| 58 | 22 | 6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; | Установка кранов воздушных (СМЕТА=125шт; ФАКТ=134шт) | шт. | 9 | 823 | 7 407 |
| 59 | 23 | 242-207-3801 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 9 | 320 | 2 880 |
| 60 | 24 | 241-112-0105 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм | шт. | 268 | 137 | 36 716 |
| 61 | 25 | 241-112-0110 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм | шт. | 25 | 840 | 21 000 |
| 62 | 26 | 241-112-0117 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм | шт. | 38 | 477 | 18 126 |
| 63 | 27 | 241-112-0126 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 57 | 730 | 41 610 |
| 64 | 28 | 242-207-3702 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (СМЕТА=25шт; ФАКТ=268шт) | 1 шт. | 109 | 3525 | 384 225 |
| 65 | 29 | 6114-0202-0102 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм | шт. | 8 | 9912 | 79 296 |
| 66 | 30 | 242-202-0403 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 4 | 29043 | 116 172 |
| 67 | 31 | 242-202-0404 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 4 | 41177 | 164 708 |
| 68 | 32 | 6114-0102-0507 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. | м | 3 | 13886 | 41 658 |
| 69 | 33 | 222-519-0301 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (крепление из уголка №40 - 24м.п.) | т | 0,029 | 1059588 | 30 728 |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту:** | **44 448 109** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%) | 2 800 231 |
| Сметная прибыль (5)% | 2 362 417 |
| Непредвиденные работы и затраты (5)% | 2 362 417 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Итого** | **51 973 174** |
| **Итого в текущих ценах 2023г.** | **51 973 174** |
| **в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075** | **55 871 162** |
| Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98 | -1 117 423,24 |
| **Итого в текущих ценах** | **54 753 738,76** |
| НДС (12 %) | 6 570 448,65 |
| **Итого** | **61 324 187,41** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "ЕлҚұрылыс"**
**БИН 070240017539**

**Директор_____ Курмангожин Б. Е.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "RIZIM engineering"**
**БИН 130140019139**

**Эксперт_____ Замединов Н. К.**
ИИН 550904301303
аттестат №KZ70VJE00066061 от 02.06.2021 г.
аттестат №KZ70VJE00066062 от 02.06.2021 г.
аттестат №KZ70VJE00066063 от 02.06.2021 г.

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"**
**БИН 060140009873**

**Руководитель_____ Кайрмденов Ж. Ж.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Севгражданпроект", БИН 980340001576**

**_____ Шаталов В. А.**
**Приказ №103 от 15.05.2024г.**