Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Ерубаев Дархан Ераханович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазИнвестЛидер"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство торгового магазина и центра бытового обслуживания по улице Райымбек Сейтметова, №2Е, в городе Туркестан, Туркестанская область»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство торгового магазина и центра бытового обслуживания по улице Райымбек Сейтметова, №2Е, в городе Туркестан, Туркестанская область»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 03.01.2021 г**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л.с)		211,4	226,52	226,52	47885	47886	0	8699	61111
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	57,15	0	12082		4527	
2	2	Е11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		105,7	159,08	153,87	16814	16264	0	2103	20430
				м3 грунта		5,21	22,43	550	2370		1513	
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		84,56	55,44	55,44	4688	4688	0	1380	6553
				м3		0	22,66	0	1917		485	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		84,56	271,53	122,49	22961	10358	0	12836	38661
				м3		149,04	61,78	12603	5225		2864	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									126755
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		5,66	23142,86	1748,31	130989	9895	108497	13660	156221
				м3		2225,48	426,69	12596	2415		11572	
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		28,3	32981,87	2922,05	933387	82694	697279	156288	1176849
				м3		5421	647,75	153414	18331		87174	
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,4055	325908		783972		783972		846690
				т							62718	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		399,84	1382,58	30,47	552811	12181	344184	184446	796238
				м2 поверхности		491,31	4,71	196445	1883		58981	
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		99,05	21585,26	4589,55	2138020	454595	559816	1161158	3563112
				м3 кладки		11343,86	1261,47	1123609	124949		263934	
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1		679,2	8581,23	421,86	5828371	286528	3145219	2300662	8779356
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		3528,6	113,67	2396625	77205		650323	
11	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		11,32	76850,33	2919,81	869946	33052	482208	330418	1296393
				м3		31332,6	743,05	354685	8411		96029	
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,9622	325908		313589		313589		338676

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							25087	
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		17,92	47240,36	7501,23	846547	134422	526835	197652	1127735
				м3		10339,88	1780,65	185291	31909		83536	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,5232	325908		496423		496423		536137
				т							39714	
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		9,056	59912,94	9062,16	542572	82067	223916	234043	838744
				м3		26125,05	2274,89	236588	20601		62129	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,76976	325908		250871		250871		270941
				т							20070	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									19727092
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		399,84	1792,37	103,77	716659	41491	162307	437566	1246563
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1282,67	85,28	512861	34096		92338	
18	18	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		399,84	2053,44	12,47	821047	4984	253878	451101	1373920
				м2 отделываемой поверхности		1406,03	4,23	562185	1691		101772	
19	19	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		399,84	1590,9	6,06	636105	2424	140716	395328	1113948
				м2 окрашиваемой поверхности		1232,91	2,98	492967	1194		82515	
20	20	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		400	2368,29	140,73	947316	56292	216588	574464	1643522
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1686,09	109,11	674436	43644		121742	
21	21	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		400	1576,83	15,63	630732	6252	305100	257170	958934
				м2 отделываемой поверхности		798,45	5,21	319380	2082		71032	
22	22	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		400	1046,96	7,98	418782	3192	84246	266333	739924
				м2 окрашиваемой поверхности		828,36	3,93	331344	1572		54809	
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство		399,84	1236,72	50,43	494490	20164	230704	238409	791531
				м2 стяжки		609,3	25,02	243623	10004		58632	
24	24	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		399,84	1281,26	68,49	512297	27385	460826	35078	591165
				м2 стяжки		60,24	33,09	24086	13231		43790	
25	25	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		399,84	1183,79	37,34	473325	14928	172701	275567	808803
				м2 покрытия		714,53	18,66	285696	7461		59911	
26	26	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34		399,84	6144,46		2456801				2456801
				м2						2456801		
			Отпускная цена			6144		2456801				
			Сметная стоимость оборудования					***2456801***				
27	27	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		220	539,58	3,86	118708	848	84714	31547	162275
				м плинтусов		150,66	1,89	33145	416		12020	
28	28	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		44,8	4221,36	302,67	189117	13559	81683	90424	301904
				м2		2095,41	147,24	93874	6596		22363	
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		44,8	22203		994694		994694		1074270
				м2							79576	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		16,8	2895,95	134,72	48652	2263	12840	31113	86146
				м2		1996,92	60,8	33548	1021		6381	
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		44,8	15622		699866		699866		755855
				м2							55989	
32	32	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		5,88	2468,58	186,71	14515	1098	3413	9468	25902
				м2		1701,41	87,7	10004	516		1919	
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13		5,88	57156		336077		336077		362963
				м2							26886	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									1449426
			Раздел: 4. Кровля									
34	34	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Строгала. Установка с изготовлением		2,5	173567,55	2362,98	433919	5907	324666	95310	571567
				м3 древесины в конструкции		41338,05	1022	103345	2555		42338	
35	35	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		199,92	112,73	3,53	22536	705	5335	15138	40688
				м2 покрытия по фермам		82,52	1,62	16496	324		3014	
36	36	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		199,92	5290,61	161,06	1057698	32198	338867	640679	1834247
				м2 кровли		3434,54	48,81	686632	9758		135870	
37	37	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм		199,92	3451		689924		689924		745118
				м2							55194	
38	38	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		199,92	270,75	19,91	54128	3980	21741	27137	87766
				м2 изолируемой поверхности		142,1	5,45	28408	1089		6501	
			Итого по разделу: 4. Кровля									3279386
			Раздел: 5. Фасад									
39	39	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		198,1	1314,15	71,36	260333	14136	73515	167012	461533
				м2 вертикальной проекции		871,7	34,83	172683	6900		34188	
40	40	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		198,1	3594,77	59,99	712123	11883	198591	405900	1207465
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2532,3	28,91	501649	5726		89442	
41	41	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		198,1	346,86	2,51	68713	496	29177	31417	108140
				м2 окрашиваемой поверхности		197,07	1,17	39040	232		8010	
			Итого по разделу: 5. Фасад									1777138
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
42	42	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		32	1900,6	27,21	60819	870	21466	38023	106749
				квт		1202,6	9,86	38483	315		7907	
43	43	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт		200	2182		436400		436400		471312
				секция							34912	
44	44	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		20	477,64	0	9553	0	3286	6141	16950
				шт.		313,33	0	6267	0		1256	
45	45	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		20	3760,35	169,49	75207	3390	8225	62782	149028
				шт.		3179,61	23,54	63592	471		11039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	E11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		110	1767,86	3,29	194464	361	1828	188484	413584
				м трубопровода		1747,95	0,51	192274	56		30636	
47	47	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		110	1133,07	120,53	124638	13257	54666	48021	186472
				м трубопровода		515,58	58,83	56714	6471		13813	
48	48	E11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка		3	18890,88	703,16	56673	2109	3319	50894	116172
				вентилятор		17081,47	229,45	51244	688		8605	
49	49	C1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В		3	93900		281700		281700		304236
				комплект							22536	
50	50	E11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		40	11869,14	89,93	474766	3597	338736	131259	654507
				м2 поверхности воздуховодов		3310,81	37,63	132432	1505		48482	
51	51	E11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex		124,56	3403,1	207,3	423890	25821	215451	148370	618041
				м2 изолируемой поверхности		1466,1	101,2	182617	12606		45781	
52	52	E11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		10	2983,73	57,85	29837	578	5396	23628	57742
				решетка		2386,31	24,71	23863	247		4277	
53	53	C1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		10	2696		26960		26960		29117
				шт.							2157	
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция									3123910
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
54	54	E11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		30	1432,22	2,24	42966	67	89	41978	91740
				м		1427,01	0,81	42810	24		6796	
55	55	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		15	1380,41	5,45	20706	82	99	20142	44116
				м		1368,36	1,84	20525	28		3268	
56	56	E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		65	2706,27	32,46	175908	2110	1071	169291	372815
				м трубопровода		2657,34	0,28	172727	19		27616	
57	57	E11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка		2	39790,01	241,7	79580	484	69919	9233	95918
				комплект		4588,65	121,86	9177	244		7105	
58	58	C1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм		2	8879		17758		17758		19179
				комплект							1421	
59	59	C1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		2	1372		2744		2744		2964
				шт.							220	
60	60	E11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка		2	2540,24	94,46	5080	188	1079	3828	9621
				комплект		1906,34	46,74	3813	93		713	
61	61	C1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм		2	10521		21042		21042		22725
				шт.							1683	
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									659078
			Раздел: 8. Электрооборудование									
62	62	E11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене		2	7915,52	187,32	15831	374	4908	7707	25421
				шкаф		5274,05	77,73	10548	155		1883	
63	63	C1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31		2	7068		14136		14136		15267
				шт.							1131	
64	64	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		10	2892,7	30,71	28927	307	13170	11124	43255

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1545	0	15450	0		3204	
65	65	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		10	1691		16910		16910		18263
				шт.							1353	
66	66	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		28	959,7	6,39	26872	179	2875	17206	47604
				шт.		850,64	2,85	23818	80		3526	
67	67	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014		28	16437		460236		460236		497055
				шт.							36819	
68	68	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка		40	389,45	0,33	15578	14	2030	9749	27353
				шт.		338,36	0,17	13534	7		2026	
69	69	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		10	345		3450		3450		3726
				шт.							276	
70	70	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		30	358		10740		10740		11599
				шт.							859	
71	71	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		3550	386,82	3,35	1373211	11875	269445	786430	2332412
				м		307,58	0,1	1091891	373		172771	
72	72	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		1,7	222611		378439		378439		408714
				км							30275	
73	73	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		1,85	346715		641423		641423		692737
				км							51314	
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									4123406
			Раздел: 9. Покрытия									
74	74	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		194,6	226,52	226,52	44080	44079	0	8007	56254
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	57,15	0	11121		4167	
75	75	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		48,65	98,85	98,85	4809	4809	0	1519	6834
			м3 уплотненного грунта			0	43,37	0	2110		506	
76	76	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		19,46	8580,11	1644,96	166969	32011	130074	13816	195248
			м3 материала основания в плотном теле			251	406,37	4884	7908		14463	
77	77	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.		194,6	3147,12	269,9	612430	52521	1912	511227	1213549
				м2		2867,4	117,9	557996	22943		89892	
78	78	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017		194,6	3541		689079		689079		744205
				м2							55126	
79	79	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8		86	2369,21	50,57	203752	4349	83339	127341	357580
			м бортового камня			1349,58	21,45	116064	1845		26487	
80	80	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1,376	35732		49167		49167		53100
				м3							3933	
81	81	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		94	475,22	16,88	44670	1586	0	38284	89590

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		458,34	4,47	43084	420		6636	
82	82	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		94	462,03	272,33	43431	25599	8291	13731	61735
				м2		101,51	64,48	9541	6062		4573	
			Итого по разделу: 9. Покрытия									2778095
			ИТОГО:									50089286
			НДС			12 %		6010714				
			Итого с НДС									56100000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазИнвестЛидер"

(наименование организации, сведения об идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Кистаубаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Аяшев Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Принял (Заказчик)

Ерубаев Д.Е.

(наименование организации, сведения об идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)