Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СЕрВИС НС»,. г.Караганда, ул.Рубаева 50/4**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мусин А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция моста через р. Кылшакты дороги по ул. М. Габдулина в г. Кокшетау Акмолинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной документацией (ПСД), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Кокшедорпроект», ТОО «Ритм»**
наименование организации
3. Проект (сметная документация **ТОО «Кокшедорпроект», РП Реконструкция моста через р. Кылшакты дороги по ул. М. Габдулина в г. Кокшетау Акмолинской области**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Техническая категория дороги на подходах		II		II	
Общая длина: - моста: - подходов.	 м м	45,6 45,6 -		45,6 45,6 -	
Габариты моста:					

- ширина моста: - ширина проезжей части (включая трамвайные проезды): - ширина тротуаров с барьерными ограждениями - схема моста (длина пролетов).	м м м м м	31,36 24,0 2 х (3,0+0,25) 3х15,0		31,36 24,0 2 х (3,0+0,25) 3х15,0	
Показатели дороги на подходах к мосту: - ширина дорожной одежды: - ширина проезжей части.	 м м	 23 24,0		 23 24,0	
Проезжая часть ПК 7+93,4 – ПК 8+38,6 (L=45,2 м): *- покрытие 2 слоя* – 1 слой мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа А марки I h=4 см; 2 слой плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа А марки I h=5 см;	м 2	1084,8		1084,8	
Обстановка пути: - установка барьерного ограждения: - установка знака 3111 5.26 р. Кынлакты; - нанесение дорожной разметки сплошной+прерывистой(краска).	 п/м шт. км	 72 2 0,39+0,13		 72 2 0,39+0,13	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подготовительные работы, установка буронабивных свай *(опоры)*, устройство пролетных строении *(балки)*, устройство сопряжения моста с насыпью, устройство дорожной одежды на проезжей части *(устройство цементобетонного покрытия и горячей асфальтобетонной смеси)*,устройство конусов, укрепление обочин, установка барьерного ограждения, водоотвод, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, разборка существующего моста, наружное освещение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования _____.

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 год**;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2021 год**:
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **май 2018 г. – август 2021 года**;

фактически, месяц: **май 2018 г. – ноябрь 2021 г.** ;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция моста через р. Кылшакты дороги по ул. М. Габдулина в г. Кокшетау Акмолинской области** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мусин А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.