Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование объекта : Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№13	06.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда	**563 503 660,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**99 600 617,54**									
в.т.ч. за отчетный месяц	99 600 617,54	88 929 122,80							10 671 494,74	99 600 617,54
Итого к оплате										**99 600 617,54**

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия": _____

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Туран Строй Индустрия» Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Покрытие дорог				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**67277407**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2214444
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1095140*
		машины и механизмы	тенге			35744035
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7965850*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13 017		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
5	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,5*	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	2	**8 330**	**16660**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			7 320	14640
		в том числе оплата труда рабочих			3 584	7168
5.2		машины и механизмы			1 010	2020
		в том числе оплата труда машинистов			266	532
6	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	**3,4**	**9 972**	**33905**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			6 556	22290
		в том числе оплата труда рабочих			3 235	10999
6.2		машины и механизмы			3 416	11614
		в том числе оплата труда машинистов			1 036	3522
7	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание /ГПС/ с покрытием /тротуар/ асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	**4,29**	**9 972**	**42780**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			6 556	28125
		в том числе оплата труда рабочих			3 235	13878
7.2		машины и механизмы			3 416	14655
		в том числе оплата труда машинистов			1 036	4444
8	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	м	**22**	**3 024**	**66528**
		из них:				

8.1		затраты на труд рабочих			3 024	66528
		в том числе оплата труда рабочих			1 492	32824
9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	14,722	**252**	**3710**
10	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	73,61	**69**	**5079**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
11	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	$м^3$	7	**141**	**987**
		из них:				
11.1		машины и механизмы			141	987
		в том числе оплата труда машинистов			34	238
12	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201**	$м^3$	7	**475**	**3325**
		из них:				
12.1		машины и механизмы			475	3325
		в том числе оплата труда машинистов			113	791
13	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	25 176,9	**427**	**10750536**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			30	755307
		в том числе оплата труда рабочих			15	377654
13.2		машины и механизмы			396	9970052
		в том числе оплата труда машинистов			84	2114860
14	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	941 612	**31**	**29189972**
15	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	25 176,9	**546**	**13746587**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			15	377654
		в том числе оплата труда рабочих			8	201415
15.2		машины и механизмы			531	13368934
		в том числе оплата труда машинистов			116	2920520
16	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	23 747,5	**247**	**5865633**
		из них:				
16.1		машины и механизмы			247	5865633
		в том числе оплата труда машинистов			59	1401103
17	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	23 747,5	**119**	**2825953**
		из них:				
17.1		машины и механизмы			119	2825953
		в том числе оплата труда машинистов			31	736173
18	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	23 747,5	**199**	**4725753**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			40	949900
		в том числе оплата труда рабочих			19	451203

18.2		машины и механизмы			155	3680863
		в том числе оплата труда машинистов			33	783668
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			67277406,91
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			4440308,86
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			4380693,91
		ИТОГО	тенге			76098409,69
		Сметная прибыль 5%	тенге			3585885,79
		~~Непредвиденные работы и затраты-5%~~	тенге			3804920,48
		ИТОГО	тенге			83489215,96
		в том числе на 2024 год - 51 % К=1,0557	тенге			44951178,30
		в том числе на 2025 год - 49 % К=1,075	тенге			43977944,51
		ИТОГО	тенге			88929122,80
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			10671494,74
		ИТОГО	тенге			99600617,54

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия": _____

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Қызылорда Жоба Құрылыс» _____