Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование обьекта : Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№13	06.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда	**563 503 660,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**216 472 033,14**									
в.т.ч. за отчетный месяц	116 871 415,60	104 349 478,21							12 521 937,39	116 871 415,60
Итого к оплате										**116 871 415,60**

Заказчик
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»
акимата города Кызылорда _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия": _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шығыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Вертикальная планировка				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1650916**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			728137
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*164172*
		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ /ГП. Лист 4. прим.2/				
1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**547**	**109**	**59623**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			109	59623
		в том числе оплата труда машинистов			26	14222
2	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**547**	**346**	**189262**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			346	189262
		в том числе оплата труда машинистов			82	44854
		УЧАСТОК ОЗЕЛЕНЕНИЯ /ГП. Лист 4. прим.3/				
3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**547**	**109**	**59623**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			109	59623
		в том числе оплата труда машинистов			26	14222
4	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**547**	**87**	**47589**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			87	47589
		в том числе оплата труда машинистов			21	11487
5	6113-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка участка для озеленения, механизированным способом**	**м^2**	**2 737**	**28**	**76636**
		из них:				
5.1		машины и механизмы			28	76636
		в том числе оплата труда машинистов			7	19159
		ИЗБЫТОК ГРУНТА /ГП. Лист 4. вед.об.работ. прим.5/				
6	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**717**	**412**	**295404**
		из них:				

6.1		машины и механизмы			412	295404
		в том числе оплата труда машинистов			84	60228
7	**412-102-0320 *РСНБ РК 2022 К=2***	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /20км/**	**т·км**	**11 830,5**	**78**	**922779**
		Покрытие дорог				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**78154853**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3713508
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1825395*
		машины и механизмы	тенге			27434564
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5816540*
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
11	**6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**3**	**141**	**423**
		из них:				
11.1		машины и механизмы			141	423
		в том числе оплата труда машинистов			34	102
12	**6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201**	**$м^3$**	**3**	**475**	**1425**
		из них:				
12.1		машины и механизмы			475	1425
		в том числе оплата труда машинистов			113	339
13	**6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**10 790,1**	**427**	**4607373**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			30	323703
		в том числе оплата труда рабочих			15	161852
13.2		машины и механизмы			396	4272880
		в том числе оплата труда машинистов			84	906368
14	**412-102-0216 *РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**403 548**	**31**	**12509988**
15	**1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**10 790,1**	**546**	**5891395**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			15	161852
		в том числе оплата труда рабочих			8	86321
15.2		машины и механизмы			531	5729543
		в том числе оплата труда машинистов			116	1251652
16	**6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**10 177,5**	**247**	**2513843**
		из них:				
16.1		машины и механизмы			247	2513843
		в том числе оплата труда машинистов			59	600473
17	**6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7***	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**10 177,5**	**119**	**1211123**
		из них:				

46.2		машины и механизмы			2 385	792058
		в том числе оплата труда машинистов			462	153430
51	**255-101-0106 *РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**2 238**	**1 374**	**3075012**
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ /ОСТОНОВОЧНАЯ ПОЛОСА/				
52	**7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**56**	**8 796**	**492576**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			583	32648
		в том числе оплата труда рабочих			286	16016
52.2		машины и механизмы			2 385	133560
		в том числе оплата труда машинистов			462	25872
62	**255-101-0103 *РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**100**	**2 451**	**245100**
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ /ОСТОНОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА/				
63	**7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**12**	**8 796**	**105552**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			583	6996
		в том числе оплата труда рабочих			286	3432
63.2		машины и механизмы			2 385	28620
		в том числе оплата труда машинистов			462	5544
68	**255-101-0106 *РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**26**	**1 374**	**35724**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**79805769,35**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	**тенге**			**5267180,78**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**4177184,38**
		ИТОГО	**тенге**			**89250134,51**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**4253647,51**
		Непредвиденные работы и затраты-5%	**тенге**			**4462506,73**
		ИТОГО	**тенге**			**97966288,74**
		в том числе на 2024 год - 51 % К=1,0557	**тенге**			**52745735,62**
		в том числе на 2025 год - 49 % К=1,075	**тенге**			**51603742,59**
		ИТОГО	**тенге**			**104349478,21**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**тенге**			**12521937,39**
		ИТОГО	**тенге**			**116871415,60**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия": _____

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Қызылорда Жоба Құрылыс» _____