Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"**

Наименование обьекта : **Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№13	06.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда	**563 503 660,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**304 353 194,88**									
в.т.ч. за отчетный месяц	87 881 161,74	78 465 322,99							9 415 838,76	87 881 161,74
Итого к оплате										**87 881 161,74**

Заказчик
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»
акимата города Кызылорда _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия": _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**61448215**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2391526
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1171569*
		машины и механизмы	тенге			6577048
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			1169889
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ Тип 1				
28	**7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**1 307,8**	**10 323**	**13500419**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			583	762447
		в том числе оплата труда рабочих			286	374031
28.2		машины и механизмы			2 474	3235497
		в том числе оплата труда машинистов			481	629052
29	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,79**	**217 858**	**1043540**
		из них:				
29.1		машины и механизмы			5 926	28386
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	8885
30	**7101-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**3 832**	**4 369**	**16743406**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			309	1184187
		в том числе оплата труда рабочих			151	578680
30.2		машины и механизмы			550	2107776
		в том числе оплата труда машинистов			93	356406
31	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,7952**	**217 858**	**391099**
		из них:				
31.1		машины и механизмы			5 926	10638
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	3330
32	**7101-0602-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**3 588**	**2 709**	**9719459**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			92	330081

		в том числе оплата труда рабочих			45	161453
32 2		машины и механизмы			333	1194751
		в том числе оплата труда машинистов			48	172216
33	**7101-0602-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**$м^2$**	**3 588**	**1 164**	**4176246**
		из них:				
33 1		затраты на труд рабочих			32	114811
		в том числе оплата труда рабочих			16	57405
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ДВУХОЧКОВОЙ КРУГЛОЙ Ж/БЕТОННОЙ ТРУБЫ d2x1500 - 1ед.				
101	**225-104-0309** ***РСНБ РК 2022***	**Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170**	**шт.**	**4**	**382 014**	**1528056**
102	**225-104-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 5.200**	**шт.**	**32**	**348 083**	**11138656**
104	**225-109-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл**	**шт.**	**4**	**322 887**	**1291548**
106	**225-105-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф267**	**шт.**	**2**	**235 190**	**470380**
107	**225-105-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф264**	**шт.**	**2**	**183 326**	**366652**
110	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0472**	**326 596**	**15415**
111	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,237**	**387 658**	**91875**
113	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 Д от 14 до 32 мм**	**т**	**1,6488**	**341 917**	**563753**
114	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,486**	**387 658**	**188402**
123	**211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**36,84**	**5 953**	**219309**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**61448214,64**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	**тенге**			**4055582,17**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**1534593,83**
		ИТОГО	**тенге**			**67038390,63**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**3275189,84**
		Непредвиденные работы и затраты-5%	**тенге**			**3351919,53**
		ИТОГО	**тенге**			**73665500,00**
		в том числе на 2024 год - 51 % К=1,0557	**тенге**			**39662020,86**
		в том числе на 2025 год - 49 % К=1,075	**тенге**			**38803302,13**
		ИТОГО	**тенге**			**78465322,99**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**тенге**			**9415838,76**
		ИТОГО	**тенге**			**87881161,74**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия": _____

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Қызылорда Жоба Құрылыс» _____