Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование обьекта : Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№13	06.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда	**563 503 660,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**390 408 648,26**									
в.т.ч. за отчетный месяц	86 055 453,38	76 835 226,23							9 220 227,15	86 055 453,38
Итого к оплате										**86 055 453,38**

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»
акимата города Кызылорда _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия": _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**56891215,94**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10825984
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5276887*
		машины и механизмы	тенге			6652063
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1163429*
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ Тип 1				
30	**7101-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,333***	**Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**2 156**	**4 369**	**9418166**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			309	666105
		в том числе оплата труда рабочих			151	325508
30.2		машины и механизмы			550	1185624
		в том числе оплата труда машинистов			93	200478
31	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,0098**	**217 858**	**219993**
		из них:				
31.1		машины и механизмы			5 926	5984
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	1873
32	**7101-0602-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**2 018**	**2 709**	**5467195**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			92	185671
		в том числе оплата труда рабочих			45	90817
32.2		машины и механизмы			333	672047
		в том числе оплата труда машинистов			48	96872
33	**7101-0602-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**м^2**	**2 018**	**1 164**	**2349138**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			32	64581
		в том числе оплата труда рабочих			16	32291
34	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,68**	**217 858**	**366001**
		из них:				
34.1		машины и механизмы			5 926	9956
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	3116
35	**7101-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**5 606**	**2 888**	**16190128**

		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			92	515752
		в том числе оплата труда рабочих			45	252270
35.2		машины и механизмы			344	1928464
		в том числе оплата труда машинистов			47	263482
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА				
47	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**431,73**	**10 323**	**4456749**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			583	251699
		в том числе оплата труда рабочих			286	123475
47.2		машины и механизмы			2 474	1068100
		в том числе оплата труда машинистов			481	207662
48	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,83**	**217 858**	**180822**
		из них:				
48.1		машины и механизмы			5 926	4919
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	1540
49	7101-0602-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, песчаные ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1 661**	**2 806**	**4659363**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			92	152766
		в том числе оплата труда рабочих			45	74723
49.2		машины и механизмы			333	552947
		в том числе оплата труда машинистов			48	79704
50	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** ***Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86***	**м**	**1 119**	**4 494**	**5028786**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			3 134	3506946
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	1717665
50.2		машины и механизмы			83	92877
		в том числе оплата труда машинистов			24	26856
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ДВУХОЧКОВОЙ КРУГЛОЙ Ж/БЕТОННОЙ ТРУБЫ d2x1500 - 1ед.				
93	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**125,2**	**8 489**	**1062823**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			8 489	1062823
		в том числе оплата труда рабочих			4 089	511943
94	1101-0205-0606 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях на действующей железной дороге в междупутье**	**$м^3$ грунт**	**66**	**31 715**	**2093190**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			28 685	1893210
		в том числе оплата труда рабочих			13 814	911724
94.2		машины и механизмы			26	1716
		в том числе оплата труда машинистов			8	528
95	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**58,2**	**61**	**3550**
		из них:				
95.1		машины и механизмы			61	3550

		в том числе оплата труда машинистов			15	873
96	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	**8,4**	**3 609**	**30316**
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			3 609	30316
		в том числе оплата труда рабочих			1 738	14599
97	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	**58,2**	**576**	**33523**
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			352	20486
		в том числе оплата труда рабочих			169	9836
97.2		машины и механизмы			224	13037
		в том числе оплата труда машинистов			70	4074
98	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3**	**3,2**	**18 613**	**59562**
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			8 354	26733
		в том числе оплата труда рабочих			4 090	13088
98.2		машины и механизмы			686	2195
		в том числе оплата труда машинистов			216	691
99	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	$м^3$	**40,6**	**15 293**	**620896**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			8 144	330646
		в том числе оплата труда рабочих			3 987	161872
99.2		машины и механизмы			601	24401
		в том числе оплата труда машинистов			189	7673
100	1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м**	$м^3$	**31,62**	**76 215**	**2409918**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			39 649	1253701
		в том числе оплата труда рабочих			19 411	613776
100.2		машины и механизмы			25 919	819559
		в том числе оплата труда машинистов			6 206	196234
103	1130-0405-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	$м^3$	**2,26**	**38 686**	**87430**
		из них:				
103.1		затраты на труд рабочих			18 694	42248
		в том числе оплата труда рабочих			9 152	20684
103.2		машины и механизмы			8 180	18487
		в том числе оплата труда машинистов			1 951	4409
108	1130-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	$м^3$	**3,53**	**64 629**	**228140**
		из них:				
108.1		затраты на труд рабочих			18 547	65471
		в том числе оплата труда рабочих			9 082	32059
108.2		машины и механизмы			12 560	44337
		в том числе оплата труда машинистов			2 992	10562
109	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**тн**	**0,2842**	**241 660**	**68680**
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			238 831	67876
		в том числе оплата труда рабочих			116 933	33232

112	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше**	$м^3$	**15,3**	**81 833**	**1252045**
		из них:				
112.1		затраты на труд рабочих			28 740	439722
		в том числе оплата труда рабочих			14 072	215302
112.2		машины и механизмы			8 765	134105
		в том числе оплата труда машинистов			2 566	39260
115	**1130-0103-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	$м^3$	**4,59**	**64 629**	**296647**
		из них:				
115.1		затраты на труд рабочих			18 547	85131
		в том числе оплата труда рабочих			9 082	41686
115.2		машины и механизмы			12 560	57650
		в том числе оплата труда машинистов			2 992	13733
118	**1130-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	$м^3$	**20,15**	**15 293**	**308154**
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			8 144	164102
		в том числе оплата труда рабочих			3 987	80338
118.2		машины и механизмы			601	12110
		в том числе оплата труда машинистов			189	3808
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**56891215,94**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	**тенге**			**3754820,25**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**5166170,01**
		ИТОГО	**тенге**			**65812206,21**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**3032301,81**
		Непредвиденные работы и затраты-5%	**тенге**			**3290610,31**
		ИТОГО	**тенге**			**72135118,33**
		в том числе на 2024 год - 51 % К=1,0557	**тенге**			**38838052,65**
		в том числе на 2025 год - 49 % К=1,075	**тенге**			**37997173,58**
		ИТОГО	**тенге**			**76835226,23**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**тенге**			**9220227,15**
		ИТОГО	**тенге**			**86055453,38**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия" _____

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Қызылорда Жоба Құрылыс» _____