Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование обьекта : Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источн.фин.: наименов.	Источн.фин.: код	организационно-правовая форма: наименов.	организационно-правовая форма: код
		№13	06.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда	**563 503 660,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**535 326 945,45**									
в.т.ч. за отчетный месяц	144 918 297,19	129 391 336,78							15 526 960,41	144 918 297,19
Итого к оплате										**144 918 297,19**

Заказчик
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»
акимата города Кызылорда _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия": _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14283000**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1299648
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			632905
		машины и механизмы	тенге			681107
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			224502
		ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В				
2	247-305-0130 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор**	**шт.**	**1**	**607 258**	**607258**
4	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)**	**шт.**	**1**	**79 102**	**79102**
5	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**17**	**2 118**	**36006**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			2 037	34629
		в том числе оплата труда рабочих			992	16864
5.2		машины и механизмы			8	136
		в том числе оплата труда машинистов			2	34
6	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2**	**м**	**17**	**345**	**5865**
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
7	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1 238**	**1 004**	**1242952**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			593	734134
		в том числе оплата труда рабочих			289	357782
7.2		машины и механизмы			365	451870
		в том числе оплата труда машинистов			96	118848
8	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**86**	**959**	**82474**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			539	46354
		в том числе оплата труда рабочих			263	22618
8.2		машины и механизмы			346	29756
		в том числе оплата труда машинистов			91	7826

9	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	м	465	1 334	620310
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			809	376185
		в том числе оплата труда рабочих			394	183210
9.2		машины и механизмы			420	195300
		в том числе оплата труда машинистов			108	50220
10	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	м	455	105	47775
11	243-110-1002 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	м	10	230	2300
12	243-104-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х10 (ок)-0,66**	м	53	115	6095
13	243-113-1105 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1**	м	1 324	1 208	1599392
		ОПОРА ГРАНЕНАЯ - 35шт				
17	247-103-0825 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-150W, мощность 150 Вт, IP67**	шт.	35	59 782	2092370
18	247-306-0911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°**	шт.	35	10 538	368830
19	247-306-0514 *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм**	шт.	35	172 528	6038480
21	261-107-0788 *РСНБ РК 2022*	**Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм**	шт.	21	23	483
23	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	**Коробка соединительная типа КС-10**	шт.	35	21 801	763035
		СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
24	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0028	954 056	2671
		МУФТЫ				
25	6124-0201-1901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	шт.	6	11 111	66666
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			10 789	64734
		в том числе оплата труда рабочих			5 253	31518
25.2		машины и механизмы			210	1260
		в том числе оплата труда машинистов			64	384
26	243-903-2905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной броней**	шт.	6	14 369	86214
27	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	1 324	21	27804
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			19	25156
		в том числе оплата труда рабочих			9	11916
27.2		машины и механизмы			2	2648
		в том числе оплата труда машинистов			1	1324
28	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	1 324	88	116512
29	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм**	м	51	275	14025
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			261	13311
		в том числе оплата труда рабочих			127	6477
29.2		машины и механизмы			2	102
		в том числе оплата труда машинистов			1	51
30	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	51	6 376	325176
31	6124-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм**	м	35	154	5390

		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			147	5145
		в том числе оплата труда рабочих			72	2520
31.2		машины и механизмы			1	35
32	241-207-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**35**	**1 309**	**45815**
		Покрытие дорог				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**84644948**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8980133
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			4398996
		машины и механизмы	тенге			9502267
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			1593245
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ Тип 1				
29	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,79**	**217 858**	**1043540**
		из них:				
29.1		машины и механизмы			5 926	28386
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	8885
30	7101-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,333*	**Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**5 988**	**4 369**	**26161572**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			309	1850292
		в том числе оплата труда рабочих			151	904188
30.2		машины и механизмы			550	3293400
		в том числе оплата труда машинистов			93	556884
31	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,805**	**217 858**	**611092**
		из них:				
31.1		машины и механизмы			5 926	16622
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	5203
32	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**5 606**	**2 709**	**15186654**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			92	515752
		в том числе оплата труда рабочих			45	252270
32.2		машины и механизмы			333	1866798
		в том числе оплата труда машинистов			48	269088
33	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**м^2**	**5 606**	**1 164**	**6525384**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			32	179392
		в том числе оплата труда рабочих			16	89696
34	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,68**	**217 858**	**366001**
		из них:				
34.1		машины и механизмы			5 926	9956
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	3116
35	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**5 606**	**2 888**	**16190128**
		из них:				

35.1		затраты на труд рабочих			92	515752
		в том числе оплата труда рабочих			45	252270
35.2		машины и механизмы			344	1928464
		в том числе оплата труда машинистов			47	263482
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА				
48	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	**0,83**	**217 858**	**180822**
		из них:				
48.1		машины и механизмы			5 926	4919
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	1540
49	7101-0602-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, песчаные ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	**1 661**	**2 806**	**4659363**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			92	152766
		в том числе оплата труда рабочих			45	74723
49.2		машины и механизмы			333	552947
		в том числе оплата труда машинистов			48	79704
50	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** ***Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86***	м	**1 038**	**4 494**	**4664772**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			3 134	3253092
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	1593330
50.2		машины и механизмы			83	86154
		в том числе оплата труда машинистов			24	24912
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ /ОСТОНОВОЧНАЯ ПОЛОСА/				
53	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м^3	**56**	**10 323**	**578088**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			583	32648
		в том числе оплата труда рабочих			286	16016
53.2		машины и механизмы			2 474	138544
		в том числе оплата труда машинистов			481	26936
54	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	**0,22**	**217 858**	**47929**
		из них:				
54.1		машины и механизмы			5 926	1304
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	408
55	7101-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,333*	**Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	**280**	**4 369**	**1223320**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			309	86520
		в том числе оплата труда рабочих			151	42280
55.2		машины и механизмы			550	154000
		в том числе оплата труда машинистов			93	26040
56	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	**0,14**	**217 858**	**30500**
		из них:				
56.1		машины и механизмы			5 926	830
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	260
57	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	**280**	**2 709**	**758520**

		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			92	25760
		в том числе оплата труда рабочих			45	12600
57.2		машины и механизмы			333	93240
		в том числе оплата труда машинистов			48	13440
58	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**м^2**	**280**	**1 164**	**325920**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			32	8960
		в том числе оплата труда рабочих			16	4480
59	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,08**	**217 858**	**17429**
		из них:				
59.1		машины и механизмы			5 926	474
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	148
60	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**280**	**2 888**	**808640**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			92	25760
		в том числе оплата труда рабочих			45	12600
60.2		машины и механизмы			344	96320
		в том числе оплата труда машинистов			47	13160
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ /ОСТОНОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА/				
64	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**7,8**	**10 323**	**80519**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			583	4547
		в том числе оплата труда рабочих			286	2231
64.2		машины и механизмы			2 474	19297
		в том числе оплата труда машинистов			481	3752
65	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,03**	**217 858**	**6536**
		из них:				
65.1		машины и механизмы			5 926	178
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	56
66	7101-0602-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, песчаные ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**60**	**2 806**	**168360**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			92	5520
		в том числе оплата труда рабочих			45	2700
66.2		машины и механизмы			333	19980
		в том числе оплата труда машинистов			48	2880
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ДВУХОЧКОВОЙ КРУГЛОЙ Ж/БЕТОННОЙ ТРУБЫ d2x1500 - 1ед.				
100	1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м**	**м^3**	**31,62**	**76 215**	**2409918**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			39 649	1253701
		в том числе оплата труда рабочих			19 411	613776
100.2		машины и механизмы			25 919	819559

		в том числе оплата труда машинистов			6 206	196234
103	1130-0405-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	**м^3**	**2,26**	**38 686**	**87430**
		из них:				
103.1		затраты на труд рабочих			18 694	42248
		в том числе оплата труда рабочих			9 152	20684
103.2		машины и механизмы			8 180	18487
		в том числе оплата труда машинистов			1 951	4409
105	6104-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка стенки разделительной, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**4**	**10 235**	**40940**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			6 193	24772
		в том числе оплата труда рабочих			3 083	12332
105.2		машины и механизмы			3 464	13856
		в том числе оплата труда машинистов			653	2612
108	1130-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	**м^3**	**3,53**	**64 629**	**228140**
		из них:				
108.1		затраты на труд рабочих			18 547	65471
		в том числе оплата труда рабочих			9 082	32059
108.2		машины и механизмы			12 560	44337
		в том числе оплата труда машинистов			2 992	10562
112	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше**	**м^3**	**15,3**	**81 833**	**1252045**
		из них:				
112.1		затраты на труд рабочих			28 740	439722
		в том числе оплата труда рабочих			14 072	215302
112.2		машины и механизмы			8 765	134105
		в том числе оплата труда машинистов			2 566	39260
115	1130-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	**м^3**	**4,59**	**64 629**	**296647**
		из них:				
115.1		затраты на труд рабочих			18 547	85131
		в том числе оплата труда рабочих			9 082	41686
115.2		машины и механизмы			12 560	57650
		в том числе оплата труда машинистов			2 992	13733
118	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м^3**	**20,15**	**15 293**	**308154**
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			8 144	164102
		в том числе оплата труда рабочих			3 987	80338
118.2		машины и механизмы			601	12110
		в том числе оплата труда машинистов			189	3808
119	1110-0107-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	**м^2**	**13,054**	**1 794**	**23419**
		из них:				
119.1		затраты на труд рабочих			1 610	21017
		в том числе оплата труда рабочих			801	10456
119.2		машины и механизмы			1	13
120	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	**кг**	**53,5**	**745**	**39858**
121	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м^3**	**0,8**	**19 617**	**15694**

		из них:				
121.1		затраты на труд рабочих			12 406	9925
		в том числе оплата труда рабочих			5 976	4781
121.2		машины и механизмы			9	7
		в том числе оплата труда машинистов			3	2
122	1106-1401-0401 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком**	**м^3**	**36,84**	**8 350**	**307614**
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			5 898	217282
		в том числе оплата труда рабочих			2 937	108199
122.2		машины и механизмы			2 452	90332
		в том числе оплата труда машинистов			617	22730
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**98927947,72**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	**тенге**			**6529244,55**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**5212755,88**
		ИТОГО	**тенге**			**110669948,14**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**5272859,61**
		Непредвиденные работы и затраты-5%	**тенге**			**5533497,41**
		ИТОГО	**тенге**			**121476305,16**
		в том числе на 2024 год - 51 % К=1,0557	**тенге**			**65403693,03**
		в том числе на 2025 год - 49 % К=1,075	**тенге**			**63987643,75**
		ИТОГО	**тенге**			**129391336,78**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**тенге**			**15526960,41**
		ИТОГО	**тенге**			**144918297,19**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия": _____

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
Авторский надзор ТОО «Қызылорда Жоба Құрылыс» _____