Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование обьекта : Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

код	код	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№13	06.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда	**563 503 660,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**563 503 660,00**									
в.т.ч. за отчетный месяц	28 176 714,55	25 157 780,84							3 018 933,70	28 176 714,55
Итого к оплате										**28 176 714,55**

Заказчик
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия" _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4381657**
		ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В				
1	**6124-0303-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**31 097**	**31097**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			11 206	11206
		в том числе оплата труда рабочих			5 457	5457
1.2		машины и механизмы			2 307	2307
		в том числе оплата труда машинистов			638	638
3	**6124-0303-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**31 097**	**31097**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			11 206	11206
		в том числе оплата труда рабочих			5 457	5457
3.2		машины и механизмы			2 307	2307
		в том числе оплата труда машинистов			638	638
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
		ОПОРА ГРАНЕНАЯ - 35шт				
14	**1133-0304-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**35**	**32 466**	**1136310**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			16 433	575155
		в том числе оплата труда рабочих			8 046	281610
14.2		машины и механизмы			12 511	437885
		в том числе оплата труда машинистов			3 801	133035
15	**1133-0207-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	**светильник**	**35**	**15 029**	**526015**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			12 384	433440
		в том числе оплата труда рабочих			6 063	212205
15.2		машины и механизмы			2 645	92575
		в том числе оплата труда машинистов			685	23975

16	212-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В20**	$м^3$	12,25	22 726	278394
20	247-306-0927 *СпрСЦ 06.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)**	шт.	35	22 715	795025
22	6125-0702-1208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж ящика для трубных проводок протяжной или коробка размер до 200х200 мм**	шт.	35	4 115	144025
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			3 998	139930
		в том числе оплата труда рабочих			2 198	76930
22.2		машины и механизмы			6	210
		МАТЕРИАЛЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ				
33	6124-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм /16мм/**	м	9	1 367	12303
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			783	7047
		в том числе оплата труда рабочих			381	3429
33.2		машины и механизмы			134	1206
		в том числе оплата труда машинистов			35	315
34	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	12	1 493	17916
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			731	8772
		в том числе оплата труда рабочих			356	4272
34.2		машины и механизмы			54	648
		в том числе оплата труда машинистов			14	168
		ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				
35	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	231,1704	381	88076
		из них:				
35.1		машины и механизмы			381	88076
		в том числе оплата труда машинистов			96	22192
36	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	7,1496	6 917	49454
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			6 917	49454
		в том числе оплата труда рабочих			3 331	23815
37	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	190,656	89	16968
		из них:				
37.1		машины и механизмы			89	16968
		в том числе оплата труда машинистов			22	4194
38	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	47,664	3 609	172019
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			3 609	172019
		в том числе оплата труда рабочих			1 738	82840
39	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	190,656	576	109818
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			352	67111
		в том числе оплата труда рабочих			169	32221
39.2		машины и механизмы			224	42707

		в том числе оплата труда машинистов			70	13346
40	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	1 324	735	973140
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			324	428976
		в том числе оплата труда рабочих			158	209192
40.2		машины и механизмы			411	544164
		в том числе оплата труда машинистов			131	173444
		Покрытие дорог				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5544952**
		ФУТЛЯР РАЗЪЕМНЫЙ				
1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	22	6 917	152174
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			6 917	152174
		в том числе оплата труда рабочих			3 331	73282
2	1308-0201-3417 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	56	275	15400
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			261	14616
		в том числе оплата труда рабочих			127	7112
2.2		машины и механизмы			2	112
		в том числе оплата труда машинистов			1	56
3	241-207-0505 *РСНБ РК 2022*	**/Футляр разъемный защитный/ Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	56	5 478	306768
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	21	3 609	75789
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 609	75789
		в том числе оплата труда рабочих			1 738	36498
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН				
36	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,8*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см**	$м^2$	2 164	424	917536
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			106	229384
		в том числе оплата труда рабочих			52	112528
36.2		машины и механизмы			318	688152
		в том числе оплата труда машинистов			72	155808
38	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м	81	4 673	378513
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			3 134	253854
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	124335
38.2		машины и механизмы			83	6723
50	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86*	м	81	4 494	364014
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			3 134	253854

		в том числе оплата труда рабочих			1 535	124335
50.2		машины и механизмы			83	6723
		в том числе оплата труда машинистов			24	1944
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ /ОСТОНОВОЧНАЯ ПОЛОСА/				
61	**7101-0301-0602** ***СЦ РСНБ РК 2024***	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м**	**100**	**4 673**	**467300**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			3 134	313400
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	153500
61.2		машины и механизмы			83	8300
		в том числе оплата труда машинистов			24	2400
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ /ОСТОНОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА/				
67	**7101-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** ***Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86***	**м бортового**	**26**	**4 494**	**116844**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			3 134	81484
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	39910
67.2		машины и механизмы			83	2158
		в том числе оплата труда машинистов			24	624
68	**255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**26**	**1 374**	**35724**
		УСТРОЙСТВО АВТОПАВИЛЬОНА-2шт				
69	**8601-0501-0108** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 08**	**комплект**	**2**	**1 357 445**	**2714890**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			123 989	247978
69.2		машины и механизмы			2 486	4972
		в том числе оплата труда машинистов			444	888
	Раздел 1.	**ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ**				**5157435**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
70	**7101-0802-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**39**	**17 376**	**677664**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			14 640	570960
		в том числе оплата труда рабочих			7 168	279552
70.2		машины и механизмы			2 020	78780
		в том числе оплата труда машинистов			532	20748
71	**7101-0802-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**13**	**3 457**	**44941**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			3 157	41041
		в том числе оплата труда рабочих			1 546	20098
72	**251-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**16**	**7 804**	**124864**
73	**251-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 восьмиугольный 2.5, В=700 мм**	**шт.**	**21**	**11 510**	**241710**
74	**251-101-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм**	**шт.**	**8**	**7 774**	**62192**

75	251-101-0121 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоуголь-ный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм**	**шт.**	**2**	**13 572**	**27144**
76	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм**	**шт.**	**5**	**5 288**	**26440**
77	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**25**	**7 586**	**189650**
78	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**14**	**10 865**	**152110**
79	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/**	**м^3**	**3,12**	**46 665**	**145595**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			17 404	54300
		в том числе оплата труда рабочих			8 664	27032
79.2		машины и механизмы			2 531	7897
		в том числе оплата труда машинистов			728	2271
80	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2**	**6,24**	**8 860**	**55286**
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			2 108	13154
		в том числе оплата труда рабочих			1 060	6614
80.2		машины и механизмы			810	5054
		в том числе оплата труда машинистов			198	1236
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ				
81	7101-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, сплошная /1.1/**	**км**	**0,473**	**332 055**	**157062**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			13 580	6423
		в том числе оплата труда рабочих			6 649	3145
81.2		машины и механизмы			18 749	8868
		в том числе оплата труда машинистов			4 738	2241
82	7101-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, сплошная /1.55.1/**	**км**	**0,13**	**332 055**	**43167**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			13 580	1765
		в том числе оплата труда рабочих			6 649	864
82.2		машины и механизмы			18 749	2437
		в том числе оплата труда машинистов			4 738	616
83	7101-0803-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 /1.5/**	**км**	**0,166**	**100 201**	**16633**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			12 533	2080
		в том числе оплата труда рабочих			6 136	1019
83.2		машины и механизмы			12 735	2114
		в том числе оплата труда машинистов			3 164	525
84	7101-0803-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 /1.6/**	**км**	**0,466**	**254 770**	**118723**
		из них:				

84.1		затраты на труд рабочих			13 231	6166
		в том числе оплата труда рабочих			6 478	3019
84.2		машины и механизмы			16 744	7803
		в том числе оплата труда машинистов			4 213	1963
85	**7101-0803-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 /1.7/**	**км**	**0,046**	**177 486**	**8164**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			12 882	593
		в том числе оплата труда рабочих			6 307	290
85.2		машины и механизмы			14 740	678
		в том числе оплата труда машинистов			3 688	170
86	**7101-0803-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 /1.8/**	**км**	**0,1**	**177 486**	**17749**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			12 882	1288
		в том числе оплата труда рабочих			6 307	631
86.2		машины и механизмы			14 740	1474
		в том числе оплата труда машинистов			3 688	369
87	**7101-0803-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,2 м, сплошная /1.14.1/**	**км**	**0,1175**	**1 281 876**	**150620**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			29 442	3459
		в том числе оплата труда рабочих			14 416	1694
87.2		машины и механизмы			53 531	6290
		в том числе оплата труда машинистов			13 674	1607
88	**7101-0803-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,2 м, сплошная /1.24.3/**	**км**	**0,001875**	**1 281 876**	**2404**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			29 442	55
		в том числе оплата труда рабочих			14 416	27
88.2		машины и механизмы			53 531	100
		в том числе оплата труда машинистов			13 674	26
89	**7101-0803-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,2 м, сплошная /1.23/**	**км**	**0,009**	**1 281 876**	**11537**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			29 442	265
		в том числе оплата труда рабочих			14 416	130
89.2		машины и механизмы			53 531	482
		в том числе оплата труда машинистов			13 674	123
		ИСКУССТВЕННАЯ ДОРОЖНАЯ НЕРОВНОСТЬ				
90	**7101-0803-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство искусственных дорожных неровностей 2 ИДН-500**	**$м^2$**	**17**	**15 720**	**267240**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			10 410	176970
		в том числе оплата труда рабочих			5 097	86649
90.2		машины и механизмы			1 036	17612

		в том числе оплата труда машинистов			268	4556
91	251-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007**	**шт.**	**34**	**8 608**	**292672**
92	251-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007**	**шт.**	**4**	**4 707**	**18828**
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ДВУХОЧКОВОЙ КРУГЛОЙ Ж/БЕТОННОЙ ТРУБЫ d2x1500 - 1ед.				
116	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**$м^2$**	**18**	**9 823**	**176814**
		из них:				
116.1		затраты на труд рабочих			4 816	86688
		в том числе оплата труда рабочих			2 358	42444
116.2		машины и механизмы			525	9450
		в том числе оплата труда машинистов			136	2448
117	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	**$м^2$**	**277,8**	**7 661**	**2128226**
		из них:				
117.1		затраты на труд рабочих			3 094	859513
		в том числе оплата труда рабочих			1 515	420867
117.2		машины и механизмы			352	97786
		в том числе оплата труда машинистов			91	25280
		Озеленение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1388786**
		САЖЕНЦЫ БЕЗ КОМА - 133шт				
1	1147-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**133**	**2 554**	**339682**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2 554	339682
		в том числе оплата труда рабочих			1 264	168112
2	1147-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7x0,7 м**	**шт.**	**133**	**4 898**	**651434**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			4 441	590653
		в том числе оплата труда рабочих			2 197	292201
2.2		машины и механизмы			343	45619
		в том числе оплата труда машинистов			72	9576
3	254-102-2001 *РСНБ РК 2022*	**Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**133**	**2 990**	**397670**
		МАФ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**987028**
1	8601-0302-0310 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой**	**шт.**	**7**	**88 029**	**616203**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			8 191	57337
1.2		машины и механизмы			597	4179
		в том числе оплата труда машинистов			123	861
2	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**7**	**52 975**	**370825**

		из них:				
21		затраты на труд рабочих			421	2947
22		машины и механизмы			73	511
		в том числе оплата труда машинистов			16	112
		Орошение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**47935**
		АРЫК ГРУНТОВЫЙ - 657М				
1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**105,12**	**456**	**47935**
		из них:				
11		машины и механизмы			456	47935
		в том числе оплата труда машинистов			131	13771
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**17472071,87**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	**тенге**			**1153156,74**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**2981996,31**
		ИТОГО	**тенге**			**21607224,92**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**931261,43**
		Непредвиденные работы и затраты-5%	**тенге**			**1080361,25**
		ИТОГО	**тенге**			**23618847,60**
		в том числе на 2024 год - 51 % К=1,0557	**тенге**			**12716552,88**
		в том числе на 2025 год - 49 % К=1,075	**тенге**			**12441227,97**
		ИТОГО	**тенге**			**25157780,85**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**тенге**			**3018933,70**
		ИТОГО	**тенге**			**28176714,55**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шығыс құрылыс компаниясы"

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия":

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Қызылорда Жоба Құрылыс»