Заказчик(застройщик)Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

Форма №КС-3

Подрядчик (субподряд)Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Наружное водоснабжение2 очередь"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2017 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		Договор № 80	20 сентября 2016г				
		Доп.соглашение №80/2	14 марта 2017г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	798 177 170,00		771 783 758,48		0,00	26 393 411,52			95 781 260,40	893 958 430,40
в том числе за отчетный месяц		85 491 579,64		82 664 620,25	0,00	2 826 959,39			10 258 989,56	95 750 569,20
Удержание 5% согласно договору за 2017г		4 274 578,98							512 949,48	4 787 528,46
Удержание 5% за 2016г		7 033 754,87							844 050,59	7 877 805,46
Итого к оплате		74 183 245,79							8 901 989,49	83 085 235,28

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик : Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства" **Форма №2в**

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Договор № 80 от20.09.2016 г. Доп.соглашение №80/2 от 14марта 2017г

Наименование строительства и его адрес: "Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района.Наружное водоснабжение 2 очередь"

А К Т № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017 г.

по обьекту: "Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района.Наружное водоснабжение 2 очередь"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Смета № 6-1-12 Сети водоснабжения по скотопрогону №17										
				Оборудование и арматура						
1	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	10	18075,87	36,99	180759	370	3919	1,82	18
		шт		288,00	13,50	2880	135	130	0,07	1
				Колодцы						
2	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах из с/с бетона W4	140,035	36128,14	1879,87	5059204	263248	359345	8,86	1241
		м3		1435,50	538,43	201020	75399	130	2,06	289
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	140,035	183,00	--	25626	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	140,035	519,00	--	72678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной и внутренней бетоннойповерхности	1720	245,44	3,82	422157	6570	78728	0,21	365
		м2		37,35	1,44	64242	2477	118	0,01	12
				Отмостка						
6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	480	790,75	24,55	379562	11784	28947	0,26	126
		м2		39,83	9,20	19118	4416	123	0,04	22
7	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	480	526,14	--	252549	--	15800	0,14	69
		м2		24,75	--	11880	--	133	--	--
				Антикоррозионная защита						
8	Е0115-172-3	Масляная окраска металлических деталей внутри колодцев, количество окрасок 2	10,2	100,70	0,07	1027	1	646	0,37	4
		м2		60,30	0,02	615	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6393562	281973			1823
			Тенге			299756	82427			323
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6393562				
	Материалы -		Тенге			1309584				
	Всего заработная плата -		Тенге				382183			
	Местные материалы -		Тенге			4502250				
		Накладные расходы -	Тенге			487386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			412857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7293806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7293806				
<u>РАЗДЕЛ 2. Смета №6-1-11 Сети водоснабжения по скотопрогону №16</u>										
				Оборудование и арматура						

9	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	-497,61	-28,48	-2488	-142	-2296	-2,03	-10
		шт		-342,00	-11,25	-1710	-56	130	-0,05	--
10	С130902-344 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	5	-18279,00	--	-91395	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. до 25 мм	534	-473,47	-39,24	-252833	-20954	-184550	-1,47	-785
		1шт		-254,25	-15,75	-135770	-8410	128	-0,07	-37
12	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	534	-430,00	--	-229620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	534	-75,82	-1,57	-40488	-838	-46138	-0,41	-219
		1счетчик		-67,50	--	-36045	--	128	--	--
14	СТОО"SAnTEHPlAsT"	Счетчик холодной воды СХВ-20	534	-1539,13	--	-821897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Колодцы						
15	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах из с/сбетона W4	100	36128,14	1879,87	3612814	187987	256611	8,86	886
		м3		1435,50	538,43	143550	53843	130	2,06	206
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	100	183,00	--	18300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	100	519,00	--	51900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2244293	166052			-128

			Тенге			-29975	45376			168
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3680526				
	Материалы -		Тенге			384593				
	Всего заработная плата -		Тенге				195627			
	Местные материалы -		Тенге			2966248				
		Накладные расходы -	Тенге			254315				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4170931				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1436233				
	Материалы -		Тенге			-99714				
	Всего заработная плата -		Тенге				-180225			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1142912				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-100015				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1766936				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2403995				
<u>РАЗДЕЛ 3. Смета № 6-1-12 Сети водоснабжения по скотопрогону №18</u>										
				Трубы						
18	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	5,755	12752,75	--	73392	--	60095	51,50	296
		км		8032,50	--	46227	--	130	--	--
19	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	3,03	9218,13	--	27931	--	31640	51,50	156
		км		8032,50	--	24338	--	130	--	--
				Колодцы						
20	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах из с/сбетона W4	116,34	36128,14	1879,87	4203148	218704	298541	8,86	1031
		м3		1435,50	538,43	167006	62641	130	2,06	240
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	177,37	183,00	--	32459	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	177,37	519,00	--	92055	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Отмостка						
23	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	475	790,75	24,55	375608	11661	28646	0,26	125
		м2		39,83	9,20	18919	4370	123	0,04	21
24	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	475	526,14	--	249918	--	15636	0,14	68
		м2		24,75	--	11756	--	133	--	--
				Антикоррозионная защита						
25	Е0115-172-3	Масляная окраска металлических деталей внутри колодцев, количество окрасок 2	9,6	100,70	0,07	967	1	608	0,37	4
		м2		60,30	0,02	579	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5055478	230366			1680
			Тенге			268826	67011			261
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5055478				
	Материалы -		Тенге			687051				
	Всего заработная плата -		Тенге				335837			
	Местные материалы -		Тенге			3869235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5820082				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5820082				
<u>РАЗДЕЛ 4. Смета № 6-1-14 Сети водоснабжения по скотопрогону №19</u>										
				Земляные работы						
26	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог	207	18,44	13,70	3817	2836	1024	--	--
		м3		--	5,10	--	1056	97	0,02	5
27	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	689	3,88	3,24	2675	2235	1069	--	2
		м3		0,48	1,12	331	772	97	--	3
				Оборудование и арматура						
28	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	21	18075,87	36,99	379593	777	8231	1,82	38
		шт		288,00	13,50	6048	283	130	0,07	1
29	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. до 25 мм	522	473,47	39,24	247151	20483	180403	1,47	767

		1шт		254,25	15,75	132719	8221	128	0,07	37
30	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	522	75,82	1,57	39578	820	45101	0,41	214
		1счетчик		67,50	--	35235	--	128	--	--
				Трубы						
31	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	6,905	60591,69	25695,31	418386	177426	358059	194,00	1340
		км		33075,00	6813,45	228383	47047	130	26,38	182
32	Е0122-11-1прим.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	3,11	48086,09	17877,09	149548	55598	139074	173,00	538
		км		29700,00	4698,68	92367	14613	130	18,10	56
33	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 273 мм (футляры в колодцах)	62,2	3564,63	70,85	221720	4407	30057	1,98	123
		м		351,00	26,53	21832	1650	128	0,13	8
34	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 219 мм(футляры в колодцах)	62,2	2253,15	45,33	140146	2820	24460	1,66	103
		м		290,25	16,97	18054	1056	128	0,08	5
35	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляры под автодорогами)	0,205	203956,79	85907,16	41811	17611	34192	504,00	103
		км		95850,00	32451,75	19649	6653	130	158,50	32
36	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,205	796080,56	104398,81	163197	21402	13778	68,30	14
		км		12262,50	39438,00	2514	8085	130	192,61	39
37	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	205	244,98	0,28	50220	57	39186	0,84	173
		м		146,93	0,11	30121	23	130	--	--
38	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	30	4618,68	559,80	138560	16794	51872	7,99	240
		футляр		1320,75	9,29	39623	279	130	0,02	1

39	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляры под автодорогами)	0,125	154577,68	66009,80	19322	8251	15460	376,00	47
		км		70200,00	24936,75	8775	3117	130	121,79	15
				Детали трубопроводов						
40	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	1,431	17757,36	3488,98	25411	4993	11661	32,70	47
		т		4950,00	1318,50	7083	1887	130	6,44	9
41	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,25	14686,81	398,18	3672	100	2243	42,10	11
		т		6750,00	150,75	1688	38	130	0,74	--
42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2113	300,57	225,64	635101	476774	353004	0,41	875
		шт		69,53	58,98	146917	124625	130	0,23	478
43	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	458	440,21	332,43	201618	152255	112679	0,61	280
		шт		102,38	86,87	46890	39786	130	0,33	153
				Колодцы						
44	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	802,43	790,75	24,55	634525	19700	48392	0,26	211
		м2		39,83	9,20	31961	7382	123	0,04	36
45	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах из с/с бетона W4	284,805	36128,14	1879,87	10289475	535396	730841	8,86	2523
		м3		1435,50	538,43	408838	153348	130	2,06	587
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	284,805	183,00	--	52119	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	284,805	519,00	--	147814	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной и внутренней бетонной поверхности	1782,39	245,44	3,82	437470	6809	81584	0,21	378
		м2		37,35	1,44	66572	2567	118	0,01	12
				Отмостка						
49	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	487,5	790,75	24,55	385493	11968	29400	0,26	128
		м2		39,83	9,20	19417	4485	123	0,04	22
50	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	487,5	526,14	--	256495	--	16047	0,14	70
		м2		24,75	--	12066	--	133	--	--
				Антикоррозионная защита						
51	Е0115-172-3	Масляная окраска металлических деталей внутри колодцев, количество окрасок 2	9,6	100,70	0,07	967	1	608	0,37	4
		м2		60,30	0,02	579	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15085882	1539511			8229
			Тенге			1377659	426971			1682
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14437287				
	Материалы -		Тенге			2740690				
	Всего заработная плата -		Тенге				1585864			
	Местные материалы -		Тенге			9015795				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				307261			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			989141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17474832				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			648595				
	Материалы -		Тенге			412227				
	Всего заработная плата -		Тенге				218766			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55717				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			984333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18459166				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28779216	2217901			11604
			Тенге			1916266	621785			2435
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29566853				
	Материалы -		Тенге			5121919				

	Всего заработная плата -		Тенге				2499510			
	Местные материалы -		Тенге			20353528				
		Накладные расходы -	Тенге			3225271				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				483791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1967527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34759652				
		Сметная заработная плата -	Тенге				2983301			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-787637				
	Материалы -		Тенге			312513				
	Всего заработная плата -		Тенге				38541			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1142912				
		Накладные расходы -	Тенге			49333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-44298				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-782602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				45941			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33422980				
				СМР	оборуд	прочие	всего			
				33422980			33422980			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	501344,71	--	--	501344,71			
		Всего по главе	Тенге	501344,71	0,00	0,00	501344,71			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	Тенге	33924325,15	0,00	0,00	33924325,15			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,578%	Тенге	196082,60	--	--	196082,60			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	--	--	339243,25	339243,25			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	--	--	135697,30	135697,30			
		Всего по главе	Тенге	196082,60	0,00	474940,55	671023,15			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге	34120407,75	0,00	474940,55	34595348,30			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г	Тенге	34120407,75	0,00	474940,55	34595348,30			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016Г	Тенге	70040667,01	0,00	974934,22	71015601,23			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				1420312,02	1420312,02			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016Г		70040667,01	0,00	2395246,24	72435913,26			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017Г		24976138,47	0,00	347656,48	25323794,96			

		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				506475,90	506475,90			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017Г		24976138,47	0,00	854132,38	25830270,86			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016, 2017 ГГ		95016805,49	0,00	3249378,63	98266184,11			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ		82664620,25	0,00	2826959,39	85491579,64			
		НДС (12%)				10258989,56	10258989,56			
		СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге	82664620,25	0,00	13085948,95	95750569,20			
		Удержано 5% за 2017г	Тенге				4787528,46			
		Удержано 5% за 2016г(остаток)	Тенге				7877805,46			
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге				83085235,28			

Принял:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель

_____ **Калжанов М.И.**

Технадзор:
ТОО "DS&V"

_____ **Кусаинов А.К.**

Авторский надзор:

_____ **С.Ж.Копеев**

Сдал:
ТОО "Альянс LTD"
Директор

_____ **Керелбаев А.С.**

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение
Мунайлинский районный отдел строительства
Мангистауская область,Мунайлинский район,
Мангистауский с.о.,с.Мангистау,
Без типа НЕТ УЛИЦЫ,здание
общественных организаций
БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел:466192

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Альянс LTD"
Мангистауская область,Жанаозен Г.А.,
г.Жанаозен ,Промзона, Здание
Темиртас-1
БИН/ИИН 980740001739
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ154500539870000857
АО"Банк Астаны"
Тел:87292400309