Утвержден
приказам Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«30» октябрь 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Альянс LTD», директор А.С. Керелбаев, РК, Мангистауская область, г.Актау , Микрорайон 28, здание 48/1
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Керелбаева А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Наружные водоснабжение. 2-очередь»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства», Мангистауская область, Мунайлинский район , Мангистауский с.о.. с.Мангистау**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект проектно-сметная документация ТОО «Мангистау Нефте-Строй Проект», проект №»39-МНСП-04-018.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства» от 18.06.2012г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производитель-	Единица	По проекту	Фактически

ность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка:	м2				
Площадь застройки	м2				
Площадь покрытий:	м2				
Площадь озеленения:	м2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Сооружения имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводные сети селе запроектирован из полиэтиленовых напорных труб HDPE 100 SDR 17 (ГОСТ 18599-2001) в количестве:

кольцевой водопровод диаметром 315х18,7 мм протяженностью -9750,0 м

водопроводный коллектор № 1 диаметром 315х18,7 мм протяженностью -1712,0 м

водопроводный коллектор №2 диаметром 315х18,7 мм протяженностью -1712,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 9 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -3006,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 10 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -4152,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 11 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -3867,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 12 диаметром 110х6,6 мм

протяженностью -3867,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 13 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -3315,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 14 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -254,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 15 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -4728,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 16 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -4790,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 17 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -5690,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 18 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -5752,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону №19 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -6902,0 м

Сеть водопровода прокладывается на глубине 1,3 м от уровня земли до верха трубопровода.

Расстояние между пожарными гидрантами на водопроводной сети принято не более 200м. На линиях водопроводной сети предусмотрена установка в колодца для опорожнения трубопроводов.

При укладке труб в траншее предусматривается песчаное основание и покрытие толщиной слоя не менее 100 мм с засыпкой труб мягким грунтом на высоту не менее 0,3м над верхней образующей трубы с послойным уплотнением.

Места пересечений проектируемого водопровода с водопроводными колодцами выполнены в футлярах из стальных электросварных труб.

Стальные трубы подлежат изоляции типа усиленная ГОСТ 9.602-2005.

На сети водопровода устанавливаются колодце из сборных железобетонных элементов.

В колодцах выполнен на цементном растворе марки 100 толщиной 10 мм. Вертикальная гидроизоляция стен колодцев выполнена обмазкой горячим битумом БН-III за два раза по слою огрунтовки из 40% раствора битума в керосине. Под основание колодцев выполнена битумощебеночная подготовка толщиной 50мм, с пропиткой битумом БН-II до полного насыщения.

Вокруг горловин колодцев выполнена отмостка шириной 1,0 м.

На проектируемой территории предусмотрены асфальтобетонная площадка, подъездная автодорога и пешеходные дорожки. Ограждение территории – существующее.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2016г;
месяц, год

окончание работ август 2017 г;
месяц, год

при продолжительности строительства, **(13 месяцев)**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **(16 месяцев)**

фактически, месяц: **(13 месяцев)**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата.М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **: «Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфра-структуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Наружные водоснабжение. 2-очередь»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Альянс LTD» Керелбаева А.С.

`фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.