Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ACK-Sunrise" БИН 120540016048

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building" БИН 240240031322

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е6) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Договор субподряда №24/3-12 от 24 декабря 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 25.12.2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№24/3-12	24.12.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е6) на территории зоны отдыха "Жасыбай"	20 000,00	17 857,14							2 142,86	20 000,00

К оплате: Двадцать тысяч тенге 00 тиын.

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Aura Building"
БИН 240240031322

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кошербаев Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ACK-Sunrise"
БИН 120540016048

(наименование организаций, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аскапов Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказ 14

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ACK-Sunrise" РК СКО г.Петропавловск ул. Шухова, д.44 БИН 120540016048**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Исы Байзакова д.133 кв.73 БИН 240240031322**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е6) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Объект: Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е6) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Договор субподряда №24/3-12 от 24 декабря 2024 г.

Акт №1 от 25.12.2024 г.

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

на Общестроительные работы

на Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е6) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Основание: №6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные сети водопровода					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0113** **Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**9,96**	**524**	**5 219**	
2	**2**	**6101-0201-0202** **Кклим = 1,12**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (доработка)**	**м3**	**0,15**	**7979**	**1 197**	
3	**3**	**6303-0104-0101** **Кклим = 1,12**	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм**	**км**	**0,003**	**2339683**	**7 019**	
4	**4**	**6302-0101-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**0,15**	**3965**	**595**	

5	5	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	8,7	789	6 864	

Всего	**20 894**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%, с Кветер = 1)	1 358
Итого с общеплощадочными затратами	**22 252**
Сметная прибыль (5%)	1 113
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**445**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**23 810**
Итого с коэффициентом понижения К=0,75	**17 857,14**
НДС (12%)	2 142,86
Всего по акту с учетом НДС	**20 000,00**

Субподрядчик :
ТОО "Aura Building" БИН 240240031322

Директор _____ Кошербаев Т.Ж.

Генподрядчик:
ТОО "АСК-Sunrise" БИН 120540016048

Директор _____ Аскапов Е.Д.