Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 7 от 28.02.2017г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		7	28.02.17г.	003-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	20 440 561										
в том числе за месяц	20 440 561	20 440 561	6 997 516	17 892 648					357 853	2 190 060	20 440 561
2-1-1	20 440 561										20 440 561
Удержание 5%											1 022 028
Итого к оплате:											**19 418 533**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 1 от 04.04.2017г.
приемки выполненных работ за апрель 2017г.
(локальная смета 2-1-1)

рауш. есть

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2461,3	32,55	30,98	80115	76251	25164	0,0106	26
		м3 грунта		1,53	9,01	3766	22176	97	0,0308	76
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	172,3	262,72	–	45267	–	51152	1,848	318
		м3 грунта		262,72	–	45267	–	113	–	–
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза к=2,06	5070,278	84,26	84,26	427222	427222	85434	–	–
		т		–	16,85	–	85434	100	0,03539	179
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2461,3	3,77	3,24	9279	7975	3820	0,00332	8
		м3 грунта		0,48	1,12	1181	2757	97	0,00371	9

Раздел 2 Фундаменты и стены подвала

13 Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	156,1	1272,02	100,89	198562	15749	29840	0,85	133
	м3 основания		123,75	38,25	19317	5971	118	0,18	28
14 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	124	6199,03	66,01	768680	8185	28732	1,35	167
	м3		195,75	24,93	24273	3091	105	0,1218	15
15 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В20	300	7810,71	196,62	2343213	58986	109154	1,79	537
	м3		272,25	74,27	81675	22281	105	0,3628	109
16 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	300	620		186000				
	м3								
17 4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,624	58600		36566				
	т								
18 4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	5,796	62600		362830				
	т								
19 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	31,6	48300		1526280				
	т								
	Всего прямые затраты				**5984014**	**594368**			**1189**
					175479	**141710**			**416**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5214166				
	Накладные расходы, тенге				333296				
	- заработная плата, тенге				49994				
	- трудоемкость, чел-ч				167				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				379039				
	Всего				**6696349**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				80356				
	- сметная заработная плата, тенге				11330				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	64
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	126724
- сметная заработная плата, тенге	58293
- нормативная трудоемкость, чел-ч	355
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	67767
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27107
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6998303**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**6997516**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге 2,557	**17892648**
- материалы, тенге	13331123
- сметная заработная плата, тенге	1359353
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2191
Налог (2 %)	357853
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18250501**
НДС (12 %)	2190060
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20440561**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____**Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____**Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 7 от 28.02.2017г.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель -2 **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		7	28.02.17г.	003-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	74 254 667										
в том числе за месяц	53 814 106	53 814 106	18 422 442	47 106 185					942 124	5 765 797	53 814 106
2-1-1	53 814 106										53 814 106
Удержание 5%	3 712 733	2 690 705									2 690 705
Итого к оплате:											**51 123 401**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 2 от 24.04.2017г.
приемки выполненных работ за апрель- 2 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
5	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1117,98	32,55	30,98	36390	34635	11430	0,0106	12
		м3 грунта		1,53	9,01	1711	10073	97	0,0308	34
6	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза к=2,06	2130,6992	84,26	84,26	179533	179533	35902	–	–
		т		–	16,85	–	35902	100	0,03539	75
7	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза к=1,6	128,512	84,26	84,26	10828	10828	2165	–	–
		т		–	16,85	–	2165	100	0,03539	5
8	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	417,22	32,55	30,98	13581	12925	4265	0,0106	4
		м3 грунта		1,53	9,01	638	3759	97	0,0308	13

9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	421,27	6,48	6,48	2730	2730	858	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	885	97	0,00806	3
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	259,41	134,1	–	34787	–	39309	0,972	252
		м3 грунта		134,1	–	34787	–	113	–	–
11	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	20,08	122,18	–	2453	–	2772	0,885	18
		м3 грунта		122,18	–	2453	–	113	–	–
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	838,49	21,55	4,52	18069	3790	13851	0,108	91
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	14279	–	97	–	–

Раздел 2 Фундаменты и стены подвала

2.1 Утепление стен подвала

15	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В20	432	7810,71	196,62	3374227	84940	157182	1,79	773
		м3		272,25	74,27	117612	32085	105	0,3628	157
16	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	432	620		267840				
		м3								
17	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,9416	58600		55178				
		т								
18	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	8,70322	62600		544822				
		т								
19	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	47,59388	48300		2298784				
		т								
20	Е47-341-1	Устройство температурно- усадочного шва сеткой " Рябица! (применит)	30,08	39,2	0,62	1179	19	876	0,18	5
		м		22,39	0,2	673	6	129	0,001	–

21 1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	36,1	502		18122				
	м2								
22 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	5,1	7147,05	311,32	36450	1588	2991	2,82	14
	м3								
			441	117,61	2249	600	105	0,5744	3
23 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,15155	5239,08	327,33	794	50	320	11,6	2
	т								
			1890	123,75	286	19	105	0,6	–
24 4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,146	48200		7037				
	т								
25 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00555	55620		309				
	т								
26 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	534	371,07	172,69	198151	92216	102040	0,476	254
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	40734	32152	140	0,2371	127
27 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	805	530,66	243,37	427181	195913	216338	0,668	538
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	86038	68489	140	0,3375	272
28 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	87	797,09	389,08	69347	33850	35421	0,937	82
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	13389	11912	140	0,5542	48
29 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	320	1157,04	598,4	370253	191488	183541	1,18	378
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	62570	68531	140	0,911	292
30 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24,6,6 (ТОО incomСтрой-Кала, цена 10500 тенге)	90	3666		329940				
	шт								
31 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24,5,6, (ТОО incomСтрой-кала цена 9500 тенге)	230	3317		762910				
	шт								
32 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24,4,6, (ТОО incomСтрой-кала цена 8000 тенге)	87	2793		242991				
	шт								
33 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.6.6 12,6,3, (ТОО incomСтрой-кала цена 5400 тенге)	132	1886		248952				
	шт								

34 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.5.6 (ТОО incomСтрой-кала цена 4600 тенге) *шт*	306	1606		491436				
35 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12. 4,6, 12.5.3 (ТОО incomСтрой-кала цена 4000 тенге) *шт*	453	1397		632841				
36 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12,4,3, (ТОО incomСтрой-кала цена 3600 тенге) *шт*	114	1257		143298				
37 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9,6,6, 12.5.3 (ТОО incomСтрой-кала цена 5000 тенге) *шт*	75	1746		130950				
38 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9,5,6, (ТОО incomСтрой-кала цена 4500 тенге) *шт*	187	1571		293777				
39 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9,4,6, 1(ТОО incomСтрой-кала цена 3800 тенге) *шт*	72	1327		95544				
40 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - сетки СТ и СУ *т металлических изделий*	0,56718	8679,65	422,15	4923	239	5631	56,4	32
			8257,5	157,5	4683	89	118	0,77	–
41 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,04858	50800		2468				
42 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,5186	62000		32153				
43 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	737,75	192		141648				
44 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	488,48	245,44	3,82	119893	1866	22359	0,212	104
			37,35	1,44	18245	703	118	0,007	3
45 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	234	258,16	4,19	60409	980	16466	0,382	89
			58,05	1,58	13584	370	118	0,0076	2

46 99-4-11(пл)	Затраты по введению добавок в размере 40 тенге на 1м3 бетона или 1м2 изделия (СН РК 8.02-04С-2004. Книга 4.3 стр 6п2	7,254	40		290				
	м3								
47 99-4-12(пл)	пенетрон Адмикс расход 0,043кг/м2 (ТОО Пенетрон-Павлодар , цена 1467 тенге)	10,062	1467		14761				
	кг								
48 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - рядовые перемычки	0,17756	8679,65	422,15	1541	75	1763	56,4	10
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1466	28	118	0,77	–
49 4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,01784	55620		992				
	т								
50 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,15972	53000		8465				
	т								
51 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	222	108,41	66,43	24067	14747	14826	0,148	33
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	5295	5295	140	0,1051	23
52 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	5,979	28200		168608				
	м3								
53 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (лифтовая шахта)	9	1137	97,07	10233	874	1578	0,78	7
	м3 основания		112,5	36	1013	324	118	0,18	2
54 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (лифтовая шахта)	9	1840,27	100,89	16562	908	1720	0,85	8
	м3 основания		123,75	38,25	1114	344	118	0,18	2
55 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 520х10 АС-07)	0,25722	13010,1	1826,1	3346	470	3165	42,7	11
	т стальных элементов		8100	690,75	2083	178	140	3,37	1
56 2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,25722	122100		31407				
	т								
57 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр 8 таб 3	0,25722	1860		478				

	тн								
58 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	6,61	21,8	0,05	144	–	34	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	38	–	90	0,0001	–
59 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза к1трр=2: к1трм=2: к1зпр=2: к1экс=2: к1зпм=2: к1мат=2 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6,61	40,72	0,04	269	–	50	0,0426	–
	м2		8,32	–	55	–	90	–	–
60 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - гнутый профиль	0,27475	13010,1	1826,1	3575	502	3381	42,7	12
	т стальных элементов		8100	690,75	2225	190	140	3,37	1
61 1-1-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм	0,27475	77365		21256				
	т								
62 Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	292,26	958,16	7,35	280032	2148	68574	1,43	418
	м2 площади		229,5	2,81	67074	821	101	0,0137	4
63 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм к1трр=1,4: к1трм=1,4: к1зпр=1,4: к1экс=1,4: к1зпм=1,4: к1мат=1,4 ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; кмат1=1,4;	292,26	78,5	1,64	22942	479	22873	0,483	141
	м2 поверхности		76,86	0,63	22463	184	101	0,00308	1
64 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=0,07	20,4582	5454		111579				
	м3								
65 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами к1трр=0,5: к1трм=0,5: к1зпр=0,5: к1экс=0,5: к1зпм=0,5: к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	292,26	44,96	4,12	13140	1204	14615	0,234	68
	м2 поверхности		40,84	1,54	11936	450	118	0,00755	2

66 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,15	0,3361	30400		10217				
	1000м2								
67 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	292,26	1042,69	4,92	304737	1438	59816	1,15	336
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	56421	547	105	0,0091	3
Раздел 3 Перегородки									
3.0 Подраздел без наименования									
68 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	4,3	258,16	4,19	1110	18	303	0,382	2
	м2 поверхности		58,05	1,58	250	7	118	0,0076	–
69 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м КУ100 на р-ре М50	48,22	1126,12	34,73	54302	1675	13543	1,43	69
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	10850	627	118	0,0635	3
70 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,01744	42800		746				
	т								
71 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок	0,04425	175710,1	1826,1	7775	81	545	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	358	31	140	3,37	–
Раздел 4 Перекрытие									
72 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны р-р М200	66	1012,68	200,77	66837	13251	34226	1,74	115
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	19751	4696	140	0,3052	20
73 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны р-р М200	63	1633,15	373,54	102888	23533	52991	2,66	168
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	29342	8509	140	0,6052	38
74 99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 30-12 (ТОО incomСтрой-Кала цена 14500 тенге)	18	5063		91134				
	шт								
75 99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 63-12 (ТОО incomСтрой-Кала цена 29750 тенге)	12	10388		124656				
	шт								

76 99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 60-12 (ТОО incomСтрой-Кала цена 28450 тенге)	6	9934		59604				
	шт								
77 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	624,87	3030		1893356				
	м2								
78 30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	229,83	306		70328				
	м2								
79 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	314,28	349		109684				
	м2								
80 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,09971	13010,1	1826,1	1297	182	1228	42,7	4
	т стальных элементов								
			8100	690,75	808	69	140	3,37	–
81 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,08366	50642		4237				
	т								
82 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01605	52400		841				
	т								
83 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,09971	18000		1795				
	т								
84 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	42	422,62	200,07	17750	8403	12521	1,2759	54
	отверстие								
			222,55	75,58	9347	3174	100	0,3691	16
85 Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,084	9649,24	5565,49	811	468	520	23,8	2
	м3								
			4083,75	2101,5	343	177	100	10,27	1
86 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,78	9659,04	269,2	7534	210	1174	8,21	6
	м3								
			1332	101,7	1039	79	105	0,4966	–
87 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02664	52400		1396				
	т								

88 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I д= 10 мм	0,07774	50642		3937				
	т								
89 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	9	2478,2	367,45	22304	3307	16969	10,12	91
	м3 изоляции		1748,25	137,25	15734	1235	100	0,67	6
90 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=0,97	8,73	5454		47613				
	м3								
91 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами к1трр=0,5: к1трм=0,5, к1зпр=0,5,к1экс=0,5,к1зпм=0,5 е1мат=0,5. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	67,5	44,96	4,12	3035	278	3376	0,234	16
	м2 поверхности		40,84	1,54	2757	104	118	0,00755	1
92 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,15	0,07763	30400		2360				
	1000м2								
	Всего прямые затраты				**15448149**	**921841**			**4221**
					675693	**294809**			**1158**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				13850616				
	Накладные расходы, тенге				1183508				
	- заработная плата, тенге				177526				
	- трудоемкость, чел-ч				592				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				997899				
	Всего				**17629556**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				211555				
	- сметная заработная плата, тенге				29829				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				169				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				333629				
	- сметная заработная плата, тенге				153469				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				934				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				178411				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	71364
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18424515**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**18422442**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**47106185**
- материалы, тенге	35412041
- сметная заработная плата, тенге	4042420
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7074
Налог (2 %)	942124
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**48048309**
НДС (12 %)	5765797
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**53814106**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____**Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____**Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 7 от 28.02.2017г.

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		7	28.02.17г.	003-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	151 567 893								1 353 523	8 283 561	77 313 226
в том числе за месяц	77 313 226	77 313 226	26 469 987	67 676 142					1 353 523	8 283 561	77 313 226
2-1-1, 2-1-2, 2-1-2А, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-4Б, 2-1-5, 2-1-7	77 313 226	77 313 226	26 469 987	67 676 142							
Удержание 5%	7 578 395	3 865 661									3 865 661
Итого к оплате:											**73 447 565**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 3 от 26.06.2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-1)

поян. есть

Общестроительные работы . Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Внутренняя отделка								
		7.1 Отделка откосов								
111	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	86,58	171,8	3,94	14874	341	9419	0,5535	48
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	8841	129	105	0,00729	1
112	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	101	272,78	3,39	27551	342	12485	0,65	66
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	11817	73	105	0,0505	5
113	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	226,08	9,9	0,12	2238	27	1614	0,044	10
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	1526	11	105	0,0002	–
114	Е26-32-1	Утепление оконных и дверных откосов	0,5157	2478,2	367,45	1278	189	973	10,12	5
		м3 изоляции		1748,25	137,25	902	71	100	0,67	–

115 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 К=0,97	0,50023	5454		2728				
	м3								
116 Е15-65-1	Штукатурка оконных и дверных откосов	12,4	714,81	6,33	8864	78	4103	1,79	22
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	3878	30	105	0,0117	–
117 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	12,4	17,43	0,12	216	1	180	0,092	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	170	1	105	0,0002	–
Раздел 8 Разные работы									
118 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	24	361,29	172,69	8671	4145	4586	0,476	11
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	1831	1445	140	0,2371	6
119 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	15	530,66	243,37	7960	3651	4031	0,668	10
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	1603	1276	140	0,3375	5
120 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	18	785,88	389,08	14146	7003	7329	0,937	17
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	2770	2465	140	0,5542	10
121 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.4.6. (ТОО incomСтрой - Кала цена 8000тенге)	18	2793		50274				
	шт								
122 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.6. 12.5.3(ТОО incomСтрой -Кала цена 4000тенге)	15	1397		20955				
	шт								
123 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.4.3. (ТОО incomСтрой - Кала цена 3600тенге)	18	1257		22626				
	шт								
124 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.4.6. (ТОО incomСтрой - Кала цена 3800тенге)	6	1327		7962				
	шт								
125 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных - монолитные участки	11,76	7121,67	311,32	83751	3661	6897	2,82	33
	м3								
			441	117,61	5186	1383	105	0,5744	7
126 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	28,97	192		5562				
	м3								
127 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами - гидроизол	9,14	785,41	11,21	7179	102	385	0,201	2

	м2 поверхности		31,5	4,21	288	38	118	0,0205	–
128 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,09	245,44	3,82	758	12	140	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	115	4	118	0,007	–
129 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	36,5	5690,64	335,84	207708	12258	35565	4,54	166
	м3 кладки		699,75	126	25541	4599	118	0,61	22
130 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м прижимная стена	5,78	716,66	34,37	4142	199	1376	1,21	7
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	1092	74	118	0,0629	–
131 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	6	1012,68	200,77	6076	1205	3112	1,74	10
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	1796	427	140	0,3052	2
132 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	6	1633,15	373,54	9799	2241	5047	2,66	16
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	2795	810	140	0,6052	4
133 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см	58,62	3030		177619				
	м2								
134 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	31,98	41		1311				
	м2								
135 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (МС)	0,01608	13010,1	1826,1	209	29	197	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	130	11	140	3,37	–
136 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,01608	18000		289				
	т								
137 Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	9	665,09	292,42	5986	2632	5050	1,62	15
	шт сборных конструкций		297	103,75	2673	934	140	0,4463	4

138 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,53	20200		30906				
	м3								
139 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-1,53	250		-383				
	м3								
140 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,04419	70437,87	304,24	3113	13	455	58	3
	т		9675	114,75	428	5	105	0,56	–
141 Е9-43-1	Монтаж фахверка -стоек из труб , Э-42	0,24314	11437,74	4590,56	2781	1116	1218	25,3	6
	т конструкций		4725	840,11	1149	204	90	3,01	1
142 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,22194	172800		38351				
	т								
143 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0212	154200		3269				
	т								
144 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр8 таб 3) в т.ч. пластина ЗД1	0,27974	1860		520				
	тн								
145 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6,15913	100,69	0,07	620	–	390	0,369	2
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	371	–	105	0,0001	–
146 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,11586	5243,15	2020,02	607	234	313	15,51	2
	т конструкций		2499,75	502,43	290	58	90	1,79	–
147 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,11586	154400		17889				
	т								
148 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С=245 (книга 2, стр 8 табл 3)	0,11586	1860		216				
	тн								

149 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,11586	2426,4	545,76	281	63	129	5,25	1
	т		1230,75	–	143	–	90	–	–
150 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция р-ром М 200 (сеч б-б АС-020)	0,85	342,17	4,19	291	4	59	0,382	–
	м2 поверхности		58,05	1,58	49	1	118	0,0076	–
152 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - рядовая перемычка	0,00444	8679,65	422,15	39	2	45	56,4	–
	т металлических изделий		8257,5	157,5	37	1	118	0,77	–
153 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00075	55620		42				
	т								
154 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00369	53000		196				
	т								
8.2 Спуски в подвал № 1,2,3									
181 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	27	371,07	172,69	10019	4663	5160	0,476	13
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	2060	1626	140	0,2371	6
182 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	530,66	243,37	3184	1460	1611	0,668	4
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	641	510	140	0,3375	2
183 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	18	785,88	389,08	14146	7003	7329	0,937	17
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	2770	2465	140	0,5542	10
184 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.4 .6 (ТОО incomСтрой-Кала, цена 8000тенге)	18	2793		50274				
	шт								
185 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.6, 12.5.3 (ТОО incomСтрой-Кала, цена 4000тенге)	6	1397		8382				
	шт								
186 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.3 (ТОО incomСтрой-Кала, цена 3600тенге)	15	1257		18855				
	шт								
187 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.4.6 (ТОО incomСтрой-Кала, цена 3800тенге)	12	1327		15924				
	шт								

188 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных кл.В 7,5	5,08	7121,67	311,32	36178	1582	2979	2,82	14
	м3		441	117,61	2240	597	105	0,5744	3
189 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	20,689	192		3972				
	м3								
193 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	49,31	245,44	3,82	12103	188	2257	0,212	10
	м2 поверхности		37,35	1,44	1842	71	118	0,007	–
194 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	8,35	258,16	4,19	2156	35	588	0,382	3
	м2 поверхности		58,05	1,58	485	13	118	0,0076	–
198 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0045	70153,47	10674,97	316	48	309	270	1
	км трубопровода		48825	4032	220	18	130	19,69	–
199 8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм к=1,004	4,518	400		1807				
	м								
200 Е34-66-5	Устройство экранирования вентиляционных отверстий стальной сеткой из оцинкованной проволоки диаметром 1,6 мм	0,06	3667,61	283,39	220	17	85	7,26	–
	м2 экранирования		1293,75	108	78	6	101	0,53	–
201 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты дренаж	6	1840,27	100,89	11042	605	1148	0,85	5
	м3 основания		123,75	38,25	743	230	118	0,18	1
	Всего прямые затраты				**988048**	**55149**			**522**
					86500	**19586**			**89**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				846396				
	Накладные расходы, тенге				126564				
	- заработная плата, тенге				18985				

- трудоемкость, чел-ч	63
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	66877
Всего	**1181489**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	14178
- сметная заработная плата, тенге	1999
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	22359
- сметная заработная плата, тенге	10285
- нормативная трудоемкость, чел-ч	63
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11957
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4783
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1234766**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**1234627**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3156941**
- материалы, тенге	2163991
- сметная заработная плата, тенге	393977
- нормативная трудоемкость, чел-ч	748
Налог (2 %)	63139
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3220080**
НДС (12 %)	386410
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3606490**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

проверено 29.06.2017г

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 4 от 26.06.2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть

трудн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
6	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи М 125 на р-ре М100)	538	6763,9	355,12	3638978	191055	701340	6,04	3250
		м3 кладки		972	132,75	522936	71420	118	0,65	350
11	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	120,8	4032		487066				
		м3								
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	1,3	8679,65	422,15	11284	549	12909	56,4	73
		т металлических изделий		8257,5	157,5	10735	205	118	0,77	1
15	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,3	50800		66040				
		т								
16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,843	8679,65	422,15	7317	356	8371	56,4	48
		т металлических изделий		8257,5	157,5	6961	133	118	0,77	1
18	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,3	50800		15240				
		т								

19 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,4	32300		12920				
	т								
20 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,143	42800		6120				
	т								
32 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	200	108,41	66,43	21682	13286	13356	0,148	30
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	4770	4770	140	0,1051	21
33 Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	2	638,19	292,42	1276	585	1123	1,62	3
	шт сборных конструкций								
			297	103,75	594	208	140	0,4463	1
34 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	6,66	28200		187812				
	м3								
35 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч.3.2 ктрр=1,1 к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,445	5257,75	2020,02	12855	4939	6606	15,51	38
	т конструкций								
			2499,75	502,43	6112	1228	90	1,79	4
36 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,445	101700		248657				
	т								
37 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр 8 табл 3)	2,445	1860		4548				
	тн								
38 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36	20,35	0,02	733	1	135	0,0213	1
	м2								
			4,16	–	150	–	90	–	–
1.1 Монолитные ж/б балки									
57 Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией	2	2115,7	367,45	4231	735	3772	10,12	20
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	3497	275	100	0,67	1
58 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	2	14600		29200				
	м3								
59 Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз к1трр=0,55, к1трм=0,5,к1зпр=0,5,к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	140	44,96	4,12	6294	577	7002	0,234	33
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	5718	216	118	0,00755	1
60 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,150	0,08	30400		2432				
	1000м2								
1.3 Утепление стен по контуру проемов									
69 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	4,39	22541,72	316,57	98958	1390	19001	22,5	99
	м3 древесины в конструкции								

			3487,5	119,25	15310	524	120	0,58	3
70 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5,к1экс=0,5,к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	239	44,96	4,12	10745	985	11952	0,234	56
	м2 поверхности		40,84	1,54	9761	368	118	0,00755	2
71 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А к=1,1	262	71		18602				
	м2								
72 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	18,3	2478,2	367,45	45351	6724	34505	10,12	185
	м3 изоляции		1748,25	137,25	31993	2512	100	0,67	12
73 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,970	17,6	14600		256960				
	м3								
74 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	528,2	44,96	4,12	23748	2176	26414	0,234	124
	м2 поверхности		40,84	1,54	21572	813	118	0,00755	4
75 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,150	0,6	30400		18240				
	1000м2								
76 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,69	175710,1	1826,1	121240	1260	8492	42,7	29
	т стальных элементов		8100	690,75	5589	477	140	3,37	2
Раздел 2 Перегородки									
78 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	768	750,5	34,73	576384	26673	215695	1,43	1098
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	172800	9992	118	0,0635	49
79 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,2	42800		8560				
	т								
80 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок к стенам и перекрытиям	1,4	175710,1	1826,1	245994	2557	17230	42,7	60
	т стальных элементов		8100	690,75	11340	967	140	3,37	5

Раздел 3 Перекрытия и покрытия

86	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	132	1012,68	200,77	133674	26502	68450	1,74	230
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	39501	9392	140	0,3052	40
87	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	129	1633,15	373,54	210676	48187	108508	2,66	343
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	60082	17424	140	0,6052	78
88	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 30-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 14500 тенге)	21	5063		106323				
		шт								
89	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 63-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 29750 тенге)	17	10388		176596				
		шт								
90	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 60-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 28450 тенге)	8	9934		79472				
		шт								
91	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	1091	3030		3305730				
		м2								
92	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 20,5 см	17	3345		56865				
		м2								
93	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см	34	3390		115260				
		м2								
94	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	547,3	349		191008				
		м2								
95	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	389,4	306		119156				
		м2								
96	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,1	133		944				
		м3								
97	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС	0,1	13010,1	1826,1	1301	183	1231	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	810	69	140	3,37	–
98	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02	52400		1048				
		т								

99 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,1	50642		5064				
	т								
100 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,1	18000		1800				
	т								
101 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15	1,3	9733,14	269,2	12653	350	1957	8,21	11
	м3		1332	101,7	1732	132	105	0,4966	1
102 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,08	52400		4192				
	т								
103 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,1	50642		5064				
	т								
104 Е6-1-1	Устройство бетонного заполнения отверстий в плитах В15	0,503	7010,95	66,01	3527	33	117	1,35	1
	м3		195,75	24,93	98	13	105	0,1218	–
105 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем,утепление торцов плит	2,05	2478,2	367,45	5080	753	3865	10,12	21
	м3 изоляции		1748,25	137,25	3584	281	100	0,67	1
106 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 к=0,97	1,85	4032		7459				
	м3								
107 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	98	301,3	2,07	29527	203	31285	1,38	135
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	25358	77	123	0,0038	–
108 Е7-19-1	Заполнение швов между ПК и стеной (сеч л-л, к-к) раствором 200	6,5	40,6	1,45	264	9	361	0,237	2
	м шва		39,15	0,54	254	4	140	0,0027	–
109 30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,15	8680		1302				
	м3								
110 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	40	422,62	200,07	16905	8003	11925	1,2759	51

	отверстие		222,55	75,58	8902	3023	100	0,3691	15
Раздел 5 Ограждение лоджий									
196 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре М100 при высоте этажа до 4м (1-4 этажи)	100,4	518,89	18,89	52097	1897	23922	1,24	124
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	19563	710	118	0,0345	3
200 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,33	60500		19965				
	т								
201 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,016	41200		659				
	т								
202 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	60,7	38,93	–	2363	–	2788	0,219	13
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	2363	–	118	–	–
203 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	9,98	258,16	4,19	2576	42	702	0,382	4
	м2 поверхности		58,05	1,58	579	16	118	0,0076	–
204 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п3,2, к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,02	5257,75	2020,02	5363	2060	2756	15,51	16
	т конструкций		2499,75	502,43	2550	512	90	1,79	2
205 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей L14	1,02	101700		103734				
	т								
206 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	1,02	2426,4	545,76	2475	557	1130	5,25	5
	т		1230,75	–	1255	–	90	–	–
207 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2. стр8, таб3)	1,02	1860		1897				
	тн								
Раздел 6 Лестницы (3шт)									
218 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны к=3,000	2	1012,68	200,77	2025	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
219 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны к=3,000	6	1633,15	373,54	9799	2241	5047	2,66	16
	шт сборных конструкций								

			465,75	135,07	2795	810	140	0,6052	4
220 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см к=3,000	2,48	2985		7403				
	м2								
221 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см к=3,000	126,8	3030		384204				
	м2								
222 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 к=3,000	3	41		123				
	м2								
223 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 к=3,000	105	349		36645				
	м2								
236 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм к=3,000	5,1	9733,14	269,2	49639	1373	7678	8,21	42
	м3								
			1332	101,7	6793	519	105	0,4966	3
246 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и коссоуров к=3,000 т,ч, п3,.2 к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ktрр1=1,1; kзпр1=1,1;	1,8	5257,75	2020,02	9464	3636	4864	15,51	28
	т конструкций								
			2499,75	502,43	4500	904	90	1,79	3
247 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий к=3,000	1,8	2426,4	545,76	4368	982	1994	5,25	9
	т								
			1230,75	–	2215	–	90	–	–
254 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса к=3,000	40,8	1074,77	4,92	43851	201	9352	1,28	52
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			216,45	1,87	8831	76	105	0,0091	–
256 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм к=3,000	6	315,46	149,23	1893	895	1335	0,9538	6
	отверстие								
			166,23	56,36	997	338	100	0,2753	2
Раздел 9 Окна и балконные двери									
321 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	14,49	472,81	19	6851	275	3894	1,303	19
	м2 проемов								
			217,73	6,18	3155	90	120	0,0302	–

322 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	14,49	5618		81405				
	м2								
323 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	7,34	427,5	19,32	3138	142	1693	1,1121	8
	м2 проемов		185,83	6,39	1364	47	120	0,0312	–
324 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	34,2	346,04	18,87	11835	645	5862	0,8165	28
	м2 проемов		136,44	6,39	4666	219	120	0,0312	1
325 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	41,54	5618		233372				
	м2								
326 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	43,68	348,94	18,88	15242	825	9308	1,0234	45
	м2 проемов		171,01	6,57	7470	287	120	0,0321	1
327 6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	43,68	5618		245394				
	м2								
330 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	18,82	447,28	20,21	8418	380	5014	1,2876	24
	м2 проемов		215,16	6,88	4049	129	120	0,0336	1
331 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	18,82	10900		205138				
	м2								
	Всего прямые затраты				**12331693**	**354624**			**6387**
					1043903	**129322**			**613**

В том числе стоимость: материалов, тенге	10933170
Накладные расходы, тенге	1403978
- заработная плата, тенге	210597
- трудоемкость, чел-ч	702
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	824140
Всего	**14559811**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	174718
- сметная заработная плата, тенге	24635
- нормативная трудоемкость, чел-ч	140
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	275536
- сметная заработная плата, тенге	126747
- нормативная трудоемкость, чел-ч	772
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	147345
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	58938
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15216348**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**15214636**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**38903825**
- материалы, тенге	27952971
- сметная заработная плата, тенге	4452481
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8614
Налог (2 %)	778076
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39681901**
НДС (12 %)	4761828
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**44443729**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора
_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист
_____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

проверено 29.06.2017г

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 5 от 26.06.2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-7)
Устройство подкрановых путей

рауш есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный	3	158238,82	19549,22	474716	58648	50856	75,7	227
		- *звено (12,5 м)*		10778	6173,93	32334	18522	100	26,89	81
2	Е46-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	0,5	3638,36	580,61	1819	290	1490	17,5	9
		путь		2767,5	211,5	1384	106	100	1,04	1
		Всего прямые затраты				**476535**	**58938**			**236**
						33718	**18628**			**82**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				383880				
		Накладные расходы, тенге				52346				
		- заработная плата, тенге				7852				

- трудоемкость, чел-ч	26
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31733
Всего	**560614**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	6727
- сметная заработная плата, тенге	949
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10609
- сметная заработная плата, тенге	4880
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5673
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2269
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**585892**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**585826**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1497957**
- материалы, тенге	981471
- сметная заработная плата, тенге	189117
- нормативная трудоемкость, чел-ч	379
Налог (2 %)	29959
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1527916**
НДС (12 %)	183350
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1711266**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

в отпуске _____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Калымов А.Т.**

проверено 29.06.2017

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 6 от 26.06.2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование, электроосвещение

рауш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью / *шт*	27	275,2 / 84,4	159 / 45,7	7430 / 2279	4293 / 1234	3337 / 95	0,53 / 0,267	14 / 7
22	17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5 / *шт*	27	143		3861				
40	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм / *м*	1000	108,6 / 39,6	48,9 / 12,2	108600 / 39600	48900 / 12200	49210 / 95	0,22 / 0,071	220 / 71
41	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм / *м*	82	147,3 / 49,5	73 / 18,3	12079 / 4059	5986 / 1501	5282 / 95	0,29 / 0,107	24 / 9
42	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм / *10м*	100	777		77700				
43	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм / *10м*	8,2	1420		11644				
46	Ц8-409-5	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до75мм	51	107	48,3	5457	2463	2597	0,25	13

		м							
			41,9	11,7	2137	597	95	0,069	4
47 8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	5,1	3610		18411				
		10м							
50 Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	909	30,3	7,3	27543	6636	17962	0,11	100
		м							
			18,7	2,1	16998	1909	95	0,012	11
51 Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	2316	47,2	14,8	109315	34277	67327	0,16	371
		м							
			26,3	4,3	60911	9959	95	0,025	58
54 16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	27789		5558				
		км							
55 16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	98287		19657				
		км							
56 16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	2,187	62459		136598				
		км							
57 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,615	39710		24422				
		км							
59 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	1040	8,5	0,1	8840	104	7212	0,05	52
		м							
			7,3	–	7592	–	95	–	–
60 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	207	10,6	0,1	2194	21	1751	0,06	12
		м							
			8,8	0,1	1822	21	95	–	–
64 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	4160	5,4	0,1	22464	416	14622	0,02	83
		м							
			3,7	–	15392	–	95	–	–
67 16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	5,2	16322		84874				
		км							

68 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,207	25484		5275				
	км								
85 Ц8-591-3									
	Выключатель полугерметический и герметический	12	134,8	3,6	1618	43	1313	0,68	8
	шт								
			115	0,2	1380	2	95	0,001	–
86 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	12	215		2580				
	шт								
110 Ц10-698-1	Коробки	9	92,4	–	832	–	729	0,5	5
	шт								
			90	–	810	–	90	–	–
111 18-3-55									
	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	9	505		4545				
	шт								
113 Ц10-901-9									
	Ящик протяжной или коробка, размер до 500х500 мм	5	295,8	30,4	1479	152	1388	2	10
	шт								
			250	2,3	1250	12	110	0,013	–
114 18-3-193									
	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	5	3100		15500				
	шт								
116 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	75	229,27	103	17195	7725	12388	0,748	56
	шт								
			126,27	38,9	9470	2918	100	0,19	14
117 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	227	43,33	20,47	9836	4647	6946	0,1308	30
	отверстие								
			22,86	7,74	5189	1757	100	0,0378	9
	Всего прямые затраты				**745507**	**115663**			**998**
					168889	**32110**			**183**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				460957				
	Накладные расходы, тенге				192064				

- заработная плата, тенге	28810
- трудоемкость, чел-ч	96
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	56254
Всего	**993825**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	11926
- сметная заработная плата, тенге	1682
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	18808
- сметная заработная плата, тенге	8652
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10058
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4023
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1038640**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**1038523**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2655504**
- материалы, тенге	1178534
- сметная заработная плата, тенге	649978
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1340
Налог (2 %)	53110
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2708614**
НДС (12 %)	325034
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3033648**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
в отпуске
Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора
Культуманов К.К.

Главный специалист
Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора **Кучерук А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ТСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

проверено 29.06.2017

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 7 от 26.06.2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление , вентиляция

роун есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	86	627,13	14,54	53933	1250	11978	0,56959	49
		м трубопровода		103,36	5,45	8889	469	128	0,02657	2
2	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	56	474,17	4,08	26554	228	3964	0,30591	17
		м трубопровода		53,77	1,53	3011	86	128	0,00752	–
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	42	200		8400				
		кг								
		Всего прямые затраты				**88887**	**1478**			**66**
						11900	**555**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				75508				
		Накладные расходы, тенге				15942				

- заработная плата, тенге	2391
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6290
Всего	**111119**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	1333
- сметная заработная плата, тенге	188
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2103
- сметная заработная плата, тенге	967
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1125
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	450
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**116130**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**116117**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**296911**
- материалы, тенге	193052
- сметная заработная плата, тенге	44937
- нормативная трудоемкость, чел-ч	83
Налог (2 %)	5938
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**302849**
НДС (12 %)	36342
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**339191**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Кучерук А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

проверено 29.06.2017г

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 7 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 8 от 26.06.2017г.

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0,000									
1	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2947	13,1	13
		узел		2193,75	108	2194	108	128	0,53	1
3	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
		фильтр		155,25	27	155	27	128	0,13	–
4	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	7386		14772				
		шт								
5	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
		шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	–

6	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	15504		15504				
7	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	202		808				
8	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	384		768				
11	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм *м*	3,2	389		1245				
12	8-6-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 100х4,5 мм *м*	2,5	987		2468				
50	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	60,6	200		12120				
	Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм.0,000									
99	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	44,4	200		8880				
	Раздел 3 Канализация ниже отм.0,000									
	3.1 Прочистка в приямке (лючке) д.100мм (15шт)									
134	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	3,6	200		720				
135	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием -футляр *км трубопровода*	0,0129	204666,79	85907,16	2640	1108	2152	504	7
				95850	32451,75	1236	419	130	158,5	2
136	8-6-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм к=1,004 *м*	12,9516	2696		34918				

137	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0129	815772,84	104398,81	10523	1347	1703	357	5
		км трубопровода		62100	39438	801	509	130	192,61	2
138	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм-выпуск	0,01236	58881,69	25695,31	728	318	641	194	2
		км трубопровода		33075	6813,45	409	84	130	26,38	–
140	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	12,9	244,98	0,28	3160	4	2465	0,844	11
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	1895	1	130	0,0005	–
142	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	146,51	218,93	–	32075	–	36245	1,54	226
		м3 грунта		218,93	–	32075	–	113	–	–
143	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	134,36	122,18	–	16416	–	18550	0,885	119
		м3 грунта		122,18	–	16416	–	113	–	–
	Раздел 4 Водосток ниже отм 0,000									
162	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	32,7	1240,75	20,8	40573	680	5788	0,725	24
		м трубопровода		130,5	7,79	4267	255	128	0,038	1
169	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,03179	21562,67	927,19	685	29	479	99,9	3
		т конструкций		16627,5	101,25	529	3	90	0,49	–
170	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,03179	154200		4902				
		т								
	Всего прямые затраты					**217928**	**3935**			**414**
						60425	**1440**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					153568				
	Накладные расходы, тенге					71820				
	- заработная плата, тенге					10773				
	- трудоемкость, чел-ч					36				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17385
Всего	**307133**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	3686
- сметная заработная плата, тенге	520
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5812
- сметная заработная плата, тенге	2674
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3108
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1243
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**320982**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**320946**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**820659**
- материалы, тенге	392629
- сметная заработная плата, тенге	205005
- нормативная трудоемкость, чел-ч	475
Налог (2 %)	16413
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**837072**
НДС (12 %)	100449
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**937521**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
в отпуске
Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора
Культуманов К.К.

Главный специалист
Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора **Кучерук А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Темирбулатов Н.К.

проверено 29.06.2017г.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 7 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 9 от 26.06.2017г.

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 2-1-4Б)

Водопровод и канализация

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Включить								
		1.1 Водопровод ниже отм. 0,000								
5	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм / *шт*	1	885,3 / 799	59,1 / 9	885 / 799	59 / 9	727 / 90	5 / 0,053	5 / –
6	9-4-71	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 / *шт*	1	4860		4860				
7	Ц12-798-3	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 80 мм / *шт*	1	1189,2 / 1037	112 / 18	1189 / 1037	112 / 18	950 / 90	6 / 0,105	6 / –
8	9-4-73	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 / *шт*	1	9960		9960				

11 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	78	471,67	4,19	36790	327	6132	0,337	26
	м трубопровода		59,85	1,58	4668	123	128	0,0076	1
12 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	8,2	596,67	4,19	4893	34	645	0,337	3
	м трубопровода		59,85	1,58	491	13	128	0,0076	–
13 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	41,8	693,07	10,34	28970	432	4325	0,433	18
	м трубопровода		76,95	3,87	3217	162	128	0,0189	1
14 Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	10	965,42	12,21	9654	122	1248	0,555	6
	м трубопровода		92,93	4,57	929	46	128	0,0223	–
15 Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	27,5	1082,42	12,21	29767	336	3433	0,555	15
	м трубопровода		92,93	4,57	2556	126	128	0,0223	1
16 Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	10,2	1550,07	19,03	15811	194	1620	0,69	7
	м трубопровода		117	7,13	1193	73	128	0,0348	–
1.2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0,000									
26 Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм	3	885,3	59,1	2656	177	2182	5	15
	шт		799	9	2397	27	90	0,053	–
27 9-4-70	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	3	4437		13311				
	шт								
29 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	156	471,67	4,19	73581	654	12266	0,337	53
	м трубопровода		59,85	1,58	9337	246	128	0,0076	1

30	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	28,8	596,67	4,19	17184	121	2266	0,337	10
		м трубопровода		59,85	1,58	1724	46	128	0,0076	–
31	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	18	693,07	10,34	12475	186	1862	0,433	8
		м трубопровода		76,95	3,87	1385	70	128	0,0189	–
1.3 Канализация ниже отм. 0,000										
40	99-1-1(пл)	Труба рифленная (гофрированная) д.100мм (ц/о=1950/1, 12/2, 557) К=1,010 *м*	12,4836	681		8501				
41	99-1-1(пл)	Труба рифленная (гофрированная) д.100мм (ц/о=1950/1, 12/2, 557) *м*	12,9	681		8785				
		Всего прямые затраты				**279272**	**2754**			**172**
						29733	**959**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				246786				
		Накладные расходы, тенге				37656				
		- заработная плата, тенге				5648				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19016				
		Всего				**335944**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				4031				
		- сметная заработная плата, тенге				568				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				6358				
		- сметная заработная плата, тенге				2925				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3400				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1360				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**351093**				
		понижающий коэффициент к=0,9998875				**351054**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**897644**
- материалы, тенге	630961
- сметная заработная плата, тенге	114011
- нормативная трудоемкость, чел-ч	216
Налог (2 %)	17953
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**915597**
НДС (12 %)	109872
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1025469**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
в отпуске
_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора
_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист
_____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Кучерук А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

проверено 29.06.2017г

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 7 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 10 от 26.06.2017г.

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 2-1-2А)

Общестроительные работы. Надземная часть

рауы есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
	2.1 Стены									
37	Е8-6-1	п..1* Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М 125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	48	6190,3	335,84	297134	16120	46770	4,54	218
		м3 кладки		699,75	126	33588	6048	118	0,61	29
41	Е8-12-1	п.16* Армирование кладки стен и других конструкций СПА арматура	0,599	72779,65	422,15	43595	253	5947	56,4	34
		т металлических изделий		8257,5	157,5	4946	94	118	0,77	–
42	99-1-1(пл)	п.17* Стоимость СПА арматуры	5999	9		53991				
		шт								
43	Е8-6-7	п.27* Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	829,3	6149,12	337,41	5099465	279814	779435	4,38	3632
		м3 кладки		670,5	126	556046	104492	118	0,62	514

2.2 Ж.б балки									
47 Е7-44-3	п.53* Укладка балок перекрытий массой до 1 т	22	468,37	242,86	10304	5343	8770	1,19	26
	шт сборных конструкций		198,68	86,05	4371	1893	140	0,3688	8
48 Е7-44-4	п.54* Укладка балок перекрытий массой до 3 т	8	689,26	340,68	5514	2725	4939	1,89	15
	шт сборных конструкций		321,75	119,29	2574	954	140	0,498	4
49 30-15-32	п.55* Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	6,126	20200		123745				
	м3								
50 30-15-34	п.56* Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	3,656	20500		74948				
	м3								
2.4 Перегородки									
53 Е8-7-3	п.81* Кладка армированных перегородок из силикатного кирпича М 75 на растворе М50 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	95,8	798,6	34,73	76506	3327	26905	1,43	137
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	21555	1246	118	0,0635	6
2.5 Лестницы									
56 Е7-47-4	п.230* Укладка маршей массой более 1 т без сварки	16	863,72	452,74	13820	7244	11731	2,2	35
	шт сборных конструкций		366,75	156,92	5868	2511	140	0,6395	10
57 30-21-4	п.231* Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	51,84	3520		182477				
	м2								
	Всего прямые затраты				**5981499**	**314826**			**4097**
					628948	**117238**			**571**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5037725				
	Накладные расходы, тенге				884497				
	- заработная плата, тенге				132675				
	- трудоемкость, чел-ч				442				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	411960
Всего	**7277956**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	87335
- сметная заработная плата, тенге	12314
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	137731
- сметная заработная плата, тенге	63356
- нормативная трудоемкость, чел-ч	386
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	73653
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29461
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7606136**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**7605280**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**19446702**
- материалы, тенге	12880014
- сметная заработная плата, тенге	2704094
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5566
Налог (2 %)	388934
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19835636**
НДС (12 %)	2380276
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22215912**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
в отпуске
Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора
Культуманов К.К.

Главный специалист
Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора **Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Темирбулатов Н.К.

проверено 29.06.2017г.