Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 7 от 28.02.2017г.

Справка № 4 (11-15)

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		7	28.02.17г.	003-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	226 010 678										
в том числе за месяц	74 442 785	74 442 785	25 484 358	65 163 502					1 303 270	7 976 013	74 442 785
2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-5 , 2-1-2А	74 442 785	74 442 785	25 484 358	65 163 502					1 303 270	7 976 013	74 442 785
Удержание 5%	11 300 534	3 722 139									3 722 139
Итого к оплате:											**70 720 646**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

_____ Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 11 от 20.07.2017г.
приемки выполненных работ за июль 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы . Подземная часть.

роун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Дверные и оконные проемы								
100	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	9,48	398,48	102,53	3778	972	2131	0,899	9
		м2 проемов		151,65	35,67	1438	338	120	0,1393	1
101	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	5,01	634,99	31,85	3181	160	1219	1,15	6
		м2 проемов		190,8	12,04	956	60	120	0,0587	–
102	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	6,68	104,4	0,09	697	1	452	0,358	2
		м2 проемов		56,48	0,05	377	–	120	0,0002	–
103	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	14,49	12300		178227				

		м2							
104	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960		7840			
		комплект							
105	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900			
		комплект							
106	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9	844		7596			
		шт							
107	Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	5,52	1186,12	80,1	6547	442	2736	2,35	13
		м2 проемов		384,75	28,24	2124	156	120	0,1149	1
108	6-1-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОБП-1	5,52	8120		44822			
		м2							
109	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	18	360		6480			
		комплект							
110	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	5,52	718,72	2,93	3967	16	372	0,406	2
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		63	1,1	348	6	105	0,0054	–

Раздел 8 Разные работы

170	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом (вх.№1,2,3) к=0,060	3,1782	4398,02	245,72	13978	781	1796	2,71	9
		м3 утеплителя		382,5	92,25	1216	293	119	0,45	1
171	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	52,97	184,24	15,94	9759	844	2560	0,243	13
		м2 стяжки		34,65	5,96	1835	316	119	0,0291	2
172	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=15	794,55	7,26	0,14	5768	111	151	0,0009	1

	м2 стяжки								
			0,11	0,05	87	40	119	0,0003	–
173 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0594	5239,08	327,33	311	19	125	11,6	1
	т								
			1890	123,75	112	7	105	0,6	–
174 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0594	64100		3808				
	т								
	Всего прямые затраты				**303659**	**3346**			**56**
					8493	**1216**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				291820				
	Накладные расходы, тенге				11542				
	- заработная плата, тенге				1731				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18912				
	Всего				**334113**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				4009				
	- сметная заработная плата, тенге				565				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				6323				
	- сметная заработная плата, тенге				2909				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3381				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1352				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**349178**				
	понижающий коэффициент к=0,9998875				**349139**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**892748**				
	- материалы, тенге				746100				
	- сметная заработная плата, тенге				50232				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				88				
	Налог (2 %)				17855				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**910603**
НДС (12 %)	109272
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1019875**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____**Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____**Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____**Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 12 от 20.07.2017г.
приемки выполненных работ за июль 2017г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть

подп. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
6	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи М 125 на р-ре М100)	189	6763,9	355,12	1278377	67118	246382	6,04	1142
		м3 кладки		972	132,75	183708	25090	118	0,65	123
7	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (5,6 этажи М100 на р-ре М100)	11,2	6283,42	355,12	70374	3977	14600	6,04	68
		м3 кладки		972	132,75	10886	1487	118	0,65	7
11	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	60,64	4032		244500				
		м3								
12	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	6,39	11576		73971				
		м3								

14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	1,4	8679,65	422,15	12152	591	13903	56,4	79
	т металлических изделий		8257,5	157,5	11561	221	118	0,77	1
15 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,4	50800		71120				
	т								
16 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,58752	8679,65	422,15	5099	248	5834	56,4	33
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4851	93	118	0,77	–
18 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,3	50800		15240				
	т								
19 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,3	32300		9690				
	т								
23 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - арматурный пояс	1,21812	8679,65	422,15	10573	514	12096	56,4	69
	т металлических изделий		8257,5	157,5	10059	192	118	0,77	1
24 4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	1,19694	50600		60565				
	т								
25 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,02	42800		856				
	т								
26 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15 -АС -12 Узел В	6,8	7907,04	283,24	53768	1926	5921	4,15	28
	м3		722,25	106,99	4911	728	105	0,5226	4
32 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1020	108,41	66,43	110578	67759	68116	0,148	151
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	24327	24327	140	0,1051	107
33 Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	8	638,19	292,42	5106	2339	4488	1,62	13
	шт сборных конструкций		297	103,75	2376	830	140	0,4463	4
34 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	33,65	28200		948930				
	м3								
35 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч.3.2 ктрр=1,1 к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,435	5257,75	2020,02	12803	4919	6579	15,51	38

		т конструкций								
36	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		2499,75	502,43	6087	1223	90	1,79	4
		т	2,435	101700		247640				
37	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр 8 табл 3)		1860		4529				
		тн	2,435							
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		20,35	0,02	733	1	135	0,0213	1
		м2	36							
	1.1 Монолитные ж/б балки			4,16	–	150	–	90	–	–
57	Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией		2115,7	367,45	11002	1911	9805	10,12	53
		м3 изоляции	5,2							
58	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие		1748,25	137,25	9091	714	100	0,67	3
		м3	5,1008	14600		74472				
59	Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз к1трр=0,55, к1трм=0,5,к1зпр=0,5,к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;		44,96	4,12	4766	437	5301	0,234	25
		м2 поверхности	106							
60	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,150		40,84	1,54	4329	163	118	0,00755	1
		1000м2	0,08148	30400		2477				
	1.3 Утепление стен по контуру проемов									
69	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)		22541,72	316,57	49817	700	9565	22,5	50
		м3 древесины в конструкции	2,21							
70	Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5,к1экс=0,5,к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;		3487,5	119,25	7707	264	120	0,58	1
		м2 поверхности	119	44,96	4,12	5350	490	5951	0,234	28
71	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А к=1,1		40,84	1,54	4860	183	118	0,00755	1
		м2	119	71		8449				

72	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	12	2478,2	367,45	29738	4409	22626	10,12	121
		м3 изоляции		1748,25	137,25	20979	1647	100	0,67	8
73	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,970	12	14600		175200				
		м3								
74	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	368,03	44,96	4,12	16547	1516	18404	0,234	86
		м2 поверхности		40,84	1,54	15030	567	118	0,00755	3
75	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,150	0,6	30400		18240				
		1000м2								
76	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,45026	175710,1	1826,1	79115	822	5541	42,7	19
		т стальных элементов		8100	690,75	3647	311	140	3,37	2
77	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	300	1042,69	4,92	312807	1476	61400	1,15	345
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	57915	561	105	0,0091	3

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

78	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	768	750,5	34,73	576384	26673	215695	1,43	1098
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	172800	9992	118	0,0635	49
79	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,40035	42800		17135				
		т								

Раздел 3 Перекрытия и покрытия

86	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	88	1012,68	200,77	89116	17668	45633	1,74	153
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	26334	6261	140	0,3052	27

87 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	86	1633,15	373,54	140451	32124	72339	2,66	229
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	40055	11616	140	0,6052	52
88 99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 30-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 14500 тенге)	21	5063		106323				
	шт								
89 99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 63-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 29750 тенге)	17	10388		176596				
	шт								
90 99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 60-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 28450 тенге)	9	9934		89406				
	шт								
91 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	1092,38	3030		3309911				
	м2								
92 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 20,5 см	17,16	3345		57400				
	м2								
93 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см	34,52	3390		117023				
	м2								
94 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	547,6	349		191112				
	м2								
95 30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	389,5	306		119187				
	м2								
96 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,1	133		1875				
	м3								
97 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС	0,2209	13010,1	1826,1	2874	403	2719	42,7	9
	т стальных элементов		8100	690,75	1789	153	140	3,37	1
98 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04	52400		2096				
	т								
99 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,17266	50642		8744				

		т							
100 4-1-133									
	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,2289	18000		4120				
		т							
101 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15	3,23	9733,14	269,2	31438	870	4862	8,21	27
		м3							
			1332	101,7	4302	328	105	0,4966	2
102 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,08	52400		4192				
		т							
103 4-1-6									
	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,39861	50642		20186				
		т							
104 Е6-1-1	Устройство бетонного заполнения отверстий в плитах В15	0,285	7010,95	66,01	1998	19	66	1,35	–
		м3							
			195,75	24,93	56	7	105	0,1218	–
105 Е26-32-1									
	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем,утепление торцов плит	4,67	2478,2	367,45	11573	1716	8805	10,12	47
		м3 изоляции							
			1748,25	137,25	8164	641	100	0,67	3
106 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 к=0,97	4,6655	4032		18811				
		м3							
107 Е11-5-1									
	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	243,19	301,3	2,07	73273	503	77634	1,38	336
		м2 изолируемой поверхности							
			258,75	0,79	62925	192	123	0,0038	1
108 Е7-19-1	Заполнение швов между ПК и стеной (сеч л-л, к-к) раствором 200	7	40,6	1,45	284	10	389	0,237	2
		м шва							
			39,15	0,54	274	4	140	0,0027	–
109 30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,15	8680		1302				
		м3							

110 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	184	422,62	200,07	77762	36813	54856	1,2759	235
	отверстие		222,55	75,58	40949	13907	100	0,3691	68
111 Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,68	9649,24	5565,49	6561	3785	4206	23,8	16
	м3		4083,75	2101,5	2777	1429	100	10,27	7

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

196 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре М100 при высоте этажа до 4м (1-4 этажи)	101,4	518,89	18,89	52615	1915	24161	1,24	126
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	19758	717	118	0,0345	3
200 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,33	60500		19965				
	т								
201 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,016	41200		659				
	т								
202 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	60,7	38,93	–	2363	–	2788	0,219	13
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	2363	–	118	–	–
203 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	9,98	258,16	4,19	2576	42	702	0,382	4
	м2 поверхности		58,05	1,58	579	16	118	0,0076	–
204 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п3,2, к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,82093	5257,75	2020,02	4316	1658	2218	15,51	13
	т конструкций		2499,75	502,43	2052	412	90	1,79	1
205 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей L14	0,82093	101700		83489				
	т								
206 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	0,82093	2426,4	545,76	1992	448	909	5,25	4
	т		1230,75	–	1010	–	90	–	–
207 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2. стр8, таб3)	0,82093	1860		1527				

		тн							
208	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	105,1	21,8	0,05	2291	5	552	0,0295	3
		м2		5,81	0,02	611	2	90	0,0001	–
209	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2,000	210,21	20,35	0,02	4278	4	787	0,0213	4
		м2		4,16	–	874	–	90	–	–
210	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1,010*100(70)	0,21	13010,1	1826,1	2732	383	2584	42,7	9
		т стальных элементов		8100	690,75	1701	145	140	3,37	1
211	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,21	154200		32382				
		т								
Раздел 6 Лестницы (3шт)										
218	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны к=3,000	6	1012,68	200,77	6076	1205	3112	1,74	10
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1796	427	140	0,3052	2
219	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны к=3,000	12	1633,15	373,54	19598	4482	10094	2,66	32
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	5589	1621	140	0,6052	7
220	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см к=3,000	4,96	2985		14806				
		м2								
221	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см к=3,000	63,41	3030		192132				
		м2								
222	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 к=3,000	6,58	41		270				
		м2								
223	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 к=3,000	63,48	349		22155				
		м2								
228	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ, 10А1 к=3,000	0,13	175710,1	1826,1	22842	237	1600	42,7	6
		т стальных элементов		8100	690,75	1053	90	140	3,37	–

229 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия к=3,000	0,107	18000		1926				
	т								
236 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм к=3,000	10,2	9733,14	269,2	99278	2746	15354	8,21	84
	м3		1332	101,7	13586	1037	105	0,4966	5
249 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей к=3,000	1,1076	101700		112643				
	т								
250 99-2-40(пл)	добавка на стоимость стали С-245 к=3,000	1,28	1860		2381				
	тн								
251 Е7-20-3	Анкировка балки к=3,000	0,2	175710,1	1826,1	35142	365	2461	42,7	9
	т стальных элементов		8100	690,75	1620	138	140	3,37	1
252 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций 5Bpl к=3,000	0,1063	8679,65	422,15	923	45	1056	56,4	6
	т металлических изделий		8257,5	157,5	878	17	118	0,77	–
253 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм к=3,000	0,1063	41200		4380				
	т								
255 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом -в монолитных участках к=3,000	5,52	4398,02	245,72	24277	1356	3118	2,71	15
	м3 утеплителя		382,5	92,25	2111	509	119	0,45	2
256 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм к=3,000	16	315,46	149,23	5047	2388	3562	0,9538	15
	отверстие		166,23	56,36	2660	902	100	0,2753	4

Раздел 7 Полы

7.1 Деталь 132

257 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	589,2	48,53	5,55	28594	3270	32649	0,258	152
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	25324	1220	123	0,0102	6

258 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=1,03	30,3438	5454		165495				
	м3								
259 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	589,2	103,08	0,99	60735	583	8393	0,0694	41
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	6829	224	119	0,0018	1
260 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	589,2	404,44	13,43	238296	7913	51920	0,45	265
	м2 стяжки		66,6	5,04	39241	2970	123	0,0246	14
261 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона к=6,000	3535,2	75,76	0,67	267827	2369	3827	0,0044	16
	м2 стяжки		0,63	0,25	2227	884	123	0,0012	4
7.2 Деталь 61									
264 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	599,7	249,47	9,95	149607	5967	41263	0,356	213
	м2 стяжки		52,2	3,74	31304	2243	123	0,0182	11
265 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ 40мм к=4,000	2399,1	41,49	0,67	99539	1607	2597	0,0044	11
	м2 стяжки		0,63	0,25	1511	600	123	0,0012	3
7.3 Деталь 138									
268 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	50,28	48,53	5,55	2440	279	2786	0,258	13
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	2161	104	123	0,0102	1
269 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСВ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=1,030	2,58942	5454		14123				
	м3								
270 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	50,28	103,08	0,99	5183	50	716	0,0694	3
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	583	19	119	0,0018	–
271 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М200	50,28	265,79	9,95	13364	500	3460	0,356	18
	м2 стяжки		52,2	3,74	2625	188	123	0,0182	1

272 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М200 к=4,000	201,12	45,57	0,67	9165	135	218	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	127	50	123	0,0012	–
7.8 Пол лоджии									
293 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	106,8	236,62	9,95	25271	1063	7348	0,356	38
	м2 стяжки		52,2	3,74	5575	399	123	0,0182	2
294 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	106,8	340,45	18,42	36360	1967	12198	0,416	44
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	9179	738	123	0,0337	4
295 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	106,8	232,19	9,05	24798	967	7127	0,251	27
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	5431	363	123	0,0165	2
296 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	106,8	236,62	9,95	25271	1063	7348	0,356	38
	м2 стяжки		52,2	3,74	5575	399	123	0,0182	2
297 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100 к=2,000	213,6	38,28	0,67	8177	143	231	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	135	53	123	0,0012	–
298 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	106,8	308,77	14,76	32977	1576	7616	0,361	39
	м2 покрытия		52,43	5,54	5600	592	123	0,027	3
Раздел 9 Окна и балконные двери									
321 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	28,98	472,81	19	13702	551	7787	1,303	38
	м2 проемов		217,73	6,18	6310	179	120	0,0302	1

322 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
	м2	28,98	5618		162810				
323 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	14,68	427,5	19,32	6276	284	3386	1,1121	16
	м2 проемов		185,83	6,39	2728	94	120	0,0312	–
324 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	68,4	346,04	18,87	23669	1291	11723	0,8165	56
	м2 проемов		136,44	6,39	9332	437	120	0,0312	2
325 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
	м2	83,08	5618		466743				
326 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	87,36	348,94	18,88	30483	1649	18616	1,0234	89
	м2 проемов		171,01	6,57	14939	574	120	0,0321	3
327 6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
	м2	87,36	5618		490788				
330 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	37,64	447,28	20,21	16836	761	10030	1,2876	48
	м2 проемов		215,16	6,88	8099	259	120	0,0336	1
331 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой								
	м2	37,64	10900		410276				

Раздел 12 Внутренняя отделка

12.1 Отделка откосов

364 Е15-61-1								
Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	6753,7	272,78	3,39	1842274	22895	834798	0,65	4390
м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	790183	4863	105	0,0505	341
Всего прямые затраты				**14727857**	**355899**			**10411**
В том числе стоимость: материалов, тенге				**1776158**	**126616**			**911**
Накладные расходы, тенге				12595799				
- заработная плата, тенге				2154946				
- трудоемкость, чел-ч				323242				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1077				
Всего				1012968				
Временные здания и сооружения (1,2 %)				**17895771**				
- сметная заработная плата, тенге				214749				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				30280				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				172				
- сметная заработная плата, тенге				338667				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				155787				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				948				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				181105				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				72442				
понижающий коэффициент к=0,9998875				**18702734**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**18700630**				
- материалы, тенге				**47817511**				
- сметная заработная плата, тенге				32203835				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				6815249				
Налог (2 %)				13519				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				956350				
				48773861				

НДС (12 %)	5852863
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**54626724**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____**Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____**Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____**Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 13 от 20.07.2017г.
приемки выполненных работ за июль 2017г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление , вентиляция

рауч. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	101	424,17	4,08	42841	412	7150	0,30591	31
		м трубопровода		53,77	1,53	5431	155	128	0,00752	1
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	891	266,17	4,08	237157	3635	63068	0,30591	273
		м трубопровода		53,77	1,53	47909	1363	128	0,00752	7
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	29	268,17	4,08	7777	118	2052	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1559	44	128	0,00752	–
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	30	200		6000				
		кг								

30	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм -гильзы	21,6	117,9	14,54	2547	314	3009	0,56959	12
		м трубопровода		103,36	5,45	2233	118	128	0,02657	1
31	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	21,6	279		6026				
		м								
37	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	102	229,27	103	23386	10506	16848	0,748	76
		шт		126,27	38,9	12880	3968	100	0,19	19
		Всего прямые затраты				**325734**	**14985**			**401**
						70012	**5648**			**28**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				240736				
		Накладные расходы, тенге				92127				
		- заработная плата, тенге				13819				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25072				
		Всего				**442933**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				5315				
		- сметная заработная плата, тенге				749				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				8382				
		- сметная заработная плата, тенге				3856				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4482				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1793				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**462905**				
		понижающий коэффициент к=0,9998875				**462853**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1183515**				
		- материалы, тенге				615493				
		- сметная заработная плата, тенге				256589				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	502
Налог (2 %)	23670
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1207185**
НДС (12 %)	144862
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1352047**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____**Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____**Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____**Кучерук А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 14 от 20.07.2017г.
приемки выполненных работ за июль 2017г.
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование, электроосвещение

раун. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм / м	230	108,6 / 39,6	48,9 / 12,2	24978 / 9108	11247 / 2806	11318 / 95	0,22 / 0,071	51 / 16
42	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм / 10м	23	777		17871				
50	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий / м	1818	30,3 / 18,7	7,3 / 2,1	55085 / 33997	13271 / 3818	35924 / 95	0,11 / 0,012	200 / 22
51	Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах / м	4632	47,2 / 26,3	14,8 / 4,3	218630 / 121822	68554 / 19918	134653 / 95	0,16 / 0,025	741 / 116
54	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 / км	0,396	27789		11004				

55 16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,396	98287		38922				
	км								
56 16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	4,374	62459		273196				
	км								
57 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,23	39710		48843				
	км								
59 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	252	8,5	0,1	2142	25	1748	0,05	13
	м		7,3	–	1840	–	95	–	–
60 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	186	10,6	0,1	1972	19	1573	0,06	11
	м		8,8	0,1	1637	19	95	–	–
64 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	504	5,4	0,1	2722	50	1772	0,02	10
	м		3,7	–	1865	–	95	–	–
67 16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,756	16322		12339				
	км								
68 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,186	25484		4740				
	км								
116 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	75	229,27	103	17195	7725	12388	0,748	56
	шт		126,27	38,9	9470	2918	100	0,19	14
117 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	227	43,33	20,47	9836	4647	6946	0,1308	30

	отверстие		22,86	7,74	5189	1757	100	0,0378	9
118 E46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	106	61,81	28,71	6552	3043	4659	0,1961	21
	м борозд		33,1	10,85	3509	1150	100	0,053	6
	Всего прямые затраты				**746027**	**108581**			**1133**
					188437	**32386**			**183**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				449009				
	Накладные расходы, тенге				210981				
	- заработная плата, тенге				31647				
	- трудоемкость, чел-ч				105				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57420				
	Всего				**1014428**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				12173				
	- сметная заработная плата, тенге				1716				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				19197				
	- сметная заработная плата, тенге				8831				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				54				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10266				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4106				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1060170**				
	понижающий коэффициент к=0,9998875				**1060051**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**2710550**				
	- материалы, тенге				1147987				
	- сметная заработная плата, тенге				709204				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1485				
	Налог (2 %)				54211				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2764761**				

НДС (12 %)	331771
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3096532**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

_____Культуманов К.К.

Главный специалист

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Ахметов Н.Ш.

Эксперт технического надзора _____Кучерук А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 15 от 20.07.2017г.
приемки выполненных работ за июль 2017г.
(локальная смета 2-1-2А)
Общестроительные работы . Надземная часть.

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Стены								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М 125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	24,13	6190,3	335,84	149372	8104	23512	4,54	110
		м3 кладки		699,75	126	16885	3040	118	0,61	15
2	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М100 (5-6этажи)	30,26	5733,84	335,84	173506	10163	29485	4,54	137
		м3 кладки		699,75	126	21174	3813	118	0,61	18
16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СПА арматура	0,3	72779,65	422,15	21834	127	2978	56,4	17
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2477	47	118	0,77	–
17	99-1-1(пл)	Стоимость СПА арматуры	3000	9		27000				
		шт								

27	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	414,8	6149,12	337,41	2550655	139958	389858	4,38	1817
		м3 кладки		670,5	126	278123	52265	118	0,62	257
28	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М100 (5-6 этажи)	34,7	5692,66	337,41	197535	11708	32613	4,38	152
		м3 кладки		670,5	126	23266	4372	118	0,62	22
	2.2 Ж.б балки									
53	Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т	56	468,37	242,86	26229	13600	22323	1,19	67
		шт сборных конструкций		198,68	86,05	11126	4819	140	0,3688	21
54	Е7-44-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т	20	689,26	340,68	13785	6814	12349	1,89	38
		шт сборных конструкций		321,75	119,29	6435	2386	140	0,498	10
55	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	15,65	20200		316130				
		м3								
56	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	6,094	20500		124927				
		м3								
	2.4 Перегородки									
81	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок из силикатного кирпича М 75 на растворе М50 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	223,03	798,6	34,73	178112	7746	62639	1,43	319
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	50182	2902	118	0,0635	14
82	Е6-1-1	Усиление плиты перекрытия В 15	0,1	7010,95	66,01	701	7	23	1,35	–
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
83	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок д.20 А3	0,01	63939,08	327,33	639	3	21	11,6	–
		т		1890	123,75	19	1	105	0,6	–

2.5 Лестницы

230	Е7-47-4	Укладка маршей массой более 1 т без сварки	6	863,72	452,74	5182	2716	4400	2,2	13
		шт сборных конструкций								
				366,75	156,92	2201	942	140	0,6395	4
231	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	19,44	3520		68429				
		м2								
		Всего прямые затраты				**3854036**	**200946**			**2670**
						411908	**74589**			**361**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3241183				
		Накладные расходы, тенге				580201				
		- заработная плата, тенге				87030				
		- трудоемкость, чел-ч				290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				266054				
		Всего				**4700291**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				56403				
		- сметная заработная плата, тенге				7953				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				88950				
		- сметная заработная плата, тенге				40917				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				249				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				47567				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				19027				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4912238**				
		понижающий коэффициент к=0,9998875				**4911685**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**12559179**				
		- материалы, тенге				8286773				
		- сметная заработная плата, тенге				1761552				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3615				
		Налог (2 %)				251184				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**12810363**				

НДС (12 %)	1537244
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14347607**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____**Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____**Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____**Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комп[illegible]се "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 7 от 28.02.2017г.

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за август **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		7	28.02.17г.	003-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	316 373 475										
в том числе за месяц	90 362 797	90 362 797	30 934 331	79 099 086					1 581 982	9 681 728	90 362 797
2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-5 , 2-1-2А , 2-1-3А, 2-1-4Б	90 362 797	90 362 797	30 934 331	79 099 086					1 581 982	9 681 728	90 362 797
Удержание 5%	4 518 140	4 518 140									4 518 140
Итого к оплате:											**85 844 657**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 16 от 17.08.2017г.
приемки выполненных работ за август 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы . Подземная часть.

рум. ест.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Полы									
93	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	767,85	74,9	2,62	57512	2012	10861	0,0681	52
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	8070	760	123	0,0048	4
94	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя толщ 80мм с уплотнением трамбовками, В 7,5 К=0,08	6,9264	6665,52	–	46168	–	4830	3,66	25
		м3 подстилающего слоя		567	–	3927	–	123	–	–
95	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05005	5239,08	327,33	262	16	106	11,6	1
		т		1890	123,75	95	6	105	0,6	–
96	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,05005	64100		3208				
		т								
97	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	86,58	362,54	14,76	31389	1278	6173	0,361	31
		м2 покрытия		52,43	5,54	4539	480	123	0,027	2

98	Е11-15-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;	-173,16	47,14	0,67	-8163	-116	-413	0,0104	-2
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	-293	-43	123	0,0012	–
99	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов к=1,05	90,909	32,61	0,22	2965	20	2079	0,104	9
	м плинтусов								
				18,5	0,09	1682	8	123	0,0004	–
	Раздел 8 Разные работы								
151	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	2,39	1074,77	4,92	2569	12	547	1,28	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
				216,45	1,87	517	4	105	0,0091	–
155	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали -слив	1,2	162,24	1,24	195	1	220	0,972	1
	м2 покрытия								
				153,23	0,47	184	1	119	0,0023	–
156	Е16-7-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 125 мм - водосток	9,2	237,17	27,39	2182	252	2171	1,03	9
	м трубопровода								
				174,15	10,26	1602	94	128	0,0501	–
157	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	6,532	200		1306				
	кг								
160	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,027	22541,72	316,57	609	9	116	22,5	1
	м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	94	3	120	0,58	–
161	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	18	7268,7	196,62	130837	3539	6550	1,79	32
	м3								
				272,25	74,27	4901	1337	105	0,3628	7
162	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,4685	41200		19302				
	т								
163	4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм - фиксатор	0,056	50642		2836			
	т								

164	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (№ 1,2,3)	76,7	308,77	14,76	23683	1132	5469	0,361	28
		м2 покрытия		52,43	5,54	4021	425	123	0,027	2
165	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков -РН 7,5	0,04551	176767,1	1941,97	8045	88	413	42,3	2
		т металлических изделий		6975	726,75	317	33	118	3,55	–
166	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	73,5	89,04	5,89	6544	433	7616	0,415	31
		м ограждений		71,78	2,23	5276	164	140	0,0109	1
167	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,33957	133700		45401				
		т								
168	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (200х10)	0,0942	175710,1	1826,1	16552	172	1159	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	763	65	140	3,37	–
169	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	13,86598	148,39	0,07	2058	1	1573	0,646	9
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1498	–	105	0,0001	–
180	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	14,16	575,05	1,24	8143	18	2591	0,972	14
		м2 покрытия		153,23	0,47	2170	7	119	0,0023	–
	8.2 Спуски в подвал № 1,2,3									
190	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	7,4	7268,7	196,62	53788	1455	2693	1,79	13
		м3		272,25	74,27	2015	550	105	0,3628	3
191	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,18788	41200		7741				
		т								
192	4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки. сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,0357	50642		1808				
		т								
195	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,93	249,47	9,95	5720	228	1578	0,356	8

	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1197	86	123	0,0182	–
196 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4,000	75,84	41,49	0,67	3147	51	82	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	48	19	123	0,0012	–
197 Е6-36-4	Железнение поверхности бетонных камней и полов	22,93	57,48	0,23	1318	5	1237	0,289	7
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	1176	2	105	0,0004	–
	Всего прямые затраты				**477125**	**10606**			**278**
					43799	**4001**			**19**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				422717				
	Накладные расходы, тенге				57651				
	- заработная плата, тенге				8648				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32087				
	Всего				**566863**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				6802				
	- сметная заработная плата, тенге				959				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				10728				
	- сметная заработная плата, тенге				4935				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5737				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2295				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**592425**				
	понижающий коэффициент к=0,9998875				**592358**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1514660**				
	- материалы, тенге				1080766				
	- сметная заработная плата, тенге				179926				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				361				
	Налог (2 %)				30293				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1544954**
НДС (12 %)	185394
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1730348**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 17 от 17.08.2017г.
приемки выполненных работ за август 2017г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Стены										
6	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи М 125 на р-ре М100)	81,27	6763,9	355,12	549702	28861	105944	6,04	491
		м3 кладки		972	132,75	78994	10789	118	0,65	53
7	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (5,6 этажи М100 на р-ре М100)	246,7	6283,42	355,12	1550120	87608	321598	6,04	1490
		м3 кладки		972	132,75	239792	32749	118	0,65	160
11	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	60,48	4032		243855				
		м3								
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	1,4	8679,65	422,15	12152	591	13903	56,4	79
		т металлических изделий		8257,5	157,5	11561	221	118	0,77	1

15 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,4	50800		71120				
	т								
16 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,688	8679,65	422,15	5972	290	6831	56,4	39
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	5681	108	118	0,77	1
18 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,3	50800		15240				
	т								
19 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,3	32300		9690				
	т								
23 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - арматурный пояс	1,21812	8679,65	422,15	10573	514	12096	56,4	69
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	10059	192	118	0,77	1
24 4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	1,19694	50600		60565				
	т								
25 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,02	42800		856				
	т								
26 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15 -АС -12 Узел В	6,8	7907,04	283,24	53768	1926	5921	4,15	28
	м3								
			722,25	106,99	4911	728	105	0,5226	4
32 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	406	108,41	66,43	44014	26971	27112	0,148	60
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	9683	9683	140	0,1051	43
33 Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	8	638,19	292,42	5106	2339	4488	1,62	13
	шт сборных конструкций								
			297	103,75	2376	830	140	0,4463	4
34 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	13,66	28200		385212				
	м3								
35 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч.3.2 ктрр=1,1 к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,638	5257,75	2020,02	8612	3309	4426	15,51	25
	т конструкций								
			2499,75	502,43	4095	823	90	1,79	3
36 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,638	101700		166585				
	т								
37 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр 8 табл 3)	1,638	1860		3047				

		тн							
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18	20,35	0,02	366	–	68	0,0213	–
		м2		4,16	–	75	–	90	–	–
46	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки -заполнение пустот В15	0,8	7010,95	66,01	5609	53	186	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,1218	–
47	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -М1 М2	0,045	175710,1	1826,1	7907	82	554	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	365	31	140	3,37	–
48	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в 2 ряда (Дш, ЭО-3) к1трр=2к1трм=2, к1зпр=2, к1экс=2, к1зпм=2, к1мат=2 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	28	76,31	0,36	2137	10	837	0,1266	4
		м шва		21,2	0,14	594	4	140	0,0006	–
49	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях (ДШ, ЭЩ-3)	28	149,95	0,9	4199	25	3436	0,538	15
		м шва		87,3	0,34	2444	10	140	0,0016	–
50	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 (2слоя) к=57,720	24,4848	84		2057				
		м2								
51	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в 2 ряда (Узел И) К=3,000, к1трр=2, к1трм=2, к1зпр=2,к1экс=2, к1зпм=2, к1 мат=2. ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	54,38	76,31	0,36	4150	20	1625	0,1266	7
		м шва		21,2	0,14	1153	8	140	0,0006	–
52	Е7-57-2	Герметизация горизонтальных стыков стен минеральной ватой (Узел А) к=3,000	13,27	85,15	2,43	1130	32	125	0,037	–
		м шва		5,78	0,92	77	12	140	0,0045	–
	1.1 Монолитные ж/б балки									
63	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм (мусорокамера)	49,8	112,12	2,32	5584	116	5567	0,689	34
		м2 поверхности		109,8	0,88	5468	44	101	0,0043	–

64 Е34-57-2									
	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 120 мм (тамбур) к1трр=1,2, к1трм=1,2, к1зпр=1,2, к1экс=1,2, к1зпм=1,2, к1мат=1,2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	16,11	134,54	2,78	2167	45	2161	0,8268	13
	м2 поверхности		131,76	1,06	2123	17	101	0,00516	–
65 Е34-57-4									
	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	18,42	117,3	2,32	2161	43	2155	0,729	13
	м2 поверхности		114,98	0,88	2118	16	101	0,0043	–
66 Е34-57-4									
	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 120 мм к1трр=1,2, к1трм=1,2, к1зпр=1,2,к1экс=1,2, к1зпм=1,2. к1мат=1,2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	10,14	140,76	2,78	1427	28	1424	0,8748	9
	м2 поверхности		137,98	1,06	1399	11	101	0,00516	–
67 99-4-20(пл)	Утеплитель isover КТ-40 (ТОО СОЮЗ ЭФАМ , цена 4851)	9,97	1694		16889				
	м3								
1.3 Утепление стен по контуру проемов									
69 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	5,13	22541,72	316,57	115639	1624	22204	22,5	115
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	17891	612	120	0,58	3
70 Е8-4-5									
	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5,к1экс=0,5,к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	279	44,96	4,12	12544	1149	13952	0,234	65
	м2 поверхности		40,84	1,54	11394	430	118	0,00755	2
71 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А к=1,1	320	71		22720				
	м2								
72 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	18,57	2478,2	367,45	46020	6824	35014	10,12	188
	м3 изоляции		1748,25	137,25	32465	2549	100	0,67	12
73 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,970	17,8079	14600		259995				

		м3							
74	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	512,9	44,96	4,12	23060	2113	25650	0,234	120
		м2 поверхности							
				40,84	1,54	20947	790	118	0,00755	4
75	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,150	0,42067	30400		12788				
		1000м2								
76	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,721	175710,1	1826,1	126687	1317	8873	42,7	31
		т стальных элементов								
				8100	690,75	5840	498	140	3,37	2
77	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	300	1042,69	4,92	312807	1476	61400	1,15	345
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	57915	561	105	0,0091	3
	Раздел 2 Перегородки									
78	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	768	750,5	34,73	576384	26673	215695	1,43	1098
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	172800	9992	118	0,0635	49
79	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,443	42800		18960				
		т								
80	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,30059	175710,1	1826,1	52817	549	3700	42,7	13
		т стальных элементов								
				8100	690,75	2435	208	140	3,37	1
	Раздел 3 Перекрытия и покрытия									
86	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	110	1012,68	200,77	111395	22085	57043	1,74	191
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	32918	7827	140	0,3052	34
87	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	107	1633,15	373,54	174747	39969	90002	2,66	285
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	49835	14452	140	0,6052	65
88	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 30-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 14500 тенге)	21	5063		106323				

		шт							
89	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 63-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 29750 тенге)	17	10388		176596			
		шт							
90	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 60-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 28450 тенге)	9	9934		89406			
		шт							
91	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	1091	3030		3305730			
		м2							
92	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 20,5 см	17	3345		56865			
		м2							
93	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см	34	3390		115260			
		м2							
94	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	547,4	349		191043			
		м2							
95	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	389	306		119034			
		м2							
96	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,1	133		944			
		м3							
97	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС	0,15	13010,1	1826,1	1952	274	1847	42,7	6
		т стальных элементов		8100	690,75	1215	104	140	3,37	1
98	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04	52400		2096			
		т							
99	4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,17	50642		8609			
		т							
100	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,15	18000		2700			
		т							
101	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15	3,06	9733,14	269,2	29783	824	4606	8,21	25

	м3		1332	101,7	4076	311	105	0,4966	2
102 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,08	52400		4192				
	т								
103 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,3	50642		15193				
	т								
104 Е6-1-1	Устройство бетонного заполнения отверстий в плитах В15	0,285	7010,95	66,01	1998	19	66	1,35	–
	м3		195,75	24,93	56	7	105	0,1218	–
105 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем,утепление торцов плит	2,05	2478,2	367,45	5080	753	3865	10,12	21
	м3 изоляции		1748,25	137,25	3584	281	100	0,67	1
106 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 к=0,97	1,85	4032		7459				
	м3								
107 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	98	301,3	2,07	29527	203	31285	1,38	135
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	25358	77	123	0,0038	–
110 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	84	422,62	200,07	35500	16806	25043	1,2759	107
	отверстие		222,55	75,58	18694	6349	100	0,3691	31
Раздел 5 Ограждение лоджий									
196 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре М100 при высоте этажа до 4м (1-4 этажи)	40,13	518,89	18,89	20823	758	9562	1,24	50
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	7819	284	118	0,0345	1
197 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100	40,79	486,45	18,89	19842	771	9718	1,24	51
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	7948	288	118	0,0345	1
200 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,33	60500		19965				

		т							
201 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,016	41200		659				
		т							
202 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	60,7	38,93	–	2363	–	2788	0,219	13
	м2 стен (без вычета проемов)								
			38,93	–	2363	–	118	–	–
203 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	9	258,16	4,19	2323	38	632	0,382	3
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	522	14	118	0,0076	–
204 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п3,2, к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,82093	5257,75	2020,02	4316	1658	2218	15,51	13
	т конструкций								
			2499,75	502,43	2052	412	90	1,79	1
205 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей L14	0,82093	101700		83489				
		т							
206 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	0,82093	2426,4	545,76	1992	448	909	5,25	4
		т							
			1230,75	–	1010	–	90	–	–
207 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2. стр8, таб3)	0,82093	1860		1527				
		тн							
208 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	105,1	21,8	0,05	2291	5	552	0,0295	3
		м2							
			5,81	0,02	611	2	90	0,0001	–
209 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2,000	210,21	20,35	0,02	4278	4	787	0,0213	4
		м2							
			4,16	–	874	–	90	–	–
210 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1,010*100(70)	0,21	13010,1	1826,1	2732	383	2584	42,7	9
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1701	145	140	3,37	1
211 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,21	154200		32382				
		т							
212 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением -МПЛ	0,35952	13699,06	5475,86	4925	1969	2133	28,9	10
	т конструкций								

			5040	1552,87	1812	558	90	5,46	2
213 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,35952	133700		48068				
	т								
214 Е9-53-1	Монтаж конструкций люков МКЛ	0,12752	14803,84	1133,15	1888	144	1526	82,1	10
	т конструкций								
			12892,5	398,25	1644	51	90	1,95	–
215 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т -НКЛ, люки	0,12752	154200		19664				
	т								
216 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм к=0,200	16,2	93,07	10,34	1508	168	1677	0,433	7
	м трубопровода								
			76,95	3,87	1247	63	128	0,0189	–
217 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	16,2	279		4520				
	м								
Раздел 6 Лестницы (3шт)									
218 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны к=3,000	5	1012,68	200,77	5063	1004	2593	1,74	9
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	1496	356	140	0,3052	2
219 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны к=3,000	10	1633,15	373,54	16332	3735	8413	2,66	27
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	4658	1351	140	0,6052	6
220 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см к=3,000	2,48	2985		7403				
	м2								
221 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см к=3,000	63,41	3030		192132				
	м2								
222 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 к=3,000	3	41		123				
	м2								
223 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 к=3,000	63,48	349		22155				
	м2								
228 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ, 10А1 к=3,000	0,1	175710,1	1826,1	17571	183	1231	42,7	4
	т стальных элементов								

			8100	690,75	810	69	140	3,37	–
229 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия к=3,000	0,1	18000		1800				
	т								
232 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород к=3,000	64,7	496,54	7,69	32126	498	21867	1,34	87
	м ограждений								
			238,5	2,9	15431	188	140	0,0142	1
233 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3	133700		40110				
	т								
236 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм к=3,000	7,86	9733,14	269,2	76502	2116	11832	8,21	65
	м3								
			1332	101,7	10470	799	105	0,4966	4
246 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и коссоуров к=3,000 т,ч, п3,.2 к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,41	5257,75	2020,02	2156	828	1108	15,51	6
	т конструкций								
			2499,75	502,43	1025	206	90	1,79	1
247 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий к=3,000	0,41	2426,4	545,76	995	224	455	5,25	2
	т								
			1230,75	–	505	–	90	–	–
249 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей к=3,000	1,1	101700		111870				
	т								
250 99-2-40(пл)	добавка на стоимость стали С-245 к=3,000	1,28	1860		2381				
	тн								
251 Е7-20-3	Анкировка балки к=3,000	0,2	175710,1	1826,1	35142	365	2461	42,7	9
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1620	138	140	3,37	1
252 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций 5Bpl к=3,000	0,1	8679,65	422,15	868	42	994	56,4	6
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	826	16	118	0,77	–
253 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм к=3,000	0,1	41200		4120				
	т								

254 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса к=3,000	80	1074,77	4,92	85982	394	18339	1,28	102
	м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	17316	150	105	0,0091	1
256 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм к=3,000	15	315,46	149,23	4732	2238	3338	0,9538	14
	отверстие		166,23	56,36	2493	845	100	0,2753	4
Раздел 7 Полы									
7.2 Деталь 61									
264 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1799,4	249,47	9,95	448896	17904	123811	0,356	641
	м2 стяжки		52,2	3,74	93929	6730	123	0,0182	33
265 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ 40мм к=4,000	7197,6	41,49	0,67	298628	4822	7790	0,0044	32
	м2 стяжки		0,63	0,25	4534	1799	123	0,0012	9
7.8 Пол лоджии									
293 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	160,2	236,62	9,95	37907	1594	11022	0,356	57
	м2 стяжки		52,2	3,74	8362	599	123	0,0182	3
294 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	160,2	340,45	18,42	54540	2951	18297	0,416	67
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	13769	1107	123	0,0337	5
295 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	160,2	232,19	9,05	37197	1450	10690	0,251	40
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	8146	545	123	0,0165	3
296 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	160,2	236,62	9,95	37907	1594	11022	0,356	57
	м2 стяжки		52,2	3,74	8362	599	123	0,0182	3
297 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100 к=2,000	320,4	38,28	0,67	12265	215	347	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	202	80	123	0,0012	–
298 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	160,2	308,77	14,76	49465	2365	11423	0,361	58

	м2 покрытия		52,43	5,54	8399	888	123	0,027	4
Раздел 9 Окна и балконные двери									
321 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	29	472,81	19	13711	551	7792	1,303	38
	м2 проемов		217,73	6,18	6314	179	120	0,0302	1
322 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	29	5618		162922				
	м2								
323 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	14	427,5	19,32	5985	270	3229	1,1121	16
	м2 проемов		185,83	6,39	2602	89	120	0,0312	–
324 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	68	346,04	18,87	23531	1283	11656	0,8165	56
	м2 проемов		136,44	6,39	9278	435	120	0,0312	2
325 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	83	5618		466294				
	м2								
326 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	87	348,94	18,88	30358	1643	18540	1,0234	89
	м2 проемов		171,01	6,57	14878	572	120	0,0321	3
327 6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	87	5618		488766				
	м2								

330 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	37	447,28	20,21	16549	748	9859	1,2876	48
	м2 проемов		215,16	6,88	7961	255	120	0,0336	1
331 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	37	10900		403300				
	м2								
Раздел 10 Шахта лифта (3 шт)									
338 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т к=3,000	4	117,9	37,48	472	150	423	0,408	2
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	259	43	140	0,042	–
339 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15 к=3,000	0,12	24900		2988				
	м3								
340 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 к=3,000К=-1,000;	-0,12	134		-16				
	м3								
341 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 к=2,000К=-1,000;	-0,06	250		-15				
	м3								
342 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев к=3,000	0,504	22541,72	316,57	11361	160	2182	22,5	11
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1758	60	120	0,58	–
343 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ЗД1-ЗД6, М1,М2, к=3,000	0,42198	175710,1	1826,1	74146	771	5193	42,7	18
	т стальных элементов		8100	690,75	3418	291	140	3,37	1
Раздел 12 Внутренняя отделка									
360 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	1490	171,8	3,94	255982	5871	162082	0,5535	825
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			102,11	1,49	152144	2220	105	0,00729	11
364 E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	5252,6	272,78	3,39	1432804	17806	649253	0,65	3414
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	614554	3782	105	0,0505	265
365 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	4350	105,41	3,43	458534	14921	342746	0,4552	1980
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	320726	5699	105	0,0063	27
367 E15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	1230	131,45	0,49	161684	603	64743	0,303	373
	м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	61439	221	105	0,0009	1
	Всего прямые затраты				**15349104**	**371166**			**13468**
					2267835	**133472**			**878**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				12710110				
	Накладные расходы, тенге				2700519				
	- заработная плата, тенге				405078				
	- трудоемкость, чел-ч				1350				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1082977				
	Всего				**19132600**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				229591				
	- сметная заработная плата, тенге				32372				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				184				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				362073				
	- сметная заработная плата, тенге				166554				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1014				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				193622				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				77449				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**19995335**				
	понижающий коэффициент к=0,9998875				**19993086**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**51122320**				
	- материалы, тенге				32496095				
	- сметная заработная плата, тенге				8376766				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16894				

Налог (2 %)	1022446
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**52144766**
НДС (12 %)	6257372
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**58402138**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист
в отпуске _____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 18 от 17.08.2017г.
приемки выполненных работ за август 2017г.
(локальная смета 2-1-2А)
Общестроительные работы. Надземная часть.

раун есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Стены								
16*	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СПА арматура	0,162	72779,65	422,15	11790	68	1610	56,4	9
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1338	26	118	0,77	–
17*	99-1-1(пл)	Стоимость СПА арматуры	1612	9		14508				
		шт								
28*	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М100 (5-6 этажи)	410,8	5692,66	337,41	2338545	138608	386098	4,38	1799
		м3 кладки		670,5	126	275441	51761	118	0,62	255
		2.2 Ж.б балки								
53*	Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т	26	468,37	242,86	12178	6314	10364	1,19	31
		шт сборных конструкций		198,68	86,05	5166	2237	140	0,3688	10
54*	Е7-44-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т	10	689,26	340,68	6893	3407	6175	1,89	19
		шт сборных конструкций								

			321,75	119,29	3218	1193	140	0,498	5
55* 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	7,28	20200		147056				
	м3								
56* 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	7,58	20500		155390				
	м3								
	2.4 Перегородки								
81* Е8-7-3	Кладка армированных перегородок из силикатного кирпича М 75 на растворе М50 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	160	798,6	34,73	127776	5557	44937	1,43	229
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	36000	2082	118	0,0635	10
82* Е6-1-1	Усиление плиты перекрытия В 15	0,1	7010,95	66,01	701	7	23	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
83* Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок д.20 А3	0,01	63939,08	327,33	639	3	21	11,6	–
	т								
			1890	123,75	19	1	105	0,6	–
	2.5 Лестницы								
230* Е7-47-4	Укладка маршей массой более 1 т без сварки	10	863,72	452,74	8637	4527	7332	2,2	22
	шт сборных конструкций								
			366,75	156,92	3668	1569	140	0,6395	6
231* 30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	32,4	3520		114048				
	м2								
	Всего прямые затраты				**2938161**	**158491**			**2109**
					324870	**58871**			**286**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2454800				
	Накладные расходы, тенге				456560				
	- заработная плата, тенге				68484				
	- трудоемкость, чел-ч				228				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	203683
Всего	**3598404**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	43181
- сметная заработная плата, тенге	6089
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	68098
- сметная заработная плата, тенге	31325
- нормативная трудоемкость, чел-ч	191
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36416
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14566
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3760665**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**3760242**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**9614939**
- материалы, тенге	6276217
- сметная заработная плата, тенге	1382212
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2849
Налог (2 %)	192299
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9807238**
НДС (12 %)	1176869
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10984107**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист

в отпуске **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 19 от 17.08.2017г.
приемки выполненных работ за август 2017г.

рауш. есть

(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	180	108,6	48,9	19548	8802	8858	0,22	40
		м		39,6	12,2	7128	2196	95	0,071	13
42	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	18	777		13986				
		10м								
50	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	1818	30,3	7,3	55085	13271	35924	0,11	200
		м		18,7	2,1	33997	3818	95	0,012	22
51	Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	4632	47,2	14,8	218630	68554	134653	0,16	741
		м		26,3	4,3	121822	19918	95	0,025	116
54	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,396	27789		11004				
		км								
55	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,396	98287		38922				
		км								

56	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	4,374	62459		273196			
		км							
57	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,23	39710		48843			
		км							
60	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	186	10,6	0,1	1972	19	1573	0,06	11
		м		8,8	0,1	1637	19	95	–	–
68	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,186	25484		4740				
		км								
116	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	75	229,27	103	17195	7725	12388	0,748	56
		шт		126,27	38,9	9470	2918	100	0,19	14
117	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	227	43,33	20,47	9836	4647	6946	0,1308	30
		отверстие		22,86	7,74	5189	1757	100	0,0378	9
		Всего прямые затраты				**712957**	**103018**			**1078**
						179243	**30626**			**174**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				430697				
		Накладные расходы, тенге				200342				
		- заработная плата, тенге				30051				
		- трудоемкость, чел-ч				100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54798				
		Всего				**968097**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				11617				
		- сметная заработная плата, тенге				1638				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				18321				
		- сметная заработная плата, тенге				8428				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9797
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3919
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1011751**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**1011637**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2586756**
- материалы, тенге	1101168
- сметная заработная плата, тенге	674210
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1412
Налог (2 %)	51735
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2638491**
НДС (12 %)	316619
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2955110**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист

В отпуске **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Кучерук А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 20 от 17.08.2017г.
приемки выполненных работ за август 2017г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление , вентиляция

рум. асть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	134,4	424,17	4,08	57008	548	9514	0,30591	41
		м трубопровода		53,77	1,53	7227	206	128	0,00752	1
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	891	266,17	4,08	237157	3635	63068	0,30591	273
		м трубопровода		53,77	1,53	47909	1363	128	0,00752	7
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	29	268,17	4,08	7777	118	2052	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1559	44	128	0,00752	–
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	30	200		6000				
		кг								

30	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм -гильзы	21,6	117,9	14,54	2547	314	3009	0,56959	12
		м трубопровода		103,36	5,45	2233	118	128	0,02657	1
31	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	21,6	279		6026				
		м								
37	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	102	229,27	103	23386	10506	16848	0,748	76
		шт		126,27	38,9	12880	3968	100	0,19	19
		Всего прямые затраты				**339901**	**15121**			**411**
						71808	**5699**			**28**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				252971				
		Накладные расходы, тенге				94491				
		- заработная плата, тенге				14174				
		- трудоемкость, чел-ч				47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26064				
		Всего				**460456**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				5525				
		- сметная заработная плата, тенге				779				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				8714				
		- сметная заработная плата, тенге				4008				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4660				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1864				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**481219**				
		понижающий коэффициент к=0,9998875				**481165**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1230339**				
		- материалы, тенге				646774				
		- сметная заработная плата, тенге				263321				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				514				

Налог (2 %)	24607
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1254946**
НДС (12 %)	150594
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1405540**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Кучерук А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 7 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 21 от 17.08.2017г.

приемки выполненных работ за август 2017г.

(локальная смета 2-1-3А)

Отопление и вентиляция

рдун есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1 Отопление									
2	99-1-1(пл)	Радиаторы алюминевые 500 (ц/о=1820/1, 12/2, 557) *сек*	3813	636		2425068				
3	99-1-1(пл)	Монтажный комплект д.15 мм (ц/о=950/1, 12/2, 557) *шт*	414	332		137448				
4	99-1-1(пл)	Монтажный комплект д.20 мм (ц/о=1100/1, 12/2, 557) *сек*	24	384		9216				
5	99-1-1(пл)	Клапан регулирующий с термостатической головкой д.15 мм (ц/о=9050/1, 12/2, 557) *шт*	414	3160		1308240				
6	9-4-1197	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005 *шт*	414	529		219006				
		Всего прямые затраты				**4098978**	–			–

В том числе стоимость: материалов, тенге	4098978
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	245939
Всего	**4344917**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	52139
- сметная заработная плата, тенге	7352
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	82225
- сметная заработная плата, тенге	37824
- нормативная трудоемкость, чел-ч	230
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43971
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17588
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4540840**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**4540329**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**11609622**
- материалы, тенге	10479908
- сметная заработная плата, тенге	10752798
- нормативная трудоемкость, чел-ч	272
Налог (2 %)	232192
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11841814**
НДС (12 %)	1421018
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13262832**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист

в отпуске **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Кучерук А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 7 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 22 от 17.08.2017г.

приемки выполненных работ за август 2017г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

рун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Канализация ниже отм.0,000								
		3.1 Прочистка в приямке (лючке) д.100мм (15шт)								
142	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	-34,67	218,93	–	-7590	–	-8577	1,54	-53
		м3 грунта		218,93	–	-7590	–	113	–	–
143	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	-22,52	122,18	–	-2751	–	-3109	0,885	-20
		м3 грунта		122,18	–	-2751	–	113	–	–
		Раздел 5 Водопровод выше отм. 0,000								
219	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	63	157,22	71,34	9905	4494	7108	0,5083	32
		шт		85,88	26,96	5410	1698	100	0,1316	8
		Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0,000								

266	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм *шт*	72	157,22	71,34	11320	5136	8124	0,5083	37
				85,88	26,96	6183	1941	100	0,1316	9
	Раздел 7 Канализация выше отм. 0,000									
269	8-4-50	Переход пластиковый канализационный , Dy 100x50 мм *10шт*	3,6	1220		4392				
273	8-4-60	Тройник пластиковый канализационный ,100x50мм *10шт*	3,6	6190		22284				
274	99-2-7(пл)	Ревизия пластиковая канализационная Р-100 (п/л ТОО "Жакко Д") цена 757тенге *шт*	21	264		5544				
	Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование									
300	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб *шт*	36	135,2	6,95	4867	250	4769	0,61	22
				101,25	2,25	3645	81	128	0,01	–
301	11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2 *шт*	36	551		19836				
		Всего прямые затраты				**67807**	**9880**			**18**
						4897	**3720**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				53028				
		Накладные расходы, тенге				8315				
		- заработная плата, тенге				1247				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4567				
		Всего				**80689**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				968				
		- сметная заработная плата, тенге				136				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1527
- сметная заработная плата, тенге	702
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	817
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	327
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**84328**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**84319**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**215602**
- материалы, тенге	135577
- сметная заработная плата, тенге	30287
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44
Налог (2 %)	4312
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**219914**
НДС (12 %)	26390
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**246304**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист
в отпуске _____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Кучерук А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 23 от 17.08.2017г.
приемки выполненных работ за август 2017г.
(локальная смета 2-1-4Б)
Водопровод и канализация

рдн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Включить								
		1.5 Водопровод выше отм. 0,000								
51	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	3,6	329,67	4,19	1187	15	283	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	215	6	128	0,0076	–
53	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	107,1	362,67	4,19	38842	449	8421	0,337	36
		м трубопровода		59,85	1,58	6410	169	128	0,0076	1
54	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	26	471,67	4,19	12263	109	2044	0,337	9
		м трубопровода		59,85	1,58	1556	41	128	0,0076	–

1.6 Горячее водоснабжение выше отм. 0,000									
60 9-4-1198	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 20	72	799		57528				
	шт								
64 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	4,5	329,67	4,19	1484	19	353	0,337	2
	м трубопровода		59,85	1,58	269	7	128	0,0076	–
65 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	16	364,67	4,19	5835	67	1258	0,337	5
	м трубопровода		59,85	1,58	958	25	128	0,0076	–
66 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	46,8	362,67	4,19	16973	196	3680	0,337	16
	м трубопровода		59,85	1,58	2801	74	128	0,0076	–
67 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	128,4	471,67	4,19	60562	538	10097	0,337	43
	м трубопровода		59,85	1,58	7685	203	128	0,0076	1
1.7 Канализация выше отм. 0,000									
76 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	22,5	141,5	0,64	3184	14	3067	0,584	13
	м трубопровода		106,2	0,25	2390	6	128	0,0012	–
77 8-4-92	Трубы поливинилхлоридные для канализации с раструбом d=50x3,2 мм	22,5	279		6278				
	м								
78 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	156	150,08	1,43	23412	223	20550	0,56	87
	м трубопровода		102,38	0,54	15971	84	128	0,0026	–
79 8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации с раструбом d=100x3,2 мм	156	791		123396				
	м								

80	99-1-1(пл)	Тройник прямой 100*100 (ц/о=702/1, 12/2, 557) *шт*	72	245	17640		
	1.9 Санитарно-техническое оборудование						
92	99-1-1(пл)	Муфта переходная 32*3/4" (для полотенцесушителя) (ц/о=280/1, 12/2, 557) К=2,000 *шт*	72	98	7056		
		Всего прямые затраты			**375640**	**1630**	**212**
					38255	**615**	**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			335754		
		Накладные расходы, тенге			49753		
		- заработная плата, тенге			7463		
		- трудоемкость, чел-ч			25		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			25524		
		Всего			**450917**		
		Временные здания и сооружения (1,2 %)			5411		
		- сметная заработная плата, тенге			763		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			4		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			8533		
		- сметная заработная плата, тенге			3925		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			24		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4563		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1825		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**471249**		
		понижающий коэффициент к=0,9998875			**471196**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге			**1204848**		
		- материалы, тенге			858426		
		- сметная заработная плата, тенге			146778		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			267		
		Налог (2 %)			24097		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1228945**		

НДС (12 %)	147473
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1376418**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист
_____ в отпуске **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Кучерук А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**