Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 7 от 28.02.2017г.

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		7	28.02.17г.	003-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	361 336 966										
в том числе за месяц	44 963 490	44 963 490	15 392 568	39 358 797					787 176	4 817 517	44 963 490
2-1-1, 2-1-2, 2-1-2А	44 963 490	44 963 490	15 392 568	39 358 797					787 176	4 817 517	44 963 490
Удержание 5%	18 066 848	2 248 175									2 248 175
Итого к оплате:											**42 715 316**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 7 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 24 от 13.09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
7	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (5,6 этажи М100 на р-ре М100)	64,47	6283,42	355,12	405092	22895	84043	6,04	389
		м3 кладки		972	132,75	62665	8558	118	0,65	42
8	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (7 этаж М100 на р-ре М75)	96,71	6238,42	355,12	603318	34344	126071	6,04	584
		м3 кладки		972	132,75	94002	12838	118	0,65	63
9	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (8-парапет этаж М75 на р-ре М75)	26,62	5767,18	355,12	153522	9453	34703	6,04	161
		м3 кладки		972	132,75	25875	3534	118	0,65	17
11	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	33,165	4032		133721				

		м3							
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	0,7	8679,65	422,15	6076	296	6950	56,4	39
		т металлических изделий		8257,5	157,5	5780	110	118	0,77	1
15	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,7	50800		35560				
		т								
16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3789	8679,65	422,15	3289	160	3763	56,4	21
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3129	60	118	0,77	–
18	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,15	50800		7620				
		т								
19	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,15	32300		4845				
		т								
26	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15 -АС -12 Узел В	3,1	7907,04	283,24	24512	878	2700	4,15	13
		м3		722,25	106,99	2239	332	105	0,5226	2
32	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	254	108,41	66,43	27590	16906	16996	0,148	38
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	6070	6070	140	0,1051	27
33	Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	4	638,19	292,42	2553	1170	2244	1,62	6
		шт сборных конструкций		297	103,75	1188	415	140	0,4463	2
34	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	8,5	28200		239700				
		м3								
36	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,1443	101700		116375				
		т								
37	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр 8 табл 3)	1,1443	1860		2128				
		тн								
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18	20,35	0,02	366	–	68	0,0213	–
		м2		4,16	–	75	–	90	–	–
46	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки -заполнение пустот В15	0,25	7010,95	66,01	1753	17	58	1,35	–
		м3		195,75	24,93	49	6	105	0,1218	–
47	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -М1 М2	0,0264	175710,1	1826,1	4639	48	325	42,7	1

	т стальных элементов		8100	690,75	214	18	140	3,37	–
48 Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в 2 ряда (Дш, ЭО-3) к1трр=2к1трм=2, к1зпр=2, к1экс=2, к1зпм=2, к1мат=2 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	9	76,31	0,36	687	3	269	0,1266	1
	м шва		21,2	0,14	191	1	140	0,0006	–
49 Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях (ДШ, ЭЩ-3)	9	149,95	0,9	1350	8	1105	0,538	5
	м шва		87,3	0,34	786	3	140	0,0016	–
50 1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 (2слоя) к=57,720	6	84		504				
	м2								
51 Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в 2 ряда (Узел И) К=3,000, к1трр=2, к1трм=2, к1зпр=2,к1экс=2, к1зпм=2, к1 мат=2. ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	25	76,31	0,36	1908	9	748	0,1266	3
	м шва		21,2	0,14	530	4	140	0,0006	–
52 Е7-57-2	Герметизация горизонтальных стыков стен минеральной ватой (Узел А) к=3,000	3,5	85,15	2,43	298	9	32	0,037	–
	м шва		5,78	0,92	20	3	140	0,0045	–
1.1 Монолитные ж/б балки		3,9	2115,7	367,45	8251	1433	7353	10,12	39
57 Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией								
	м3 изоляции		1748,25	137,25	6818	535	100	0,67	3
58 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	3,9	14600		56940				
	м3								
59 Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз к1трр=0,55, к1трм=0,5,к1зпр=0,5,к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	100	44,96	4,12	4496	412	5001	0,234	23
	м2 поверхности		40,84	1,54	4084	154	118	0,00755	1
60 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,150	0,0001	30400		3				
	1000м2								
1.3 Утепление стен по контуру проемов		2,01	22541,72	316,57	45309	636	8700	22,5	45
69 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)								

	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	7010	240	120	0,58	1
70	Е8-4-5								
	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5,к1экс=0,5,к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	107,5	44,96	4,12	4833	443	5376	0,234	25
	м2 поверхности		40,84	1,54	4390	166	118	0,00755	1
71	1-1-733								
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А к=1,1	120,3	71		8541				
	м2								
72	Е26-32-1								
	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	8,4	2478,2	367,45	20817	3087	15838	10,12	85
	м3 изоляции		1748,25	137,25	14685	1153	100	0,67	6
73	1-3-181								
	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,970	8,294	14600		121092				
	м3								
74	Е8-4-5								
	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	240,4	44,96	4,12	10808	990	12022	0,234	56
	м2 поверхности		40,84	1,54	9818	370	118	0,00755	2
75	1-1-507								
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,150	0,25	30400		7600				
	1000м2								
76	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,3	175710,1	1826,1	52713	548	3692	42,7	13
	т стальных элементов		8100	690,75	2430	207	140	3,37	1
77	Е15-70-1								
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	150	1042,69	4,92	156404	738	30701	1,15	173
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	28958	281	105	0,0091	1
	Раздел 2 Перегородки								
78	Е8-7-3								
	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	384	750,5	34,73	288192	13336	107847	1,43	549
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	86400	4996	118	0,0635	24
79	4-1-39								
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,2215	42800		9480				

		т							
80	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,4	175710,1	1826,1	70284	730	4922	42,7	17
	т стальных элементов		8100	690,75	3240	276	140	3,37	1
	Раздел 3 Перекрытия и покрытия								
86	Е7-45-5								
	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	55	1012,68	200,77	55697	11042	28521	1,74	96
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	16459	3913	140	0,3052	17
87	Е7-45-6								
	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	53	1633,15	373,54	87374	19984	45002	2,66	142
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	24918	7226	140	0,6052	32
88	99-4-14(пл)								
	Плиты перекрытий 30-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 14500 тенге)	10	5063		53162				
	шт								
89	99-4-14(пл)								
	Плиты перекрытий 63-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 29750 тенге)	8	10388		88298				
	шт								
90	99-4-14(пл)								
	Плиты перекрытий 60-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 28450 тенге)	4	9934		44703				
	шт								
91	30-17-8								
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	545,5	3030		1652865				
	м2								
92	30-17-8								
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 20,5 см	8,5	3345		28433				
	м2								
93	30-17-8								
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см	17	3390		57630				
	м2								
94	30-17-264								
	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	273,7	349		95521				
	м2								
95	30-17-244								
	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	194,9	306		59639				
	м2								
96	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,55	133		472				
	м3								
97	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС	0,075	13010,1	1826,1	976	137	924	42,7	3

	т стальных элементов		8100	690,75	608	52	140	3,37	–
98 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,02	52400		1048				
99 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,085	50642		4305				
100 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия *т*	0,075	18000		1350				
101 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15 *м3*	1,5	9733,14	269,2	14600	404	2259	8,21	12
			1332	101,7	1998	153	105	0,4966	1
102 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,04	52400		2096				
103 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм *т*	0,2	50642		10128				
104 Е6-1-1	Устройство бетонного заполнения отверстий в плитах В15 *м3*	0,2785	7010,95	66,01	1953	18	65	1,35	–
			195,75	24,93	55	7	105	0,1218	–
105 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем,утепление торцов плит *м3 изоляции*	2,69	2478,2	367,45	6666	988	5072	10,12	27
			1748,25	137,25	4703	369	100	0,67	2
106 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 к=0,97 *м3*	2,12	4032		8548				
107 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки *м2 изолируемой поверхности*	121,5	301,3	2,07	36608	252	38787	1,38	168
			258,75	0,79	31438	96	123	0,0038	–
110 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	19	422,62	200,07	8030	3801	5664	1,2759	24

	отверстие		222,55	75,58	4228	1436	100	0,3691	7
	Раздел 5 Ограждение лоджий								
197	Е8-7-1 Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100	40,8	486,45	18,89	19847	771	9721	1,24	51
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	7950	288	118	0,0345	1
198	Е8-7-1 Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75	30,595	485,07	18,89	14841	578	7289	1,24	38
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	5961	216	118	0,0345	1
199	Е8-7-1 Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирписа силикатного М75 на р-ре М75	11,195	453,27	18,89	5074	211	2667	1,24	14
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	2181	79	118	0,0345	–
200	4-1-55 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,5281	60500		31950				
	т								
201	4-1-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0523	41200		2155				
	т								
202	Е8-11-1 Расшивка швов кладки из кирпича	90,4	38,93	–	3519	–	4152	0,219	20
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	3519	–	118	–	–
203	Е8-4-1 Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	6,47	258,16	4,19	1670	27	455	0,382	2
	м2 поверхности		58,05	1,58	376	10	118	0,0076	–
204	Е9-25-1 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п3,2, к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,7311	5257,75	2020,02	3844	1477	1976	15,51	11
	т конструкций		2499,75	502,43	1828	367	90	1,79	1
205	2-1-120 Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей L14	0,7311	101700		74353				
	т								
206	Е9-48-4 Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	0,7311	2426,4	545,76	1774	399	810	5,25	4
	т		1230,75	–	900	–	90	–	–
207	99-4-4(пл) Добавка на сталь С-245 (книга 2. стр8, таб3)	0,7311	1860		1360				

		тн							
208	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	52,56	21,8	0,05	1146	3	275	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	305	1	90	0,0001	–
209	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2,000	52,56	20,35	0,02	1070	1	197	0,0213	1
		м2		4,16	–	219	–	90	–	–
210	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1,010*100(70)	0,0712	13010,1	1826,1	926	130	876	42,7	3
		т стальных элементов		8100	690,75	577	49	140	3,37	–
211	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0712	154200		10979				
		т								
212	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением -МПЛ	0,4488	13699,06	5475,86	6148	2458	2663	28,9	13
		т конструкций		5040	1552,87	2262	697	90	5,46	2
213	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,4488	133700		60005				
		т								
214	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков МКЛ	0,1688	14803,84	1133,15	2499	191	2019	82,1	14
		т конструкций		12892,5	398,25	2176	67	90	1,95	–
215	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т -НКЛ, люки	0,1688	154200		26029				
		т								
216	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм к=0,200	4,1	93,07	10,34	382	42	424	0,433	2
		м трубопровода		76,95	3,87	315	16	128	0,0189	–
217	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	4,1	279		1144				
		м								
	Раздел 6 Лестницы (3шт)									
218	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны к=3,000	1	1012,68	200,77	1519	301	778	1,74	3
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	449	107	140	0,3052	–

219 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны к=3,000	7	1633,15	373,54	11432	2615	5887	2,66	19
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	3260	945	140	0,6052	4
220 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см к=3,000	3,015	2985		9000				
	м2								
221 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см к=3,000	78,52	3030		237916				
	м2								
222 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 к=3,000	4,095	41		168				
	м2								
223 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 к=3,000	71,74	349		25037				
	м2								
228 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ, 10А1 к=3,000	0,0858	175710,1	1826,1	15076	157	1056	42,7	4
	т стальных элементов		8100	690,75	695	59	140	3,37	–
229 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия к=3,000	0,0083	18000		149				
	т								
232 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород к=3,000	25	496,54	7,69	12414	192	8450	1,34	34
	м ограждений		238,5	2,9	5963	73	140	0,0142	–
233 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2	133700		26740				
	т								
238 Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм к=3,000	3,225	12355,42	383,89	39846	1238	8262	14,2	46
	м3		2295	145,01	7401	468	105	0,7083	2
239 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм к=3,000	0,0854	65000		5551				
	т								
240 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм к=3,000	0,142	41200		5850				
	т								
241 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм к=3,000	0,1042	55620		5796				

		т							
242 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм к=3,000	0,3476	50642		17603				
		т							
243 4-1-5	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм к=3,000	0,0019	52102		99				
		т							
244 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм к=3,000	0,2801	61300		17170				
		т							
245 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм к=3,000	0,0543	65000		3530				
		т							
246 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и коссоуров к=3,000 т,ч, п3,.2 к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,2564	5257,75	2020,02	1348	518	693	15,51	4
		т конструкций							
			2499,75	502,43	641	129	90	1,79	–
247 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий к=3,000	0,2564	2426,4	545,76	622	140	284	5,25	1
		т							
			1230,75	–	316	–	90	–	–
249 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей к=3,000	0,2564	101700		26076				
		т							
250 99-2-40(пл)	добавка на стоимость стали С-245 к=3,000	0,3044	1860		566				
		тн							
251 Е7-20-3	Анкировка балки к=3,000	0,073	175710,1	1826,1	12827	133	897	42,7	3
		т стальных элементов							
			8100	690,75	591	50	140	3,37	–
252 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций 5Bpl к=3,000	0,041	8679,65	422,15	356	17	407	56,4	2
		т металлических изделий							
			8257,5	157,5	339	6	118	0,77	–
253 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм к=3,000	0,041	41200		1689				
		т							
254 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса к=3,000	40,35	1074,77	4,92	43367	199	9249	1,28	52
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
			216,45	1,87	8734	75	105	0,0091	–

256 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм к=3,000	8	315,46	149,23	2524	1194	1781	0,9538	8
	отверстие		166,23	56,36	1330	451	100	0,2753	2
Раздел 7 Полы									
7.2 Деталь 61									
264 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	666,4	249,47	9,95	166247	6631	45852	0,356	237
	м2 стяжки		52,2	3,74	34786	2492	123	0,0182	12
265 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ 40мм к=4,000	2665,6	41,49	0,67	110596	1786	2884	0,0044	12
	м2 стяжки		0,63	0,25	1679	666	123	0,0012	3
7.3 Деталь 138									
273 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	25,14	956,34	11,72	24042	295	5444	1,06	27
	м2 покрытия		171,68	4,39	4316	110	123	0,0214	1
274 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200 к=1,05	26,397	143,71	0,32	3794	8	1355	0,236	6
	м плинтусов		41,63	0,11	1099	3	123	0,0006	–
7.4 Деталь 62									
275 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	41,12	956,34	11,72	39325	482	8905	1,06	44
	м2 покрытия		171,68	4,39	7059	181	123	0,0214	1
276 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200 к=1,05	46,176	143,71	0,32	6636	15	2370	0,236	11
	м плинтусов		41,63	0,11	1922	5	123	0,0006	–
7.5 Деталь 761									
277 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	37,89	48,53	5,55	1839	210	2100	0,258	10
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	1629	78	123	0,0102	–
278 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=1,03	1,9514	5454		10643				
	м3								
279 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,89	249,47	9,95	9452	377	2608	0,356	13

	м2 стяжки		52,2	3,74	1978	142	123	0,0182	1
280 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4,000	151,56	41,49	0,67	6288	102	164	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	95	38	123	0,0012	–
281 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	37,89	292,43	14,76	11080	559	2702	0,361	14
	м2 покрытия		52,43	5,54	1987	210	123	0,027	1
282 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий к-2,000К=-1,000;	-75,78	35,45	0,67	-2686	-51	-181	0,0104	-1
	м2 покрытия		1,69	0,25	-128	-19	123	0,0012	–
283 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов к=1,05	39,7845	32,61	0,22	1297	9	910	0,104	4
	м плинтусов		18,5	0,09	736	4	123	0,0004	–
7.6 Деталь 733									
284 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	167,5	249,47	9,95	41786	1667	11525	0,356	60
	м2 стяжки		52,2	3,74	8744	626	123	0,0182	3
285 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4,000	670	41,49	0,67	27798	449	726	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	422	168	123	0,0012	1
286 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	167,5	292,43	14,76	48982	2472	11943	0,361	60
	м2 покрытия		52,43	5,54	8782	928	123	0,027	5
287 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий к=2,000К=-1,000;	-335	35,45	0,67	-11876	-224	-800	0,0104	-3
	м2 покрытия		1,69	0,25	-566	-84	123	0,0012	–
7.8 Пол лоджии									
293 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	56,8	236,62	9,95	13440	565	3908	0,356	20
	м2 стяжки		52,2	3,74	2965	212	123	0,0182	1
294 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	56,8	340,45	18,42	19338	1046	6487	0,416	24
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	4882	392	123	0,0337	2
295 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	56,8	232,19	9,05	13188	514	3790	0,251	14

	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	2888	193	123	0,0165	1
296 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	56,8	236,62	9,95	13440	565	3908	0,356	20
	м2 стяжки		52,2	3,74	2965	212	123	0,0182	1
297 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100 к=2,000	113,6	38,28	0,67	4349	76	123	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	72	28	123	0,0012	–
298 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	56,8	308,77	14,76	17538	838	4050	0,361	21
	м2 покрытия		52,43	5,54	2978	315	123	0,027	2
Раздел 8 Двери									
299 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	43,93	398,48	102,53	17505	4504	9875	0,899	39
	м2 проемов		151,65	35,67	6662	1567	120	0,1393	6
300 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	4,095	104,4	0,09	428	–	277	0,358	1
	м2 проемов		56,48	0,05	231	–	120	0,0002	–
301 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	121,36	634,99	31,85	77062	3865	29539	1,15	140
	м2 проемов		190,8	12,04	23155	1461	120	0,0587	7
302 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	44,43	4250		188828				
	м2								
303 6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	24	3780		90720				
	м2								
304 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	75	4010		300750				
	м2								
305 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	21,01	3900		81939				
	м2								
306 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	34,02	4880		166018				
	м2								

307 6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ *м2*	4,95	6390		31631				
308 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	4,95	330,85 272,25	32,08 12,13	1638 1348	159 60	1690 120	1,49 0,0592	7 –
309 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные ДСУ 21-13 огрунтованные и окрашенные к=2,73/4,2=0,65 *шт*	1	24310		36465				

Раздел 9 Окна и балконные двери

321 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	14,5	472,81 217,73	19 6,18	6856 3157	276 90	3896 120	1,303 0,0302	19 –
322 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *м2*	14,5	5618		81461				
323 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	7,5	427,5 185,83	19,32 6,39	3206 1394	145 48	1730 120	1,1121 0,0312	8 –
324 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	34	346,04 136,44	18,87 6,39	11765 4639	642 217	5827 120	0,8165 0,0312	28 1
325 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	41,5	5618		233147				

326	E10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	43,5	348,94	18,88	15179	821	9270	1,0234	45
	м2 проемов		171,01	6,57	7439	286	120	0,0321	1
327	6-1-717								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	43,5	5618		244383				
	м2								
328	E10-22-2								
	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	231	241,05	5,58	55683	1289	26659	0,586	135
	м2 проемов		94,05	2,12	21726	490	120	0,0103	2
329	6-1-194								
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	163,5	2030		331905				
	м								
330	E10-93-1								
	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	9,75	447,28	20,21	4361	197	2598	1,2876	13
	м2 проемов		215,16	6,88	2098	67	120	0,0336	–
331	6-1-190								
	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	9,75	10900		106275				
	м2								

Раздел 12 Внутренняя отделка

12.1 Отделка откосов

360	E15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	1118	171,8	3,94	192072	4405	121616	0,5535	619
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	114159	1666	105	0,00729	8
364	E15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1876	272,78	3,39	511735	6360	231885	0,65	1219
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	219492	1351	105	0,0505	95
365	E15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	2175	105,41	3,43	229267	7460	171373	0,4552	990
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			73,73	1,31	160363	2849	105	0,0063	14
366	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	99,5	1028,3	4,62	102316	460	26966	1,52	151
		м2 облицовки		254,97	3,14	25370	312	105	0,0162	2
367	E15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	1345	131,45	0,49	176800	659	70796	0,303	408
		м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	67183	242	105	0,0009	1
	Раздел 13 Наружная отделка									
376	E15-17-5	Облицовка стен плиткой на клеевой смеси	150	443,3	4,62	66495	693	40653	1,52	228
		м2 облицовки		254,97	3,14	38246	471	105	0,0162	2
377	99-4-7(пл)	Плитка фасадная " под естественный камень" (прайс-лист ТОО "Деколит! цена 1300 тенге)	150	454		68100				
		м2								
		Всего прямые затраты				**9768783**	**208493**			**7757**
						1301293	**75812**			**441**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8259005				
		Накладные расходы, тенге				1554512				
		- заработная плата, тенге				233177				
		- трудоемкость, чел-ч				777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				679398				
		Всего				**12002693**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				144032				
		- сметная заработная плата, тенге				20309				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				115				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				227144				
		- сметная заработная плата, тенге				104486				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				636				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				121467				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				48587				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12543923**				
		понижающий коэффициент к=0,9998875				**12542512**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	32071203
- материалы, тенге	21115900
- сметная заработная плата, тенге	4870872
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9726
Налог (2 %)	641424
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	32712627
НДС (12 %)	3925515
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	36638142

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
_____ Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора
_____ Культуманов К.К.

Главный специалист
_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Ахметов Н.Ш.

Эксперт технического надзора _____ Калымов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 7 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 25 от 13.09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-2А)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
	2.1 Стены									
39	Е8-6-1	п. 3* Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре 75 (7 этаж)	7,565	5690,64	335,84	43050	2541	7371	4,54	34
		м3 кладки		699,75	126	5294	953	118	0,61	5
40	Е8-6-1	п. 4* Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на р-ре М75 (8-10 этажи , чердак, парапет)	30,77	5242,97	335,84	161326	10334	29981	4,54	140
		м3 кладки		699,75	126	21531	3877	118	0,61	19
41	Е8-12-1	п.16* Армирование кладки стен и других конструкций СПА арматура	0,193	72779,65	422,15	14046	81	1916	56,4	11
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1594	30	118	0,77	–
42	99-1-1(пл)	п.17* Стоимость СПА арматуры	1929	9		17361				
		шт								
44	Е8-6-7	п.28 * Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М100 (5-6 этажи)	44,6	5692,66	337,41	253893	15048	41918	4,38	195

	м3 кладки								
45 Е8-6-7			670,5	126	29904	5620	118	0,62	28
	п.29* Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре 75 (7 этаж) *м3 кладки*	133,65	5649,46	337,41	755050	45095	125613	4,38	585
	2.2 Ж.б балки		670,5	126	89612	16840	118	0,62	83
47 Е7-44-3	п.53* Укладка балок перекрытий массой до 1 т *шт сборных конструкций*	18	468,37	242,86	8431	4371	7175	1,19	21
			198,68	86,05	3576	1549	140	0,3688	7
48 Е7-44-4	п.54* Укладка балок перекрытий массой до 3 т *шт сборных конструкций*	6	689,26	340,68	4480	2214	4012	1,89	12
			321,75	119,29	2091	775	140	0,498	3
49 30-15-32	п.55* Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 *м3*	4,95	20200		99990				
50 30-15-34	п.56* Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 *м3*	2,95	20500		60475				
	2.3 Утепление тамбуров и мусорокамер								
51 Е15-70-1	п.61* Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	17,95	1042,69	4,92	18716	88	3674	1,15	21
			193,05	1,87	3465	34	105	0,0091	–
52 Е15-70-2	п.62* Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	7,14	1074,77	4,92	7674	35	1636	1,28	9
			216,45	1,87	1545	13	105	0,0091	–
	2.4 Перегородки								
53 Е8-7-3	п.81* Кладка армированных перегородок из силикатного кирпича М 75 на растворе М50 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	95	798,6	34,73	75867	3299	26681	1,43	136
			225	13,01	21375	1236	118	0,0635	6
54 Е6-1-1	п.82* Усиление плиты перекрытия В 15 *м3*	0,05	7010,95	66,01	351	3	12	1,35	–
			195,75	24,93	10	1	105	0,1218	–
55 Е6-11-10	п.83* Армирование подстилающих слоев и набетонок д.20 А3 *т*	0,005	63939,08	327,33	320	2	11	11,6	–

			1890	123,75	9	1	105	0,6	–
2.5 Лестницы									
56 Е7-47-4	п.230* Укладка маршей массой более 1 т без сварки	6	863,72	452,74	5182	2716	4400	2,2	13
	шт сборных конструкций		366,75	156,92	2201	942	140	0,6395	4
57 30-21-4	п.231* Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	20	3520		70400				
	м2								
2.6 Внутренняя отделка									
58 Е15-180-6	п. 362* Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	825,2	126,1	2,33	104058	1923	38583	0,26	215
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	36020	726	105	0,0043	4
59 Е15-180-5	п.370* Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	608,3	120,62	1,88	73373	1144	25325	0,231	141
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	23681	438	105	0,0035	2
2.7 Отделка откосов									
60 Е15-36-2	п 372* Устройство пластикового откоса	260	140,2	4,97	36452	1292	31581	0,71	185
	м2		114,18	1,5	29687	390	105	0,0081	2
61 99-1-1(пл)	п.373* Стоимость пластикового откоса с комплектующими	260	1850		481000				
	м2								
	Всего прямые затраты				**2291495**	**90186**			**1718**
					271595	**33425**			**163**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1929709				
	Накладные расходы, тенге				349889				
	- заработная плата, тенге				52483				
	- трудоемкость, чел-ч				175				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				158483				
	Всего				**2799867**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				33598				
	- сметная заработная плата, тенге				4737				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	52986
- сметная заработная плата, тенге	24374
- нормативная трудоемкость, чел-ч	148
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28335
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11334
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2926120**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**2925791**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**7481247**
- материалы, тенге	4933711
- сметная заработная плата, тенге	1089883
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2231
Налог (2 %)	149625
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7630872**
НДС (12 %)	915705
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8546577**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

_____ Культуманов К.К.

Главный специалист

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 7 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 26 от 13.09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы . Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Полы									
93	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	-767,85	74,9	2,62	-57512	-2012	-10861	0,0681	-52
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	-8070	-760	123	0,0048	-4
		Всего прямые затраты				**-57512**	**-2012**			**-52**
						-8070	**-760**			**-4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-47430				
		Накладные расходы, тенге				-10861				
		- заработная плата, тенге				-1629				
		- трудоемкость, чел-ч				-5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-4102				
		Всего				**-72475**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				-870				
		- сметная заработная плата, тенге				-123				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				-1372				
		- сметная заработная плата, тенге				-631				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-4				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	-733
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	-293
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-75743**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**-75734**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**-193653**
- материалы, тенге	-121265
- сметная заработная плата, тенге	-31292
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-66
Налог (2 %)	-3873
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-197526**
НДС (12 %)	-23703
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-221229**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

на больничном Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

Культуманов К.К.

Главный специалист

Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор Ахметов Н.Ш.

Эксперт технического надзора Калымов А.Ч.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 7 от 28.02.2017г.

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь-2 **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		7	28.02.17г.	003-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	418 932 171										
в том числе за месяц	57 595 205	57 595 205	19 719 062	50 415 969					1 008 321	6 170 915	57 595 205
2-1-2, 2-1-2А, 2-1-3А, 2-1-4Б, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5	57 595 205	57 595 205	19 719 062	50 415 969					1 008 321	6 170 915	57 595 205
Удержание 5%	20 946 608	2 879 760									2 879 760
Итого к оплате:											**54 715 445**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "ГСУ Курылыс"

Жуматаев Р.Р.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 7 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 27 от 25.09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2017г.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
7	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (5,6 этажи М100 на р-ре М100)	64,47	6283,42	355,12	405092	22895	84043	6,04	389
		м3 кладки		972	132,75	62665	8558	118	0,65	42
8	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (7 этаж М100 на р-ре М75)	96,71	6238,42	355,12	603318	34344	126071	6,04	584
		м3 кладки		972	132,75	94002	12838	118	0,65	63
9	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (8-парапет этаж М75 на р-ре М75)	26,62	5767,18	355,12	153522	9453	34703	6,04	161
		м3 кладки		972	132,75	25875	3534	118	0,65	17
11	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	33,165	4032		133721				

		м3							
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	0,7	8679,65	422,15	6076	296	6950	56,4	39
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	5780	110	118	0,77	1
15	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,7	50800		35560				
		т								
16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3789	8679,65	422,15	3289	160	3763	56,4	21
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	3129	60	118	0,77	–
18	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,15	50800		7620				
		т								
19	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,15	32300		4845				
		т								
26	Е6-19-2									
		Устройство поясов без опалубки В15 -АС -12 Узел В	3,1	7907,04	283,24	24512	878	2700	4,15	13
		м3								
				722,25	106,99	2239	332	105	0,5226	2
32	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	254	108,41	66,43	27536	16873	16962	0,148	38
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	6058	6058	140	0,1051	27
33	Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	4	638,19	292,42	2553	1170	2244	1,62	6
		шт сборных конструкций								
				297	103,75	1188	415	140	0,4463	2
34	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	8,5	28200		239700				
		м3								
35	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч.3.2 ктрр=1,1 к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,1443	5257,75	2020,02	6016	2312	3092	15,51	18
		т конструкций								
				2499,75	502,43	2860	575	90	1,79	2
36	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,1443	101700		116375				
		т								
37	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр 8 табл 3)	1,1443	1860		2128				
		тн								
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18	20,35	0,02	366	–	68	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	75	–	90	–	–
46	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки -заполнение пустот В15	0,25	7010,95	66,01	1753	17	58	1,35	–

	м3								
			195,75	24,93	49	6	105	0,1218	–
47 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -М1 М2	0,02634	175710,1	1826,1	4628	48	323	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	213	18	140	3,37	–
48 Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в 2 ряда (Дш, ЭО-3) к1трр=2к1трм=2, к1зпр=2, к1экс=2, к1зпм=2, к1мат=2 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	9	76,31	0,36	687	3	269	0,1266	1
	м шва								
			21,2	0,14	191	1	140	0,0006	–
49 Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях (ДШ, ЭЩ-3)	9	149,95	0,9	1350	8	1105	0,538	5
	м шва								
			87,3	0,34	786	3	140	0,0016	–
50 1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 (2слоя) к=57,720	6	84		504				
	м2								
51 Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в 2 ряда (Узел И) К=3,000, к1трр=2, к1трм=2, к1зпр=2,к1экс=2, к1зпм=2, к1 мат=2. ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	25	76,31	0,36	1908	9	748	0,1266	3
	м шва								
			21,2	0,14	530	4	140	0,0006	–
52 Е7-57-2	Герметизация горизонтальных стыков стен минеральной ватой (Узел А) к=3,000	3,5	85,15	2,43	298	9	32	0,037	–
	м шва								
			5,78	0,92	20	3	140	0,0045	–
1.1 Монолитные ж/б балки									
57 Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией	3,9	2115,7	367,45	8251	1433	7353	10,12	39
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	6818	535	100	0,67	3
58 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	3,9	14600		56940				
	м3								
59 Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз к1трр=0,55, к1трм=0,5,к1зпр=0,5,к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	100	44,96	4,12	4496	412	5001	0,234	23
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	4084	154	118	0,00755	1

60 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,150 *1000м2*	0,1	30400		3040				
	1.3 Утепление стен по контуру проемов								
69 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка) *м3 древесины в конструкции*	2,01	22541,72	316,57	45309	636	8700	22,5	45
			3487,5	119,25	7010	240	120	0,58	1
70 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5,к1экс=0,5,к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	107,5	44,96	4,12	4833	443	5376	0,234	25
			40,84	1,54	4390	166	118	0,00755	1
71 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А к=1,1 *м2*	118,25	71		8396				
72 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	8,4	2478,2	367,45	20817	3087	15838	10,12	85
			1748,25	137,25	14685	1153	100	0,67	6
73 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,970 *м3*	8,148	14600		118961				
74 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	240,4	44,96	4,12	10808	990	12022	0,234	56
			40,84	1,54	9818	370	118	0,00755	2
75 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,150 *1000м2*	0,27646	30400		8404				
76 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6) *т стальных элементов*	0,3	175710,1	1826,1	52713	548	3692	42,7	13
			8100	690,75	2430	207	140	3,37	1
77 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	150	1042,69	4,92	156404	738	30701	1,15	173
			193,05	1,87	28958	281	105	0,0091	1

Раздел 2 Перегородки

78	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	384	750,5	34,73	288192	13336	107847	1,43	549
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	86400	4996	118	0,0635	24
79	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,2215	42800		9480				
		т								
80	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,4	175710,1	1826,1	70284	730	4922	42,7	17
		т стальных элементов		8100	690,75	3240	276	140	3,37	1

Раздел 3 Перекрытия и покрытия

86	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	55	1012,68	200,77	55697	11042	28521	1,74	96
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	16459	3913	140	0,3052	17
87	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	53	1633,15	373,54	86557	19798	44582	2,66	141
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	24685	7159	140	0,6052	32
88	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 30-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 14500 тенге)	10	5063		50630				
		шт								
89	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 63-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 29750 тенге)	8	10388		83104				
		шт								
90	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 60-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 28450 тенге)	4	9934		39736				
		шт								
91	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	545,5	3030		1652865				
		м2								
92	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 20,5 см	8,5	3345		28433				
		м2								
93	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см	17	3390		57630				
		м2								
94	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	273,7	349		95521				
		м2								

95 30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	194,9	306		59639				
	м2								
96 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,55	133		472				
	м3								
97 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС	0,075	13010,1	1826,1	976	137	924	42,7	3
	т стальных элементов		8100	690,75	608	52	140	3,37	–
98 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,025	52400		1310				
	т								
99 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,05	50642		2532				
	т								
100 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,075	18000		1350				
	т								
101 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15	1,5	9733,14	269,2	14600	404	2259	8,21	12
	м3		1332	101,7	1998	153	105	0,4966	1
102 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04	52400		2096				
	т								
103 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,2	50642		10128				
	т								
104 Е6-1-1	Устройство бетонного заполнения отверстий в плитах В15	0,2785	7010,95	66,01	1953	18	65	1,35	–
	м3		195,75	24,93	55	7	105	0,1218	–
105 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем,утепление торцов плит	2,69	2478,2	367,45	6666	988	5072	10,12	27
	м3 изоляции		1748,25	137,25	4703	369	100	0,67	2

106 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 к=0,97	2,6093	4032		10521				
	м3								
107 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	121,5	301,3	2,07	36608	252	38787	1,38	168
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	31438	96	123	0,0038	–
110 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	19	422,62	200,07	8030	3801	5664	1,2759	24
	отверстие		222,55	75,58	4228	1436	100	0,3691	7
Раздел 5 Ограждение лоджий									
197 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100	40,8	486,45	18,89	19847	771	9721	1,24	51
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	7950	288	118	0,0345	1
198 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75	30,595	485,07	18,89	14841	578	7289	1,24	38
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	5961	216	118	0,0345	1
199 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирписа силикатного М75 на р-ре М75	11,195	453,27	18,89	5074	211	2667	1,24	14
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	2181	79	118	0,0345	–
200 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,5281	60500		31950				
	т								
201 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05216	41200		2149				
	т								
202 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	90,4	38,93	–	3519	–	4152	0,219	20
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	3519	–	118	–	–
203 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	6,47	258,16	4,19	1670	27	455	0,382	2
	м2 поверхности		58,05	1,58	376	10	118	0,0076	–
204 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п3,2, к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,7311	5257,75	2020,02	3844	1477	1976	15,51	11

	т конструкций								
			2499,75	502,43	1828	367	90	1,79	1
205 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей L14	0,7311	101700		74353				
	т								
206 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	0,7311	2426,4	545,76	1774	399	810	5,25	4
	т								
			1230,75	–	900	–	90	–	–
207 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2. стр8, таб3)	0,7311	1860		1360				
	тн								
208 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	52,56	21,8	0,05	1146	3	275	0,0295	2
	м2								
			5,81	0,02	305	1	90	0,0001	–
209 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2,000	52,56	20,35	0,02	1070	1	197	0,0213	1
	м2								
			4,16	–	219	–	90	–	–
210 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1,010*100(70)	0,0712	13010,1	1826,1	926	130	876	42,7	3
	т стальных элементов								
			8100	690,75	577	49	140	3,37	–
211 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0712	154200		10979				
	т								
212 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением -МПЛ	0,4488	13699,06	5475,86	6148	2458	2663	28,9	13
	т конструкций								
			5040	1552,87	2262	697	90	5,46	2
213 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,4488	133700		60005				
	т								
214 Е9-53-1	Монтаж конструкций люков МКЛ	0,1688	14803,84	1133,15	2499	191	2019	82,1	14
	т конструкций								
			12892,5	398,25	2176	67	90	1,95	–
215 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т -НКЛ, люки	0,1688	154200		26029				
	т								
216 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм к=0,200	4,1	93,07	10,34	382	42	424	0,433	2
	м трубопровода								

			76,95	3,87	315	16	128	0,0189	–
217 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	4,1	279		1144				
	м								
Раздел 6 Лестницы (3шт)									
218 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны к=3,000	2	1012,68	200,77	1518	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
219 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны к=3,000	7	1633,15	373,54	11432	2615	5887	2,66	19
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	3260	945	140	0,6052	4
220 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см к=3,000	3,015	2985		9000				
	м2								
221 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см к=3,000	78,52	3030		237916				
	м2								
222 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 к=3,000	4,095	41		168				
	м2								
223 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 к=3,000	71,74	349		25037				
	м2								
228 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ, 10А1 к=3,000	0,08566	175710,1	1826,1	15051	156	1054	42,7	4
	т стальных элементов								
			8100	690,75	694	59	140	3,37	–
229 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия к=3,000	0,10822	18000		1948				
	т								
232 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород к=3,000	25	496,54	7,69	12414	192	8450	1,34	34
	м ограждений								
			238,5	2,9	5963	73	140	0,0142	–
233 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2	133700		26740				
	т								
238 Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм к=3,000	3,225	12355,42	383,89	39846	1238	8262	14,2	46

	м3		2295	145,01	7401	468	105	0,7083	2
239 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм к=3,000	0,08536	65000		5548				
	т								
240 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм к=3,000	0,14186	41200		5845				
	т								
241 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм к=3,000	0,10403	55620		5786				
	т								
242 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм к=3,000	0,34744	50642		17595				
	т								
243 4-1-5	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм к=3,000	0,00188	52102		98				
	т								
244 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм к=3,000	0,28006	61300		17168				
	т								
245 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм к=3,000	0,0543	65000		3530				
	т								
246 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и коссоуров к=3,000 т,ч, п3,.2 к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,2564	5257,75	2020,02	1348	518	693	15,51	4
	т конструкций		2499,75	502,43	641	129	90	1,79	–
247 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий к=3,000	0,2564	2426,4	545,76	622	140	284	5,25	1
	т		1230,75	–	316	–	90	–	–
249 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей к=3,000	0,2564	101700		26076				
	т								
250 99-2-40(пл)	добавка на стоимость стали С-245 к=3,000	0,2564	1860		477				
	тн								
251 Е7-20-3	Анкировка балки к=3,000	0,073	175710,1	1826,1	12827	133	897	42,7	3
	т стальных элементов								

			8100	690,75	591	50	140	3,37	–
252 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций 5Врl к=3,000	0,041	8679,65	422,15	356	17	407	56,4	2
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	339	6	118	0,77	–
253 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм к=3,000	0,041	41200		1689				
	т								
254 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса к=3,000	40,35	1074,77	4,92	43367	199	9249	1,28	52
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			216,45	1,87	8734	75	105	0,0091	–
256 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм к=3,000	8	315,46	149,23	2524	1194	1781	0,9538	8
	отверстие								
			166,23	56,36	1330	451	100	0,2753	2

Раздел 7 Полы

7.2 Деталь 61

264 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	666,4	249,47	9,95	166247	6631	45852	0,356	237
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	34786	2492	123	0,0182	12
265 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ 40мм к=4,000	2665,6	41,49	0,67	110596	1786	2884	0,0044	12
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	1679	666	123	0,0012	3

7.3 Деталь 138

273 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	25,14	956,34	11,72	24042	295	5444	1,06	27
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	4316	110	123	0,0214	1
274 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200 к=1,05	26,397	143,71	0,32	3794	8	1355	0,236	6
	м плинтусов								
			41,63	0,11	1099	3	123	0,0006	–

7.4 Деталь 62

275 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	41,12	956,34	11,72	39325	482	8905	1,06	44
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	7059	181	123	0,0214	1

276 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200 к=1,05	43,176	143,71	0,32	6205	14	2216	0,236	10
	м плинтусов		41,63	0,11	1797	5	123	0,0006	–
7.5 Деталь 761									
277 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	37,89	48,53	5,55	1839	210	2100	0,258	10
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	1629	78	123	0,0102	–
278 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=1,03	1,95127	5454		10642				
	м3								
279 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,89	249,47	9,95	9452	377	2608	0,356	13
	м2 стяжки		52,2	3,74	1978	142	123	0,0182	1
280 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4,000	151,56	41,49	0,67	6288	102	164	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	95	38	123	0,0012	–
281 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	37,89	292,43	14,76	11080	559	2702	0,361	14
	м2 покрытия		52,43	5,54	1987	210	123	0,027	1
282 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий к-2,000К=-1,000;	-75,78	35,45	0,67	-2686	-51	-181	0,0104	-1
	м2 покрытия		1,69	0,25	-128	-19	123	0,0012	–
283 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов к=1,05	39,7845	32,61	0,22	1297	9	910	0,104	4
	м плинтусов		18,5	0,09	736	4	123	0,0004	–
7.6 Деталь 733									
284 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	167,5	249,47	9,95	41786	1667	11525	0,356	60
	м2 стяжки		52,2	3,74	8744	626	123	0,0182	3
285 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4,000	670	41,49	0,67	27798	449	726	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	422	168	123	0,0012	1
286 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	167,5	292,43	14,76	48982	2472	11943	0,361	60
	м2 покрытия		52,43	5,54	8782	928	123	0,027	5
287 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий к=2,000К=-1,000;	-335	35,45	0,67	-11876	-224	-800	0,0104	-3

	м2 покрытия		1,69	0,25	-566	-84	123	0,0012	–
7.8 Пол лоджии									
293 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	56,8	236,62	9,95	13440	565	3908	0,356	20
	м2 стяжки		52,2	3,74	2965	212	123	0,0182	1
294 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	56,8	340,45	18,42	19338	1046	6487	0,416	24
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	4882	392	123	0,0337	2
295 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	56,8	232,19	9,05	13188	514	3790	0,251	14
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	2888	193	123	0,0165	1
296 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	56,8	236,62	9,95	13440	565	3908	0,356	20
	м2 стяжки		52,2	3,74	2965	212	123	0,0182	1
297 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100 к=2,000	113,6	38,28	0,67	4349	76	123	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	72	28	123	0,0012	–
298 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	56,8	308,77	14,76	17538	838	4050	0,361	21
	м2 покрытия		52,43	5,54	2978	315	123	0,027	2
Раздел 8 Двери									
299 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	43,93	398,48	102,53	17505	4504	9875	0,899	39
	м2 проемов		151,65	35,67	6662	1567	120	0,1393	6
300 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	4,095	104,4	0,09	428	–	277	0,358	1
	м2 проемов		56,48	0,05	231	–	120	0,0002	–
301 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	121,36	634,99	31,85	77062	3865	29539	1,15	140
	м2 проемов		190,8	12,04	23155	1461	120	0,0587	7

302 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	43,93	4250		186703				
	м2								
303 6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	24	3780		90720				
	м2								
304 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	37,38	4010		149894				
	м2								
305 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	21,01	3900		81939				
	м2								
306 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	34,02	4880		166018				
	м2								
307 6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	4,95	6390		31631				
	м2								
308 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	4,95	330,85	32,08	1638	159	1690	1,49	7
	м2 проемов		272,25	12,13	1348	60	120	0,0592	–
309 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные ДСУ 21-13 огрунтованные и окрашенные к=2,73/4,2=0,65	2	24310		48620				
	шт								

Раздел 9 Окна и балконные двери

321 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	14,5	472,81	19	6856	276	3896	1,303	19
	м2 проемов		217,73	6,18	3157	90	120	0,0302	–
322 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	14,5	5618		81461				
	м2								
323 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	7,5	427,5	19,32	3206	145	1730	1,1121	8
	м2 проемов								

			185,83	6,39	1394	48	120	0,0312	–
324 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	34	346,04	18,87	11765	642	5827	0,8165	28
	м2 проемов								
			136,44	6,39	4639	217	120	0,0312	1
325 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	41,5	5618		233147				
	м2								
326 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	43,5	348,94	18,88	15179	821	9270	1,0234	45
	м2 проемов								
			171,01	6,57	7439	286	120	0,0321	1
327 6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	43,5	5618		244383				
	м2								
328 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	231	241,05	5,58	55683	1289	26659	0,586	135
	м2 проемов								
			94,05	2,12	21726	490	120	0,0103	2
329 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	163,5	2030		331905				
	м								
330 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	9,75	447,28	20,21	4361	197	2598	1,2876	13
	м2 проемов								
			215,16	6,88	2098	67	120	0,0336	–
331 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	9,75	10900		106275				
	м2								

Раздел 12 Внутренняя отделка

12.1 Отделка откосов

360	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	1118	171,8	3,94	192072	4405	121616	0,5535	619
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	114159	1666	105	0,00729	8
364	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1876	272,78	3,39	511735	6360	231885	0,65	1219
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	219492	1351	105	0,0505	95
365	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	2175	105,41	3,43	229267	7460	171373	0,4552	990
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	160363	2849	105	0,0063	14
366	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	99,5	1028,3	4,62	102316	460	26966	1,52	151
	м2 облицовки		254,97	3,14	25370	312	105	0,0162	2
367	Е15-251-1								
	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	1345	131,45	0,49	176800	659	70796	0,303	408
	м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	67183	242	105	0,0009	1
	Раздел 13 Наружная отделка								
376	Е15-17-5								
	Облицовка стен плиткой на клеевой смеси	150	443,3	4,62	66495	693	40653	1,52	228
	м2 облицовки		254,97	3,14	38246	471	105	0,0162	2
377	99-4-7(пл)								
	Плитка фасадная " под естественный камень" (прайс-лист ТОО "Деколит! цена 1300 тенге) *м2*	150	454		68100				
	Всего прямые затраты				**9624149**	**210685**			**7773**
					1303931	**76343**			**444**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				8109543				
	Накладные расходы, тенге				1557251				
	- заработная плата, тенге				233588				
	- трудоемкость, чел-ч				779				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				670884				

Всего	**11852284**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	142227
- сметная заработная плата, тенге	20054
- нормативная трудоемкость, чел-ч	114
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	224297
- сметная заработная плата, тенге	103177
- нормативная трудоемкость, чел-ч	628
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	119945
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	47978
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12386224**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**12384831**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**31668012**
- материалы, тенге	20733769
- сметная заработная плата, тенге	4870578
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9738
Налог (2 %)	633360
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**32301372**
НДС (12 %)	3876165
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**36177537**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Жуматаев Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 28 от 25.09.2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 2017г.
(локальная смета 2-1-2А)
Общестроительные работы. Надземная часть

рауш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
	2.1 Стены									
3*	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре 75 (7 этаж)	7,565	5690,64	335,84	43050	2541	7371	4,54	34
		м3 кладки		699,75	126	5294	953	118	0,61	5
4*	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на р-ре М75 (8-10 этажи , чердак, парапет)	30,77	5242,97	335,84	161326	10334	29981	4,54	140
		м3 кладки		699,75	126	21531	3877	118	0,61	19
16*	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СПА арматура	0,193	72779,65	422,15	14046	81	1916	56,4	11
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1594	30	118	0,77	–
17*	99-1-1(пл)	Стоимость СПА арматуры	1930	9		17370				
		шт								
28*	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М100 (5-6 этажи)	44,6	5692,66	337,41	253893	15048	41918	4,38	195
		м3 кладки								

29* Е8-6-7			670,5	126	29904	5620	118	0,62	28
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре 75 (7 этаж)	133,65	5649,46	337,41	755050	45095	125613	4,38	585
	м3 кладки								
			670,5	126	89612	16840	118	0,62	83
2.2 Ж.б балки									
53* Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т	18	468,37	242,86	8431	4371	7175	1,19	21
	шт сборных конструкций								
			198,68	86,05	3576	1549	140	0,3688	7
54* Е7-44-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т	6	689,26	340,68	4136	2044	3706	1,89	11
	шт сборных конструкций								
			321,75	119,29	1931	716	140	0,498	3
55* 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	4,95	20200		99990				
	м3								
56* 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	2,95	20500		60475				
	м3								
2.3 Утепление тамбуров и мусорокамер									
61* Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	17,95	1042,69	4,92	18716	88	3674	1,15	21
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	3465	34	105	0,0091	–
62* Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	7,14	1074,77	4,92	7674	35	1636	1,28	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			216,45	1,87	1545	13	105	0,0091	–
2.4 Перегородки									
81* Е8-7-3									
	Кладка армированных перегородок из силикатного кирпича М 75 на растворе М50 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	95	798,6	34,73	75867	3299	26681	1,43	136
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	21375	1236	118	0,0635	6
82* Е6-1-1	Усиление плиты перекрытия В 15	0,05	7010,95	66,01	351	3	12	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	10	1	105	0,1218	–
83* Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок д.20 А3	0,005	63939,08	327,33	320	2	11	11,6	–
	т								
			1890	123,75	9	1	105	0,6	–

2.5 Лестницы									
230* Е7-47-4	Укладка маршей массой более 1 т без сварки	6	863,72	452,74	5182	2716	4400	2,2	13
	шт сборных конструкций		366,75	156,92	2201	942	140	0,6395	4
231* 30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	20	3520		70400				
	м2								
2.6 Внутренняя отделка									
362* Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	825,2	126,1	2,33	104058	1923	38583	0,26	215
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	36020	726	105	0,0043	4
370* Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	608,3	120,62	1,88	73373	1144	25325	0,231	141
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	23681	438	105	0,0035	2
2.7 Отделка откосов									
372* Е15-36-2	Устройство пластикового откоса	260	140,2	4,97	36452	1292	31581	0,71	185
	м2		114,18	1,5	29687	390	105	0,0081	2
373* 99-1-1(пл)	Стоимость пластикового откоса с комплектующими	260	1850		481000				
	м2								
	Всего прямые затраты				**2291160**	**90016**			**1717**
					271435	**33366**			**163**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1929705				
	Накладные расходы, тенге				349583				
	- заработная плата, тенге				52437				
	- трудоемкость, чел-ч				175				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				158445				
	Всего				**2799188**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				33590				
	- сметная заработная плата, тенге				4736				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				52973				
	- сметная заработная плата, тенге				24368				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	148
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28328
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11331
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2925410**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**2925081**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**7479432**
- материалы, тенге	4933701
- сметная заработная плата, тенге	1089162
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2230
Налог (2 %)	149589
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7629021**
НДС (12 %)	915483
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8544504**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Жуматаев Р.Р.**