Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 7 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 29 от 25.09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2017г.

(локальная смета 2-1-3А)

Отопление и вентиляция

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	226,08	144,17	19,17	32594	4334	31121	0,60873	138
		кВт		100,35	7,19	22687	1626	128	0,03502	8
7	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	138	28,81	–	3976	–	4095	0,1236	17
		комплект		23,18	–	3199	–	128	–	–
8	99-1-1(пл)	Клапан балансировочный регулирующий д.15 мм (ц/о=15250/1, 12/2, 557)	108	5325		575100				
		шт								
9	99-1-1(пл)	Присоединитель д.15 мм (ц/о=550/1, 12/2, 557)	108	192		20736				
		шт								
10	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	90	422,62	200,07	38036	18006	26832	1,2759	115
		отверстие								

			222,55	75,58	20030	6802	100	0,3691	33
1.2 Тепловой узел №1									
11 Ц12-798-4	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 100 мм	4	1309	143	5236	572	4091	6	24
	шт		1114	22,5	4456	90	90	0,132	1
12 9-4-167	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 100 мм	4	10298		41192				
	шт								
1.3 Узел поквартирного теплосчетчика									
13 9-5-2054	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20мм	108	349		37692				
	шт								
14 9-4-1187	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, DN 20мм	108	607		65556				
	шт								
15 9-4-1172	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	216	515		111240				
	шт								
16 9-4-1186	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185 °С, DN 15 мм	216	386		83376				
	шт								
17 99-1-1(пл)	Заглушка д.15 мм внутренняя резьба (ц/о=275/1, 12/2, 557)	108	96		10368				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1025102**	**22912**			**294**
					50372	**8518**			**42**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				951818				
	Накладные расходы, тенге				66139				
	- заработная плата, тенге				9921				
	- трудоемкость, чел-ч				33				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65474				
	Всего				**1156715**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				13881				
	- сметная заработная плата, тенге				1957				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				21890				

- сметная заработная плата, тенге	10069
- нормативная трудоемкость, чел-ч	61
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11706
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4682
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1208874**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**1208738**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3090743**
- материалы, тенге	2433525
- сметная заработная плата, тенге	248576
- нормативная трудоемкость, чел-ч	441
Налог (2 %)	61815
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3152558**
НДС (12 %)	378307
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3530865**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

_____Культуманов К.К.

Главный специалист

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Ахметов Н.Ш.

Эксперт технического надзора _____Кучерук А.В.

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Жуматаев Р.Р.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 7 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 30 от 25.09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2017г.

(локальная смета 2-1-4Б)

Водопровод и канализация

разм. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Включить								
		1.5 Водопровод выше отм. 0,000								
51	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	10,3	329,67	4,19	3396	43	809	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	616	16	128	0,0076	–
52	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	81	364,67	4,19	29538	339	6369	0,337	27
		м трубопровода		59,85	1,58	4848	128	128	0,0076	1
53	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	87,9	362,67	4,19	31879	368	6912	0,337	30
		м трубопровода		59,85	1,58	5261	139	128	0,0076	1

54	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	4	471,67	4,19	1887	17	314	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	239	6	128	0,0076	–
	1.6 Горячее водоснабжение выше отм. 0,000									
60	9-4-1198	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 20	48	799		38352				
		шт								
64	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	9,5	329,67	4,19	3132	40	748	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	569	15	128	0,0076	–
65	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	38	364,67	4,19	13857	159	2988	0,337	13
		м трубопровода		59,85	1,58	2274	60	128	0,0076	–
66	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	76	362,67	4,19	27563	318	5976	0,337	26
		м трубопровода		59,85	1,58	4549	120	128	0,0076	1
67	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	127	471,67	4,19	59902	532	9987	0,337	43
		м трубопровода		59,85	1,58	7601	201	128	0,0076	1
	1.7 Канализация выше отм. 0,000									
76	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	22,5	141,5	0,64	3184	14	3067	0,584	13
		м трубопровода		106,2	0,25	2390	6	128	0,0012	–
77	8-4-92	Трубы поливинилхлоридные для канализации с раструбом d=50x3,2 мм	22,5	279		6278				
		м								
78	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	147	150,08	1,43	22062	210	19365	0,56	82
		м трубопровода								

79	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации с раструбом d=100x3,2 мм		102,38	0,54	15050	79	128	0,0026	–
		м	147	791		116277				
80	99-1-1(пл)	Тройник прямой 100*100 (ц/о=702/1, 12/2, 557)								
		шт	48	245		11760				
	1.9 Санитарно-техническое оборудование									
92	99-1-1(пл)	Муфта переходная 32*3/4" (для полотенцесушителя) (ц/о=280/1, 12/2, 557) К=2,000								
		шт	48	98		4704				
	Всего прямые затраты					**373771**	**2040**			**241**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**43397** 328333	**770**			**4**
	Накладные расходы, тенге					56535				
	- заработная плата, тенге					8480				
	- трудоемкость, чел-ч					28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					25818				
	Всего					**456124**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)					5473				
	- сметная заработная плата, тенге					772				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)					8632				
	- сметная заработная плата, тенге					3971				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					24				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					4616				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1846				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**476691**				
	понижающий коэффициент к=0,9998875					**476637**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге					**1218762**				
	- материалы, тенге					839453				
	- сметная заработная плата, тенге					163251				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					301				

Налог (2 %)	24375
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1243137**
НДС (12 %)	149176
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1392313**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____**Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____**Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____**Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____**Кучерук А.В.**

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Жуматаев Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 7 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 31 от 25.09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2017г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление , вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	17	424,17	4,08	7211	69	1203	0,30591	5
		м трубопровода		53,77	1,53	914	26	128	0,00752	–
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	148	345,17	4,08	51085	604	10476	0,30591	45
		м трубопровода		53,77	1,53	7958	226	128	0,00752	1
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	944	266,17	4,08	251264	3852	66820	0,30591	289
		м трубопровода		53,77	1,53	50759	1444	128	0,00752	7
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	208	268,17	4,08	55779	849	14723	0,30591	64
		м трубопровода		53,77	1,53	11184	318	128	0,00752	2

7 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	51	200		10200				
	кг								
11 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; Dн трубопровода до 20 мм	138	193,78	–	26742	–	20400	1	138
	шт		164,25	–	22667	–	90	–	–
30 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм -гильзы	22	117,9	14,54	2594	320	3064	0,56959	13
	м трубопровода		103,36	5,45	2274	120	128	0,02657	1
31 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	22	279		6138				
	м								
37 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	102	229,27	103	23386	10506	16848	0,748	76
	шт		126,27	38,9	12880	3968	100	0,19	19
1.1 Тепловой узел №1									
38 Е16-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм	3,5	1682,32	19,93	5888	70	641	0,77044	3
	м трубопровода		135,58	7,47	475	26	128	0,03646	–
43 Е18-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	2	460,24	149,17	920	298	883	1,6789	3
	фильтр		289,69	55,62	579	111	128	0,2678	1
44 9-5-1828	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss	2	17608		35216				
	шт								
45 Е18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	24679,34	160,26	49359	321	1810	3,6874	7
	шт		646,58	60,26	1293	121	128	0,2884	1
51 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	15	436,8	18,8	6552	282	1796	0,58	9

		шт							
			133	–	1995	–	90	–	–
53 8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	552		3312				
		шт							
54 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,01134	17355,76	2191,28	197	25	129	73,6	1
		т конструкций							
			12555	101,25	142	1	90	0,49	–
55 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,01134	114900		1303				
		т							
	Всего прямые затраты				**537146**	**17196**			**653**
					113120	**6361**			**32**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				406832				
	Накладные расходы, тенге				138793				
	- заработная плата, тенге				20819				
	- трудоемкость, чел-ч				69				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40556				
	Всего				**716495**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				8598				
	- сметная заработная плата, тенге				1212				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				13559				
	- сметная заработная плата, тенге				6237				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7251				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2900				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**748803**				
	понижающий коэффициент к=0,9998875				**748719**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1914474**				
	- материалы, тенге				1040152				
	- сметная заработная плата, тенге				403705				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				799				
	Налог (2 %)				38289				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1952763**
НДС (12 %)	234332
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2187095**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____**Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____**Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____**Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____**Кучерук А.В.**

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Жуматаев Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 7 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 32 от 25.09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2017г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Водопровод выше отм. 0,000								
203	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	41	471,67	4,19	19338	172	3224	0,337	14
		м трубопровода		59,85	1,58	2454	65	128	0,0076	–
207	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	21	200		4200				
		кг								
219	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	63	157,22	71,34	9905	4494	7108	0,5083	32
		шт		85,88	26,96	5410	1698	100	0,1316	8
		Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0,000								
265	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	21	200		4200				
		кг								
266	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	12	157,22	71,34	1887	856	1355	0,5083	6
		шт		85,88	26,96	1031	324	100	0,1316	2

Раздел 7 Канализация выше отм. 0,000

269	8-4-50	Переход пластиковый канализационный , Dy 100x50 мм *10шт*	2,4	1220		2928			
273	8-4-60	Тройник пластиковый канализационный ,100x50мм *10шт*	2,4	6190		14856			
274	99-2-7(пл)	Ревизия пластиковая канализационная Р-100 (п/л ТОО "Жакко Д") цена 757тенге *шт*	21	264		5544			

Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование

300	E17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб *шт*	24	135,2	6,95	3245	167	3180	0,61	15
				101,25	2,25	2430	54	128	0,01	–
301	11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2 *шт*	24	551		13224				
		Всего прямые затраты				**79327**	**5689**			**67**
						11325	**2141**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				62313				
		Накладные расходы, тенге				14867				
		- заработная плата, тенге				2230				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5652				
		Всего				**99846**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				1198				
		- сметная заработная плата, тенге				169				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				1890				
		- сметная заработная плата, тенге				869				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1010				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				404				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**104348**				
		понижающий коэффициент к=0,9998875				**104336**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**266788**
- материалы, тенге	159316
- сметная заработная плата, тенге	46399
- нормативная трудоемкость, чел-ч	90
Налог (2 %)	5336
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**272124**
НДС (12 %)	32655
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**304779**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

_____Культуманов К.К.

Главный специалист

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Ахметов Н.Ш.

Эксперт технического надзора _____Кучерук А.В.

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Жуматаев Р.Р.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 7 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 33 от 25.09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2017г.

раздел. есть.

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1200	108,6	48,9	130320	58680	59052	0,22	264
		м		39,6	12,2	47520	14640	95	0,071	85
42	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	120	777		93240				
		10м								
50	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	1818	30,3	7,3	55085	13271	35924	0,11	200
		м		18,7	2,1	33997	3818	95	0,012	22
51	Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	4632	47,2	14,8	218630	68554	134653	0,16	741
		м		26,3	4,3	121822	19918	95	0,025	116
54	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,396	27789		11004				
		км								
55	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,396	98287		38922				
		км								

56	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	4,374	62459		273196			
		км							
57	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,23	39710		48843			
		км							
59	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	499	8,5	0,1	4242	50	3461	0,05	25
		м		7,3	–	3643	–	95	–	–
60	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	66	10,6	0,1	700	7	559	0,06	4
		м		8,8	0,1	581	7	95	–	–
64	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	999	5,4	0,1	5395	100	3511	0,02	20
		м		3,7	–	3696	–	95	–	–
67	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,498	16322		24450			
		км							
68	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,34	25484		8665			
		км							
101	Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	2430	92,4	–	224532	–	196830	0,5	1215
		шт		90	–	218700	–	90	–	–
102	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1,35	16300		22005			
		1000шт							
103	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1,08	24200		26136			
		1000шт							
116	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	75	229,27	103	17195	7725	12388	0,748	56

	шт								
			126,27	38,9	9470	2918	100	0,19	14
117 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	227	43,33	20,47	9836	4647	6946	0,1308	30
	отверстие								
			22,86	7,74	5189	1757	100	0,0378	9
118 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	200	61,81	28,71	12362	5742	8790	0,1961	39
	м борозд								
			33,1	10,85	6620	2170	100	0,053	11
	Всего прямые затраты				**1224758**	**158776**			**2594**
					451238	**45228**			**257**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				614744				
	Накладные расходы, тенге				462114				
	- заработная плата, тенге				69317				
	- трудоемкость, чел-ч				231				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101212				
	Всего				**1788084**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				21457				
	- сметная заработная плата, тенге				3025				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				33838				
	- сметная заработная плата, тенге				15565				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				95				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18095				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7238				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1868712**				
	понижающий коэффициент к=0,9998875				**1868502**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**4777759**				
	- материалы, тенге				1571724				
	- сметная заработная плата, тенге				1558843				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3194				
	Налог (2 %)				95555				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4873314**				

НДС (12 %)	584798
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5458112**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

_____Культуманов К.К.

Главный специалист

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Ахметов Н.Ш.

Эксперт технического надзора _____Кучерук А.В.

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Жуматаев Р.Р.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 7 от 28.02.2017г.

Справка № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		7	28.02.17г.	003-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	551 979 572										
в том числе за месяц	133 047 402	133 047 402	45 546 757	116 463 062					2 329 261	14 255 079	133 047 402
2-1-1 2-1-2, 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-1-6 2-1-2А, 2-1-3А, 2-1-4Б, 2-1-5А	133 047 402	133 047 402	45 546 757	116 463 062					2 329 261	14 255 079	133 047 402
Удержание 5%	27 598 979	6 652 370									6 652 370
Итого к оплате:											**126 395 032**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И. о. начальника Отдела строительства

Омаров А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 34 от 20.10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы . Подземная часть.

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 8 Разные работы									
158	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,02177	49326,74	16388,64	1074	357	636	161	4
		т конструкций		28980	3478,9	631	76	90	13,02	–
159	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	21,77	72		1567				
		кг								
175	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	52,97	62,49	27,39	3310	1451	2858	0,196	10
		м2 кровли		35,1	10,26	1859	543	119	0,0501	3
176	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	52,97	72,27	0,42	3828	22	950	0,093	5
		м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	790	8	119	0,0008	–

177 1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 к=1,13	59,8561	202		12091				
	м2								
178 1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97 к=2,26	119,7122	249		29808				
	м2								
179 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	55,02	767,94	4,29	42252	236	4686	0,42	23
	м примыканий								
			69,98	1,6	3850	88	119	0,0078	–
8.2 Спуски в подвал № 1,2,3									
210 Е6-1-20	Устройство отмостки из бетона В 7.5	21,06	7121,67	311,32	149982	6556	12352	2,82	59
	м3								
			441	117,61	9287	2477	105	0,5744	12
	Всего прямые затраты				**243912**	**8622**			**101**
					16417	**3192**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				218873				
	Накладные расходы, тенге				21482				
	- заработная плата, тенге				3222				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15924				
	Всего				**281318**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				3376				
	- сметная заработная плата, тенге				476				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				5324				

- сметная заработная плата, тенге	2449
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2847
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1139
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**294004**
понижающий коэффициент к=0,9998875	**293971**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**751684**
- материалы, тенге	559595
- сметная заработная плата, тенге	76042
- нормативная трудоемкость, чел-ч	145
Налог (2 %)	15034
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**766718**
НДС (12 %)	92006
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**858724**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____**Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____**Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Калымов А.Т.**

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 35 от 20.10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы . Надземная часть.

рдум. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
5	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича КУ М100 р-р М75 (см ВШ-2)	0,48	8056,02	335,84	3867	161	467	4,54	2
		м3 кладки		699,75	126	336	60	118	0,61	–
9	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (8-парапет этаж М75 на р-ре М75)	350	5767,18	355,12	2018513	124292	456262	6,04	2114
		м3 кладки		972	132,75	340200	46463	118	0,65	228
11	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	69,7	4032		281030				
		м3								
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	0,98073	8679,65	422,15	8512	414	9737	56,4	55
		т металлических изделий		8257,5	157,5	8098	154	118	0,77	1
15	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,98073	50800		49821				

16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,435	8679,65	422,15	3776	184	4320	56,4	25
		т металлических изделий			8257,5	157,5	3592	69	118	0,77	–
18	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,2508	50800		12741				
19	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	т	0,3	32300		9690				
22	Е8-12-2	Крепление сводов стальными затяжками (полоса 200=3 АС-12. сеч а-а, в-в)	т	0,51736	128958,56	846,56	66718	438	3847	32,7	17
		т металлических изделий			5985	317,25	3096	164	118	1,55	1
23	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - арматурный пояс	т	1,21988	8679,65	422,15	10588	515	12113	56,4	69
		т металлических изделий			8257,5	157,5	10073	192	118	0,77	1
24	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	т	1,19706	50600		60571				
25	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	т	0,02518	42800		1078				
32	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	500	108,41	66,43	54205	33215	33390	0,148	74
		шт сборных конструкций			23,85	23,85	11925	11925	140	0,1051	53
33	Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	шт	7	638,19	292,42	4467	2047	3927	1,62	11
		шт сборных конструкций			297	103,75	2079	726	140	0,4463	3
34	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	16,73	28200		471786				
35	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч.3.2 ктрр=1,1 к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	т	2,52008	5257,75	2020,02	13250	5091	6809	15,51	39
		т конструкций			2499,75	502,43	6300	1266	90	1,79	5
36	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,00128	101700		101830				
37	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр 8 табл 3)	тн	1,00128	1860		1862				

38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	103,47	20,35	0,02	2106	2	387	0,0213	2
		м2		4,16	–	430	–	90	–	–
39	Е9-25-1	Монтаж металлической балки (АС-11 узел Д) т.ч. п3.2 ктрр=1,1 к1зпр=1,1) ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2	5257,75	2020,02	10516	4040	5405	15,51	31
		т конструкций		2499,75	502,43	5000	1005	90	1,79	4
40	2-1-121	Балки составного сечения пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	2	102100		204200				
		т								
41	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	2	2426,4	545,76	4853	1092	2216	5,25	11
		т		1230,75	–	2462	–	90	–	–
42	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр 8 табл 3) - L24	2	1860		3720				
		тн								
43	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	37,12	1042,69	4,92	38705	183	7597	1,15	43
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	7166	69	105	0,0091	–
44	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (АС-16 узел Д)	0,0216	41008,57	2434,57	886	53	994	170	4
		т стальных элементов		31950	920,25	690	20	140	4,49	–
45	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм	0,0216	49502		1069				
		т								
46	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки -заполнение пустот В15	0,5	7010,95	66,01	3505	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
48	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в 2 ряда (Дш, ЭО-3) к1трр=2к1трм=2, к1зпр=2, к1экс=2, к1зпм=2, к1мат=2 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	11,72	76,31	0,36	894	4	350	0,1266	1
		м шва		21,2	0,14	248	2	140	0,0006	–
49	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях (ДШ, ЭЩ-3)	11,72	149,95	0,9	1757	11	1438	0,538	6
		м шва								

			87,3	0,34	1023	4	140	0,0016	–
50 1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 (2слоя) к=57,720	12	84		1008				
	м2								
51 Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в 2 ряда (Узел И) К=3,000, к1трpp=2, к1трм=2, к1зпр=2,к1экс=2, к1зпм=2, к1 мат=2. ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	50	76,31	0,36	3816	18	1494	0,1266	6
	м шва								
			21,2	0,14	1060	7	140	0,0006	–
52 Е7-57-2	Герметизация горизонтальных стыков стен минеральной ватой (Узел А) к=3,000	7	85,15	2,43	596	17	64	0,037	–
	м шва								
			5,78	0,92	40	6	140	0,0045	–
1.1 Монолитные ж/б балки									
57 Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией	5	2115,7	367,45	10579	1837	9427	10,12	51
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	8741	686	100	0,67	3
58 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	5	14600		73000				
	м3								
59 Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз к1трр=0,55, к1трм=0,5,к1зпр=0,5,к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	194,42	44,96	4,12	8741	801	9722	0,234	45
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	7940	299	118	0,00755	1
60 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,150	0,4	30400		12160				
	1000м2								
1.3 Утепление стен по контуру проемов									
69 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	3	22541,72	316,57	67625	950	12985	22,5	68
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	10463	358	120	0,58	2
70 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5,к1экс=0,5,к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	150	44,96	4,12	6744	618	7501	0,234	35
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	6126	231	118	0,00755	1
71 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А к=1,1	150,05	71		10654				

		м2							
72	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	14	2478,2	367,45	34695	5144	26398	10,12	142
		м3 изоляции		1748,25	137,25	24476	1922	100	0,67	9
73	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,970	10,146	14600		148132				
		м3								
74	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	300	44,96	4,12	13488	1236	15003	0,234	70
		м2 поверхности		40,84	1,54	12252	462	118	0,00755	2
75	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,150	0,40764	30400		12392				
		1000м2								
76	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,581	175710,1	1826,1	102088	1061	7150	42,7	25
		т стальных элементов		8100	690,75	4706	401	140	3,37	2

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

78	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	876	750,5	34,73	657438	30423	246026	1,43	1253
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	197100	11397	118	0,0635	56
79	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,293	42800		12540				
		т								
80	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,4	175710,1	1826,1	70284	730	4922	42,7	17
		т стальных элементов		8100	690,75	3240	276	140	3,37	1

Раздел 3 Перекрытия и покрытия

86	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	132	1012,68	200,77	133674	26502	68450	1,74	230
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	39501	9392	140	0,3052	40

87 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	131	1633,15	373,54	213943	48934	110190	2,66	348
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	61013	17694	140	0,6052	79
88 99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 30-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 14500 тенге)	26	5063		131638				
	шт								
89 99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 63-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 29750 тенге)	25	10388		259700				
	шт								
90 99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 60-12 (ТОО incomСтрой Кала, цена 28450 тенге)	17	9934		168878				
	шт								
91 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	1385	3030		4196550				
	м2								
92 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 20,5 см	17,32	3345		57935				
	м2								
93 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см	34,04	3390		115396				
	м2								
94 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	795	349		277455				
	м2								
95 30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	500	306		153000				
	м2								
96 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	21,2	133		2820				
	м3								
97 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС	0,2	13010,1	1826,1	2602	365	2461	42,7	9
	т стальных элементов		8100	690,75	1620	138	140	3,37	1
98 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02624	52400		1375				
	т								
99 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,239	50642		12103				
	т								

100 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия *т*	0,359	18000		6462				
101 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15 *м3*	3	9733,14	269,2	29199	808	4516	8,21	25
			1332	101,7	3996	305	105	0,4966	1
102 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,19762	52400		10355				
103 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм *т*	0,297	50642		15041				
104 Е6-1-1	Устройство бетонного заполнения отверстий в плитах В15 *м3*	0,5	7010,95	66,01	3505	33	116	1,35	1
			195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
105 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем,утепление торцов плит *м3 изоляции*	4	2478,2	367,45	9913	1470	7542	10,12	40
			1748,25	137,25	6993	549	100	0,67	3
106 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 к=0,97 *м3*	4,5107	4032		18187				
107 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки *м2 изолируемой поверхности*	200	301,3	2,07	60260	414	63847	1,38	276
			258,75	0,79	51750	158	123	0,0038	1
110 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм *отверстие*	38	422,62	200,07	16060	7603	11329	1,2759	48
			222,55	75,58	8457	2872	100	0,3691	14

Раздел 4 Кровля

4.2 Чердак

127 Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	268	470,1	2,07	125987	555	85555	1,38	370

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

199	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирписа силикатного М75 на р-ре М75	38,8	453,27	18,89	17587	733	9244	1,24	48
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	7560	274	118	0,0345	1
200	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,5	60500		30250				
		т								
202	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	100	38,93	–	3893	–	4594	0,219	22
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	3893	–	118	–	–
203	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	6	258,16	4,19	1549	25	421	0,382	2
		м2 поверхности		58,05	1,58	348	9	118	0,0076	–
204	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п3,2, к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,2208	5257,75	2020,02	6419	2466	3299	15,51	19
		т конструкций		2499,75	502,43	3052	613	90	1,79	2
205	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей L14	1,2208	101700		124155				
		т								
206	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	1,2208	2426,4	545,76	2962	666	1353	5,25	6
		т		1230,75	–	1503	–	90	–	–
207	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2. стр8, таб3)	1,2208	1860		2271				
		тн								
209	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2,000	55,1	20,35	0,02	1121	1	206	0,0213	1
		м2		4,16	–	229	–	90	–	–
210	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1,010*100(70)	0,07993	13010,1	1826,1	1040	146	983	42,7	3
		т стальных элементов		8100	690,75	647	55	140	3,37	–
211	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,07993	154200		12325				
		т								

212	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением -МПЛ	0,9	13699,06	5475,86	12329	4928	5341	28,9	26
		т конструкций		5040	1552,87	4536	1398	90	5,46	5
213	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,9	133700		120330				
		т								
214	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков МКЛ	0,3	14803,84	1133,15	4441	340	3588	82,1	25
		т конструкций		12892,5	398,25	3868	119	90	1,95	1
215	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т -НКЛ, люки	0,3	154200		46260				
		т								
216	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм к=0,200	8	93,07	10,34	745	83	828	0,433	3
		м трубопровода		76,95	3,87	616	31	128	0,0189	–
217	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	8	279		2232				
		м								

Раздел 6 Лестницы (3шт)

218	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны к=3,000	2	1012,68	200,77	2025	402	1037	1,74	3
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
219	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны к=3,000	15	1633,15	373,54	24497	5603	12617	2,66	40
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	6986	2026	140	0,6052	9
220	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см к=3,000	6,4	2985		19104				
		м2								
221	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см к=3,000	160	3030		484800				
		м2								
222	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 к=3,000	8	41		328				
		м2								
223	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 к=3,000	130	349		45370				

		м2							
224 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т к=3,000	9	117,9	37,48	1061	337	952	0,408	4
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	583	97	140	0,042	–
225 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15 к=3,000	0,27	24900		6723				
		м3							
226 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,27	134		-36				
		м3							
227 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 к=3,000К=-1,000;	-0,27	250		-68				
		м3							
232 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород к=3,000	50	496,54	7,69	24827	385	16898	1,34	67
	м ограждений		238,5	2,9	11925	145	140	0,0142	1
233 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,60239	133700		80540				
		т							
237 Е6-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм к=3,000	1,26	11112,65	327,7	14002	413	2652	11,6	15
	м3		1881	123,8	2370	156	105	0,6046	1
246 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и коссоуров к=3,000 т,ч, п3,.2 к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,6	5257,75	2020,02	3155	1212	1621	15,51	9
	т конструкций		2499,75	502,43	1500	301	90	1,79	1
247 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий к=3,000	0,6	2426,4	545,76	1456	327	664	5,25	3
	т		1230,75	–	738	–	90	–	–

249 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей к=3,000	0,6024	101700		61264				
	т								
250 99-2-40(пл)	добавка на стоимость стали С-245 к=3,000	0,748	1860		1391				
	тн								
254 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса к=3,000	82	1074,77	4,92	88131	403	18797	1,28	105
	м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	17749	153	105	0,0091	1
256 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм к=3,000	16	315,46	149,23	5047	2388	3562	0,9538	15
	отверстие		166,23	56,36	2660	902	100	0,2753	4
Раздел 7 Полы									
7.2 Деталь 61									
264 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	460	249,47	9,95	114756	4577	31650	0,356	164
	м2 стяжки		52,2	3,74	24012	1720	123	0,0182	8
265 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ 40мм к=4,000	1840	41,49	0,67	76342	1233	1991	0,0044	8
	м2 стяжки		0,63	0,25	1159	460	123	0,0012	2
266 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1798,2	769,78	4,9	1384218	8811	133482	0,382	687
	м2 покрытия		58,5	1,85	105195	3327	123	0,009	16
267 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 к=1,05	1888,11	123,31	0,16	232823	302	37739	0,0899	170
	м плинтусов		16,18	0,07	30550	132	123	0,0003	1
7.4 Деталь 62									
275 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	230	956,34	11,72	219958	2696	49810	1,06	244
	м2 покрытия		171,68	4,39	39486	1010	123	0,0214	5
276 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200 к=1,05	241	143,71	0,32	34634	77	12374	0,236	57
	м плинтусов		41,63	0,11	10033	27	123	0,0006	–
7.6 Деталь 733									

284 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	300,48	249,47	9,95	74961	2990	20675	0,356	107
	м2 стяжки		52,2	3,74	15685	1124	123	0,0182	5
285 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4,000	1201,92	41,49	0,67	49868	805	1300	0,0044	5
	м2 стяжки		0,63	0,25	757	300	123	0,0012	1
286 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	300,48	292,43	14,76	87869	4435	21425	0,361	108
	м2 покрытия		52,43	5,54	15754	1665	123	0,027	8
287 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий к=2,000К=-1,000;	-600,96	35,45	0,67	-21304	-403	-1434	0,0104	-6
	м2 покрытия		1,69	0,25	-1016	-150	123	0,0012	-1
288 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов к=1,05	315,504	32,61	0,22	10289	69	7214	0,104	33
	м плинтусов		18,5	0,09	5837	28	123	0,0004	–
7.8 Пол лоджии									
293 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	40	236,62	9,95	9465	398	2753	0,356	14
	м2 стяжки		52,2	3,74	2088	150	123	0,0182	1
294 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	40	340,45	18,42	13618	737	4568	0,416	17
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3438	276	123	0,0337	1
295 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	40	232,19	9,05	9288	362	2669	0,251	10
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	2034	136	123	0,0165	1
296 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	40	236,62	9,95	9465	398	2753	0,356	14
	м2 стяжки		52,2	3,74	2088	150	123	0,0182	1
297 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100 к=2,000	80	38,28	0,67	3062	54	86	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	50	20	123	0,0012	–
298 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	40	308,77	14,76	12351	590	2852	0,361	14
	м2 покрытия								

			52,43	5,54	2097	222	123	0,027	1

Раздел 8 Двери

8.0 Подраздел без наименования

299	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	33,17	398,48	102,53	13218	3401	7456	0,899	30
		м2 проемов		151,65	35,67	5030	1183	120	0,1393	5
301	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	281	634,99	31,85	178432	8950	68398	1,15	323
		м2 проемов		190,8	12,04	53615	3383	120	0,0587	16
302	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	94	4250		399500				
		м2								
303	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	47,4	3780		179172				
		м2								
304	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	58,6	4010		234986				
		м2								
305	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	36	3900		140400				
		м2								
306	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	43,96	4880		214525				
		м2								

Раздел 9 Окна и балконные двери

321	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	28,99	472,81	19	13707	551	7789	1,303	38
		м2 проемов		217,73	6,18	6312	179	120	0,0302	1
322	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	28,99	5618		162866				
		м2								
323	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	15,04	427,5	19,32	6430	291	3469	1,1121	17

	м2 проемов								
			185,83	6,39	2795	96	120	0,0312	–
324 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	69,2	346,04	18,87	23946	1306	11861	0,8165	57
	м2 проемов								
			136,44	6,39	9442	442	120	0,0312	2
325 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	83,24	5618		467642				
	м2								
326 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	88,14	348,94	18,88	30756	1664	18782	1,0234	90
	м2 проемов								
			171,01	6,57	15073	579	120	0,0321	3
327 6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	88,14	5618		495171				
	м2								
328 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	91,669	241,05	5,58	22097	512	10578	0,586	54
	м2 проемов								
			94,05	2,12	8621	194	120	0,0103	1
329 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	65,4	2030		132762				
	м								
330 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	56,5	447,28	20,21	25271	1142	15055	1,2876	73
	м2 проемов								
			215,16	6,88	12157	389	120	0,0336	2
331 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	56,5	10900		615850				
	м2								

Раздел 10 Шахта лифта (3 шт)

332	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ1-2) к=3,000	2,87	11438,23	241,1	32828	692	4139	8,06	23
		м3		1282,5	91,08	3681	261	105	0,4448	1
333	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм к=3,000	0,35434	67700		23989				
		т								
334	4-1-6	Арматурные заготовки , не ссобранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм Ф-1 к=3,000	0,03	50642		1519				
		т								
335	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм к=3,000	12	91,62	43,92	1099	527	771	0,2696	3
		отверстие		47,7	16,58	572	199	100	0,081	1
336	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами к=3,000	6	20,14	0,23	121	1	108	0,119	1
		болт		19,91	0,09	119	1	90	0,0004	–
337	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой к=3,000	0,0015	136500		205				
		т								
338	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т к=3,000	5	117,9	37,48	590	187	529	0,408	2
		шт сборных конструкций		64,8	10,81	324	54	140	0,042	–
339	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15 к=3,000	0,15	24900		3735				
		м3								
340	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 к=3,000К=-1,000;	-0,15	134		-20				
		м3								
341	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 к=2,000К=-1,000;	-0,12	250		-30				
		м3								

342	Е10-5-1								
	Установка элементов каркаса из брусьев к=3,000	0,6	22541,72	316,57	13525	190	2598	22,5	14
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	2093	72	120	0,58	–
343	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ЗД1-ЗД6, М1,М2, к=3,000	0,2991	175710,1	1826,1	52555	546	3682	42,7	13
	т стальных элементов								
			8100	690,75	2423	207	140	3,37	1

Раздел 12 Внутренняя отделка

360	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	745	171,8	3,94	127991	2935	81041	0,5535	412
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	76072	1110	105	0,00729	5
364	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2251	272,78	3,39	614028	7631	278237	0,65	1463
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	263367	1621	105	0,0505	114
365	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	4350	105,41	3,43	458534	14921	342746	0,4552	1980
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	320726	5699	105	0,0063	27
366	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	266	1028,3	4,62	273528	1229	72090	1,52	404
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	67822	835	105	0,0162	4
367	Е15-251-1								
	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	2272	131,45	0,49	298654	1113	119590	0,303	688
	м2 оклеиваемой поверхности								
			49,95	0,18	113486	409	105	0,0009	2
368	Е15-163-8								
	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	2896	88,67	1,42	256788	4112	94021	0,192	556
	м2 окрашиваемой поверхности								
			30,38	0,54	87980	1564	105	0,0026	8

Раздел 13 Наружная отделка

376 Е15-17-5	Облицовка стен плиткой на клеевой смеси	91,9	443,3	4,62	40739	425	24907	1,52	140
	м2 облицовки		254,97	3,14	23432	289	105	0,0162	1
377 99-4-7(пл)	Плитка фасадная " под естественный камень" (прайс-лист ТОО "Деколит! цена 1300 тенге)	91,9	454		41723				
	м2								
378 Е15-160-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности в т.ч. окраска низа лоджий	1368	327,4	2,33	447883	3187	49743	0,192	263
	м2 окрашиваемой поверхности		33,75	0,88	46170	1204	105	0,0043	6
379 Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	1861,78	119,35	0,6	222203	1117	112620	0,32	596
	м откосов		57,38	0,23	106829	428	105	0,0011	2
	Всего прямые затраты				**20996470**	**412319**			**14971**
					2496390	**148940**			**801**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				18087768				
	Накладные расходы, тенге				3016131				
	- заработная плата, тенге				452420				
	- трудоемкость, чел-ч				1508				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1440756				
	Всего				**25453357**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				305440				
	- сметная заработная плата, тенге				43067				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				244				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				481690				
	- сметная заработная плата, тенге				221577				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1349				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				257588				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				103035				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**26601110**				
	понижающий коэффициент к=0,9998875				**26598117**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	68011386
- материалы, тенге	46245220
- сметная заработная плата, тенге	9518683
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18873
Налог (2 %)	1360228
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	69371614
НДС (12 %)	8324594
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	77696208

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

_____Культуманов К.К.

Главный специалист

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Ахметов Н.Ш.

Эксперт технического надзора _____Калымов А.Ф.

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 36 от 20.10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0,000								
2	99-1-339(пл)	Счетчики Florstar -M в комплекте с радиомодулем EVER BLU CYBL д.50 (Водопровод и К) цена =82000+20500=102500тенге	1	35791		35791				
		шт								
		Раздел 5 Водопровод выше отм. 0,000								
202	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	6	364,67	4,19	2188	25	471	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	359	9	128	0,0076	–
203	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	32,8	471,67	4,19	15471	137	2579	0,337	11
		м трубопровода		59,85	1,58	1963	52	128	0,0076	–
207	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	17,5	200		3500				

		кг								
219	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	63	157,22	71,34	9905	4494	7108	0,5083	32
		шт		85,88	26,96	5410	1698	100	0,1316	8
	Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0,000									
265	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	41	200		8200				
		кг								
266	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	10	157,22	71,34	1572	713	1129	0,5083	5
		шт		85,88	26,96	859	270	100	0,1316	1
	Раздел 7 Канализация выше отм. 0,000									
273	8-4-60	Тройник пластиковый канализационный ,100х50мм	2,4	6190		14856				
		10шт								
276	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	12	200		2400				
		кг								
	Раздел 8 Водосток выше отм. 0,000									
285	99-2-7(пл)	Ревизия пластиковая канализационная Р-100(п/л ТОО "Жакко Д") цена =757тенге	2	264		528				
		шт								
	Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование									
293	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм	108	5290		571320				
		комплект								
294	11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	108	3330		359640				
		комплект								
296	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	108	3850		415800				

	шт								
300 Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	24	135,2	6,95	3245	167	3180	0,61	15
	шт								
			101,25	2,25	2430	54	128	0,01	–
301 11-1-45									
	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	24	551		13224				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1457640**	**5536**			**65**
					11021	**2083**			**9**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1441081				
	Накладные расходы, тенге				14467				
	- заработная плата, тенге				2170				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				88326				
	Всего				**1560433**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				18725				
	- сметная заработная плата, тенге				2640				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				29530				
	- сметная заработная плата, тенге				13584				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15792				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6317				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1630797**				
	понижающий коэффициент к=0,9998875				**1630614**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**4169479**				
	- материалы, тенге				3684430				
	- сметная заработная плата, тенге				137058				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				179				
	Налог (2 %)				83390				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4252869**
НДС (12 %)	510344
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4763213**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

_____Культуманов К.К.

Главный специалист

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Ахметов Н.Ш.

Эксперт технического надзора _____Кучерук А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 7 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №13 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3шт)

Акт № 37 от 20.10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г.
(локальная смета 2-1-6)
Узел учета тепловой энергии № 1

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Узел учета тепловой энергии № 1								
1	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм / *шт*	1	530,56 / 477	1,58 / –	531 / 477	2 / –	429 / 90	3 / –	3 / –
2	80-2-340(пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02 (ТОО ГидроМонтажKZ) цена 50706тенге / *шт*	1	17706		17706				
3	Ц11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества I категории сложности, масса до 80 кг / *комплект*	2	779,69 / 715,5	1,58 / –	1559 / 1431	3 / –	1288 / 90	4 / –	8 / –

4	80-2-377(пл)	Преобразователь электромагнитный ПРЭМ-50-LG-T-F-O-D диам 50мм фланц. исполнения с блоком питания (ТОО ГидроМонтаж KZ. цена= 103836+5980=109816 тенге	2	38346		76692				
		шт								
5	80-2-53(пл)	Устройство сбора и передачи данных TELEOFIS WRX700-R (ТОО Гидромонтаж- KZ , цена 30000тенге)	1	10475		10475				
		шт								
6	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный	2	427,73	–	855	–	761	2	4
		шт		423	–	846	–	90	–	–
7	80-2-341(пл)	Комплект термопреобразователей с клеммной головкой КТПТР-01 (ТОО ГидроМонтаж KZ) цена 12625+1530тенге	2	4943		9886				
		шт								
8	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	8	114,4	7,8	915	62	374	0,29	2
		м		48,8	0,5	390	4	95	0,003	–
9	99-1-234(пл)	Металлорукав Р3-Ц-Х-20 (п/л СЭЛЛ-Энергия") ц/о=120тенге	8	42		336				
		м								
10	Ц11-93-1	Аппаратура настенная, масса от 0,15 до 0,2 т	1	2489,41	842,69	2489	843	1568	9	9
		шт		1534,5	207	1535	207	90	1,20888	1
11	80-1-1(пл)	Устройство сбора и передачи данных , блок питания , антенна (ТОО ГидроМонтаж KZ) цена 30000тенге	1	10475		10475				
		шт								
12	99-1-1(пл)	Кабель RS-232 (HI-FI STUDIO. цена 7800 тенге)	1	2724		2724				
		шт								
14	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
		м кабеля		19,7	0,5	394	10	95	0,003	–
15	16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,02	59400		1188				
		1000м								
18	Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим-гильза	2	150,7	18,8	301	38	203	1	2
		шт								

				113	–	226	–	90	–	–
19	Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	2	599,6	97,6	1199	195	576	1	2
		шт								
				313	6,8	626	14	90	0,039	–
20	99-2-178(пл)	Комплект монтажной арматуры (гильза, бобышка) (ТОО ГидроМонтаж KZ. цена1800тенге)	2	629		1258				
		к-т								
21	8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 50*80	4	311		1244				
		шт								
22	99-1-595(пл)	Комплект соединений трубопроводов монтажный МК для ПРЭМ д.50 (ТОО ГидроМонтаж KZ цена 12000 тенге)	2	4190		8380				
		к-т								
		Всего прямые затраты				**148767**	**1185**			**32**
						5925	**235**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				16424				
		оборудования, тенге				125234				
		Накладные расходы, тенге				5583				
		- заработная плата, тенге				837				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1747				
		Всего				**156097**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				370				
		- сметная заработная плата, тенге				52				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				584				
		- сметная заработная плата, тенге				269				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				312				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				125				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**157488**				
		понижающий коэффициент к=0,9998875				**157470**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**402652**
- материалы, тенге	41991
- оборудования, тенге	320187
- сметная заработная плата, тенге	19827
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38
Налог (2 %)	8053
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**410705**
НДС (12 %)	49285
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**459990**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "СтройТех-PVL"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Ахметов Н.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Кучерук А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**