Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Западно Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Жиенбай"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство медицинского пункта с.Киши Айдархан, Жангалинского района, ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА № 04

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2024/151	25.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство медицинского пункта с.Киши Айдархан, Жангалинского района, ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	83 012 726,00	21 943 474,01							2 633 216,88	24 576 690,89

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область
БИН: 060240004327

Зам.Руководителя_____Молдашев Н.Е.

Эксперт технического надзора:
ТОО «АстанаДорАркитеко»
БИН: 120140021466

Эксперт_____Калиев А.К.

Подрядчик:

ТОО "Жиенбай"
БИН: 021140004953

Директор_____Карагойшин А.А.

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жиенбай""**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта с.Киши Айдархан, Жангалинского района, ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №2024/151 от 25.04.2024г.

Акт выполненных работ №04

за ноябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17938925**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8378875
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4166405*
			машины и механизмы	тенге			327300
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*71969*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8984878
			оборудование	тенге			247872
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 835		
	Отдел 1.		**Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы по чертежам АС**				**5855433**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2091882
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1046300*
			машины и механизмы	тенге			158053
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*31996*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3605497
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	491		
	Раздел 1.		**Наружные стены и перегородки**				**1750178**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			594800
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*296116*
			машины и механизмы	тенге			49806

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9960*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1105572
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	141		
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)				
1	36	Е11-140301-203 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**112,8333333**	**3 928**	**443209**
2	37	С1212-401-0203	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**2,5951667**	**45 682**	**118552**
3	38	С1213-101-0302	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**5,6868**	**87 363**	**496816**
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)				
4	39	У6103-101-209	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**6,3**	**29 087**	**183248**
5	40	С1212-101-0401	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**6,3945**	**38 452**	**245881**
6	41	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,201**	**314 390**	**63192**
7	42	У6111-0401-0103	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**16,23**	**6 212**	**100821**
8	43	С1235-101-0201	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**37,329**	**120**	**4479**
9	44	У6104-0802-0403	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,04992**	**286 561**	**14305**
10	45	С1222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,03584**	**1 093 929**	**39206**
11	46	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01408**	**331 379**	**4666**
			Перемычки (АС-9)				
12	47	У6104-301-110	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**16**	**1 781**	**28496**
13	48	У6104-301-111	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**1**	**7 307**	**7307**
		Раздел 2.	**Плиты покрытия**				**407946**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			137253
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68317*
			машины и механизмы	тенге			83344
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15653*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			187349
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
			Сборные плиты перекрытий (АС-12)				
14	57	У6104-401-106	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	**шт.**	**21**	**10 310**	**216510**
15	59	У6104-0802-0403	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,03514**	**1 460 306**	**51315**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	60	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,19	42 761	8125
			Монолитный участок УМ-1 (1шт),(АС-13)				
17	61	Е11-60801-112 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,48	45 784	67760
18	62	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5022	42 761	64236
		Раздел 3.	**Кровля**				**3697309**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1359829
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*681867*
			машины и механизмы	тенге			24903
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6383*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2312576
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	312		
			Кровля,(АС-15)				
19	66	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/	$м^3$	2,515	219 125	551099
20	67	Е11-140301-0302 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов/прогон,накладка,подкладка,доска лобовая,связь/	$м^3$	2,653	132 712	352085
21	68	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	5,168	3 948	20403
22	69	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0087856	120 106	1055
23	70	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	1 629 070	56408
24	71	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107 485	555
25	72	У6107-115-106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	152,328	151	23002
26	73	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0091397	120 106	1098
27	74	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0350354	1 629 070	57075
28	75	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0060931	107 485	655
29	76	У6105-0201-0602	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,26	42 786	11124
30	77	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0572	45 682	2613
31	78	С1213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,10504	87 363	9177
32	79	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	197	5 442	1072074
33	80	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	226,55	3 844	870858
34	81	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01185	286 561	3396
35	82	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1 093 929	8533

1	2	3	4	5	6	7	8
36	83	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,00405	314 390	1273
37	84	С1235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	$м^2$	21,28	264	5618
38	85	С1217-101-0401	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	9,6	1 590	15264
			Слуховое окно (АС-16)				
39	86	Е11-140301-0302 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	$м^3$	0,338	132 712	44857
40	88	С1217-701-0117	**Сульфат аммония**	т	0,0087856	120 106	1055
41	89	С1217-701-0118	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,0346256	1 629 070	56408
42	90	С1217-701-0215	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,005168	107 485	555
			Перемычки (АС-14)				
43	91	У6104-301-110	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	6	1 781	10686
44	92	С1222-102-0102	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,156	129 872	20260
45	93	У6110-0203-0201	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	62,05	4 707	292069
46	94	С1224-104-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	62,05	3 353	208054
			Отдел 2. Локальная смета 02-01-02. Общестроительные работы по чертежам-АР				**7776217**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3811865
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1913883*
			машины и механизмы	тенге			134095
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*31016*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3830259
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	851		
			Раздел 4. Утепление кровли (л.14)				**1957770**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			803559
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*403710*
			машины и механизмы	тенге			97157
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19458*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1057056
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	184		
47	1	У6111-402-301	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	2 372	376199
48	2	У6111-402-302	**Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	1 417	224736
49	3	У6111-0402-0103	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	158,6	3 480	551928

1	2	3	4	5	6	7	8
50	5	У6111-0403-0203	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**158,6**	**495**	**78507**
51	6	У6110-0302-0101	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм) (л.14)**	**$м^2$**	**158,6**	**1 500**	**237900**
52	7	С1212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**2,42658**	**40 242**	**97650**
53	8	У6110-0302-0102 *К=25*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**$м^2$**	**158,6**	**200**	**31720**
54	9	С1212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**4,0443**	**40 242**	**162751**
55	10	У6103-0701-0810	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,27755**	**62 547**	**17360**
56	11	С1214-403-101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,27755**	**377 991**	**104911**
57	12	У6111-0403-0203	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**46,82**	**495**	**23176**
			Снегозадержатели (л.11)				
58	13	У6110-0402-0401	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)**	**м**	**13,26**	**1 152**	**15276**
59	14	С1224-106-0102	**Трубчатый снегозадержатель**	**м**	**13,26**	**2 689**	**35656**
		Раздел 5.	**Проемы**				**1893066**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			144438
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*71916*
			машины и механизмы	тенге			16440
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5490*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1732190
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
			Окна (лист 15,16)				
			ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков				
			ОК-1, ОК-2				
60	66	У6108-0102-0107	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**$м^2$**	**23,749**	**7 736**	**183722**
61	67	С1223-102-0207	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающий прим.3,4), поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**$м^2$**	**23,749**	**51 835,68**	**1231046**
			ОК-3				
62	68	У6108-0102-0108	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**3,8335**	**8 858**	**33957**
63	69	С1223-102-0307	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающий прим.3,4), поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**$м^2$**	**3,8335**	**54 463,76**	**208787**
			ОК-4, ОК-5				

1	2	3	4	5	6	7	8
64	70	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,144	11 596	13266
65	71	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1,144	31 092	35569
66	72	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	1,07536	-10 192	-10960
67	73	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим. 5)	м^2	1,07536	3 029	3257
			ОК-6, ОК-7				
68	74	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,144	11 596	13266
69	75	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (прим.13)	м^2	1,144	31 092	35569
70	76	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	1,07536	-10 192	-10960
71	77	С1261-302-0119	Решетки жалюзийные	м^2	1,144	4 661	5332
			ОК-8				
72	78	У6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,5676	12 212	6932
73	79	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,5676	56 816	32249
74	80	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	0,533544	-10 192	-5438
75	81	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м^2	0,533544	3 029	1616
			ФР-1				
76	82	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,7375	11 596	8552
77	83	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающим прим.3,4), не открывающийся: глухой	м^2	0,7375	37 807,12	27883
78	84	С1223-503-0501	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	13	2 259	29367
79	85	У6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	м^2	8,9751	5 577	50054
		Раздел 6.	**Отделка помещений**				**3868871**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2863868
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1438257*
			машины и механизмы	тенге			20498
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6068*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			984503
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	631		
			Потолок (лист 17)				

1	2	3	4	5	6	7	8
80	94	У6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	119,01	2 859	340250
81	95	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	112	54956
82	96	У6112-301-301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	19,86	2 167	43037
83	97	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	112	6115
84	98	У6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	119,01	1 298	154475
85	99	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0821169	250 310	20555
86	100	У6112-302-102	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	19,86	767	15233
87	101	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0113202	250 310	2834
88	102	У6111-0201-0105	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	7,61	6 560	49922
89	103	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,399525	35 212	14068
90	104	У6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,61	6 565	49960
91	105	С1212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,24352	22 744	5539
92	106	С1214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,2188	1 069	8786
93	107	У6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	88,9	1 091	96990
94	108	С1232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106	9895
			Стены (лист 17)				
95	110	У6112-301-201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	252,2	1 295	326599
96	111	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,2978	112	77649
97	112	У6111-0201-0105	Изоляция холодной поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	36,35	6 560	238456
98	113	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,908375	35 212	67198
99	117	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	138,99	7 832	1088570
100	118	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	141,7698	2 523	357685
101	119	У6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	215,85	1 159	250170
102	120	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1359855	250 310	34039
103	121	У6112-302-101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	75,91	688	52226
104	122	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0394732	250 310	9881
105	123	У6109-401-402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	25	1 229	30725

1	2	3	4	5	6	7	8
106	124	С1231-302-0401	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	25,25	3 534	89234
			Отбойная планка				
107	125	У6107-0102-0212	**Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)**	$м^2$	3,42	887	3034
108	126	С1233-204-0103	**Плинтус из МДФ**	м	23,37	1 510	35289
			Откосы (лист 17 примечание 1)				
109	127	Е11-140302-0105 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	25,87	7 355	190274
110	128	У6112-202-703	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)**	$м^2$	25,87	4 115	106455
111	129	С1232-503-0103	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	кг	66,33068	71	4709
112	130	У6112-302-105	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	$м^2$	25,87	1 159	29983
113	121	С1236-202-0301	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,0162981	250 310	4080
		Раздел 7.	**Отделка фасада**				**56510**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			56510
			Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке (лист 3, л.19 узлы №1,2)				
114	144	С1236-202-0402	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	93,097	607	56510
		Отдел 3.	**Локальная смета 02-01-03. Водопровод, канализация**				**817788**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			590429
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*287475*
			машины и механизмы	тенге			3279
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*521*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			224080
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	113		
		Раздел 8.	**Водопровод**				**586196**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			421280
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*205121*
			машины и механизмы	тенге			2961
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*440*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			161955
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	81		
			Водомерный узел				

1	2	3	4	5	6	7	8
115	10	У6114-501-101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	60 910	60910
116	11	С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 513	11026
117	12	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248	4248
118	13	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2 832	5664
119	14	С1241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
120	15	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331	662
121	16	С1241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	428	856
122	17	С1241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	186	372
123	18	С1241-412-0101	Опора скользящая стальная ОПБ2-20	шт.	4	5 706	22824
			Приборы КиП и А				
124	19	С1244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23187
			Арматура				
125	20	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2677
126	21	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	1 313	6565
			Трубопроводы В1				
127	22	У6114-102-202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	1 922	19220
128	23	С1261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	17070
129	24	У6114-102-201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	1 922	3844
130	25	С1261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1 610	3220
131	26	У6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6 226	12452
132	27	С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2	213	426
133	28	У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5 765	172950
134	29	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	148	4440
			Арматура Т3				

1	2	3	4	5	6	7	8
135	31	С1242-303-0202	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**6**	**5 513**	**33078**
			Трубопроводы Т3				
136	32	У6114-0103-0301	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**30**	**5 765**	**172950**
137	33	С1241-205-2301	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**29,7**	**224**	**6653**
		Раздел 9.	**Канализация**				
			из них:				**231592**
			затраты на труд рабочих	тенге			169149
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*82354*
			машины и механизмы	тенге			318
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			62125
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	31		
			Канализация К1				
			Трубы				
138	48	У6114-103-102	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**27**	**3 229**	**87183**
139	49	С1241-203-0407	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	**м**	**26,946**	**1 390**	**37455**
140	50	У6114-103-101	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**25**	**3 341**	**83525**
141	51	С1241-203-0402	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**24,95**	**551**	**13747**
			Фасонные части				
142	52	С1241-209-2406	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**6**	**477**	**2862**
143	53	С1241-209-2404	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**3**	**354**	**1062**
144	54	С1241-209-2501	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**164**	**328**
145	55	С1241-208-3603	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**6**	**425**	**2550**
146	56	С1241-208-3601	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**10**	**124**	**1240**
147	57	С1241-210-1102	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**2**	**176**	**352**
148	58	С1241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**802**	**802**
149	59	С1241-213-0704	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**3**	**162**	**486**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Отдел 4. Локальная смета 02-01-04. Отопление, вентиляция				**2468461**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1197131
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*583875*
			машины и механизмы	тенге			28745
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8324*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1242584
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	239		
			Раздел 10. Отопление				**1732742**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			870775
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*423906*
			машины и механизмы	тенге			11690
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3155*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			850276
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	168		
150	**1**	**У6116-301-103**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**17,33**	**2 841**	**49235**
151	**2**	**С1245-106-0101**	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**шт.**	**45,058**	**1 056**	**47581**
152	**3**	**С1245-103-0110**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**105**	**3 264**	**342720**
153	**4**	**У6116-701-105**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**14**	**754**	**10556**
154	**5**	**С1242-207-3801**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**14**	**320**	**4480**
155	**6**	**У6114-203-101**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**14**	**1 125**	**15750**
156	**7**	**С1245-510-0207**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N**	**шт.**	**14**	**8 743**	**122402**
157	**8**	**У6114-204-101**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.**	**шт.**	**28**	**1 725**	**48300**
158	**9**	**С1242-207-0501**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**20**	**3 807**	**76140**
159	**10**	**С1242-207-0602**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**4**	**3 588**	**14352**
160	**11**	**С1242-207-0603**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	**5 588**	**22352**
161	**12**	**У6114-103-405**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.**	**м**	**61**	**4 113**	**250893**
162	**13**	**С1241-205-0203**	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм**	**м**	**60,39**	**342**	**20653**

1	2	3	4	5	6	7	8
163	14	У6114-103-406	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	49	4 094	200606
164	15	С1241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	48,51	535	25953
165	16	У6114-103-407	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	23	4 088	94024
166	17	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	22,77	1 469	33449
167	18	У6114-0401-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	133	352	46816
168	19	Ц13-080206-1907 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	119	1 157	137683
169	20	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	121,38	65	7890
170	21	С1241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	14	2 247	31458
171	22	С1241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	2	2 540	5080
172	23	С1241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	6	3 384	20304
173	24	С1241-602-0902	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	8	1 229	9832
174	25	С1241-602-0904	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	10	1 638	16380
175	26	С1241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	2	2 811	5622
176	27	У6114-102-102	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	16	1 692	27072
177	28	С1261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	16	1 569	25104
178	29	У6114-102-103	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	7	1 693	11851
179	30	С1261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	7	1 172	8204
		Раздел 11.	**Вентиляция**				
			из них:				**735719**
			затраты на труд рабочих	тенге			326356
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*159969*
			машины и механизмы	тенге			17055
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5169*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			392308
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	71		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Системы П1, П2, П3				
180	38	У6118-0201-0102	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	9 197	27591
			Система В1				
181	40	У6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 678	7678
182	41	С1246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 25 Вт	шт.	1	8 857	8857
183	42	У6118-0203-0101	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6 147	6147
184	43	С1246-302-1301	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	1	13 348	13348
185	44	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 398	1398
186	45	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	3 579	3579
			Система В2				
187	46	У6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 678	7678
188	47	С1246-409-0202	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863	7863
189	48	У6118-101-302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,4	8 295	19908
190	49	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,4	6 241	14978
191	50	У6111-101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,1	5 089	10687
192	51	С1234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	2,31	4 064	9388
193	52	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,4	775	1860
			Система В3				
194	53	У6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 678	7678
195	54	С1246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт	шт.	1	8 857	8857
196	55	У6118-101-301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,256	8 295	10419
197	56	С1246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,256	5 616	7054
198	57	У6111-101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5 089	5598
199	58	С1234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	4 064	4917
200	59	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775	1008
			Система ВЕ1-ВЕ8				

1	2	3	4	5	6	7	8
201	60	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	8	1 398	11184
202	61	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	3 579	3579
203	62	С1246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	4 175	29225
204	63	У6118-101-302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	22	8 295	182490
205	64	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	22	6 241	137302
206	65	У6111-101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2 изолируемой поверхности	16,15	5 089	82187
207	66	С1234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м^2	17,765	4 064	72197
208	67	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25,7	775	19918
209	68	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	2	1 398	2796
210	69	С1246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	4 175	8350
		Отдел 5.	**Локальная смета 02-01-05. Тепломеханические решения**				**247872**
			из них:				
			оборудование	тенге			247872
			Основное оборудование				
211	2	513-104-0302	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 12,5 кВт	комплект	2	123 936	247872
		Отдел 6.	**Локальная смета 02-01-07. Электрооборудование**				**773154**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			687568
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*334872*
			машины и механизмы	тенге			3128
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			82458
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	142		
			Щитовое оборудование				
212	1	У6119-602-107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 345	11345
213	3	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 059	6059
214	5	У6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 353	5353
215	7	У6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	21	8 432	177072
216	14	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 059	6059

1	2	3	4	5	6	7	8
217	16	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 059	6059
			Провода и кабели				
218	18	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	665	791	526015
			Заземление и молниезащита				
219	53	У6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 586	35192
		ИТОГО ПО АКТУ :		Тенге			17938925
		В том числе :					
		Стоимость оборудования, всего		Тенге			247872
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по		Тенге	8,70%	1 539 121,61	19 478 046,62
		Сметная прибыль		Тенге	5,00%	961 508,73	
		Непредвиденные работы и затраты		Тенге	2 %	389 560,93	20 829 116,29
		ИТОГО		Тенге			20 829 116,29
		в том числе на 2024 год 100%		Тенге	1,075		22 391 300,01
		ИТОГО		Тенге			22 391 300,01
		НДС		Тенге	12 %		2 686 956,00
		Итого с НДС		Тенге			25 078 256,01
		Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,98		Тенге	0,98		24 576 690,89
		В том числе НДС		*Тенге*	*12 %*		*2 633 216,88*

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН 060240004327

Зам.Руководителя _____ Молдашев Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Жиенбай"
БИН: 021140004953

Директор _____ Карагойшин А.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО «АстанаДорАркитекс»
БИН: 120140021456

Эксперт _____ Калиев А.К.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Smartech"
БИН: 080140009174

Директор _____ Байхатов Ж.А.