Заказчик : Некоммерческое акционерное общество "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова"

Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство"Стадион с трибуной на 1500 мест"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№338	11.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Стадион с трибуной на 1500 места в составе студенческого городка НАО "Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова" расположенного по адресу: г.Актау, микрорайон 32"	69 968 814,50	62 472 155,81							7 496 658,70	69 968 814,50
Аванс 30%	20 990 644,35	18 741 646,74							2 248 997,60	20 990 644,35
Итого к оплате (с учетом аванса)	48 978 170,15	43 730 509,05							5 247 661,09	48 978 170,15

Заказчик:
Некоммерческое акционерное общество "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова"

Исполнительный вице - президент_____Нұрмаганбет Е.Т.
БИН 930640000430

Подрядчик:
ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"

Директор_____Даулетбаев С.Р.
БИН 040240006304

Технадзор:
ТОО "TechExpertConsulting"
Эксперт_____Байжанов С.К.

Авторский надзор:
ТОО "РОСИЯ"
Эксперт_____Ерлан Н.Е.

Заказчик: Некоммерческое акционерное общество "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова"
Подрядчик: ТОО"МФС Мұнайқұрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство"Стадион с трибуной на 1500 мест"

Договор №338 от 11.07.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г(версия 2022.11) от 09.11.2022

№ п/п	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 - Железобетонные конструкции										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы КЖ-5										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³	6669,72		162,19	152,36	1081762	1016198	--	250315	1438659
						9,83	42,30	65563	282129		106582	
2	1101-0102-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м³**	м³	206,28		327,26	303,77	67507	62661	143	19075	93509
						22,80	105,63	4703	21789		6927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1149269	1078859	143	269390	1532168
								70266	303918	--	113509	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1149269				
		Материалы	Тенге					142				
		Всего заработная плата	Тенге						374184			
		Накладные расходы	Тенге					269390				
		Сметная прибыль	Тенге					113509				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1532168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									145
		Сметная заработная плата	Тенге						374184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1532168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									145
		Сметная заработная плата	Тенге						374184			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		Ленточные фундаменты КЖ-8==========										
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство/В10/**	м³	22		30404,90	1530,53	668908	33672	587916	51317	777843
						2150,93	412,36	47320	9072		57618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм. Устройство/В15/	м^3	250,5	40310,93	2733,81	10097888	684820	7595473	1815649	12866619
					7255,87	709,08	1817595	177625		953082	
5	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16мм/С-1,С-2/	т	5,141535	33863,01	1352,99	174108	6957	1974	152895	353164
					32126,02	552,32	165177	2840		26160	
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/К-1,2/	т	2,6208	33295,47	1680,89	87261	4405	1007	76032	176357
					31230,58	649,79	81849	1703		13063	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,446165	376202,00	--	1672656	--	1672656	--	1806468
					--	--	--	--		133812	
8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,5858775	349794,00	--	1254318	--	1254318	--	1354663
					--	--	--	--		100345	
9	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,67881	329247,00	--	223496	--	223496	--	241376
					--	--	--	--		17880	
		Гильзы КЖ-8.1==========									
10	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,09862	1166995,42	25938,03	115089	2558	102998	9722	134796
					96665,40	11667,56	9533	1151		9985	
11	241-108-0225 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х8,0 мм	м	3,2	17974,00	--	57517	--	57517	--	62118
					--	--	--	--		4601	
12	241-108-0127 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 63,5х5,0 мм	м	0,4	3712,00	--	1485	--	1485	--	1604
					--	--	--	--		119	
		Столбчатые фундаменты Фм-1/12шт/ КЖ-8.9==========									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	м^3	3,6	30404,90	1530,53	109458	5509	96206	8397	127284
					2150,93	412,36	7743	1484		9428	
14	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство/В30/	м^3	26,4	44569,88	2681,77	1176645	70799	787296	307684	1603075
					12066,29	741,06	318550	19564		118746	
15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-1/	т	0,44712	33863,01	1352,99	15141	605	172	13296	30712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					32126,02	552,32	14364	247		2275	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10584	376202,00	--	39817	--	39817	--	43002
					--	--	--	--		3185	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44712	349794,00	--	156400	--	156400	--	168912
					--	--	--	--		12512	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4608	329247,00	--	151717	--	151717	--	163854
					--	--	--	--		12137	
		Столбчатые фундаменты Фм-2/22шт/ КЖ-8,10									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	$м^3$	8,8	30404,90	1530,53	267563	13469	235166	20527	311137
					2150,93	412,36	18928	3629		23047	
20	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В30/	$м^3$	22	44569,88	2681,77	980537	58999	656080	256403	1335896
					12066,29	741,06	265458	16303		98955	
21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-1/	т	0,9108	33863,01	1352,99	30842	1232	350	27085	62561
					32126,02	552,32	29260	503		4634	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15664	376202,00	--	58928	--	58928	--	63642
					--	--	--	--		4714	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9108	349794,00	--	318592	--	318592	--	344079
					--	--	--	--		25487	
24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,21352	329247,00	--	399548	--	399548	--	431512
					--	--	--	--		31964	
		Столбчатые фундаменты Фм-3/22шт/ КЖ-8,11									
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	$м^3$	4,4	30404,90	1530,53	133782	6734	117584	10263	155569
					2150,93	412,36	9464	1814		11524	
26	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В30/	$м^3$	13,2	44569,88	2681,77	588322	35399	393648	153842	801537
					12066,29	741,06	159275	9782		59373	
27	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-1/	т	0,47872	33863,01	1352,99	16211	647	185	14236	32883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					32126,02	552,32	15379	264		2436	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05808	376202,00	--	21850	--	21850	--	23598
					--	--	--	--		1748	
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,47872	349794,00	--	167453	--	167453	--	180849
					--	--	--	--		13396	
30	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,21352	329247,00	--	399548	--	399548	--	431512
					--	--	--	--		31964	
		Столбчатые фундаменты Фм-4/1шт/ КЖ-8,12==========									
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	$м^3$	0,4	30404,90	1530,53	12162	612	10690	933	14143
					2150,93	412,36	860	165		1048	
32	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В30/	$м^3$	1,8	44569,88	2681,77	80226	4827	53680	20978	109301
					12066,29	741,06	21719	1334		8096	
33	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-1/	т	0,05242	33863,01	1352,99	1775	71	20	1559	3601
					32126,02	552,32	1684	29		267	
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/К-1/	т	0,04848	33295,47	1680,89	1614	82	18	1406	3262
					31230,58	649,79	1514	32		242	
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00028	376202,00	--	105	--	105	--	113
					--	--	--	--		8	
36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1348	349794,00	--	47152	--	47152	--	50924
					--	--	--	--		3772	
		Столбчатые фундаменты Фм-5/1шт/, КЖ-8,13==========									
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	$м^3$	0,4	30404,90	1530,53	12162	612	10690	933	14143
					2150,93	412,36	860	165		1048	
38	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В30/	$м^3$	1,8	44569,88	2681,77	80226	4827	53680	20978	109301
					12066,29	741,06	21719	1334		8096	
39	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-1/	т	0,02274	33863,01	1352,99	770	31	8	676	1562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					32126,02	552,32	731	13		116	
40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,02274	349794,00	--	7954	--	7954	--	8590
					--	--	--	--		636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19629226	936867	15683377	2964811	24401562
							3008982	249053	--	1807519	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19629226				
	Материалы		Тенге				10704834				
	Всего заработная плата		Тенге					3258035			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4978536				
		Накладные расходы	Тенге				2964811				
		Сметная прибыль	Тенге				1807519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24401556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1705
		Сметная заработная плата	Тенге					3258035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24401556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1705
		Сметная заработная плата	Тенге					3258035			
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные колонны									
		Км-1/4шт/ КЖ-14,15=========									
41	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/В25/	$м^3$	5,6	93572,91	39044,58	524008	218650	159849	186472	767319
					25983,67	10608,23	145509	59406		56838	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22656	376202,00	--	85232	--	85232	--	92051
					--	--	--	--		6819	
43	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,37976	329247,00	--	125035	--	125035	--	135038
					--	--	--	--		10003	
44	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07936	1082873,58	2008,38	85937	160	76155	8826	102344
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121243,20	964,98	9622	77		7581	
		Км-2/4шт/ КЖ-14,16=========									
45	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/В25/	$м^3$	5,6	93572,91	39044,58	524008	218650	159849	186472	767319
					25983,67	10608,23	145509	59406		56838	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21504	376202,00	--	80898	--	80898	--	87370
					--	--	--	--		6472	
47	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3568	329247,00	--	117475	--	117475	--	126873
					--	--	--	--		9398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07936	1082873,58	2008,38	85937	160	76155	8826	102344
					121243,20	964,98	9622	77		7581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Км-3/4шт/ КЖ-14,17==========									
49	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/В25/	$м^3$	5,2	93572,91	39044,58	486579	203032	148432	173153	712510
					25983,67	10608,23	135115	55163		52779	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21888	376202,00	--	82343	--	82343	--	88930
					--	--	--	--		6587	
51	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,33344	329247,00	--	109784	--	109784	--	118567
					--	--	--	--		8783	
52	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07936	1082873,58	2008,38	85937	160	76155	8826	102344
					121243,20	964,98	9622	77		7581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2393173	640812	1297362	572575	3203009
							454999	174206	--	237260	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2393173				
	Материалы		Тенге				696600				
	Всего заработная плата		Тенге					629205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				600767				
		Накладные расходы	Тенге				572575				
		Сметная прибыль	Тенге				237260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3203008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					629205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3203008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					629205			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				23171668	2656538	16980882	3806776	29136739
							3534247	727177	--	2158288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23171668				
	Материалы		Тенге				11401576				
	Всего заработная плата		Тенге					4261424			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5579303				
		Накладные расходы	Тенге				3806776				
		Сметная прибыль	Тенге				2158288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29136732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2155
		Сметная заработная плата	Тенге					4261424			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				29136732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2155
		Сметная заработная плата	Тенге					4261424			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01 - Наружные сети водопровода и канализаци											
РАЗДЕЛ 4.Водопровод В1											
		Земляные работы									
53	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	54,8809335	162,19 9,83	152,36 42,30	8901 539	8361 2321	---	2060 877	11838
54	1101-0102-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3	21,0893954	327,26 22,80	303,77 105,63	6902 481	6407 2228	14	1950 708	9560
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				15803 1020	14768 4549	14 ---	4010 1585	21398
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15803				
	Материалы		Тенге				15				
	Всего заработная плата		Тенге					5569			
		Накладные расходы	Тенге				4010				
		Сметная прибыль	Тенге				1585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					5569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					5569			
РАЗДЕЛ 5.Канализация К1											
		Земляные работы									
		Колодец канализационный диам.1000 мм (10шт) НВК-8									
55	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	10	13310,00 ---	--- ---	133100 ---	--- ---	133100 ---	--- 10648	143748
56	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	4913,00 ---	--- ---	24565 ---	--- ---	24565 ---	--- 1965	26530
57	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	10646,00 ---	--- ---	53230 ---	--- ---	53230 ---	--- 4258	57488
58	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	10	11851,00 ---	--- ---	118510 ---	--- ---	118510 ---	--- 9481	127991
59	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	3027,00 ---	--- ---	66594 ---	--- ---	66594 ---	--- 5328	71922
60	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	11	7404,00 ---	--- ---	81444 ---	--- ---	81444 ---	--- 6516	87960
61	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	54902,00 ---	--- ---	549020 ---	--- ---	549020 ---	--- 43922	592942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями(С1-00/5шт/--Р=6,6кг/м)	т	0,033	994397,00	--	32815	--	32815	--	35440
					--	--	--	--		2625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1059278	--	1059278	--	1144021
							--	--	--	84743	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1059278				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1059278				
		Сметная прибыль	Тенге				84743				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1144021				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1144021				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1075081	14768	1059292	4010	1165419
							1020	4549	--	86328	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1075081				
		Материалы	Тенге				15				
		Всего заработная плата	Тенге					5569			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1059278				
		Накладные расходы	Тенге				4010				
		Сметная прибыль	Тенге				86328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1165419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					5569			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1165419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					5569			
		ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-05 - Дренаж футбольного поля									
		Лоток и трубы ГП-4.1									
63	211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	1350	6426,00	--	8675100	--	8675100	--	9369108
					--	--	--	--		694008	
64	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2800	5843,00	--	16360400	--	16360400	--	17669232
					--	--	--	--		1308832	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				25035500	--	25035500	--	27038340
							--	--	--	2002840	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25035500				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25035500				
		Сметная прибыль	Тенге				2002840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27038340				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				27038340				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								57340491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3535267				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2671306			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					731726			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43075672		
		- Накладные расходы	Тенге							3810786	
		- Сметная прибыль	Тенге							4247456	
		Итого по акту без оборудования	Тенге								57 340 491,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								860 107,37
		ИТОГО	Тенге								58 200 598,37
		Зимнее удорожание 0,32%	Тенге								186 241,91
		ИТОГО	Тенге								58 386 840,28
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								1 167 736,81
		ИТОГО	Тенге								59 554 577,09
		В том числе в текущих ценах на 2023 года - 70%, К=1,079	Тенге								44 981 572,07
		В том числе в текущих ценах на 2024 года - 30%, К=1,163	Тенге								20 778 591,95
		ИТОГО	Тенге								65 760 164,02
		ИТОГО по акту с учетом коэфлюпиж. К=4,949999999837	Тенге								62 472 155,81
		НДС 12%	Тенге								7 496 658,70
		ВСЕГО по акту	Тенге								69 968 814,503

Заказчик:
Некоммерческое акционерное общество "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова"

Исполнительный вице - президент _____ Нурмаганбет Е.Т.
БИН 930640000430

Технический надзор:
ТОО "TechExpertConsulting"
Эксперт _____ Байжанов С.К.

Подрядчик:
ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"

Директор _____ Даулетбаев С.Р.
БИН 040240006304

Авторский надзор:
ТОО "РОСИБ"
Эксперт _____ Ерлан Н.Е.