Форма 2В

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №17 от 04.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-1-4А)
Отопление, вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Включить									
		1.2 Отопление выше отм 0,000									
1	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	120	251,98	0,51	30238	61	3014	26646	61435
					226,36	0,23	27163	27	–	4551	
2	2900-0000-0018	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления Д-15 мм Giakomini	шт	120	9457		1134840		1134840	–	1225627
					–		–		–	90787	
3	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	168	929,29	74,46	156120	12510	43491	103584	280480
					595,95	33,21	100119	5579	–	20776	
4	2900-0000-0003	Радиаторы отопления Forza	секция	865	3100		2681500		2681500	–	2896020
					–		–		–	214520	
5	2900-0000-0013	Комплект монтажный для радиаторов цена = 1500 тенге	шт	116	1339		155324		155324	–	167750

				–		–		–	12426	
1.7 Автоматизированные тепловые пункты №1, №2										
9	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж электронного регулятора температуры ECL210 НР = 75 %	шт.	4	949,5	24,5	3798	98	–	2807	7133
					925	10,75	3700	43	–	528	
10	2305-1401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	2	160911		321822		321822	–	347568
					–		–		–	25746	
11	2305-1401-0406	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	2	79669		159338		159338	–	172085
					–		–		–	12747	
12	1311-0401-0101	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,25 м2. Монтаж клемной панели НР = 75 %	шт.	2	2561	49	5122	98	688	3284	9078
					2168	21,5	4336	43	–	672	
13	2900-0000-0001	Клемная панель Socket для регулятора температуры	шт	2	16067		32134		32134	–	34705
					–		–		–	2571	
14	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка датчика температуры ESMU НР = 75 %	шт.	2	1160	–	2320	–	–	1740	4385
					1160	–	2320	–	–	325	
15	2305-1401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	43072		86144		86144	–	93036
					–		–		–	6892	
16	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования-гильза для ESMU НР = 61 %	шт.	2	1395,5	88,5	2791	177	1357	767	3843
					628,5	–	1257	–	–	285	
17	2305-1401-0901	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали	шт.	2	33749		67498		67498	–	72898

				–		–		–	5400	
18 1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка датчика ESM -11 HP = 75 %	шт.	8	943	–	7544	–	–	5658	14258
				943	–	7544	–	–	1056	
19 2305-1401-0703	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	8	26294		210352		210352	–	227180
				–		–		–	16828	
20 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах-датчик температуры наружного воздуха HP = 75 %	шт.	2	571	–	1142	–	16	845	2146
				563	–	1126	–	–	159	
21 2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	2	26294		52588		52588	–	56795
				–		–		–	4207	
22 1312-1101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	2	4870,5	49	9741	98	104	5845	16833
				4769,5	21,5	9539	43	–	1247	
24 2304-1005-1510	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	151221		302442		302442	–	326637
				–		–		–	24195	
25 2305-1207-2016	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	296836		593672		593672	–	641166
				–		–		–	47494	
26 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка HP = 98 %	насос	2	17296	385,5	34592	771	6184	27307	66851
				13818,5	113,5	27637	227	–	4952	

27 5800-0000-0001	Насос циркуляционный SAN BASIC II 40-70F 220 V	шт	2	354187		708374		–	–	708374
				–		–		708374	–	
29 1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	9669,5	200	38678	800	26653	11107	53768
				2806,25	27,25	11225	109	–	3983	
30 2305-1205-0103	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 65	шт.	4	56030		224120		224120	–	242050
				–		–		–	17930	
31 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	10	3452,9	259,4	34529	2594	5262	26625	66046
				2667,3	49,5	26673	495	–	4892	
32 2900-0000-0003	Кран фланцевый "ALSO" д 65 мм цена=16249	шт	10	18563		185630		185630	–	200480
				–		–		–	14850	
33 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	20	1917,7	109,1	38354	2182	6011	29996	73818
				1508,05	22,35	30161	447	–	5468	
34 2900-0000-0004	Кран фланцевый "ALSO" д 50 мм цена=17731 тенге	шт	12	15831		189972		189972	–	205170
				–		–		–	15198	
35 2900-0000-0005	Кран фланцевый "ALSO" д 40 мм цена=14610 тенге	шт	8	13045		104360		104360	–	112709
				–		–		–	8349	
36 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	1477,25	274,5	5909	1098	91	4957	11735
				1180	84,5	4720	338	–	869	

37	2305-1208-0105	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	19740		78960		78960	–	85277
					–		–		–	6317	
38	1116-0601-0102	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	10	1917,7	109,1	19177	1091	3006	14997	36908
					1508	22,3	15080	223	–	2734	
39	2304-1001-2903	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	4	2661		10644		10644	–	11496
					–		–		–	852	
40	2900-0000-0007	Кран обратный пружинный двухстворчатый для воды с температурой до 130 град С Д-50мм цена=15500 тенге	шт	2	13839		27678		27678	–	29892
					–		–		–	2214	
41	2900-0000-0009	Кран обратный пружинный двухстворчатый для воды с температурой до 130 град С Д-40мм цена=9950 тенге	шт	4	8884		35536		35536	–	38379
					–		–		–	2843	
42	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	24	1892,38	83,75	45417	2010	7214	35732	87641
					1508,04	11,17	36193	268	–	6492	
43	2304-0905-1212	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185 °С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2896		23168		23168	–	25021
					–		–		–	1853	
44	2304-0905-1211	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2113		8452		8452	–	9128
					–		–		–	676	

45	2304-0905-1210	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185 °С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1395		16740		16740	–	18079
					–		–		–	1339	
46	1118-1101-0102	Манометры. Установка НР = 98 %	комплект	14	270,36	–	3785	–	213	3501	7869
					255,14	–	3572	–	–	583	
47	2900-0000-0016	Монометр показывающий прямой 0-10 цена = 2800 тенге	шт	14	2500		35000		35000	–	37800
					–		–		–	2800	
48	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	10	387	–	3870	–	517	3286	7728
					335,3	–	3353	–	–	572	
49	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	10	1698		16980		16980	–	18338
					–		–		–	1358	
50	2304-0905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	1668		40032		40032	–	43235
					–		–		–	3203	
51	1310-0104-0206	Реле давления. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1814	–	3628	–	–	2213	6308
					1814	–	3628	–	–	467	
52	2900-0000-0017	Реле давления цена=27500 тенге	шт	2	24554		49108		49108	–	53037
					–		–		–	3929	
53	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	20	4406,55	45,1	88131	902	75636	11682	107798
					579,65	16,35	11593	327	–	7985	
54	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	32	3402,19	34	108870	1088	92311	15551	134375
					483,47	12,41	15471	397	–	9954	

55	1116-0301-0203									
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	убопровода	5	2181,6	19,6	10908	98	8929	1878	13809
				376,2	7	1881	35	–	1023	
56	1308-0303-2501									
	Ящик управления. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4783	41	9566	82	3184	4536	15230
				3150	–	6300	–	–	1128	
57	5800-0000-0005 Ящик управления ЯУЭ-04.3.1.54	шт	2	37946		75892		–	–	75892
				–		–		75892	–	
58	1308-0303-0601 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2058,13	21,5	16465	172	7749	6152	24426
				1068	–	8544	–	–	1809	
59	2307-0204-0819									
	Выключатель автоматический ВА47-63 3А	шт.	2	1373		2746		2746	–	2966
				–		–		–	220	
60	2307-0204-0842 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1853		11118		11118	–	12007
				–		–		–	889	
61	2302-0103-0208 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	32	1489		47648		47648	–	51460
				–		–		–	3812	
62	1308-0201-0901 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	300	291,18	136,39	87354	40918	13916	31509	128372
				108,4	37,48	32520	11243	–	9509	
63	2306-1623-0202 Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,24	68331		16399		16399	–	17711

				–		–		–	1312	
64	2306-1401-0201	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,06	93716		5623		5623	–	6073
					–		–		–	450	
	1.8 Распределительный коллектор - 2 шт										
65	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1917,75	109,25	7671	437	1202	5999	14764
					1508	22,25	6032	89	–	1094	
66	2900-0000-0009	Кран вварной "ALSO" d-50мм цена = 12375 тенге	шт	4	11049		44196		44196	–	47732
					–		–		–	3536	
67	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	1892,42	83,75	22709	1005	3607	17866	43821
					1508,08	11,17	18097	134	–	3246	
68	2900-0000-0010	Кран вварной "ALSO" Д-25 мм цена=7939 тенге	шт	4	7088		28352		28352	–	30620
					–		–		–	2268	
69	2304-0905-2401	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2479		19832		19832	–	21419
					–		–		–	1587	

Итого по акту	**9 666 670**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	87 000
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	182 394
понижающий коэффициент к=0,675	**6706843**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**134 137**

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**6 840 980**
НДС (12 %)	820 918
Итого	**7 661 898**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

_____

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

_____ **Таскарин А.С.**

ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____ **Темирбулатов Н.К.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Инженер авторского надзора

_____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №18 от 04.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование, электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Провода и кабели										
32	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	45	291,16	136,38	13102	6137	2087	4726	19254
					108,4	37,47	4878	1686	–	1426	
33	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	2368	326,35	2,4	772794	5681	369289	287780	1145420
					168	0,79	397824	1870	–	84846	
34	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	1246	702,72	326,42	875583	406714	306789	204630	1166630
					130,08	98,02	162080	122129	–	86417	
35	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,356	143121		50951		50951	–	55027
					–		–		–	4076	

36	2306-0145-0503									
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,968	200561		194143		194143	–	209674
				–		–		–	15531	
37	2306-0145-0504									
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,582	311544		804407		804407	–	868760
				–		–		–	64353	
38	2306-0145-0505									
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,268	486541		130393		130393	–	140824
				–		–		–	10431	
49	1308-0206-2202									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	214	83,97	1,6	17969	342	4145	9788	29978
				63	0,52	13482	112	–	2221	
51	2306-0902-0111									
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,244	195798		47775		47775	–	51597
				–		–		–	3822	
	Раздел 7 Трубы									
97	1308-0206-2001									
	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	258	235,28	8,94	60701	2307	20468	27845	95630
				147	2,9	37926	748	–	7084	
98	2301-0501-1603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	258	148		38184		38184	–	41239
				–		–		–	3055	
105	1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	40	1298,45	539,98	51938	21599	–	33173	91920

				758,48	228,83	30339	9153	–	6809	
106	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	40	245,58	105,88	9823	4235	–	6278	17389
					139,7	47,15	5588	1886	–	1288	
108	1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР = 84 %	м борозд	45	342,93	144,09	15432	6484	–	9942	27404
					198,84	64,18	8948	2888	–	2030	

Итого по акту	**3 960 746**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	35 647
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	74 733
понижающий коэффициент к=0,675	**2748010**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 960**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**2 802 970**
НДС (12 %)	336 356
Итого	**3 139 326**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

_____

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

_____ **Таскарин А.С.**

ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____ **Темирбулатов Н.К.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Инженер авторского надзора

_____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Справка № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2 **2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		03/05/18-1	03.05.18г	003-015-431 003-034-431.			
Доп.соглашение №1 от 25.08.18г., доп.соглашение №2 от 18.09.18г.							

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	345 165 709									
в том числе за месяц	55 882 464	49 895 057	55 882 464	49 895 057					5 987 407	55 882 464
акт №19 от 24.12.18г. Смета 2-1-1	627 873	560 601	627 873	560 601					67 272	627 873
акт №20 от 24.12.18г. Смета 2-1-2	46 575 460	41 585 232	46 575 460	41 585 232					4 990 228	46 575 460
акт №21 от 24.12.18г. Смета 2-1-4	3 171 495	2 831 692	3 171 495	2 831 692					339 803	3 171 495
акт №22 от 24.12.18г. Смета 2-1-4А	1 827 456	1 631 657	1 827 456	1 631 657					195 799	1 827 456
акт №23 от 24.12.18г. Смета 2-1-5	3 680 180	3 285 875	3 680 180	3 285 875					394 305	3 680 180
Удержание 10%	34 516 569	5 588 246								5 588 246
Итого к оплате:										**50 294 218**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

_____ **Гаскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Инженер авторского надзора

_____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом №3

Форма 2В

Акт №19 от 24.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестрительные работы ниже 0,000

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Проемы										
84	2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб (решетки продуха Р-1)	т	0,40056	688270		275693		275693	–	297748
					–		–		–	22055	
85	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10	433,4	4,1	4334	41	3979	221	4919
					31,4	0,7	314	7	–	364	
	Раздел 6 Внутренняя отделка										
86	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	поверхности	41,13	792,49	4,74	32595	195	11669	16631	53164

				504,04	1,41	20731	58	–	3938	
87	1115-0401-0201 Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке (потолок) НР = 80 %	поверхности	41,13	97,16	0,78	3996	32	344	2907	7455
				88,01	0,34	3620	14	–	552	
88	1115-0203-0201 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	поверхности	108,57	1179,23	70,55	128029	7660	39538	69484	213314
				744,51	55,48	80831	6024	–	15801	
89	1115-0401-0201 Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке (стены) НР = 80 %	поверхности	108,57	97,19	0,77	10552	84	911	7676	19686
				88,03	0,35	9557	38	–	1458	
	Раздел 7 Разные работы									
	7.2 Отмостка									
106	1108-0101-0202 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	5,7	5255,96	1670	29959	9519	15804	7984	40978
				813,33	692,81	4636	3949	–	3035	
107	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство (отмостка), В15 НР = 91 %	м3	5,7	23883,51	1199,3	136136	6836	122583	7285	154895
				1178,42	225,96	6717	1288	–	11474	

Итого по акту	**792 159**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 129
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	14 947
понижающий коэффициент к=0,675	**549609**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 992**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**560 601**

НДС (12 %)	67 272
Итого	**627 873**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

_____ Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Инженер авторского надзора

_____ Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №20 от 24.12.2018г.

приемки выполненных работ за декабрь 2 2018г.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы выше +-0,000

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
4	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	286,968	7151,09	2638,56	2052135	757182	3453	1334172	3657212
					4500,5	498,64	1291500	143094	–	270905	
5	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	83,967	56375		4733640		4733640	–	5112331
					–		–		–	378691	
6	2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	61,985	19475		1207158		1207158	–	1303731
					–		–		–	96573	
7	1108-0401-0305	Кладка декоративно-защитного слоя толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРПО М100, р-р М100 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	ом проемов)	588,87	1541,74	271,11	907883	159650	5026	719242	1757295
					1262,09	51,24	743207	30171	–	130170	

8	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	22,848	56375		1288056		1288056	–	1391100
					–		–		–	103044	
9	2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	12,19	19475		237400		237400	–	256392
					–		–		–	18992	
10	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 140 мм НР = 80 %	м2	507,21	254,14	3,41	128904	1731	–	102129	249516
					250,73	0,96	127173	488	–	18483	
11	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014-ППС-25	м3	71,01	16262		1154765		1154765	–	1247146
					–		–		–	92381	
12	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	7,93	21824		173064		173064	–	186909
					–		–		–	13845	
13	2113-0207-0411	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	59,3	126		7472		7472	–	8070
					–		–		–	598	
14	2113-0207-0207	Дюбели универсальные полипропиленовые размерами 6 мм х 30 мм	шт.	100	4		400		400	–	432
					–		–		–	32	
15	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (6А1, 3П) основная кладка+декоративная НР = 93 %	;ких изделий	1,28	64725	2394,53	82848	3065	–	75000	170476
					62330,47	673,44	79783	862	–	12628	
16	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-5мм	т	0,366	212078		77621		77621	–	83831
					–		–		–	6210	

17	2105-0309-0301 Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-3мм	т	0,40196	212078		85247		85247	–	92067
				–		–		–	6820	
18	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,514	194468		99957		99957	–	107954
				–		–		–	7997	
19	1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - полоса для опирания верхней кладки 10х700 л 133 НР = 118 %	х элементов	0,066	687560,61	6863,64	45379	453	41141	4567	53942
				57348,48	1287,88	3785	85	–	3996	
21	1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (-5х60, К-1, К-2, -5х340) НР = 118 %	х элементов	0,512	687580,08	6875	352041	3520	319155	35427	418465
				57355,47	1283,2	29366	657	–	30997	
22	2105-0301-9918 Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,512	109654		56143		56143	–	60634
				–		–		–	4491	
32	1108-0201-0107 Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРПО М100 (5-9 этажи, чердак) НР = 93 %	м3 кладки	277,086	6992,49	2638,56	1937520	731108	3334	1247357	3439667
				4341,89	498,64	1203078	138166	–	254790	
33	2103-0102-0502 Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	81,075	56375		4570603		4570603	–	4936251
				–		–		–	365648	
34	2102-0401-2811 Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	59,85	19475		1165579		1165579	–	1258825
				–		–		–	93246	
38	1108-0201-0107 Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - шахта лифта СУРПО М100, р-р М100 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	30	6992,5	2638,57	209775	79157	361	135051	372412
				4341,9	498,63	130257	14959	–	27586	

39	2103-0102-0502									
	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	8,778	56375		494860		494860	–	534449
				–		–		–	39589	
40	2102-0401-2811									
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,48	19475		126198		126198	–	136294
				–		–		–	10096	
41	1107-0503-0105									
	Укладка керамзитовых балок массой до 1 т (балки-пояса) НР = 118 %	конструкций	25	3693,52	1469,68	92338	36742	3153	70179	175518
				2097,72	281,24	52443	7031	–	13001	
42	2104-0106-9902									
	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 - В22,5	м3	4,982	86505		430968		430968	–	465445
				–		–		–	34477	
43	2900-5006-3564									
	Скидка на марку бетона от В25 до В12,5 ССЦ РК 8.04-08-2017 (635+648+763+492=2538 тенге) К=-1,000;	м3	-4,982	2538		-12644		-12644	–	-13656
				–		–		–	-1012	
48	1126-0201-0103									
	Теплоизоляция керамзитовых балок л 136 НР = 76 %	м3 изоляции	1,1	37610	2142,73	41371	2357	4692	26856	73685
				31201,82	922,73	34322	1015	–	5458	
49	2111-0101-0105									
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 ПЖ-120	м3	1,089	21824		23766		23766	–	25667
				–		–		–	1901	
50	1107-0503-0110									
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	конструкций	330	480,46	276,87	158551	91366	14220	83372	261277
				160,5	53,6	52965	17689	–	19354	
51	2104-0105-9901									
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	10,306	58413		602004		602004	–	650164
				–		–		–	48160	
52	1108-0201-0701									
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СК, СМ, СА, СЧ) НР = 93 %	жих изделий	2,02	64725,25	2394,55	130745	4837	–	118359	269032

53	2105-0309-0301			62330,69	673,27	125908	1360	–	19928	
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 д 4мм	т	2,02	212078		428398		428398	–	462670
				–		–		–	34272	
73	1108-0201-0701									
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - арматурный пояс НР = 93 %	жих изделий	1,81908	64725,03	2394,62	117740	4356	–	106586	242272
				62330,41	673,42	113384	1225	–	17946	
74	2105-0309-0303									
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 д 10мм	т	1,735	207252		359582		359582	–	388349
				–		–		–	28767	
75	2105-0309-0301									
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 д 5мм	т	0,08408	212078		17832		17832	–	19259
				–		–		–	1427	
Раздел 2 Перегородки										
85	1108-0401-0301									
	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРПо М100, р-р М50, толщ 90мм НР = 93 %	ом проемов)	500,88	3367,99	144,93	1686957	72595	966533	615605	2486767
				1293,38	28,17	647829	14112	–	184205	
86	2105-0309-0301									
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 д 3мм л 133	т	0,256	212078		54292		54292	–	58635
				–		–		–	4343	
87	1107-0107-0103 Крепление перегородок к стенам ММ13, К1, К2, К3, К4 НР = 118 %	х элементов	0,154	72590,91	6876,62	11179	1059	1287	10657	23583
				57357,14	1285,71	8833	198	–	1747	
89	2105-0309-0301									
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 д 3	т	0,154	212078		32660		32660	–	35273
				–		–		–	2613	

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

91	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны (П72, ПК, ИП11) НР = 118 %	конструкций	32	4098,03	1066,75	131137	34136	30920	85601	234077
					2065,03	201,94	66081	6462	–	17339	
92	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	конструкций	47	6159,02	1421,3	289474	66801	69123	196413	524758
					3267,02	274,51	153550	12902	–	38871	
93	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	конструкций	11	5881,45	1671,09	64696	18382	8987	48314	122051
					3393,36	328,82	37327	3617	–	9041	
94	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	163,23	5048		823985		823985	–	889904
					–		–		–	65919	
	3.1 Плиты балконов и лоджий										
110	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных (П-12....П-21н) НР = 118 %	конструкций	32	13130	7107,31	420160	227434	15693	259346	733866
					5532,28	1336	177033	42752	–	54360	
111	2104-0111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	51,6	76278		3935945		3935945	–	4250821
					–		–		–	314876	
112	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно М1, М2	т	3,56	163454		581896		581896	–	628448
					–		–		–	46552	
113	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно для крепления балконных плит (крепление балконных плит)	т	1,49	137704		205179		205179	–	221593
					–		–		–	16414	

118	1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	конструкций	24	2270,96	1015,83	54503	24380	6784	32976	94477
					972,46	191,96	23339	4607	–	6998	
119	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	108,47	5048		547557		547557	–	591362
					–		–		–	43805	
	Раздел 8 Двери										
267	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ДСН 21-13	м2	5,46	30903		168730		168730	–	182228
					–		–		–	13498	
268	2109-0402-0102	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ДСВ 21-13	м2	5,46	39765		217117		217117	–	234486
					–		–		–	17369	
269	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ДСВ ППН 21-9	м2	136,08	44932		6114347		6114347	–	6603495
					–		–		–	489148	
270	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой ДС 19-9т	м2	6,3	40786		256952		256952	–	277508
					–		–		–	20556	
271	2109-0402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	4,94	76883		379802		379802	–	410186
					–		–		–	30384	
274	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	196,56	16069		3158523		3158523	–	3411205
					–		–		–	252682	
275	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	211,68	13647		2888797		2888797	–	3119901

276	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92			–	–	–	231104
			м2	136,08	11531	1569138	1569138	–	1694669
277	2109-0102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92			–	–	–	125531
			м2	120,96	15905	1923869	1923869	–	2077779
					–	–	–	153910

Итого по акту	**58 762 155**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	528 859
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 108 742
понижающий коэффициент к=0,675	**40769836**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**815 397**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**41 585 232**
НДС (12 %)	4 990 228
Итого	**46 575 460**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор **Темирбулатов Н.К.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт № 21 от 24.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-4)
Отопление, вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Отопление выше 0,000										
22	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1576,87	17,02	94612	1021	73695	19846	123615
					331,6	5,92	19896	355	–	9157	
23	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1472,62	17,02	88357	1021	67440	19846	116859
					331,6	5,92	19896	355	–	8656	
24	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. ПрокладкаНР=98% НР = 98 %	м трубопровода	600	1336,43	17,03	801859	10215	592680	198465	1080350
					331,61	5,92	198964	3551	–	80026	
33	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	50	429,64	–	21482	–	14264	7074	30840
					144,36	–	7218	–	–	2284	
34	1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	10	506,7	218,8	5067	2188	–	3237	8968

				287,9	97,5	2879	975	–	664	
35 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	10	1762,8	744,1	17628	7441	–	11341	31287
				1018,7	331,4	10187	3314	–	2318	
36 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР = 84 %	шт.	20	643,9	276,75	12878	5535	–	8239	22806
				367,15	123,25	7343	2465	–	1689	
37 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	80	1837,39	37,19	146991	2975	93664	50299	213073
				629,4	12,16	50352	973	–	15783	
38 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542		10840		10840	–	11707
				–		–		–	867	
Раздел 5 Поквартирный узел учета тепла (72 шт)										
54 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях□ НР = 44 %	шт.	80	875,89	–	70071	–	–	30831	108974
				875,89	–	70071	–	–	8072	
56 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (70кварт*5+2кварт*2)	шт.	75	731		54825		54825	–	59211
				–		–		–	4386	
57 2113-0816-2403	Рукав резиновый ОПР 30/25К=72,000	м	100	174		17400		17400	–	18792
				–		–		–	1392	
58 2902-0104-0105(пл	Монтаж и стоимость поквартирного узла учета тепловой энергии (ТОО "ГидроМонтаж KZ" , цена 225540 тенге)	узел	10	201375		2013750		2013750	–	2174850
				–		–		–	161100	

Итого по акту	**4 001 332**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	36 012
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	75 498
понижающий коэффициент к=0,675	**2776169**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**55 523**

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	2 831 692
НДС (12 %)	339 803
Итого	**3 171 495**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

_____

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

_____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Инженер авторского надзора

_____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт № 22 от 24.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-4А)
Отопление, вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Отопление выше отм. 0,000										
1	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	60	251,98	0,5	15119	30	1507	13323	30717
					226,37	0,22	13582	13	–	2275	
2	2900-0000-0018(пл	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления Д-15 мм Giakomini	шт	60	9457		567420		567420	–	612814
					–		–		–	45394	
3	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	83	929,3	74,47	77132	6181	21487	51176	138573
					595,95	33,2	49464	2756	–	10265	
4	2900-0000-0003(пл	Радиаторы отопления Forza	секция	430	3100		1333000		1333000	–	1439640
					–		–		–	106640	
5	2900-0000-0013(пл	Комплект монтажный для радиаторов цена = 1500 тенге	шт	58	1339		77662		77662	–	83875
					–		–		–	6213	
		Итого по акту					**2 305 619**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					20 751				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	43 503
понижающий коэффициент к=0,675	**1599664**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 993**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**1 631 657**
НДС (12 %)	195 799
Итого	**1 827 456**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

А. Ларисов

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Инженер авторского надзора

Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №23 от 24.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование, электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Провода и кабели										
33	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	2368	326,35	2,4	772794	5681	369289	287780	1145420
					168	0,79	397824	1870	–	84846	
34	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	1246	702,72	326,42	875583	406714	306789	204630	1166630
					130,08	98,02	162080	122129	–	86417	
35	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,356	143121		50951		50951	–	55027
					–		–		–	4076	
36	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,968	200561		194143		194143	–	209674
					–		–		–	15531	

37	2306-0145-0504									
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,532	311544		788829		788829	–	851935
				–		–		–	63106	
38	2306-0145-0505									
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,268	486541		130393		130393	–	140824
				–		–		–	10431	
49	1308-0206-2202									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	214	83,97	1,6	17969	342	4145	9788	29978
				63	0,52	13482	112	–	2221	
51	2306-0902-0111									
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,244	195798		47775		47775	–	51597
				–		–		–	3822	
	Раздел 7 Трубы									
97	1308-0206-2001									
	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	213	235,27	8,94	50113	1904	16898	22988	78949
				147	2,9	31311	617	–	5848	
98	2301-0501-1603									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	213	148		31524		31524	–	34046
				–		–		–	2522	
105	1146-0302-0307									
	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	40	1298,45	539,98	51938	21599	–	33173	91920
				758,48	228,83	30339	9153	–	6809	
106	1146-0302-0401									
	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	40	245,58	105,88	9823	4235	–	6278	17389
				139,7	47,15	5588	1886	–	1288	

107	1146-0302-0301 Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР = 84 %	шт.	675	643,92	276,75	434643	186804	–	278068	769728
				367,17	123,25	247839	83194	–	57017	

Итого по акту	**4 643 117**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	41 788
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	87 608
понижающий коэффициент к=0,675	**3221446**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**64 429**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**3 285 875**
НДС (12 %)	394 305
Итого	**3 680 180**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Инженер авторского надзора

Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Справка № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 3 **2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		03/05/18-1	03.05.18г	003-015-431 003-034-431.			

Доп.соглашение №1 от 25.08.18г., доп.соглашение №2 от 18.09.18г.

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	414 694 650									
в том числе за месяц	69 528 940	62 079 413	69 528 940	62 079 413					7 449 528	69 528 940
акт №24 от 25.12.18г. Смета 2-1-2	43 436 950	38 782 992	43 436 950	38 782 992					4 653 958	43 436 950
акт №25 от 25.12.18г. Смета 2-1-3	4 529 660	4 044 339	4 529 660	4 044 339					485 321	4 529 660
акт №26 от 25.12.18г. Смета 2-1-4	7 691 722	6 867 609	7 691 722	6 867 609					824 113	7 691 722
акт №27 от 25.12.18г. Смета 2-1-4А	2 683 266	2 395 774	2 683 266	2 395 774					287 492	2 683 266
акт №28 от 25.12.18г. Смета 2-1-5	11 187 343	9 988 699	11 187 343	9 988 699					1 198 644	11 187 343
Удержание 10%	7 957 952	6 952 894								6 952 894
Итого к оплате:										**62 576 046**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

_____

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"
Эксперт технического надзора
_____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Инженер авторского надзора
_____ Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом №3

Форма 2В

Акт №24 от 25.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 3 2018г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы выше +-0,000

рази. есть.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
4	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	95,656	7151,09	2638,56	684045	252394	1151	444724	1219071
					4500,5	498,64	430500	47698	–	90302	
5	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	27,99066	56375		1577973		1577973	–	1704211
					–		–		–	126238	
6	2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	20,65518	19475		402260		402260	–	434441
					–		–		–	32181	
7	1108-0401-0305	Кладка декоративно-защитного слоя толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРПО М100, р-р М100 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	196,34	1541,74	271,11	302705	53230	1676	239809	585915
					1262,09	51,24	247799	10060	–	43401	

8 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	7,64673	56375		431084		431084	–	465571
				–		–		–	34487	
9 2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4,06424	19475		79151		79151	–	85483
				–		–		–	6332	
10 1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 140 мм НР = 80 %	м2	169,079	254,14	3,41	42970	577	–	34045	83176
				250,73	0,96	42393	163	–	6161	
11 2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014-ППС-25	м3	23,67	16262		384922		384922	–	415716
				–		–		–	30794	
12 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	2,752	21824		60060		60060	–	64865
				–		–		–	4805	
13 2113-0207-0411	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	19,38	126		2442		2442	–	2637
				–		–		–	195	
14 2113-0207-0207	Дюбели универсальные полипропиленовые размерами 6 мм х 30 мм	шт.	33	4		132		132	–	143
				–		–		–	11	
15 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (6А1, 3П) основная кладка+декоративная НР = 93 %	т металлических изделий	0,42728	64725,71	2394,21	27656	1023	–	25037	56908
				62331,49	674,03	26633	288	–	4215	
18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,445	194468		86538		86538	–	93461

19 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - полоса для опирания верхней кладки 10х700 л 133 НР = 118 %	т стальных элементов	0,042	–		–		–	6923	
				687571,43	6857,14	28878	288	26181	2906	34327
				57357,14	1285,71	2409	54	–	2543	
20 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Анкера А2 НР = 91 %	т	0,056	391571,43	1339,29	21928	75	9153	11584	36193
				226785,71	535,71	12700	30	–	2681	
21 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (-5х60, К-1, К-2, -5х340) НР = 118 %	т стальных элементов	0,171	687578,95	6871,35	117576	1175	106593	11833	139762
				57356,73	1286,55	9808	220	–	10353	
22 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,171	109654		18751		18751	–	20251
				–		–		–	1500	
23 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	206,3	137,15	0,85	28294	175	–	19455	51569
				136,3	0,37	28119	77	–	3820	
24 2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0216	419343		9058		9058	–	9783
				–		–		–	725	
25 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетонной подливки в стенах В12,5 НР = 91 %	м3	0,267	22876,4	1198,5	6108	320	5473	341	6965
				1179,78	224,72	315	60	–	516	
26 1110-0102-0401	Элементы каркаса из доски. Установка - рассечка доска+брусок с антисептированием 9,52+4,92 НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,209	26118,11	1077,28	83813	3457	7619	66759	162618
				22666,56	448,74	72737	1440	–	12046	
27 2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,12	68537		145298		145298	–	156922

				–		–		–	11624	
28 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,094	51097		55900		55900	–	60372
				–		–		–	4472	
32 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРПО М100 (5-9 этажи, чердак) НР = 93 %	м3 кладки	92,362	6992,49	2638,56	645840	243703	1111	415785	1146555
				4341,89	498,64	401026	46055	–	84930	
33 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	27,02621	56375		1523603		1523603	–	1645491
				–		–		–	121888	
34 2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	19,95192	19475		388564		388564	–	419649
				–		–		–	31085	
35 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРПО М100 - внутриквартирные тамбуры НР = 93 %	м3 кладки	5,46	6992,49	2638,64	38179	14407	65	24580	67780
				4341,94	498,72	23707	2723	–	5021	
36 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,59779	56375		90075		90075	–	97281
				–		–		–	7206	
37 2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,18008	19920		23507		23507	–	25388
				–		–		–	1881	
38 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - шахта лифта СУРПО М100, р-р М100 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	10	6992,5	2638,6	69925	26386	120	45017	124137
				4341,9	498,6	43419	4986	–	9195	

39	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	2,92507	56375		164901		164901	–	178093
					–		–		–	13192	
40	2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,15984	19475		42063		42063	–	45428
					–		–		–	3365	
44	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка в балках НР = 91 %	т	0,8092	231228,37	1340,83	187110	1085	132267	49309	255333
					66433,51	528,92	53758	428	–	18914	
45	2900-1003-0001(п	Надбавка на сталь С245	т	0,8052	5772		4648		4648	–	5020
					–		–		–	372	
46	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС12, ММ-1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,38176	687578,58	6873,43	262490	2624	237970	26415	312017
					57355,41	1283,53	21896	490	–	23112	
47	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка (угол 100х8) НР = 118 %	т стальных элементов	0,699	670111,59	6673,82	468408	4665	434262	35837	544585
					42175,97	1271,82	29481	889	–	40340	
50	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	111	480,45	276,86	53330	30732	4783	28043	87883
					160,5	53,6	17815	5950	–	6510	
51	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,436	58413		200707		200707	–	216764
					–		–		–	16057	
52	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СК, СМ, СА, СЧ) НР = 93 %	т металлических изделий	0,673	64723,63	2393,76	43559	1611	–	39433	89631
					62329,87	673,11	41948	453	–	6639	

53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 д 4мм	т	0,673	212078		142728		142728	–	154146
				–		–		–	11418	
54 1108-0201-0701	Рядовые перемычки, ниши Э, СС л 132, 133 0,77978+0,07675 НР = 93 %	т металлических изделий	0,03473	64727,9	2389,86	2248	83	–	2035	4626
				62338,04	662,25	2165	23	–	343	
55 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 д 6мм	т	0,02786	215524		6004		6004	–	6484
				–		–		–	480	
56 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 д 10мм	т	0,00587	207252		1217		1217	–	1314
				–		–		–	97	
57 1134-0108-0305	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 17 см - лестница НР = 76 %	м2 площади	34,4	14768,49	83,9	508036	2886	254438	191567	755571
				7288,14	39,24	250712	1350	–	55968	
58 1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 200 мм НР = 76 %	м2 поверхности	34,4	801,37	12,18	27567	419	–	20772	52206
				789,19	5,35	27148	184	–	3867	
59 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 ПЖ-120	м3	7,52	21824		164116		164116	–	177245
				–		–		–	13129	
60 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,2	3606,43	34,86	159404	1541	98590	47959	223952

				1341,02	15,29	59273	676	–	16589	
61 1134-0108-0305	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 13 см - машинное помещение лифта НР = 76 %	м2 площади	24,34	14768,45	83,85	359464	2041	180030	135545	534610
				7288,13	39,28	177393	956	–	39601	
62 1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 130 мм НР = 76 %	м2 поверхности	24,34	801,36	12,16	19505	296	–	14698	36939
				789,19	5,34	19209	130	–	2736	
63 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 ПЖ-120	м3	3,16	21824		68964		68964	–	74481
				–		–		–	5517	
64 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,34	3606,41	34,84	87780	848	54292	26410	123325
				1341	15,28	32640	372	–	9135	
76 1107-0112-0101	Установка сеток продуха СЧ-1 л 147 НР = 118 %	т арматуры	0,0934	51702,36	1274,09	4829	119	–	5619	11284
				50428,27	556,75	4710	52	–	836	
77 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 д 4мм	т	0,0934	212078		19808		19808	–	21393
				–		–		–	1585	
78 1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд - температурные швы НР = 118 %	м шва	332	149,49	2,83	49631	940	24618	28895	84808
				72,51	1,25	24073	414	–	6282	

79 1107-0516-0106	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой - температурные швы НР = 118 %	м шва	332	853,96	194,19	283516	64471	157441	91104	404590
				185,55	47	61604	15603	–	29970	
80 1106-0101-0101	Укладка пескобетона В15 НР = 91 %	м3	2	23884	1199,5	47768	2399	43012	2556	54350
				1178,5	226	2357	452	–	4026	
81 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки 6А1 под ОП2 л 144 НР = 93 %	т металлических изделий	0,02396	280217,03	2378,96	6714	57	5164	1403	8766
				62312,19	667,78	1493	16	–	649	
82 1107-0503-0110	Укладка опорных подушек под раму мусоропровода НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	480,5	276,88	3844	2215	345	2021	6334
				160,5	53,63	1284	429	–	469	
83 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) ОП-2	м3	0,104	36191		3764		3764	–	4065
				–		–		–	301	
84 2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 ЗД-1	т	0,02984	461695		13777		13777	–	14879
				–		–		–	1102	
Раздел 2 Перегородки										
85 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРПо М100, р-р М50, толщ 90мм НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	166,964	3367,98	144,94	562332	24199	322185	205206	828941
				1293,38	28,17	215948	4704	–	61403	

86 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 д 3мм л 133	т	0,086	212078		18239		18239	–	19698
				–		–		–	1459	
87 1107-0107-0103	Крепление перегородок к стенам ММ13, К1, К2, К3, К4 НР = 118 %	т стальных элементов	0,05196	72575,06	6870,67	3771	357	434	3595	7955
				57351,81	1289,45	2980	67	–	589	
89 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 д 3	т	0,26196	212078		55556		55556	–	60000
				–		–		–	4444	
90 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (мусорокамера, машинное отделение) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,82	4141,89	271,11	173214	11338	109095	51079	242236
				1262,1	51,24	52781	2143	–	17943	
Раздел 3 Перекрытие и покрытие										
91 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны (П72, ПК, ИП11) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	4098,06	1066,76	135236	35203	31887	88276	241393
				2065,03	201,94	68146	6664	–	17881	
92 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	6159,04	1421,31	295634	68223	70594	200592	535924
				3267,02	274,5	156817	13176	–	39698	
93 1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	5881,45	1671,09	64696	18382	8987	48314	122051
				3393,36	328,82	37327	3617	–	9041	

96 2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 ИП-11, ИП-26, ИП-27	м3	3,23	61840		199743		199743	–	215722
				–		–		–	15979	
97 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (рама под люк выхода на кровлю в ИП-11, ИП-26, ИП-27) НР = 118 %	т стальных элементов	0,1484	687580,86	6873,32	102037	1020	92506	10268	121289
				57351,75	1287,06	8511	191	–	8984	
98 2900-0002-0023(п	Продольный разрез плит ПБ32-10-8 цена в прайслисте 1500/1,12 К=24,000;	м	16,96	1339		22709		22709	–	24526
				–		–		–	1817	
99 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 - (МС2-МС15, д12А3)	т	0,733	614991		450788		450788	–	486851
				–		–		–	36063	
100 1115-0403-1003	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	16,885	519,81	1,07	8777	18	1873	5515	15435
				407,82	0,47	6886	8	–	1143	
101 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	2344	1424,86	16408	9974	262	9507	27988
				881,71	269,29	6172	1885	–	2073	
102 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,074	58413		62736		62736	–	67755
				–		–		–	5019	
103 1106-0101-0101	Заполнение пустот бетоном В15 НР = 91 %	м3	10,48	23883,68	1199,33	250301	12569	225383	13393	284790
				1178,34	226,05	12349	2369	–	21096	

104 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 л92 НР = 84 %	отверстие	174	2714,97	1147,91	472405	199736	–	303763	838261
				1567,06	511,23	272669	88954	–	62093	
105 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка (отверстия более 500 см2) л.92 НР = 84 %	м3	0,17	58782,35	31988,24	9993	5438	–	5861	17122
				26794,12	14247,06	4555	2422	–	1268	
106 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (утепление торцов плит) НР = 76 %	м3 изоляции	13,96	12341,91	906,88	172293	12660	–	125421	321531
				11435,03	386,46	159633	5395	–	23817	
107 2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	14,46	16262		235149		235149	–	253961
				–		–		–	18812	
108 1108-0101-0305	Обертывание утеплителя пленкой в 1 слой (утепление торцов плит) НР = 93 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5;	м2 поверхности	94,23	1333,23	22,08	125630	2081	96467	25487	163206
				287,4	3,43	27082	323	–	12089	
109 2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,021	398746		8374		8374	–	9044
				–		–		–	670	
3.1 Плиты балконов и лоджий										
110 1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных (П-12....П-21н) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	13129,88	7107,25	105039	56858	3923	64836	183465
				5532,25	1336	44258	10688	–	13590	
111 2104-0111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	12,96	76278		988563		988563	–	1067648
				–		–		–	79085	

112	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно М1, М2	т	0,91716	163454		149913		149913	–	161906
					–		–		–	11993	
113	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно для крепления балконных плит (крепление балконных плит)	т	0,424	137704		58386		58386	–	63057
					–		–		–	4671	
114	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка рама Р1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,7245	687579,02	6873,71	498151	4980	451618	50130	592143
					57354,04	1283,64	41553	930	–	43862	
115	1115-0403-1003	Лакокрасочнные и другие неметаллические покрытия НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	174,4855	519,8	1,07	90698	186	19357	56990	159503
					407,8	0,48	71155	83	–	11815	
116	1126-0201-0103	Заполнение плитами ПЖ12 (НГ) перфорации в плитах НР = 76 %	м3 изоляции	7,04	35184,94	2142,19	247702	15081	12960	171878	453146
					31201,85	922,44	219661	6494	–	33566	
117	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки ПЖ 120	м3	2,836	21471		60892		60892	–	65763
					–		–		–	4871	
118	1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2271	1015,83	13626	6095	1696	8245	23621
					972,5	192	5835	1152	–	1750	

119 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	27,18	5048		137205		137205	–	148181
				–		–		–	10976	
120 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой - кровля над лоджиями НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	48,86	716,78	28,04	35022	1370	24507	8587	47098
				187,17	3,87	9145	189	–	3489	
121 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	48,9	653,93	110,53	31977	5405	16200	10631	46017
				212,11	24,19	10372	1183	–	3409	
122 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	439,5	19,51	1,64	8576	719	7510	471	9771
				0,79	0,38	347	165	–	724	
123 1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	87,9	191,93	15,15	16871	1332	892	13789	33113
				166,63	3,88	14647	341	–	2453	
124 2110-0403-1503	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	101,085	644		65099		65099	–	70307
				–		–		–	5208	

125	2110-0403-1605	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	99,327	735		73005		73005	–	78845
					–		–		–	5840	
126	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство л АС135 НР = 92 %	м2 покрытия	32	2732,31	15,16	87434	485	54506	29947	126771
					1013,84	3,38	32443	108	–	9390	
127	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - костыль К-1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,03842	687584,59	6871,42	26417	264	23949	2659	31402
					57365,96	1275,38	2204	49	–	2326	
	3.2 Монолитные участки УМ1...УМ9										
128	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ1-3, УМ5-9) НР = 91 %	м3	14,74	34121,17	2877,2	502946	42410	331806	124204	677322
					8733,38	526,32	128730	7758	–	50172	
129	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство УМ4, УМ9 НР = 91 %	м3	35	31929,09	2840,03	1117518	99401	778720	234333	1459999
					6839,91	517,49	239397	18112	–	108148	
130	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6А3	т	0,5	195527		97764		97764	–	105585
					–		–		–	7821	

131	1106-0301-0601									
	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,5	18910	1012	9455	506	146	8148	19011
				17606	302	8803	151	–	1408	
132	2105-0309-0303									
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 10А3	т	3,323	207252		688698		688698	–	743794
				–		–		–	55096	
133	2105-0309-0303									
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 д16-18 мм	т	0,528	207252		109429		109429	–	118183
				–		–		–	8754	
	Раздел 5 Лестницы									
200	1107-0504-0105									
	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	23,4	4503,97	1066,75	105393	24962	32109	62595	181427
				2065,04	201,92	48322	4725	–	13439	
201	2104-0108-9903									
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	90,9	5048		458863		458863	–	495572
				–		–		–	36709	
202	1107-0107-0103									
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Анкеровка плит (А1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,07652	687584,95	6874,02	52614	526	47699	5295	62542
				57357,55	1280,71	4389	98	–	4633	
203	1107-0518-0101									
	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	336	1331,96	54,24	447537	18226	13668	498975	1022233
				1237,03	21,48	415643	7217	–	75721	

204 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	240	2069		496560		496560	–	536285
				–		–		–	39725	
205 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций	5,3824	31074,24	10717,15	167254	57684	19039	72774	259230
				16819,82	2775,53	90531	14939	–	19202	
206 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже Э42 НР = 69 %	т	5,3824	12599,03	1663,2	67813	8952	9337	34185	110158
				9201,1	3,72	49524	20	–	8160	
207 2106-0208-0401	Косоуры	т	2,8184	521272		1469153		1469153	–	1586685
				–		–		–	117532	
208 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2,604	432599		1126488		1126488	–	1216607
				–		–		–	90119	
209 2902-0102-0101(п	Добавка на применение марки стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2017)	т	5,3824	5772		31067		31067	–	33552
				–		–		–	2485	
210 1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (балки, косоуры) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,45	3780,49	34,86	633043	5838	377268	202000	901846
				1492,61	15,31	249937	2563	–	66803	
211 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка (ОЛ-33-1,ОВП-27-1) НР = 118 %	м ограждения	126,4	3213,44	87,85	406179	11104	183931	254269	713284
				1670,44	34,32	211144	4338	–	52836	
212 2106-0510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений - лестницы	т	1,45742	629552		917522		917522	–	990924

213 1133-0303-0404				–		–		–	73402	
	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	1,45742	43717,67	32416,87	63715	47245	3516	17550	87766
214 1107-0107-0103				8888,31	6163,63	12954	8983	–	6501	
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ММ1-уголки) НР = 118 %	т стальных элементов	0,24904	687580,31	6874,4	171235	1712	155239	17233	203545
215 1115-0404-0108				57356,25	1284,93	14284	320	–	15077	
	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза - поручни НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	18,96	706,54	0,79	13396	15	9907	2785	17475
216 1108-0201-0701				183,23	0,37	3474	7	–	1294	
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,202	64722,77	2391,09	13074	483	–	11836	26903
217 2105-0309-0301				62331,68	673,27	12591	136	–	1993	
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 д 5мм	т	0,202	212078		42840		42840	–	46267
218 1106-0801-0109				–		–		–	3427	
	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	35950	2877,5	14380	1151	9736	3370	19170
219 2105-0301-3001				8732,5	525	3493	210	–	1420	
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 д 6мм	т	0,00444	194468		863		863	–	932
				–		–		–	69	

220 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,00444	18918,92	1126,13	84	5	1	72	168
				17567,57	225,23	78	1	–	12	
221 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 10А3	т	0,0136	207252		2819		2819	–	3045
				–		–		–	226	
222 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,151	439273		66330		66330	–	71636
				–		–		–	5306	
223 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом (монолитный участок) М-550 НР = 92 %	м3 утеплителя	0,39	14746,15	1866,67	5751	728	4100	1001	7292
				2366,67	423,08	923	165	–	540	

Раздел 6 Ограждение лоджий и балконов

6.1 МОЛ

224 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,1135	70452,8	26876,74	148902	56804	18344	62337	228138
				34896,62	7849,54	73754	16590	–	16899	
225 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения МОЛ	т	2,1135	513036		1084302		1084302	–	1171046
				–		–		–	86744	
226 2105-0109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	178,2	2258		402376		402376	–	434566
				–		–		–	32190	
227 1109-0501-0601	Настил стальной профилированный. Резка НР = 69 %	м реза	17,82	392,03	9,26	6986	165	–	4706	12627
				382,77	–	6821	–	–	935	

228 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	113,15295	81,02	2,54	9168	287	4155	3280	13444
				41,77	0,25	4726	28	–	996	
229 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	113,15	143,83	3,6	16274	407	10346	3848	21732
				48,79	0,49	5521	56	–	1610	
230 2113-0211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00252	2438266		6144		6144	–	6636
				–		–		–	492	
231 2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,01848	1288391		23809		23809	–	25714
				–		–		–	1905	
232 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж СТ1 НР = 69 %	т конструкций	0,9888	70452,06	26876,01	69663	26575	8582	29164	106733
				34896,84	7848,91	34506	7761	–	7906	
233 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,9888	521272		515434		515434	–	556669
				–		–		–	41235	
234 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	33,67	143,84	3,59	4843	121	3079	1145	6467
				48,8	0,48	1643	16	–	479	
235 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Люк МЛ-2 НР = 69 %	т конструкций	0,5696	54873,6	2691,36	31256	1533	2037	19281	54580
				48606,04	451,19	27686	257	–	4043	
236 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,5696	438705		249886		249886	–	269877

				–		–		–	19991	
237 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка 3До1, 3До2, 3До3 НР = 91 %	т	0,31636	391582,37	1340,25	123881	424	51710	65443	204470
				226789,1	531,04	71747	168	–	15146	
238 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	34,7	81,01	2,54	2811	88	1274	1005	4121
				41,76	0,23	1449	8	–	305	
239 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	34,7	143,83	3,6	4991	125	3173	1181	6666
				48,79	0,52	1693	18	–	494	
6.2 МОБ										
240 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	8,123	70453,03	26876,77	572290	218320	70504	239586	876826
				34896,71	7849,32	283466	63760	–	64950	
241 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	8,123	521272		4234292		4234292	–	4573035
				–		–		–	338743	
242 2105-0109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	665,2	2258		1502022		1502022	–	1622184
				–		–		–	120162	
243 1109-0501-0601	Настил стальной профилированный. Резка НР = 69 %	м реза	66,52	392,06	9,28	26080	617	–	17569	47141
				382,79	–	25463	–	–	3492	
244 2113-0211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00924	2438266		22530		22530	–	24332
				–		–		–	1802	

245	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,06338	1288391		81658		81658	–	88191
246	1113-0301-1406				–		–		–	6533	
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	417,72	143,83	3,6	60079	1503	38194	14207	80229
					48,79	0,5	20382	208	–	5943	
	Раздел 7 Окна и балконные двери										
247	1110-0501-0103										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-2, ОК-5 НР = 90 %	м2 проемов	37,06	3957,07	177,66	146649	6584	87698	49665	212019
					1413,03	75,98	52367	2816	–	15705	
248	1110-0501-0105										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-3 НР = 90 %	м2 проемов	46,93	3330,79	178,18	156314	8362	91353	54194	227349
					1206,03	77,05	56599	3616	–	16841	
249	1110-0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-1 НР = 90 %	м2 проемов	34,66	2783,41	176,89	96473	6131	51875	37052	144207
					1109,84	77,96	38467	2702	–	10682	
253	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК-3	м2	46,99	20980		985850		985850	–	1064718
254	2900-0580-0001(п	Противовзломное устройство Penkid (ТОО "ACTIVAX PAVLODAR" 2300 тенге)			–		–		–	78868	
			шт	38	2054		78052		78052	–	84296

				–		–		–	6244	
255 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	156,73	3995,03	184	626141	28838	378455	208184	901071
				1396,34	79,55	218848	12468	–	66746	
256 2109-0203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	156,73	23287		3649772		3649772	–	3941754
				–		–		–	291982	
257 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	227,88	1042,12	5,11	237479	1164	185947	45800	305941
				221,03	2,29	50368	521	–	22662	
258 2109-0205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	142,2	2629		373844		373844	–	403752
				–		–		–	29908	
259 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	85,68	2231		191152		191152	–	206444
				–		–		–	15292	
260 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону - подоконники НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	14,04	4299	23,72	60358	333	35139	20104	86899
				1772,51	17,38	24886	244	–	6437	
261 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство порога балконной двери НР = 94 %	м2 покрытия	81,78	3148,72	76,49	257502	6255	156353	91658	377093
				1160,36	31,96	94894	2614	–	27933	

7.1 Входы

264	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,36	4294,44	22,22	1546	8	900	515	2226
					1772,22	16,67	638	6	–	165	
	Раздел 8 Двери										
265	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	8,8	2238,52	51,36	19699	452	1386	12446	34717
					2029,66	20	17861	176	–	2572	
266	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	79,1	2701,77	48,71	213710	3853	37285	120097	360512
					2181,69	18,74	172572	1482	–	26705	
272	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	339,3	1605,1	79,38	544611	26932	158812	332814	947619
					1057,67	32,2	358867	10926	–	70194	
273	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	5,46	17367		94824		94824	–	102410
					–		–		–	7586	
278	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	1832,6	473,52	1,13	867764	2075	728571	124229	1071352
					74,82	0,5	137118	914	–	79359	

Итого по акту	**54 802 440**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	493 222
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 034 029
понижающий коэффициент к=0,675	**38022541**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**760 451**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**38 782 992**

НДС (12 %)	4 653 958
Итого	**43 436 950**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

_____

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

_____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Инженер авторского надзора

_____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____ **Темирбулатов Н.К.**