Заказчик : Некоммерческое акционерное общество "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова"

Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство"Стадион с трибуной на 1500 мест"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
	Основной договор	№338	11.07.2023г.				
	Доп. соглашение	№338-3	01.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Стадион с трибуной на 1500 места в составе студенческого городка НАО "Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова" расположенного по адресу: г.Актау, микрорайон 32"	964 565 605,76	359 800 865,69							43 176 103,88	**402 976 969,57**
Аванс 30%	289 369 681,72	107 940 259,71							12 952 831,15	120 893 090,87
Итого к оплате (с учетом аванса)	675 195 924,04	251 860 605,97							30 223 272,72	**282 083 878,70**

Заказчик:
Некоммерческое акционерное общество "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова"
Исполнительный вице - президент_____Нурмагамбет Е.Т.
БИН 930640000430

Подрядчик:
ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
_____Таттыбаев Н.
БИН 040240006304

Технадзор:
ТОО "TechExpertConsulting"
Эксперт_____Байжанов С.К.

Заказчик: Некоммерческое акционерное общество "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство"Стадион с трибуной на 1500 мест"
Договор №338 от 11.07.2023г.

Акт приемки выполненных работ №4
за июнь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г(версия 2022.11) от 09.11.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Архитектурные решение.АР										
		РАЗДЕЛ 1.Внутренная отделка АР-1.2										
		1 этаж==========										
		Стены или перегородки==========										
13	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	878,716		1932,54	23,71	1698154	20834	687051	799148	2697087
						1126,95	9,86	990269	8664		199785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1698154	20834	687051	799148	2697087
								990269	8664	--	199785	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1698154				
	Материалы		Тенге					687050				
	Всего заработная плата		Тенге						998933			
		Накладные расходы	Тенге					799148				
		Сметная прибыль	Тенге					199785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2697087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									506
		Сметная заработная плата	Тенге						998933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2697087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									506
		Сметная заработная плата	Тенге						998933			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ АР-1.3										
		1 этаж==========										
		тип-1==========										
34	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике/рубероид/. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	598,58		2514,55	111,97	1505159	67023	761256	647771	2325166
						1130,81	20,44	676880	12235		172235	
35	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/толщ.30мм/**	$м^2$ изолируемой поверхности	598,58		1906,07	47,79	1140935	28606	801379	306485	1563215
						519,48	25,22	310950	15096		115795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	598,58	269,51	0,87	161323	520	122254	36489	213639
					64,40	0,45	38549	269		15826	
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство с добавлением фиброволокна по уклону	$м^2$ стяжки	598,58	954,75	37,16	571494	22243	203433	338407	982695
					577,73	23,71	345818	14192		72793	
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	598,58	555,00	37,77	332212	22609	283960	37339	399115
					42,84	23,52	25643	14079		29564	
39	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7422392	25546,50	2124,47	18962	1577	31	16481	38278
					23380,03	1020,22	17354	757		2835	
40	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4Вр-1 150х150 -- 1,24кг/$м^2$)	т	0,7422392	455717,00	--	338251	--	338251	--	365311
					--	--	--	--		27060	
41	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	598,58	5023,59	27,41	3007021	16407	1400833	1501688	4869407
					2655,92	12,96	1589781	7758		360698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	648,04	2500,28	2,62	1620281	1697	1282724	316522	2091750
					518,27	1,34	335860	868		154946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				тип-2==========							
43	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	38,09	269,51	0,87	10266	33	7780	2322	13595
					64,40	0,45	2453	17		1007	
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство с добавлением фиброволокна по уклону	$м^2$ стяжки	38,09	954,75	37,16	36366	1415	12945	21534	62532
					577,73	23,71	22006	903		4632	
45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	38,09	555,00	37,77	21140	1439	18069	2376	25397
					42,84	23,52	1632	896		1881	
46	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0472316	25546,50	2124,47	1207	100	3	1049	2436
					23380,03	1020,22	1104	48		180	
47	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4Вр-1 150х150 -- 1,24кг/$м^2$)	т	0,0472316	455717,00	--	21524	--	21524	--	23246
					--	--	--	--		1722	
48	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	38,09	5023,59	27,41	191349	1044	89141	95558	309860
					2655,92	12,96	101164	494		22953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38,2	2500,28	2,62	95511	100	75613	18658	123303
					518,27	1,34	19798	51		9134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2 этаж==========									
				тип-3==========							
50	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	142,93	269,51	0,87	38521	124	29192	8713	51013
					64,40	0,45	9205	64		3779	
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство с добавлением фиброволокна по уклону	$м^2$ стяжки	142,93	954,75	37,16	136462	5311	48576	80805	234649
					577,73	23,71	82575	3389		17382	
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	142,93	555,00	37,77	79326	5399	67804	8916	95301
					42,84	23,52	6123	3362		7059	
53	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1772332	25546,50	2124,47	4528	377	7	3935	9140
					23380,03	1020,22	4144	181		677	
54	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4Вр-1 150х150 -- 1,24кг/$м^2$)	т	0,1772332	455717,00	--	80768	--	80768	--	87229
					--	--	--	--		6461	
55	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	142,93	5023,59	27,41	718022	3917	334494	358576	1162726
					2655,92	12,96	379611	1852		86128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	110,31	2500,28	2,62	275806	289	218347	53879	356060
					518,27	1,34	57170	148		26375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				тип-4==========							
57	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	57,74	269,51	0,87	15562	50	11794	3520	20608
					64,40	0,45	3718	26		1527	
58	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/толщ.30мм/	$м^2$ изолируемой поверхности	57,74	1906,07	47,79	110056	2759	77302	29564	150790
					519,48	25,22	29995	1456		11170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство с добавлением фиброволокна по уклону	$м^2$ стяжки	57,74	958,77	37,16	55359	2146	19855	32643	95043
					577,73	23,71	33358	1369		7040	
60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	57,74	740,00	50,36	42728	2908	36522	4802	51332
					57,12	31,36	3298	1811		3802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0715976	25546,50	2124,47	1829	152	3	1590	3692
					23380,03	1020,22	1674	73		274	
62	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4Вр-1 150х150 -- 1,24кг/м^2)	т	0,0715976	455717,00	--	32628	--	32628	--	35238
					--	--	--	--		2610	
				Марш трибуны==========							
65	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	1312,6	1165,91	56,36	1530373	73978	621240	796079	2512565
					636,26	8,94	835155	11735		186114	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство с добавлением фиброволокна по уклону	м^2 стяжки	1312,6	954,75	37,16	1253205	48776	446101	742078	2154909
					577,73	23,71	758328	31122		159625	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	1312,6	555,00	37,77	728493	49577	622684	81880	875202
					42,84	23,52	56232	30872		64829	
68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,5096912	25546,50	2124,47	64114	5331	106	55726	129427
					23380,03	1020,22	58677	2560		9587	
69	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5Вр-1 150х150 -- 1,912кг/м^2)	т	2,5096912	455717,00	--	1143709	--	1143709	--	1235206
					--	--	--	--		91497	
				Лестничный марш трибуны Л4==========							
72	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	75,6	1165,91	56,36	88143	4261	35781	45851	144713
					636,26	8,94	48101	676		10719	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство с добавлением фиброволокна по уклону	м^2 стяжки	75,6	954,75	37,16	72179	2809	25694	42740	124113
					577,73	23,71	43676	1792		9194	
74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	75,6	555,00	37,77	41958	2855	35864	4716	50408
					42,84	23,52	3239	1778		3734	
75	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1445472	25546,50	2124,47	3693	307	6	3210	7455
					23380,03	1020,22	3380	147		552	
76	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5Вр-1 150х150 -- 1,912кг/м^2)	т	0,1445472	455717,00	--	65873	--	65873	--	71143
					--	--	--	--		5270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15656336	376139	9373546	5701902	23 066 907,00
							5906651	162076	--	1708666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15656336				
	Материалы		Тенге				7690790				
	Всего заработная плата		Тенге					6068727			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1682753				
		Накладные расходы	Тенге				5701902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1708666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23066904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3077
		Сметная заработная плата	Тенге					6068727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23066904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3077
		Сметная заработная плата	Тенге					6068727			
		РАЗДЕЛ 4.ВИТРАЖИ АР-1.4									
		Наружные витражи									
		В-1 - 1шт, В-2 - 1шт, В-3 - 1шт==========									
91	**223-301-0102 РСНБ РК 2022**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м²**	**26,9**	**90391,00**	**--**	**2431518**	**--**	**2431518**	**--**	**2626039**
					--	**--**	**--**	**--**		**194521**	
92	**217-401-0103 РСНБ РК 2022**	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм**	**м²**	**52,724**	**-3261,00**	**--**	**-171933**	**--**	**-171933**	**--**	**-185688**
					--	**--**	**--**	**--**		**-13755**	
93	**217-402-0401 РСНБ РК 2022**	**Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014**	**м²**	**26,362**	**9960,00**	**--**	**262566**	**--**	**262566**	**--**	**283571**
					--	**--**	**--**	**--**		**21005**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2522151**	**--**	**2522151**	**--**	**2723922**
							--	**--**	**--**	**201771**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2522151**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2522151**				
		Сметная прибыль	Тенге				**201771**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2723922**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2723922**				
		РАЗДЕЛ 5.ОКНА АР-1.5									
		Окно ОК-1-9шт,Окно ОК-2-9шт,									
95	**223-102-0302 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**м²**	**64,8**	**32457,00**	**--**	**2103214**	**--**	**2103214**	**--**	**2271471**
					--	**--**	**--**	**--**		**168257**	
96	**217-401-0103 РСНБ РК 2022**	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм**	**м²**	**127,008**	**-3261,00**	**--**	**-414173**	**--**	**-414173**	**--**	**-447307**
					--	**--**	**--**	**--**		**-33134**	
97	**217-402-0401 РСНБ РК 2022**	**Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014**	**м²**	**63,504**	**9960,00**	**--**	**632500**	**--**	**632500**	**--**	**683100**
					--	**--**	**--**	**--**		**50600**	
		Окно ОК-3-3шт									
99	**223-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м²**	**4,86**	**31468,00**	**--**	**152934**	**--**	**152934**	**--**	**165169**
					--	**--**	**--**	**--**		**12235**	
100	**217-401-0103 РСНБ РК 2022**	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм**	**м²**	**9,5256**	**-3261,00**	**--**	**-31063**	**--**	**-31063**	**--**	**-33548**
					--	**--**	**--**	**--**		**-2485**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	217-401-0201 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	9,5256	7857,00	--	74843	--	74843	--	80830
					--	--	--	--		5987	
		Окно ОК-4-5шт									
103	223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	5,85	46174,00	--	270118	--	270118	--	291727
					--	--	--	--		21609	
104	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	11,466	-3261,00	--	-37391	--	-37391	--	-40382
					--	--	--	--		-2991	
105	217-401-0201 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	11,466	7857,00	--	90088	--	90088	--	97295
					--	--	--	--		7207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2841070	--	2841070	--	3068355
							--	--	--	227285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2841070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2841070				
		Сметная прибыль	Тенге				227285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3068355				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3068355				
		РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ АР-8,10									
117	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	1305,14	1275,80	30,62	1665098	39964	107778	1412240	3323526
					1162,60	13,55	1517356	17685		246189	
118	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1500,911	4731,00	--	7100810	--	7100810	--	7668875
					--	--	--	--		568065	
119	1109-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	298,87	1765,24	825,29	527577	246654	31020	235746	824388
					836,16	307,01	249903	91756		61065	
120	222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	298,87	22053,00	--	6590980	--	6590980	--	7118258
					--	--	--	--		527278	
121	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Желоба подвесные. Устройство/Ду-120мм/	м желобов	104,3	3320,71	16,85	346350	1758	289408	51361	429528
					529,09	6,17	55184	644		31817	
122	1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка/h=7,3м Ду-100мм/	1 воронка	7	4194,13	168,42	29359	1179	26333	1992	33859
					263,84	45,49	1847	318		2508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16260174	289555	14146329	1701339	19398434
							1824290	110403	--	1436922	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15732597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				423520				
	Всего заработная плата		Тенге					1593034			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13691790				
		Накладные расходы	Тенге				1465593				
		Сметная прибыль	Тенге				1375857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18574047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								806
		Сметная заработная плата	Тенге					1593034			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				527577				
	Материалы		Тенге				31020				
	Всего заработная плата		Тенге					341659			
		Накладные расходы	Тенге				235746				
		Сметная прибыль	Тенге				61065				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				824388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					341659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19398435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								961
		Сметная заработная плата	Тенге					1934693			
		РАЗДЕЛ 8.ФАСАД АР-9,11									
123	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	$м^2$	845,19	1137,10	3,79	961066	3204	386590	458177	1532786
					675,91	1,72	571272	1454		113543	
124	231-301-0502 РСНБ РК 2022	**HPL панель толщина 8 мм**	$м^2$	845,19	25845,00	--	21843936	--	21843936	--	23591451
					--	--	--	--		1747515	
125	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	1604,01	1275,80	30,62	2046396	49114	132460	1735635	4084595
					1162,60	13,55	1864822	21734		302564	
126	224-103-0719 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1844,6115	4731,00	--	8726857	--	8726857	--	9425006
					--	--	--	--		698149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				33578255	52318	31089843	2193812	38633838
							2436094	23188	--	2861771	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33578255				
	Материалы		Тенге				519049				
	Всего заработная плата		Тенге					2459282			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30570793				
		Накладные расходы	Тенге				2193812				
		Сметная прибыль	Тенге				2861771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38633838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1254
		Сметная заработная плата	Тенге					2459282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				38633838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1254
		Сметная заработная плата	Тенге					2459282			
		РАЗДЕЛ 9.Прочие работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел №2 АР-17.3									
127	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	85	2314,57	1278,40	196738	108664	17717	132891	355999
					827,73	497,20	70357	42262		26370	
128	222-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита парапетная ППУ-10.4-П	$м^3$	2,72	98058,00	--	266718	--	266718	--	288055
					--	--	--	--		21337	
129	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	2314,57	1278,40	46291	25568	4168	31268	83764
					827,73	497,20	16555	9944		6205	
130	222-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита парапетная ППУ-10.4-П	$м^3$	0,64	98058,00	--	62757	--	62757	--	67778
					--	--	--	--		5021	
131	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	260	2498,78	17,56	649683	4566	524711	115027	825888
					463,10	7,55	120406	1963		61178	
		Узел №4 АР-17.3									
132	1115-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя плиткой	м накрывочного элемента	66	950,35	9,13	62723	603	267	49566	121272
					937,16	1,59	61853	105		8983	
133	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	59,4	6393,00	--	379744	--	379744	--	410124
					--	--	--	--		30380	
		Узел №5 АР-17.3									
134	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Козырьки входные. Облицовка стеклом листами	$м^2$ поверхности козырька	45	5324,99	6,95	239625	312	192088	37860	299684
					1049,44	2,23	47225	100		22199	
135	217-401-0403 РСНБ РК 2022	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 8 мм	$м^2$	45,9	11459,00	--	525968	--	525968	--	568045
					--	--	--	--		42077	
136	231-102-0205 РСНБ РК 2022	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	135	4796,00	--	647460	--	647460	--	699257
					--	--	--	--		51797	
		Узел №7 АР-17.3									
137	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	2314,57	1278,40	30089	16620	2709	20324	54447
					827,73	497,20	10760	6464		4033	
138	222-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита парапетная ППУ-10.4-П	$м^3$	0,416	98058,00	--	40792	--	40792	--	44055
					--	--	--	--		3263	
		Крепление стекла стойке ограждение АР-17.3									
139	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Козырьки входные. Облицовка стеклом листами	$м^2$ поверхности козырька	35	5324,99	6,95	186375	243	149402	29447	233088
					1049,44	2,23	36730	78		17266	
140	217-401-0403 РСНБ РК 2022	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 8 мм	$м^2$	35,7	11459,00	--	409086	--	409086	--	441813
					--	--	--	--		32727	
141	231-102-0205 РСНБ РК 2022	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	176	4796,00	--	844096	--	844096	--	911624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		67528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**4588145**	**156576**	**4067683**	**416383**	**5404893**
							363886	**60916**	**--**	**400364**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4588145**				
		Материалы	Тенге				**891063**				
		Всего заработная плата	Тенге					**424802**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3176621**				
		Накладные расходы	Тенге				**416383**				
		Сметная прибыль	Тенге				**400364**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5404892**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**204**
		Сметная заработная плата	Тенге					**424802**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**5404892**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**204**
		Сметная заработная плата	Тенге					**424802**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**77144285**	**895422**	**64727673**	**10812584**	**94993436**
							11521190	**365247**	**--**	**7036564**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**76616708**				
		Материалы	Тенге				**10211472**				
		Всего заработная плата	Тенге					**11544778**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**54485178**				
		Накладные расходы	Тенге				**10576838**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6975499**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**94169045**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5847**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11544778**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**527577**				
		Материалы	Тенге				**31020**				
		Всего заработная плата	Тенге					**341659**			
		Накладные расходы	Тенге				**235746**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61065**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**824388**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**341659**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**94993433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6002**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11886437**			
		ОТДЕЛ 2.Железобетонные конструкции									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы КЖ-5									
3	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**$м^3$ грунтовой подушки**	**2466**	**710,20**	**707,21**	**1751353**	**1743979**	**987**	**442869**	**2369752**
					2,59	**246,84**	**6387**	**608707**		**175530**	
4	**211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**2466**	**1628,00**	**--**	**4014648**	**--**	**4014648**	**--**	**4335820**
					--	**--**	**--**	**--**		**321172**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5766001**	**1743979**	**4015635**	**442869**	**6705572**
							6387	**608707**	**--**	**496702**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5766001**				
		Материалы	Тенге				**986**				
		Всего заработная плата	Тенге					**615094**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4014648**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				442869				
		Сметная прибыль	Тенге				496702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6705572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					615094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6705572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					615094			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**5766001**	**1743979**	**4015635**	**442869**	**6705572**
							6387	**608707**	**--**	**496702**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5766001				
	Материалы		Тенге				986				
	Всего заработная плата		Тенге					615094			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4014648				
		Накладные расходы	Тенге				442869				
		Сметная прибыль	Тенге				496702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6705572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					615094			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6705572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					615094			
		ОТДЕЛ 3.Металлические конструкции									
		РАЗДЕЛ 1.Балки									
1	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=1.1	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	3,47	95301,41	43890,34	330696	152300	26043	131748	499440
					43905,85	11119,86	152353	38586		36996	
4	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	3,47	4749,39	443,89	16480	1540	1308	9412	27963
					3928,56	2,27	13632	8		2071	
		Защита от коррозии									
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	156,15	125,56	3,09	19606	482	7456	8100	29921
					74,72	0,45	11668	70		2216	
6	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120**	$м^2$	156,15	4595,86	48,99	717644	7650	607449	70948	851680
					656,71	1,78	102545	278		63088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1084426**	**161972**	**642256**	**220208**	**1409004**
							280198	**38942**	**--**	**104371**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				737250				
	Материалы		Тенге				614904				
	Всего заработная плата		Тенге					114561			
		Накладные расходы	Тенге				79048				
		Сметная прибыль	Тенге				65304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				881602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					114561			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				347176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				27351				
	Всего заработная плата		Тенге					204579			
		Накладные расходы	Тенге				141160				
		Сметная прибыль	Тенге				39067				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				527403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					204579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1409005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					319140			
		РАЗДЕЛ 2.Фермы									
7	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=1.1	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	22,43	95202,13	35950,90	2135384	806379	163993	1012397	3399604
					51939,89	13474,39	1165012	302231		251823	
10	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия (фермы, балки) зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	22,43	20865,05	1668,92	468003	37434	53981	259952	786191
					16789,50	6,82	376588	153		58236	
		Защита от коррозии==========									
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1009,35	125,56	3,09	126734	3119	48196	52355	193412
					74,72	0,45	75419	454		14323	
12	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120**	$м^2$	1009,35	4595,86	48,99	4638831	49448	3926533	458608	5505237
					656,71	1,78	662850	1797		407798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7368952	896380	4192703	1783312	9884444
							2279869	304635	--	732180	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4765565				
	Материалы		Тенге				3974729				
	Всего заработная плата		Тенге					740520			
		Накладные расходы	Тенге				510963				
		Сметная прибыль	Тенге				422121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5698649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					740520			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2603387				
	Материалы		Тенге				217974				
	Всего заработная плата		Тенге					1843984			
		Накладные расходы	Тенге				1272349				
		Сметная прибыль	Тенге				310059				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4185795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828
		Сметная заработная плата	Тенге					1843984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9884444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1151
		Сметная заработная плата	Тенге					2584504			
		РАЗДЕЛ 3.Вертикальные связи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1109-0302-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=1.1	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	0,4	147527,60	23897,47	59011	9559	1408	35626	102208
					120109,02	8970,12	48044	3588		7571	
16	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия (фермы, балки) зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4	20865,05	1668,92	8346	668	962	4636	14020
					16789,50	6,82	6716	3		1039	
		Защита от коррозии========									
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	18	125,56	3,09	2260	56	859	934	3449
					74,72	0,45	1345	8		255	
18	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120	$м^2$	18	4595,86	48,99	82725	882	70022	8178	98176
					656,71	1,78	11821	32		7272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				152342	11165	73251	49374	217853
							67926	3631	--	16137	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84985				
	Материалы		Тенге				70883				
	Всего заработная плата		Тенге					13206			
		Накладные расходы	Тенге				9112				
		Сметная прибыль	Тенге				7527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					13206			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67357				
	Материалы		Тенге				2371				
	Всего заработная плата		Тенге					58351			
		Накладные расходы	Тенге				40262				
		Сметная прибыль	Тенге				8610				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				116229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					58351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				217853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					71557			
		РАЗДЕЛ 4.Горизонтальные связи									
19	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,64	157211,73	30644,60	415039	80901	9583	243754	711497
					122937,67	10875,50	324555	28711		52703	
22	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия (фермы, балки) зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,64	20865,05	1668,92	55084	4406	6354	30596	92535
					16789,50	6,82	44324	18		6854	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	118,8	125,56	3,09	14917	367	5673	6162	22765
					74,72	0,45	8877	53		1686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120**	$м^2$	118,8	4595,86	48,99	545988	5820	462151	53978	647964
					656,71	1,78	78017	211		47998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1031028	91494	483761	334490	1474761
							455773	28993	--	109241	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				560905				
	Материалы		Тенге				467824				
	Всего заработная плата		Тенге					87158			
		Накладные расходы	Тенге				60140				
		Сметная прибыль	Тенге				49684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				670729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					87158			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				470123				
	Материалы		Тенге				15936				
	Всего заработная плата		Тенге					397608			
		Накладные расходы	Тенге				274350				
		Сметная прибыль	Тенге				59557				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				804030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					397608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1474759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					484766			
		РАЗДЕЛ 5.Распорки									
25	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,1	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	4,88	157211,73	30644,60	767193	149545	17712	450576	1315190
					122937,67	10875,50	599936	53072		97422	
28	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия (фермы, балки) зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	4,88	20865,05	1668,92	101821	8144	11744	56557	171048
					16789,50	6,82	81933	33		12670	
		Защита от коррозии									
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	219,6	125,56	3,09	27573	679	10485	11391	42080
					74,72	0,45	16409	99		3116	
30	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120**	$м^2$	219,6	4595,86	48,99	1009251	10758	854279	99777	1197751
					656,71	1,78	144214	391		88723	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1905838	169126	894220	618301	2726069
							842492	53595	--	201931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1036824				
	Материалы		Тенге				864765				
	Всего заработная плата		Тенге					161113			
		Накладные расходы	Тенге				111168				
		Сметная прибыль	Тенге				91839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1239831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					161113			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				869014				
	Материалы		Тенге				29456				
	Всего заработная плата		Тенге					734974			
		Накладные расходы	Тенге				507133				
		Сметная прибыль	Тенге				110092				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1486239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					734974			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2726070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					896087			
		РАЗДЕЛ 6.Прогоны									
31	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=1.1	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	19,73	51960,56	15140,69	1025182	298726	121139	493477	1640152
					30680,02	5568,56	605317	109868		121493	
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	887,85	125,56	3,09	111478	2744	42394	46053	170129
					74,72	0,45	66340	400		12599	
		Защита от коррозии========									
34	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120**	$м^2$	887,85	4595,86	48,99	4080434	43495	3453879	403404	4842547
					656,71	1,78	583060	1580		358709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				5217094	344965	3617412	942934	6652828
							1254717	111848	--	492801	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4191912				
	Материалы		Тенге				3496274				
	Всего заработная плата		Тенге					651380			
		Накладные расходы	Тенге				449457				
		Сметная прибыль	Тенге				371308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5012677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					651380			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1025182				
	Материалы		Тенге				121139				
	Всего заработная плата		Тенге					715185			
		Накладные расходы	Тенге				493477				
		Сметная прибыль	Тенге				121493				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1640152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					715185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6652829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								639
		Сметная заработная плата	Тенге					1366565			
		РАЗДЕЛ 7.Входная группа									
35	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,1	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,67	157211,73	30644,60	105332	20532	2432	61862	180569
					122937,67	10875,50	82368	7287		13375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Защита от коррозии==========									
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	30,15	125,56	3,09	3786	94	1439	1564	5778
					74,72	0,45	2253	14		428	
39	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120	$м^2$	30,15	4595,86	48,99	138565	1477	117288	13699	164445
					656,71	1,78	19800	54		12181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				247683	22103	121159	77125	350792
							104421	7355	--	25984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				142351				
	Материалы		Тенге				118728				
	Всего заработная плата		Тенге					22121			
		Накладные расходы	Тенге				15263				
		Сметная прибыль	Тенге				12609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					22121			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105332				
	Материалы		Тенге				2432				
	Всего заработная плата		Тенге					89655			
		Накладные расходы	Тенге				61862				
		Сметная прибыль	Тенге				13375				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				180569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					89655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				350792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					111776			
		РАЗДЕЛ 8.Мобильная скамья для судей									
		Опорная рама==========									
40	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0776	157211,73	30644,60	12200	2378	282	7165	20914
					122937,67	10875,50	9540	844		1549	
		Конструкция навеса==========									
42	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0892	157211,73	30644,60	14023	2733	324	8236	24040
					122937,67	10875,50	10966	970		1781	
		Рама сидений и стола==========									
44	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0596	157211,73	30644,60	9370	1826	217	5503	16063
					122937,67	10875,50	7327	648		1190	
		Защита от коррозии==========									
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	10,188	125,56	3,09	1279	32	486	528	1952
					74,72	0,45	761	5		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120**	$м^2$	10,188	4595,86	48,99	46823	499	39633	4629	55568
					656,71	1,78	6691	18		4116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				83695	7468	40942	26061	118537
							35285	2485	--	8781	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48102				
	Материалы		Тенге				40119				
	Всего заработная плата		Тенге					7475			
		Накладные расходы	Тенге				5157				
		Сметная прибыль	Тенге				4261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					7475			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35593				
	Материалы		Тенге				822				
	Всего заработная плата		Тенге					30295			
		Накладные расходы	Тенге				20904				
		Сметная прибыль	Тенге				4520				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					30295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				118537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					37770			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				17091058	1704673	10065704	4051805	22834288
							5320681	551484	--	1691426	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11567894				
	Материалы		Тенге				9648226				
	Всего заработная плата		Тенге					1797534			
		Накладные расходы	Тенге				1240308				
		Сметная прибыль	Тенге				1024653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13832855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								786
		Сметная заработная плата	Тенге					1797534			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5523164				
	Материалы		Тенге				417481				
	Всего заработная плата		Тенге					4074631			
		Накладные расходы	Тенге				2811497				
		Сметная прибыль	Тенге				666773				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9001434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1911
		Сметная заработная плата	Тенге					4074631			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				22834289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2697
		Сметная заработная плата	Тенге					5872165			
		ОТДЕЛ 4. Наружное электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
		Траншея Т-1/1									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	229,5	2831,63	--	649859	--	--	467898	1207177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2831,63	--	649859	--		89420	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	153	1476,89	--	225964	--	--	162694	419751
					1476,89	--	225964	--		31093	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	850	355,04	219,88	301784	186899	--	151513	489558
					135,16	112,41	114886	95549		36261	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	76,5	6046,00	--	462519	--	462519	--	499521
					--	--	--	--		37002	
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,85	36708,36	21692,81	31202	18439	--	11614	46241
					15015,55	7383,02	12763	6276		3425	
6	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	850	80,00	--	68000	--	68000	--	73440
					--	--	--	--		5440	
7	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	1000	216,22	13,48	216220	13480	3170	144090	389130
					199,57	0,55	199570	550		28820	
8	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	1000	239,00	--	239000	--	239000	--	258120
					--	--	--	--		19120	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах и металлорукавах	м кабеля	1000	465,40	182,84	465400	182840	57300	218260	738350
					225,26	77,88	225260	77880		54690	
10	243-107-0604 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	км	0,35	1545192,00	--	540817	--	540817	--	584082
					--	--	--	--		43265	
11	243-107-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	км	0,54	2510802,00	--	1355833	--	1355833	--	1464300
					--	--	--	--		108467	
12	243-107-1006 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-1	км	0,05	6304298,00	--	315215	--	315215	--	340432
					--	--	--	--		25217	
13	243-107-1007 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	км	0,06	9951742,00	--	597105	--	597105	--	644873
					--	--	--	--		47768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5468918**	**401658**	**3638959**	**1156069**	**7154975**
							1428302	**180255**	**--**	**529988**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1014606**				
	Материалы		Тенге				**60470**				
	Всего заработная плата		Тенге					**732734**			
		Накладные расходы	Тенге				**525477**				
		Сметная прибыль	Тенге				**123196**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1663279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**346**
		Сметная заработная плата	Тенге					**732734**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4454312**				
	Всего заработная плата		Тенге					**875823**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3578489**				
		Накладные расходы	Тенге				**630592**				
		Сметная прибыль	Тенге				**406792**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5491696**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**523**
		Сметная заработная плата	Тенге					**875823**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7154975**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**869**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1608557**			
		РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование									
14	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**35556,51**	**3554,71**	**35557**	**3554**	**24986**	**6195**	**45092**
					7017,39	**1586,40**	**7017**	**1586**		**3340**	
15	**515-301-1402 СпрСЦ 11.2022**	**Устройство вводно-распределительное ГРЩ-1 Шкаф №1**	**шт.**	**1**	**3486481,00**	**--**	**3486481**	**--**		**--**	**3486481**
					--	**--**	**--**	**--**	**3486481**	**--**	
16	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**7**	**7696,67**	**162,38**	**53877**	**1137**	**21694**	**22629**	**82626**
					4435,18	**54,70**	**31046**	**383**		**6120**	
17	**247-204-0763 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2157,00**	**--**	**2157**	**--**	**2157**	**--**	**2330**
					--	**--**	**--**	**--**		**173**	
18	**247-204-0762 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2157,00**	**--**	**2157**	**--**	**2157**	**--**	**2330**
					--	**--**	**--**	**--**		**173**	
19	**247-204-0760 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1838,00**	**--**	**1838**	**--**	**1838**	**--**	**1985**
					--	**--**	**--**	**--**		**147**	
20	**247-204-0757 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**1669,00**	**--**	**5007**	**--**	**5007**	**--**	**5408**
					--	**--**	**--**	**--**		**401**	
21	**247-204-0713 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**536,00**	**--**	**536**	**--**	**536**	**--**	**579**
					--	**--**	**--**	**--**		**43**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	6030,85	551,48	18093	1655	2922	10285	30649
					4505,22	256,51	13516	770		2270	
23	247-302-0109 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 60/5А 5ВА	шт.	3	4079,00	--	12237	--	12237	--	13216
					--	--	--	--		979	
24	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2187,28	114,98	2187	115	37	1505	3987
					2035,04	54,70	2035	55		295	
25	247-301-0327 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный марки Меркурий 234 ARTM2-01 (D)POBR.L2	шт.	1	65585,00	--	65585	--	65585	--	70832
					--	--	--	--		5247	
26	1134-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прожекторная мачта. Установка на опорный изолятор	мачта (опорный изолятор)	5,68	136953,40	28966,53	777895	164530	133762	422171	1296071
					84437,22	13359,90	479603	75884		96005	
27	Прайс ,РК	Прожекторная мачта ПМО-20	шт.	4	1291628,57	--	5166514	--	5166514	--	5579835
					--	--	--	--		413321	
28	1133-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты плавающие под стальные опоры массой до 5 т. Установка	фундамент (для одной опоры)	4	624253,32	187312,57	2497013	749250	453587	1259777	4057333
					323544,00	70136,26	1294176	280545		300543	
29	1308-0205-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	32	10513,05	2101,39	336418	67245	122000	130809	504605
					4599,16	1078,31	147173	34506		37378	
30	247-103-0606 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 144, мощность 178 Вт, IP67	шт.	32	168172,00	--	5381504	--	5381504	--	5812024
					--	--	--	--		430520	
		Устройство выравнивания потенциалов и заземления									
31	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	5020,52	209,63	60246	2516	39414	13849	80023
					1526,36	76,58	18316	919		5928	
32	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	1028,36	31,29	41134	1251	27672	9138	54294
					305,27	12,03	12211	481		4022	
33	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	928,62	4,90	18572	98	1466	12269	33309
					850,40	1,64	17008	33		2467	
34	243-142-0314 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,02	1084822,00	--	21696	--	21696	--	23432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1736	
35	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене**	шт.	1	25203,10	5231,29	25203	5231	672	16307	44831
					19300,14	2442,35	19300	2442		3321	
36	Прайс ,РК	**Табло для футбола, 3300х1250 мм**	шт.	4	975926,79	--	3903707	--	3903707	--	4216004
					--	--	--	--		312297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21915614	996582	15391150	1904934	25447276
							2041401	397604	3486481	1626726	
	Стоимость оборудования		Тенге				3486481				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3486481				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9661508				
	Материалы		Тенге				240861				
	Всего заработная плата		Тенге					308797			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9070221				
		Накладные расходы	Тенге				222986				
		Сметная прибыль	Тенге				790759				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10675253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					308797			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8767625				
	Материалы		Тенге				587349				
	Всего заработная плата		Тенге					2130208			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5492717				
		Накладные расходы	Тенге				1681948				
		Сметная прибыль	Тенге				835967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11285540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1070
		Сметная заработная плата	Тенге					2130208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25447274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1201
		Сметная заработная плата	Тенге					2439005			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				27384532	1398240	19030109	3061003	32602251
							3469703	577859	3486481	2156714	
	Стоимость оборудования		Тенге				3486481				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3486481				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10676114				
	Материалы		Тенге				301331				
	Всего заработная плата		Тенге					1041531			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9070221				
		Накладные расходы	Тенге				748463				
		Сметная прибыль	Тенге				913955				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12338532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
		Сметная заработная плата	Тенге					1041531			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13221937				
	Материалы		Тенге				587349				
	Всего заработная плата		Тенге					3006031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9071206				
		Накладные расходы	Тенге				2312540				
		Сметная прибыль	Тенге				1242759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16777236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1593
		Сметная заработная плата	Тенге					3006031			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				32602249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2070
		Сметная заработная плата	Тенге					4047562			
		ОТДЕЛ 5. Наружные сети связи									
		РАЗДЕЛ .Наружные сети связи									
		Разработка грунта под траншей									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7,2	2831,63	--	20388	--	--	14679	37872
					2831,63	--	20388	--		2805	
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,8	8675,09	243,41	15615	438	11971	3316	20445
					1781,08	79,61	3206	143		1514	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,4	1476,89	--	7975	--	--	5742	14815
					1476,89	--	7975	--		1097	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5,4	314,80	142,80	1700	771	--	945	2857
					172,00	71,08	929	384		212	
		Монтажные работы									
5	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	45	216,22	13,48	9730	607	142	6484	17511
					199,57	0,55	8981	25		1297	
6	241-207-1304 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	45	2699,00	--	121455	--	121455	--	131171
					--	--	--	--		9716	
7	241-211-1005 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 110 мм, на защелке IP 54	шт.	5	784,00	--	3920	--	3920	--	4234
					--	--	--	--		314	
8	241-229-0301 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 110	шт.	5	259,00	--	1295	--	1295	--	1399
					--	--	--	--		104	
9	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	2	10851,70	4224,64	21703	8450	--	12987	37465
					6627,06	1916,89	13254	3834		2775	
10	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	49182,00	--	98364	--	98364	--	106233
					--	--	--	--		7869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	244-202-0201 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	2	45988,00	--	91976	--	91976	--	99334
					--	--	--	--		7358	
12	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	0,8	264,00	--	211	--	211	--	228
					--	--	--	--		17	
13	261-404-0456 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017/ННШ-2/	100 шт.	0,04	42694,00	--	1708	--	1708	--	1845
					--	--	--	--		137	
14	243-906-2002 РСНБ РК 2022	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х265	100 шт.	0,05	7534,00	--	377	--	377	--	407
					--	--	--	--		30	
15	252-207-2341 РСНБ РК 2022	Крюк типа ВТ 8 шуруп	шт.	10	3681,00	--	36810	--	36810	--	39755
					--	--	--	--		2945	
16	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	4	1169,37	60,27	4677	241	1907	1856	7055
					632,35	12,03	2529	48		523	
17	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,015	1764860,68	583174,00	26473	8748	1190	20277	50490
					1102312,64	263168,95	16535	3948		3740	
18	241-102-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	15	6229,00	--	93435	--	93435	--	100910
					--	--	--	--		7475	
19	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	120	426,58	79,56	51190	9547	148	29286	86914
					345,79	54,29	41495	6515		6438	
20	243-502-0201 СпрСЦ 11.2022	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-А8-2,5	км	0,12	446520,00	--	53582	--	53582	--	57869
					--	--	--	--		4287	
21	1310-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Муфта прямая на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4. Монтаж в колодцах	шт.	1	20380,19	2805,98	20380	2806	610	11516	34448
					16964,10	1914,72	16964	1915		2552	
22	261-302-0435 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1	15806,00	--	15806	--	15806	--	17070
					--	--	--	--		1264	
23	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1	10851,70	4224,64	10852	4225	--	6493	18733
					6627,06	1916,89	6627	1917		1388	
24	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	49182,00	--	49182	--	49182	--	53117
					--	--	--	--		3935	
25	244-202-0201 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	1	45988,00	--	45988	--	45988	--	49667
					--	--	--	--		3679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,045	36708,36	21692,81	1652	976	--	615	2448
					15015,55	7383,02	676	332		181	
27	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	45	40,00	--	1800	--	1800	--	1944
					--	--	--	--		144	
28	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,2	26773,00	--	5355	--	5355	--	5783
					--	--	--	--		428	
29	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	13	334,07	198,91	4343	2586	--	2151	7013
					135,16	94,64	1757	1230		519	
30	213-101-0302 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	0,102	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				817942	39395	637232	116347	1009032
							141316	20291	--	74743	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				91972				
	Материалы		Тенге				2808				
	Всего заработная плата		Тенге					82467			
		Накладные расходы	Тенге				51908				
		Сметная прибыль	Тенге				11510				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				155390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					82467			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				725970				
	Материалы		Тенге				13162				
	Всего заработная плата		Тенге					79140			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				621264				
		Накладные расходы	Тенге				64439				
		Сметная прибыль	Тенге				63233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				853642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					79140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1009032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					161607			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				817942	39395	637232	116347	1009032
							141316	20291	--	74743	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				91972				
	Материалы		Тенге				2808				
	Всего заработная плата		Тенге					82467			
		Накладные расходы	Тенге				51908				
		Сметная прибыль	Тенге				11510				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				155390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					82467			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				725970				
	Материалы		Тенге				13162				
	Всего заработная плата		Тенге					79140			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				621264				
		Накладные расходы	Тенге				64439				
		Сметная прибыль	Тенге				63233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				853642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					79140			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1009032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					161607			

ОТДЕЛ 6. Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

		Земляные работы==========									
3	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	369,0644188	69,00	--	25465	--		--	27502
					--	--	--	--		2037	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	25,3436536	55,11	55,11	1397	1397	--	335	1870
					--	18,33	--	465		138	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	8,4478845	1476,89	--	12477	--	--	8983	23177
					1476,89	--	12477	--		1717	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	25,3436536	263,96	119,96	6690	3040	--	3717	11240
					144,00	59,71	3649	1513		833	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	18,0577954	55,11	55,11	995	995	--	238	1332
					--	18,33	--	331		99	
8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	18,0577954	6046,00	--	109177	--	109177	--	117911
					--	--	--	--		8734	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3,0316	8675,09	243,41	26299	738	20161	5584	34434
					1781,08	79,61	5400	241		2551	
		Строительные работы==========									
10	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,04664	582978,00	240872,86	27190	11234	--	20060	51030
					342105,14	92351,36	15956	4307		3780	
11	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	47,1064	857,00	--	40370	--	40370	--	43600
					--	--	--	--		3230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4073,51	461,92	12221	1386	--	10764	24824
					3611,59	12,74	10835	38		1839	
13	241-211-0704 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	3	9717,00	--	29151	--	29151	--	31483
					--	--	--	--		2332	
14	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1980,00	44,49	3960	89	324	3557	8118
					1773,66	22,74	3547	45		601	
15	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	107502,00	--	215004	--	215004	--	232204
					--	--	--	--		17200	
16	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2504,00	--	7512	--	7512	--	8113
					--	--	--	--		601	
17	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1802,91	145,85	16226	1313	--	14768	33474
					1657,06	0,45	14914	4		2480	
18	241-214-0303 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	652,00	--	1956	--	1956	--	2112
					--	--	--	--		156	
19	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	3	6810,00	--	20430	--	20430	--	22064
					--	--	--	--		1634	
20	241-208-0404 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	973,00	--	2919	--	2919	--	3153
					--	--	--	--		234	
21	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	18196,73	10049,71	54590	30149	2304	33183	94795
					7379,06	3793,61	22137	11381		7022	
22	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,04664	36708,36	21692,81	1712	1011	--	637	2537
					15015,55	7383,02	700	344		188	
23	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	46,64	82,00	--	3824	--	3824	--	4130
					--	--	--	--		306	
24	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=0.18	Трубопровод диаметром 350/63/ мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,04664	154866,89	137737,10	7223	6424	106	1904	9857
					14861,34	30001,70	693	1399		730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная/упор/. Устройство/В10/	$м^3$	0,2	5963,66	1530,53	1193	306	457	467	1792
					2150,93	412,36	430	82		133	
26	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04664	101078,43	--	4714	--	143	4526	9979
					98014,80	--	4571	--		739	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	$м^3$	0,7	30404,90	1530,53	21283	1072	18705	1633	24749
					2150,93	412,36	1506	289		1833	
28	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	1,7	267505,93	2003,29	454760	3405	297661	139751	642072
					90408,24	932,50	153694	1585		47561	
29	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,401824	103575,30	35725,79	41619	14356	12642	14644	60764
					36386,06	16429,41	14621	6602		4501	
30	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,36988	518842,00	--	191909	--	191909	--	207262
					--	--	--	--		15353	
31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,031944	329247,00	--	10517	--	10517	--	11358
					--	--	--	--		841	
32	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Демонтаж(НВ-24 прим.поз.6)	т конструкций	0,401824	57689,48	28580,63	23181	11484	--	11715	37688
					29108,85	13143,53	11697	5281		2792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1375964	88399	985272	276466	1784624
							276827	33907	--	132195	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1712				
	Всего заработная плата		Тенге					1044			
		Накладные расходы	Тенге				637				
		Сметная прибыль	Тенге				188				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2537				
		Сметная заработная плата	Тенге					1044			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1309452				
	Материалы		Тенге				339861				
	Всего заработная плата		Тенге					271489			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				632769				
	Транспортные расходы		Тенге				25465				
		Накладные расходы	Тенге				249470				
		Сметная прибыль	Тенге				124714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1683636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					271489			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				64800				
	Материалы		Тенге				12643				
	Всего заработная плата		Тенге					38201			
		Накладные расходы	Тенге				26359				
		Сметная прибыль	Тенге				7293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				98452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					38201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1784625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					310734			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1									
		Земляные работы==========									
33	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³	194,1316173	162,19	152,36	31486	29578	--	7286	41874
					9,83	42,30	1908	8212		3102	
34	1101-0102-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³	93,5589644	327,26	303,77	30618	28421	64	8651	42411
					22,80	105,63	2133	9883		3142	
35	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1637,281877	69,00	--	112972	--		--	122010
					--	--	--	--		9038	
36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	75,4294897	55,11	55,11	4157	4157	--	996	5565
					--	18,33	--	1383		412	
37	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	25,1431632	1476,89	--	37134	--	--	26736	68980
					1476,89	--	37134	--		5110	
38	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	75,4294897	263,96	119,96	19910	9049	--	11063	33451
					144,00	59,71	10862	4504		2478	
39	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	79,7672894	55,11	55,11	4396	4396	--	1053	5884
					--	18,33	--	1462		436	
40	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	79,7672894	6046,00	--	482273	--	482273	--	520855
					--	--	--	--		38582	
41	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	13,791675	8675,09	243,41	119644	3357	91723	25405	156653
					1781,08	79,61	24564	1098		11604	
		Строительные работы==========									
42	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0462	613750,15	258235,77	28355	11931	--	20553	52820
					355514,38	93844,77	16425	4336		3913	
43	241-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	46,662	2022,00	--	94351	--	94351	--	101899
					--	--	--	--		7548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,14403	732842,26	329375,65	105551	47440	--	73180	193030
					403466,61	109754,42	58111	15808		14299	
45	241-204-0104 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	145,4703	2457,00	--	357421	--	357421	--	386015
					--	--	--	--		28594	
46	1123-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1	38495,15	--	38495	--	3293	34850	79213
					35202,34	--	35202	--		5868	
47	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=0.31	Трубопровод диаметром 350/110/ мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,19023	266715,21	237213,90	50737	45125	743	13375	69241
					25594,53	51669,60	4869	9829		5129	
		Колодец канализационный диам.1000 мм (10шт) НВК-8==========									
48	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	11,641	60796,28	15745,85	707729	183297	186939	417759	1215527
					28991,76	7257,63	337493	84486		90039	
57	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,28	57401,87	3031,52	16073	849	12213	3014	20614
					10754,74	818,81	3011	229		1527	
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная/отмостка колодца/. Устройство/В12,5/	$м^3$	5,5	31532,00	1530,53	173426	8418	153178	12829	201156
					2150,93	412,36	11830	2268		14900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2414728	376018	1382198	656750	3317198
							543542	143498	--	245721	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2414728				
	Материалы		Тенге				448153				
	Всего заработная плата		Тенге					687040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				934045				
	Транспортные расходы		Тенге				112972				
		Накладные расходы	Тенге				656750				
		Сметная прибыль	Тенге				245721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3317199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					687040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3317199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					687040			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				3790692	464417	2367470	933216	5101822
							820369	177405	--	377916	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1712				
	Всего заработная плата		Тенге					1044			
		Накладные расходы	Тенге				637				
		Сметная прибыль	Тенге				188				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2537				
		Сметная заработная плата	Тенге					1044			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3724180				
	Материалы		Тенге				788014				
	Всего заработная плата		Тенге					958529			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1566814				
	Транспортные расходы		Тенге				138437				
		Накладные расходы	Тенге				906220				
		Сметная прибыль	Тенге				370435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5000835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	Тенге					958529			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				64800				
	Материалы		Тенге				12643				
	Всего заработная плата		Тенге					38201			
		Накладные расходы	Тенге				26359				
		Сметная прибыль	Тенге				7293				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				98452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					38201			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				5101824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
		Сметная заработная плата	Тенге					997774			
		ОТДЕЛ 7. Благоустройство									
		РАЗДЕЛ.Покрытия									
		Покрытие резиновое,тип-3 S=6460,0м^2 ГП-6									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство/толщ.100мм/	м^3 материала основания в плотном теле	646	3612,72	1376,95	2333817	889510	1287581	454862	3011775
					242,61	409,35	156726	264440		223096	
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б,марки II плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	6460	1811,66	223,37	11703324	1442970	10012936	548583	13232083
					38,30	40,33	247418	260532		980176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия спортивные толщиной 12/20/ мм. Устройство на бетонное основание	м^2 покрытия	6460	5725,12	32,92	36984275	212663	29551981	7893991	48468540
					1117,59	13,87	7219631	89600		3590274	
12	255-301-0103 РСНБ РК 2022	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м^2	1243,2	6976,00	--	8672563	--	8672563	--	9366368
					--	--	--	--		693805	
		Монофиломентная искусственная трава(УСН),тип-4 S=5400,0м^2 ГП-6									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство/толщ.150мм/	м^3 материала основания в плотном теле	810	3254,56	1376,95	2636194	1115330	1324350	570337	3463050
					242,61	409,35	196514	331574		256519	
		Отмостка/тротуарная плитка/,тип-5 S=340,0м^2 ГП-6									
15	1126-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме/толщ.50мм/	м^3 изоляции	17	37187,82	3461,74	632193	58850	171012	325166	1033948
					23666,51	1501,16	402331	25520		76589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	234-102-0302 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола/толщ.50мм/ ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	17	30667,00	--	521339	--	521339	--	563046
					--	--	--	--		41707	
17	235-104-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м^2	340	1553,00	--	528020	--	528020	--	570262
					--	--	--	--		42242	
18	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/толщ.100мм/	м^3	34	25067,00	--	852278	--	852278	--	920460
					--	--	--	--		68182	
19	1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м^2 покрытия	340	24,73	0,90	8408	306	--	8908	18700
					23,83	0,43	8102	146		1384	
20	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(100х100х3 -- Р=0,99кг/м^2)	т	0,3366	455717,00	--	153394	--	153394	--	165666
					--	--	--	--		12272	
21	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство/толщ.20мм/	м^3 материала основания в плотном теле	6,8	1571,56	1323,95	10687	9003	34	4666	16581
					242,61	392,74	1650	2671		1228	
22	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления М800/толщ.20мм/ ГОСТ 31424-2010	м^3	6,8	4554,00	--	30967	--	30967	--	33444
					--	--	--	--		2477	
		Тактильные знаки ,тип-6 S=50,0м^2 ГП-6									
23	1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м^2. Устройство/толщ.50мм/	м^3 сборных железобетонных плит	2,5	9962,61	4904,57	24907	12262	6697	11724	39561
					2379,00	1963,14	5948	4908		2930	
24	251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона/300х300мм/	м^2	50	8659,00	--	432950	--	432950	--	467586
					--	--	--	--		34636	
		Бордюрный камень 100.30.15 L=255,0м==========									
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	255	3106,92	45,46	792265	11592	448031	364964	1249806
					1304,48	20,73	332642	5286		92578	
26	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5/100х30х15/ ГОСТ 6665-91	м^3	11,475	33557,00	--	385067	--	385067	--	415872
					--	--	--	--		30805	
		Бордюрный камень 100.20.8 L=765,0м==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Сечение 100х200 мм: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86; раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	765	2792,67	45,46	2136393	34776	1103690	1094891	3489785
					1304,48	20,73	997927	15858		258501	
28	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5/100х20х8/ ГОСТ 6665-91	$м^3$	12,24	33557,00	--	410738	--	410738	--	443597
					--	--	--	--		32859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				69249779	3787262	55893628	11278092	86970130
							9568889	1000535	--	6442260	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				69249779				
	Материалы		Тенге				43906310				
	Всего заработная плата		Тенге					10569424			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11987316				
		Накладные расходы	Тенге				11278092				
		Сметная прибыль	Тенге				6442260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86970131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5668
		Сметная заработная плата	Тенге					10569424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				86970131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5668
		Сметная заработная плата	Тенге					10569424			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				69249779	3787262	55893628	11278092	86970130
							9568889	1000535	--	6442260	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				69249779				
	Материалы		Тенге				43906310				
	Всего заработная плата		Тенге					10569424			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11987316				
		Накладные расходы	Тенге				11278092				
		Сметная прибыль	Тенге				6442260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86970131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5668
		Сметная заработная плата	Тенге					10569424			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				86970131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5668
		Сметная заработная плата	Тенге					10569424			

ОТДЕЛ 8. Благоустройство

РАЗДЕЛ.Озеленение

Газон S=7071.0$м^2$ ГП-7==========

1	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	7071	981,73	20,32	6941813	143683	2118118	4155202	11984779
					661,86	5,91	4680012	41790		887764	
2	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя (20 см): добавлять	$м^2$	7071	190,52	0,16	1347167	1131	706040	563205	2063176
					90,51	--	639996	--		152804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1147-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	$м^2$	23158,9	162,51	--	3763553	--	--	3311954	7641511
					162,51	--	3763553	--		566004	
4	1131-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Площадка аэродрома.Посев семян трав	га	2,31589	49388,68	45582,28	114379	105563	--	42130	169030
					3806,40	16866,19	8815	39060		12521	
5	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	473	3307,00	--	1564211	--	1564211	--	1689348
					--	--	--	--		125137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				13731123	250377	4388369	8072491	23547844
							9092376	80850	--	1744230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13731123				
	Материалы		Тенге				2824157				
	Всего заработная плата		Тенге					9173226			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1564211				
		Накладные расходы	Тенге				8072491				
		Сметная прибыль	Тенге				1744230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23547844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5842
		Сметная заработная плата	Тенге					9173226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				23547844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5842
		Сметная заработная плата	Тенге					9173226			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				13731123	250377	4388369	8072491	23547844
							9092376	80850	--	1744230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13731123				
	Материалы		Тенге				2824157				
	Всего заработная плата		Тенге					9173226			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1564211				
		Накладные расходы	Тенге				8072491				
		Сметная прибыль	Тенге				1744230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23547844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5842
		Сметная заработная плата	Тенге					9173226			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				23547844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5842
		Сметная заработная плата	Тенге					9173226			
		ОТДЕЛ 9. Благоустройство									
		РАЗДЕЛ.Дренаж футбольного поля									
		Лоток и трубы ГП-4.1									
11	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	457	6027,27	2691,43	2754462	1229984	213619	2018267	5154548
					2868,40	1220,80	1310859	557906		381819	
12	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Решетка чугунная для водоотводных лотков. Установка	шт.	914	3594,08	645,04	3284989	589567	316125	2626900	6384838
					2603,17	299,93	2379297	274136		472949	
14	244-602-0607 РСНБ РК 2022	Решетка чугунная для водоотводных лотков серии Drive ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-20.25.50-ВЧ-класс нагрузки С	шт.	914	15725,00	--	14372650	--	14372650	--	15522462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1149812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**20412101**	**1819551**	**14902394**	**4645167**	**27061848**
							3690156	**832042**	--	**2004580**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20412101**				
	Материалы		Тенге				**529745**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4522198**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14372650**				
		Накладные расходы	Тенге				**4645167**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2004580**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27061848**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2315**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4522198**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**27061848**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2315**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4522198**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				**20412101**	**1819551**	**14902394**	**4645167**	**27061848**
							3690156	**832042**	--	**2004580**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20412101**				
	Материалы		Тенге				**529745**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4522198**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14372650**				
		Накладные расходы	Тенге				**4645167**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2004580**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27061848**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2315**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4522198**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				**27061848**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2315**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4522198**			
		ОТДЕЛ 10. Благоустройство									
		РАЗДЕЛ. МАФы									
1	**8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Urn 1**	**шт.**	**41**	**145103,00**	**--**	**5949223**	**--**	**5949223**	**--**	**6425161**
					--	--	--	--		**475938**	
2	**8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянной спинкой и настилом, модель: Bench 1**	**шт.**	**30**	**365143,00**	**--**	**10954290**	**--**	**10954290**	**--**	**11830633**
					--	--	--	--		**876343**	
3	**8601-0805-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (7,32x2,44)**	**комплект**	**2**	**647239,00**	**6504,00**	**1294478**	**13008**	**1244958**	**38047**	**1439127**
					18256,00	**2649,00**	**36512**	**5298**		**106602**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.**	**шт.**	**1**	**414762,00**	**14921,00**	**414762**	**14921**	**362969**	**39085**	**490155**
					36872,00	**6079,00**	**36872**	**6079**		**36308**	
5	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**101,6666667**	**60024,00**	**9513,00**	**6102440**	**967155**	**4372277**	**1080965**	**7758078**
					7505,00	**4179,00**	**763008**	**424865**		**574673**	
6	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**3**	**143224,00**	**209,00**	**429672**	**627**	**374796**	**49612**	**517627**
					18083,00	**90,00**	**54249**	**270**		**38343**	
7	8601-0605-0207 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**464732,00**	**6485,00**	**929464**	**12970**	**836630**	**78198**	**1088275**
					39932,00	**3034,00**	**79864**	**6068**		**80613**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**26074329**	**1008681**	**24095143**	**1285907**	**29549056**
							970505	**442580**	**--**	**2188820**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26074329**				
	Материалы		Тенге				**24095143**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1413085**			
		Накладные расходы	Тенге				**1285907**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2188820**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29549056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**676**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1413085**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**29549056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**676**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1413085**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				**26074329**	**1008681**	**24095143**	**1285907**	**29549056**
							970505	**442580**	**--**	**2188820**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26074329**				
	Материалы		Тенге				**24095143**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1413085**			
		Накладные расходы	Тенге				**1285907**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2188820**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29549056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**676**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1413085**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				**29549056**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676
		Сметная заработная плата	Тенге					1413085			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**330375278**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37212345				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14724188			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5114555			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						210962552		
		- Перевозка грузов	Тенге				1492037				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3486481		
		- Накладные расходы	Тенге							38283707	
		- Сметная прибыль	Тенге							24213973	
		Итого по акту без оборудование	**Тенге**								**326 888 797,00**
		Оборудование	**Тенге**								**3 486 481,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**								**4 903 331,96**
		ИТОГО	**Тенге**								**331 792 128,96**
		Зимнее удорожание 0,32%	**Тенге**								**1 061 734,81**
		ИТОГО	**Тенге**								**332 853 863,77**
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**								**6 657 077,28**
		ИТОГО	**Тенге**								**339 510 941,04**
		В том числе в текущих ценах на 2023 года - 70%, К=1,079	**Тенге**								**259 065 952,87**
		В том числе в текущих ценах на 2024 года - 30%, К=1,163	**Тенге**								**119 671 800,55**
		ИТОГО	**Тенге**								**378 737 753,42**
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,949999999837	**Тенге**								**359 800 865,69**
		НДС 12%	**Тенге**								**43 176 103,88**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**								**402 976 969,57**

Заказчик:
Некоммерческое акционерное общество "Каспийский университет технологий и
Исполнительный вице - президент_____Нурмаганбет Е.Д.
БИН 930640000430

Технический надзор:
ТОО "TechExpertConsulting"
Эксперт_____Байжанов С.К.

Подрядчик:
ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
_____Таттыбаев Н.
БИН 040240006304

Авторский надзор:
ТОО "РОСИБ"
Эксперт_____Ерлан Н.Е.