Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Справка № 12

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 5 **2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		03/05/18-1	03.05.18г	003-015-431 003-034-431.			

Доп.соглашение №1 от 25.08.18г., доп.соглашение №2 от 18.09.18г.

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	577 571 714								11 905 914	111 121 869
в том числе за месяц	111 121 869	99 215 955	111 121 869	99 215 955					6 561 192	61 237 792
акт №35 от 25.12.18г. Смета 2-1-2	61 237 792	54 676 600	61 237 792	54 676 600					1 134 631	10 589 890
акт №36 от 25.12.18г. Смета 2-1-3	10 589 890	9 455 259	10 589 890	9 455 259					57 615	537 737
акт №37 от 25.12.18г. Смета 2-1-3А	537 737	480 122	537 737	480 122					236 552	2 207 815
акт №38 от 25.12.18г. Смета 2-1-4	2 207 815	1 971 263	2 207 815	1 971 263					334 216	3 119 346
акт №39 от 25.12.18г. Смета 2-1-4А	3 119 346	2 785 130	3 119 346	2 785 130					1 354 453	12 641 560
акт №40 от 25.12.18г. Смета 2-1-5	12 641 560	11 287 107	12 641 560	11 287 107					30 529	284 940
акт №41 от 25.12.18г. Смета 2-1-6	284 940	254 411	284 940	254 411					35 110	327 695
акт №42 от 25.12.18г. Смета 2-1-7	327 695	292 585	327 695	292 585					107 685	1 005 058
акт №43 от 25.12.18г. Смета 2-1-8	1 005 058	897 373	1 005 058	897 373					96 181	897 689
акт №44 от 25.12.18г. Смета 2-1-9	897 689	801 508	897 689	801 508					1 137 490	10 616 575
акт №45 от 25.12.18г. Смета 2-1-10	10 616 575	9 479 085	10 616 575	9 479 085					427 288	3 988 022
акт №46 от 25.12.18г. Смета 2-1-11	3 988 022	3 560 734	3 988 022	3 560 734					161 997	1 511 968
акт №47 от 25.12.18г. Смета 7-1-1	1 511 968	1 349 971	1 511 968	1 349 971					230 977	2 155 782
акт №48 от 25.12.18г. Смета 7-2-1	2 155 782	1 924 805	2 155 782	1 924 805						11 112 187
Удержание 10%	80 997 770	11 112 187								
Итого к оплате:										**100 009 682**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"
Эксперт технического надзора
Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.
Инженер сметчик Сагинова Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор
Альжанов М.И.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор Темирбулатов Н.К.

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №35 от 25.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 5 2018г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы выше +-0,000

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Кровля										
	4.1 Вентшахты										
134	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка КОРПО М100, р-р М75 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	38,7	27228,53	2374,7	1053744	91901	733581	228436	1384754
					5898,24	448,79	228262	17368	–	102574	
135	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СВ1,2,3,4,5) Вр1 д 4мм) НР = 93 %	т металлических изделий	0,91392	276803,22	2395,18	252976	2189	193822	53549	331047
					62330,4	672,93	56965	615	–	24522	
136	1107-0105-0203	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, высота здания до 35 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	36	758,81	293,78	27317	10576	1117	21939	53196
					434	82,44	15624	2968	–	3940	
137	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,314	61840		81258		81258	–	87759

138 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство сеч Б-Б л119 НР = 92 %	м2 стяжки	16,77	–	–		–	6501		
				653,97	110,55	10967	1854	5556	3645	15781
				212,1	24,15	3557	405	–	1169	
139 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	83,85	19,51	1,63	1636	137	1433	89	1863
				0,79	0,37	66	31	–	138	
140 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	16,77	139,65	3,76	2342	63	219	1955	4641
				122,84	1,19	2060	20	–	344	
141 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки продуха) НР = 93 %	т металлических изделий	0,0376	276808,51	2393,62	10408	90	7974	2204	13621
				62340,43	691,49	2344	26	–	1009	
4.2 Чердак										
146 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	522,8	653,93	110,54	341874	57792	173195	113649	491965
				212,1	24,19	110887	12644	–	36442	
147 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	7842	19,51	1,64	153025	12830	134005	8393	174331
				0,79	0,37	6190	2933	–	12913	
148 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,622	14270,1	1418,01	8876	882	20	7573	17765
				12819,94	559,49	7974	348	–	1316	
149 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 д 3мм	т	0,622	212078		131913		131913	–	142466
				–		–		–	10553	

150 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	134	332,76 75,26	13,3 2,89	44590 10085	1782 387	32723 –	9634 4338	58562
151 1134-0108-0303	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 10 см - каналы НР = 76 %	м2 площади	112,68	7783,75 3953,08	43,41 20,31	877073 445433	4891 2289	426749 –	340269 97387	1314729
152 1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР = 76 %	м2 поверхности	112,68	801,35 789,18	12,17 5,36	90296 88925	1371 604	– –	68042 12667	171005
153 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 ПЖ120	м3	11,27	21824 –		245956 –		245956 –	– 19676	265632
154 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,68	3606,42 1341,02	34,87 15,31	406371 151106	3929 1725	251336 –	122265 42291	570927
4.3 Кровля										
155 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	77,84	14743,17 2365,43	1865,56 423,84	1147608 184125	145215 32992	818268 –	199748 107788	1455144
156 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	556	653,93 212,1	110,55 24,18	363585 117929	61464 13446	184192 –	120865 38756	523206

157 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	19460	19,51	1,64	379732	31837	332534	20828	432605
				0,79	0,37	15361	7278	–	32045	
158 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,685	14271,53	1418,98	9776	972	22	8340	19565
				12820,44	559,12	8782	383	–	1449	
159 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 д 3мм	т	0,685	212078		145273		145273	–	156895
				–		–		–	11622	
160 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	556	113,08	1,13	62871	629	35350	24995	94895
				48,37	0,5	26892	277	–	7029	
161 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	556	1829,9	15,13	1017423	8415	934420	71062	1175564
				134,15	4,77	74588	2653	–	87079	
162 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	556	960,19	7,17	533865	3987	496113	32228	611380
				60,73	2,28	33765	1265	–	45287	
163 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	134	2633,49	29,43	352888	3944	284686	59911	445823
				479,54	6,44	64258	863	–	33024	
164 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костыль, полоса 5х200 НР = 118 %	т стальных элементов	1,1	687580	6874,55	756338	7562	685686	76112	899046
				57354,55	1283,64	63090	1412	–	66596	

165 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	112	2732,36	15,18	306024	1700	190773	104814	443705
				1013,85	3,37	113551	377	–	32867	
4.4 Выход на кровлю										
166 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стены будки НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,86	3808,04	271,11	102284	7282	61102	32807	145898
				1262,1	51,23	33900	1376	–	10807	
167 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	26,86	273,01	–	7333	–	–	6820	15285
				273,01	–	7333	–	–	1132	
168 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	480,5	277	961	554	86	505	1583
				160,5	53,5	321	107	–	117	
169 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,082	58413		4790		4790	–	5173
				–		–		–	383	
170 1107-0105-0206	Плиты покрытий площадью до 2 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1154,67	435,33	6928	2612	563	5152	13046
				625,5	102,17	3753	613	–	966	
171 2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,74	61840		107602		107602	–	116210
				–		–		–	8608	
172 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2552	92233,54	4772,73	23538	1218	466	15393	42045

173	2106-0510-1601	Люк МЛ-3, МЛ-4,МР 1 с петлями, ручкой	т	0,2552	85634,8 375391	1782,92	21854 95800	455	– 95800	3114 –	103464
174	2109-0404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	– 1890		– 3780		– 3780	7664 –	4082
175	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	11	– 653,91	110,55	– 7193	1216	– 3644	302 2391	10351
176	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	385	212,09 19,51	24,18 1,64	2333 7513	266 630	– 6579	767 412	8559
177	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01331	0,79 14274,98	0,37 1427,5	304 190	144 19	– –	634 163	381
178	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 д 3мм	т	0,01331	12847,48 212078	601,05	171 2823	8	– 2823	28 –	3049
179	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	11	– 113	1,09	– 1243	12	– 699	226 494	1876
180	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	11	48,36 1934,55	0,45 15	532 21280	5 165	– 19639	139 1406	24501
					134,18	4,73	1476	52	–	1815	

181 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	11	855,55	7,18	9411	79	8664	638	10853
				60,73	2,27	668	25	–	804	
4.5 Кровля над машинным помещением										
182 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, толщина 230мм НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	100,8	535,91	40,95	54020	4128	–	46960	109058
				494,96	11,42	49892	1151	–	8078	
183 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	115,92	424,15	40,96	49168	4748	–	42084	98552
				383,2	11,42	44420	1324	–	7300	
184 2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	23,87952	26790		639732		639732	–	690911
				–		–		–	51179	
185 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	100,8	332,77	13,3	33543	1341	24616	7248	44054
				75,26	2,9	7586	292	–	3263	
186 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	11,088	14743,15	1865,53	163472	20685	116559	28454	207280
				2365,44	423,88	26228	4700	–	15354	
187 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	100,8	653,92	110,54	65915	11142	33393	21912	94853
				212,1	24,18	21380	2437	–	7026	

188 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	3528	19,51	1,64	68844	5772	60287	3777	78431
				0,79	0,37	2785	1320	–	5810	
189 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,109	14266,06	1422,02	1555	155	3	1327	3113
				12816,51	559,63	1397	61	–	231	
190 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 д 3мм	т	0,109	212078		23117		23117	–	24966
				–		–		–	1849	
191 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	100,8	113,08	1,13	11398	114	6409	4531	17203
				48,36	0,5	4875	50	–	1274	
192 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	100,8	1934,52	15,13	195000	1525	179953	12883	224514
				134,15	4,77	13522	481	–	16631	
193 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	100,8	855,56	7,18	86240	724	79394	5844	99451
				60,73	2,28	6122	230	–	7367	
194 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	44,52	2633,51	29,45	117244	1311	94584	19905	148121
				479,54	6,45	21349	287	–	10972	

4.6 Разные работы

195 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж для крепления радиостойки РФ и телеантен НР = 69 %	т конструкций	0,1649	98144,33	6628,26	16184	1093	1190	9637	27887
				84299,58	394,18	13901	65	–	2066	
196 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1649	491541		81055		81055	–	87539
				–		–		–	6484	
197 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,19	70447,37	26873,68	13385	5106	1649	5604	20508
				34894,74	7852,63	6630	1492	–	1519	
198 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,19	521272		99042		99042	–	106965
				–		–		–	7923	
199 1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,24964	43722,96	32418,68	10915	8093	603	3006	15035
				8888,8	6164,88	2219	1539	–	1114	
Раздел 9 Шахта лифта (2шт)										
279 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м ПЛ-1 НР = 91 %	м3	1,72	40979,65	1995,35	70485	3432	52306	14036	91283
				8573,84	393,6	14747	677	–	6762	
280 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 л 79	т	0,056	195527		10950		10950	–	11826
				–		–		–	876	
281 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27848	207252		57716		57716	–	62333

282 1107-0503-0110				–		–		–	4617	
	Опорные подушки. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	480,5	277	961	554	86	505	1583
283 2104-9999-9917				160,5	53,5	321	107	–	117	
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) ОП 1	м3	0,058	36191		2099		2099	–	2267
284 1107-0107-0103				–		–		–	168	
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1 к ОП-1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,01956	687576,69	6850,72	13449	134	12193	1353	15986
285 1146-0302-0402				57361,96	1278,12	1122	25	–	1184	
	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	14	582,79	251,64	8159	3523	–	5212	14441
286 1106-0601-0104				331,14	112,07	4636	1569	–	1070	
	Заделка отверстий бетоном В15 НР = 91 %	м3	5,44	35677,76	3202,02	194087	17419	135640	40339	253180
287 1109-0301-0604				7541,91	606,8	41028	3301	–	18754	
	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м (двутавр №20) НР = 69 %	м рельса в одну нитку	12,24	5467,65	3562,01	66924	43599	2344	25242	99539
288 2105-0203-9902				1714,13	1274,59	20981	15601	–	7373	
	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	0,25704	338540		87018		87018	–	93979
289 1133-0303-0404				–		–		–	6961	
	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,25704	43716,93	32415,19	11237	8332	620	3095	15479

290 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка креплений монорельса НР = 118 %	т стальных элементов	0,094	8889,67 687574,47	6162,46 6872,34	2285 64632	1584 646	– 58595	1147 6504	76827
291 2900-0013-0001(пг	Надбавка на марку стали С 245 ССЦ РК 8.04-08-2017	тн	0,34024	57351,06 4756	1287,23	5391 1618	121	– 1618	5691 –	1747
292 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ЗД-1-5, МИ 1-2) л135, л7 НР = 118 %	т стальных элементов	0,51204	– 687581,05	6874,46	– 352069	3520	– 319181	129 35430	418499
293 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0734	57354,89 92247,96	1283,1 4782,02	29368 6771	657 351	– 134	31000 4428	12095
294 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0734	85640,33 438705	1784,74	6286 32201	131	– 32201	896 –	34777
295 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м под ЛЧ-1 кирпич М100 л75 сеч Б-Б НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,01	– 4841,15	271,07	– 19413	1087	– 13265	2576 4897	26255
296 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1262,09 4504	51,12 1067	5061 9008	205 2134	– 2744	1945 5350	15507
297 2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П18-15	м3	0,74	2065 61840	202	4130 45762	404	– 45762	1149 –	49423
				–		–		–	3661	

298 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию л 135 НР = 118 %	м ступеней	13,5	1331,93	54,22	17981	732	549	20048	41071
				1237,04	21,48	16700	290	–	3042	
299 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	13,5	2069		27932		27932	–	30167
				–		–		–	2235	
300 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (50 мм) НР = 94 %	м2 покрытия	5,28	1086,93	98,86	5739	522	3488	1793	8135
				327,46	33,71	1729	178	–	603	
301 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 %	м2 покрытия	21,12	112,45	4,26	2375	90	2086	227	2810
				9,42	1,99	199	42	–	208	
302 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство плиты приямка на отм. -1,43 л АС,77, 142 В15 НР = 91 %	м3	1,82	23883,52	1199,45	43468	2183	39140	2326	49458
				1178,57	225,82	2145	411	–	3664	
303 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0224	14285,71	1428,57	320	32	1	272	639
				12812,5	535,71	287	12	–	47	
304 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0224	194468		4356		4356	–	4704
				–		–		–	348	
305 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (50 мм) НР = 94 %	м2 покрытия	9,2	1086,85	98,91	9999	910	6076	3125	14174
				327,5	33,8	3013	311	–	1050	
306 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 %	м2 покрытия	18,4	112,5	4,24	2070	78	1818	197	2448
				9,46	1,96	174	36	–	181	

Раздел 10 Полы

10.1 Деталь №1

314	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	132,67	2311,49	12,38	306665	1643	272990	30816	364479
					241,44	5,66	32032	751	–	26998	
315	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	443,22	252,19	2,33	111776	1034	75098	33844	157270
					80,42	0,81	35644	360	–	11650	

10.2 Деталь №2

318	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	1075,92	2311,49	12,39	2486977	13326	2213878	249911	2955839
					241,44	5,66	259773	6090	–	218951	
319	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	3672,06	252,19	2,33	926052	8564	622183	280388	1302955
					80,42	0,81	295305	2980	–	96515	

10.3 Деталь №138

325	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М200 НР = 94 %	м2 покрытия	34,06	3191,9	75,1	108716	2558	67005	37827	158266
					1149,53	31,97	39153	1089	–	11723	

10.4 Деталь №62*

327	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М200 НР = 94 %	м2 покрытия	277,04	3191,89	75,09	884280	20803	545015	307679	1287316
					1149,52	31,97	318462	8856	–	95357	

10.5 Деталь №352*

330	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М150 НР = 94 %	м2 покрытия	80,18	3169,07	75,08	254096	6020	155908	89048	370596
					1149,51	31,98	92168	2564	–	27452	

331	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство 45,11+45,11 НР = 94 %	м плинтусов	90,22	557,49	1,7	50297	153	23993	24645	80937
					289,86	0,74	26151	67	–	5995	
	10.6 Деталь №62**										
334	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М150 НР = 94 %	м2 покрытия	503,6	3169,07	75,09	1595945	37816	979232	559296	2327660
					1149,52	31,97	578897	16099	–	172419	
335	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство 683,52-45,11*2 НР = 94 %	м плинтусов	593,3	557,49	1,7	330759	1007	157781	162070	532255
					289,86	0,75	171971	444	–	39426	
	10.7 Деталь №62 (лоджии)										
338	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М200 НР = 94 %	м2 покрытия	703,38	3191,89	75,09	2245110	52818	1383745	781171	3268383
					1149,52	31,97	808547	22486	–	242102	
	10.8 Деталь пола мусорокамеры										
345	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М200 НР = 94 %	м2 покрытия	9,9	3191,82	75,05	31599	743	19476	10995	46002
					1149,49	32,02	11380	317	–	3408	
	10.9 Деталь пола маш помещения										
346	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (50 мм) НР = 94 %	м2 покрытия	38,22	1086,89	98,9	41541	3780	25242	12980	58883
					327,55	33,73	12519	1289	–	4362	
347	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 %	м2 покрытия	152,88	112,46	4,23	17193	647	15103	1641	20341
					9,44	1,98	1443	303	–	1507	
348	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка ГФ-0119, первый слой НР = 69 %	м2	38,22	143,07	2,54	5468	97	3174	1523	7550
					57,48	0,26	2197	10	–	559	

349	1113-0301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	76,44	171,05	2,07	13075	158	11349	1102	15311
					20,51	0,38	1568	29	–	1134	

Раздел 11 Внутренняя отделка

351	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4551,25	383,15	2,76	1743792	12574	942118	635745	2569900
					173,38	1,23	789100	5581	–	190363	
352	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,32	107,66	0,78	2080	15	364	1366	3722
					88,04	0,36	1701	7	–	276	
353	1113-0301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	76,44	181,36	2,07	13863	158	12137	1102	16162
					20,51	0,38	1568	29	–	1197	
354	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2728,425	1179,23	70,55	3217432	192501	993591	1746193	5360715
					744,51	55,49	2031340	151401	–	397090	
355	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2511,005	1090,64	7,42	2738610	18639	1108746	1293487	4354665
					641,67	2,24	1611225	5634	–	322568	
356	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12531,39	346,67	2,48	4344279	31075	2366236	1568618	6385929

				155,37	1,1	1946968	13804	–	473032	
357 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2120,26	4298,91	23,71	9114799	50262	5306436	3035949	13122808
				1772,47	17,37	3758101	36835	–	972060	
358 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	74,76	107,65	0,78	8048	58	1409	5286	14401
				88,03	0,36	6581	27	–	1067	
359 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	140,4	363,87	1,63	51088	229	21626	23469	80522
				208,21	0,73	29233	103	–	5965	
360 1113-0301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	693,6	181,37	2,08	125797	1444	110129	9993	146653
				20,51	0,37	14224	259	–	10863	
361 1108-0601-0501	Мусоропровод с пятью клапанами в 9-этажных зданиях. Окраска металлических деталей НР = 93 %	мусоропровод	75,69	11128,02	–	842280	–	390319	420324	1363612
				5971,21	–	451961	–	–	101008	
11.1 Отделка откосов										
362 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню тамбура ОК-4 НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	3139	44,4	15695	222	4851	8583	26220
				2124,4	21,4	10622	107	–	1942	

363 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5	107,6	0,8	538	4	94	354	963
364 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	1374,8	88 640,52	0,4 5,34	440 880590	2 7341	– 396116	71 431967	1417562
365 2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	893,64	347,06 606	2,06	477133 541546	2830	– 541546	105005 –	584870
366 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (1 мм) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	893,64	– 668,67	42,26	– 597552	37763	– 60176	43324 424653	1103981
367 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	893,64	559,08 491,84	34,92 3,05	499613 439526	31203 2722	– 204394	81776 186894	676534
	Раздел 12 Мусоропровод (2шт)			260,07	1,35	232410	1207	–	50114	
368 1108-0601-0101	Мусоропровод со стволом из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с пятью клапанами в 9-этажных зданиях, общей высотой 25 м. Монтаж НР = 93 %	мусоропровод	2	413910,5	71672	827821	143344	556599	143829	1049382
369 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т - насадки и приемые клапаны	т	0,345	63939 210703	13388,5	127878 72693	26777	– 72693	77732 –	78508

370 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 - фланец переходной и фланец дефлектора	т	0,0202	–		–		–	5815	
				584785		11813		11813	–	12758
371 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 - анкер АН-6	т	0,04812	–		–		–	945	
				218211		10500		10500	–	11340
372 2106-0510-2201	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода	кг	244,94	–		–		–	840	
				449		109978		109978	–	118776
373 2900-0013-0001(пг	Надбавка на марку стали С 245 ССЦ РК 8.04-08-2017	тн	0,245	–		–		–	8798	
				5775		1415		1415	–	1528
374 1108-0601-0301	Мусоропровод. Монтаж. Добавлять или исключать на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м к норме 1108-0601-0101 НР = 93 %	м ствола	1,6	–		–		–	113	
				12490	2553,75	19984	4086	13945	2577	24366
375 2900-0006-0034(пг	Контейнер несменяемый для мусоропровода на колесах без крышки 300 кг 0,75 м3 42000 тенге	шт	4	1220,63	511,25	1953	818	–	1805	
				42000		168000		168000	–	181440
				–		–		–	13440	
Раздел 13 Наружная отделка										
376 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	188,4	3751,36	31,46	706757	5927	86599	493494	1296271
377 2103-0302-0602	Плитки фасадные СТ РК 958-93	м2	188,4	3260,25	13,99	614231	2636	–	96020	
				1503		283165		283165	–	305818
				–		–		–	22653	

378 1115-0402-0702	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, силикатная - стены дома, входных тамбуров, низ плит балконов и лоджий, откосов 1057,64+1647,94+1983,98+743,56+35,72+80,92+45,84 НР = 80 %	м2 фасада	5595,6	623,43	148,19	3488464	829222	1396630	1016228	4865067
				225,64	1,37	1262612	7673	–	360375	
379 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14,68	2513,22	96,8	36894	1421	24908	10508	51194
				719,69	41,83	10565	614	–	3792	
380 1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	5129,14	123,96	0,28	635798	1452	372198	241764	947767
				51,11	0,12	262148	639	–	70205	
Раздел 14 Входы №1 и №2										
381 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	1651,5	853,14	36333	18769	6208	21041	61964
				516,18	294,32	11356	6475	–	4590	
382 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2336,38	1197,13	18691	9577	3319	10751	31797
				724,38	414,5	5795	3316	–	2355	
383 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	3543,57	1893,86	49610	26514	8327	28373	84222
				1054,93	662,57	14769	9276	–	6239	
384 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,935	21650		128493		128493	–	138772

					–		–		–	10279	
385 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,6	16532		125643		125643	–	135694
				–		–		–	10051	
386 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки В7,5) НР = 91 %	м3	1,5	23628	1464	35442	2196	28746	4482	43118
				3000	283,33	4500	425	–	3194	
387 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,25	9012	2902,4	11265	3628	2691	5238	17823
				3956,8	548,8	4946	686	–	1320	
388 2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	82,5	160		13200		13200	–	14256
				–		–		–	1056	
389 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,7	27432,35	2165,88	46635	3682	36189	6757	57663
				3978,82	388,82	6764	661	–	4271	
390 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8 мм)	т	0,04374	195527		8552		8552	–	9236
				–		–		–	684	
391 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 мм)	т	0,01	194468		1945		1945	–	2101
				–		–		–	156	
392 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,575	855,36	21,25	27008	671	18116	7719	37505
				260,36	2,5	8221	79	–	2778	

393 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (гидроизол) НР = 93 %	м2 поверхности	4,89	2244,17	47,03	10974	230	9719	993	12924
				209,61	8,79	1025	43	–	957	
394 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	4,89	1081,8	11,25	5290	55	3287	1834	7694
				398,36	4,91	1948	24	–	570	
400 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (40мм) В20 НР = 94 %	м2 покрытия	22	1123,09	98,91	24708	2176	15326	7470	34752
				327,55	33,68	7206	741	–	2574	
401 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (до толщ 40мм) НР = 94 %	м2 покрытия	44	118,48	4,23	5213	186	4612	472	6140
				9,43	1,98	415	87	–	455	
402 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,09595	70401,25	26878,58	6755	2579	828	2830	10352
				34893,17	7847,84	3348	753	–	767	
403 2106-0510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,09595	629552		60406		60406	–	65238
				–		–		–	4832	
404 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,26	143,77	3,67	900	23	572	213	1202
				48,72	0,64	305	4	–	89	
405 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРпо М125 на р-ре М100 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	1,55	32207,1	2770,32	49921	4294	33162	12348	67251
				8041,94	523,87	12465	812	–	4982	

406 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРпо М125 на р-ре М100 НР = 93 %	м3 кладки	20,73	27852,97	2638,54	577392	54697	429400	96378	727672
				4500,48	498,65	93295	10337	–	53902	
407 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	480,5	276,9	4805	2769	431	2526	7917
				160,5	53,6	1605	536	–	586	
408 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,29	58413		16940		16940	–	18295
				–		–		–	1355	
409 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (рядовые перемычки) НР = 93 %	т металлических изделий	0,003	65000	2666,67	195	8	–	176	401
				62333,33	666,67	187	2	–	30	
410 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 мм)	т	0,00116	194468		226		226	–	244
				–		–		–	18	
411 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10 мм)	т	0,00374	195527		731		731	–	789
				–		–		–	58	
412 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (металлические перемычки) L125х10 и -5х50х530 НР = 69 %	т конструкций	0,21316	29545,88	10719,65	6298	2285	754	2657	9671
				15288,98	2772,57	3259	591	–	716	
413 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,21316	432599		92213		92213	–	99590
				–		–		–	7377	
414 2902-0102-0101(пг	Добавка на применение марки стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2017	т	0,21316	5772		1230		1230	–	1328

415 1107-0107-0103				–		–		–	98	
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ЗД1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,01438	687621,7	6884,56	9888	99	8964	995	11754
				57371,35	1251,74	825	18	–	871	
416 2902-0102-0101(пг	Добавка на применение марки стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2017) -8х100	т	0,02718	5772		157		157	–	170
417 1107-0504-0105				–		–		–	13	
	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10,5	4503,9	1066,76	47291	11201	14407	28089	81410
				2065,05	202	21683	2121	–	6030	
418 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (ПК30-12-8)	м2	10,65	5048		53761		53761	–	58062
419 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28,5	–		–		–	4301	
				5970		170145		170145	–	183757
425 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (слив на БСР6х65) НР = 92 %	м2 покрытия	42,2	–		–		–	13612	
				2721,16	15,19	114833	641	71408	39492	166671
				1013,84	3,36	42784	142	–	12346	
427 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (50мм) НР = 92 %	м2 стяжки	52,41	653,96	110,55	34274	5794	17364	11392	49319
				212,1	24,17	11116	1267	–	3653	
428 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до толщ 50мм) НР = 92 %	м2 стяжки	1834,35	19,51	1,64	35794	3001	31345	1963	40778

429 1112-0101-1402				0,79	0,37	1448	686	–	3021	
	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	2,35845	14799,13	1865,63	34903	4400	24924	6053	44232
430 1112-0101-1504				2365,54	424,01	5579	1000	–	3276	
	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой (праймер) НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	52,41	282,68	11,56	14815	606	8923	4925	21319
431 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	52,41	100,86 348,69	1,28 15,13	5286 18275	67 793	– 10451	1579 6698	26971
432 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	52,41	134,15 114,92	4,75 7,16	7031 6023	249 375	– 2465	1998 3039	9787
433 2110-0403-0305				60,73	2,29	3183	120	–	725	
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	120,543	391		47132		47132	–	50903
434 2110-0403-0403				–		–		–	3771	
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	60,2715	463		27906		27906	–	30138
				–		–		–	2232	

435	1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	58,56	592,5	17,04	34697	998	16481	16086	54846
					294,02	4,56	17218	267	–	4063	
436	2110-0403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	38,064	391		14883		14883	–	16074
					–		–		–	1191	
437	2110-0403-0403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	49,776	463		23046		23046	–	24890
					–		–		–	1844	
438	1112-0101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике (АС130, примеч2) НР = 92 %	м2 кровли	2	622	75,5	1244	151	873	232	1594
					110	16	220	32	–	118	
Раздел 15 Почтовое оборудование											
439	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 %	изделие	12	1141,92	107,25	13703	1287	4914	7279	22661
					625,17	48,83	7502	586	–	1679	
440	2900-0007-0005(пг	Ящики почтовые прайслист 9200 тенге	шт	12	9200		110400		110400	–	119232
					–		–		–	8832	

Итого по акту	**77 260 957**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	695 349
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 457 783
понижающий коэффициент к=0,675	**53604510**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 072 090**

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**54 676 600**
НДС (12 %)	6 561 192
Итого	**61 237 792**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

_____Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____Сагинова Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор

_____Альжанов М.И.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____Темирбулатов Н.К.

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №36 от 25.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 5 2018г.
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод ниже отм.0,000									
		1.1 повысительная установка									
1	1307-0401-0102	Установка повышения давления, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	32136	1360	32136	1360	1376	18094	54248
					29400	263	29400	263	–	4018	
2	5802-5555-0255(пг	Установка повышения давления Грюндфос HYDRO MULTI-E 3-CME 5-04 Q7.52 м3/час, Н42мвс (ТОО ГрундфосКазахстан, цена 8801,13 евро без НДС)	кт	1	3481375		3481375		–	–	3481375
					–		–		3481375	–	
		1.2 Водопровод ниже отм 0,000									
10	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	4	2290,75	–	9163	–	7862	1275	11273
					325,25	–	1301	–	–	835	
17	1312-0701-0501	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	453,5	3	907	6	34	530	1552
					433,5	1	867	2	–	115	

18	2900-0022-0022(пг	Ороситель спринклерный водяной СВОО-РНо (д)0,77 - R1(2)-P57.B3 (ТОО Эгида групп, цена 1680 тенге с НДС) К=2,000	шт	2	1500		3000		3000	–	3240
					–		–		–	240	
19	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	3062	–	6124	–	4606	1488	8221
					759	–	1518	–	–	609	
20	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	2	14761,5	66	29523	132	27678	1737	33761
					856,5	29,5	1713	59	–	2501	
31	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	100,5	71,11	1,02	7147	103	136	6770	15030
					68,74	–	6908	–	–	1113	
32	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	28	73,93	1,04	2070	29	116	1887	4274
					68,75	–	1925	–	–	317	
	1.3 Водомерный узел №1										
44	2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	35143		35143		35143	–	37954
					–		–		–	2811	
45	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	26063		26063		26063	–	28148
					–		–		–	2085	
	Раздел 3 Водомерный узел №2										
67	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	11531	263,5	23062	527	10722	11692	37534
					5906,5	59	11813	118	–	2780	
68	2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	2	18846		37692		37692	–	40707
					–		–		–	3015	
69	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	2	26063		52126		52126	–	56296

					–		–		–	4170	
70	2304-0102-1601	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	13968		55872		55872	–	60342
					–		–		–	4470	
71	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях (вентиль 15ч8р) НР = 75 %	шт.	2	1160	–	2320	–	–	1740	4385
					1160	–	2320	–	–	325	
72	2304-0501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1352		2704		2704	–	2920
					–		–		–	216	
73	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	6019	132	12038	264	10199	1610	14740
					787,5	34	1575	68	–	1092	
74	2302-0802-0501	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98, переходная муфта 50х32 мм	шт.	4	819		3276		3276	–	3538
					–		–		–	262	
75	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	749		2996		2996	–	3236
					–		–		–	240	
76	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102		8816		8816	–	9521
					–		–		–	705	
77	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	519		208		208	–	225
					–		–		–	17	
78	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1228		1228		1228	–	1326

					–		–		–	98	
79	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1939		1939		1939	–	2094
					–		–		–	155	
80	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2,4	70,42	0,83	169	2	2	162	357
					68,75	–	165	–	–	26	
	Раздел 4 Водомерный узел №3										
81	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	11531	263,5	23062	527	10722	11692	37534
					5906,5	59	11813	118	–	2780	
82	2303-0301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	2	15350		30700		30700	–	33156
					–		–		–	2456	
83	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	2	26063		52126		52126	–	56296
					–		–		–	4170	
84	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	6	1159,83	–	6959	–	–	5219	13152
					1159,83	–	6959	–	–	974	
85	2304-0702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2511		10044		10044	–	10848
					–		–		–	804	
86	2304-0501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1352		2704		2704	–	2920
					–		–		–	216	
87	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	9565,5	135,5	19131	271	17285	1621	22412

					787,5	39,5	1575	79	–	1660	
88	2302-0802-0501	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98, переходная муфта 25х32 мм	шт.	4	819		3276		3276	–	3538
					–		–		–	262	
89	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	476		1904		1904	–	2056
					–		–		–	152	
90	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	519		208		208	–	225
					–		–		–	17	
91	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,4	1228		1719		1719	–	1857
					–		–		–	138	
92	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	950		950		950	–	1026
					–		–		–	76	
93	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2,8	71,07	1,07	199	3	4	188	418
					68,57	–	192	–	–	31	
	Раздел 5 Горячее водоснабжение ниже отм. 0,000										
	5.1 Горячее водоснабжение ниже отм. 0,000										
104	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	184,5	71,11	1,02	13120	188	250	12428	27592
					68,74	–	12682	–	–	2044	
	Раздел 8 Водопровод В1 выше отм.0,000										

144 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	90	470,39	24,61	42335	2215	1375	38927	87763
				430,5	10,84	38745	976	–	6501	
145 2902-0103-0102(пг	Счетчик холодной воды Unimag Cyble 15 мм с радиомодулем (ТОО Единый расчетный центр г.Павлодара, цена 8850+38950 тенге)	шт	90	42679		3841110		3841110	–	4148399
				–		–		–	307289	
146 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка (сетчатый латунный Genebre) НР = 98 %	фильтр	90	1638,49	135,49	147464	12194	64395	72940	238036
				787,5	39,49	70875	3554	–	17632	
147 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	234	731		171054		171054	–	184738
				–		–		–	13684	
160 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	375	71,11	1,02	26666	383	507	25260	56080
				68,74	–	25776	–	–	4154	
161 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,6	670,83	36,11	2415	130	85	2198	4982
				611,11	11,94	2200	43	–	369	
162 1109-0701-0103	Изготовление перфорации НР = 69 %	т конструкций	0,00482	138589,21	35062,24	668	169	24	364	1115
				98547,72	10788,38	475	52	–	83	
163 2301-0302-0314	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	3,6	2722		9799		9799	–	10583
				–		–		–	784	
173 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,0704	85497,16	610,8	6019	43	2799	2684	9399

					45127,84	255,68	3177	18	–	696	
174	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,0288	104305,56	972,22	3004	28	1204	1499	4863
					61527,78	416,67	1772	12	–	360	
	Раздел 9 Горячее водоснабжение выше отм.0,000										
175	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	90	470,39	24,61	42335	2215	1375	38927	87763
					430,5	10,84	38745	976	–	6501	
176	2902-0103-0102(пг	Счетчик горячей воды Unimag Cyble 15 мм (ТОО Единый расчетный центр г.Павлодара, цена 9450+38950 тенге)	шт	90	43214		3889260		3889260	–	4200401
					–		–		–	311141	
177	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка (сетчатый латунный Genebre) НР = 98 %	фильтр	90	1638,49	135,49	147464	12194	64395	72940	238036
					787,5	39,49	70875	3554	–	17632	
187	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопрово да	692	71,11	1,02	49210	706	938	46615	103491
					68,74	–	47566	–	–	7666	
197	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,088	85500	602,27	7524	53	3500	3355	11749
					45125	261,36	3971	23	–	870	
198	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,0288	104305,56	972,22	3004	28	1204	1499	4863
					61527,78	416,67	1772	12	–	360	

Итого по акту	**13 521 588**
в том числе	
- оборудование, тенге	3 481 375
Временные здания и сооружения (0,9 %)	90 362
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	189 442
понижающий коэффициент к=0,675	**9315939**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**139 320**

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	9 455 259
НДС (12 %)	1 134 631
Итого	10 589 890

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

_____Таскарин А.С.

ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____Сагинова Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор

_____ Альжанов М.И.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №37 от 25.12.2018г.

приемки выполненных работ за декабрь 5 2018г.

(локальная смета 2-1-3А)

Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Включить										
	2.6 Канализация ниже отм.0,000										
1	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10,5	661,24	1,33	6943	14	24	6771	14811
					657,62	0,38	6905	4	–	1097	
2	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	10,479	460		4820		4820	–	5206
					–		–		–	386	
3	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	76	638,71	3,08	48542	234	385	47028	103216
					630,57	0,86	47923	65	–	7646	
4	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	75,848	720		54611		54611	–	58980
					–		–		–	4369	

5	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	2	1870 1373,5	483 125,5	3740 2747	966 251	27 –	2938 534	7212
6	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	1,892	233 –		441 –		441 –	– 35	476
7	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	103	542 –		55826 –		55826 –	– 4466	60292
8	2900-0000-0011(п	Заглушка полиэтиленовая для труб д-50 цена = 76 тенге	10 шт	0,2	68 –		14 –		14 –	– 1	15
9	2900-0000-0012(п	Заглушка полиэтиленовая для труб д-100 мм, цена =183 тенге	10 шт	1	163 –		163 –		163 –	– 13	176
10	2900-0000-0001(п	Ревизия с крышкой д-100	шт	10	906 –		9060 –		9060 –	– 725	9785
11	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	2	1106,5 856,5	66 29,5	2213 1713	132 59	368 –	1737 316	4266
12	2900-0000-0002(п	Трап д-100	шт	2	4468 –		8936 –		8936 –	– 715	9651
		2.9 Горячее водоснабжение выше отм.0,000									
13	2900-0000-0012(п	Кран Американка прямой д-20 цена =3016 тенге	шт	144	2600 –		374400 –		374400 –	– 29952	404352
		Итого по акту					**678 438**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					6 106				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)					12 801				
		понижающий коэффициент к=0,675					**470708**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**9 414**				

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	480 122
НДС (12 %)	57 615
Итого	537 737

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

_____Таскарин А.С.

ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____Сагинова Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор

_____Альжанов М.И.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____Темирбулатов Н.К.

Заказчик: АО "СПК "Павлодар" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №38 от 25.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 5 2018г.
(локальная смета 2-1-4)
Отопление, вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление ниже 0,000										
6	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	295,2	73,2	1,05	21609	310	400	20481	45457
					70,8	–	20899	–	–	3367	
	Раздел 2 Отопление выше 0,000										
25	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3596,8	73,2	1,05	263285	3779	4870	249543	553854
					70,8	–	254636	–	–	41026	

32	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	425,8	732,67	0,93	311971	394	47238	211613	565471
					620,81	0,42	264339	177	–	41887	
	Раздел 3 Вентиляция										
43	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	32	4396,03	197,5	140673	6320	1411	132221	294726
					4154,44	61,78	132942	1977	–	21832	
44	2902-0103-0101(пг	Вытяжные канальные вентиляторы POLO4S (АО Келет, цена 3660 тенге)	шт	32	3268		104576		104576	–	112942
					–		–		–	8366	
45	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	256	1261,13	49,65	322850	12711	28563	278800	649782
					1099,91	11,38	281576	2914	–	48132	
46	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	112	1448		162176		162176	–	175150
					–		–		–	12974	
47	2305-0306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	144	1931		278064		278064	–	300309
					–		–		–	22245	
48	1120-0101-0404	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,099	4813,47	47,32	5290	52	3562	1661	7507
					1525,02	17,29	1676	19	–	556	

49	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	2763,5	39,5	5527	79	4681	774	6805
					383,5	11,5	767	23	–	504	
50	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,07	61642,86	1257,14	4315	88	3158	842	5570
					15271,43	557,14	1069	39	–	413	
51	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	0,9	4286,67	162,22	3858	146	2235	1131	5388
					1641,11	12,22	1477	11	–	399	
	Раздел 4 Естественная вентиляция										
52	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	1261,25	49,75	5045	199	446	4357	10154
					1100	11,5	4400	46	–	752	
53	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	1755		7020		7020	–	7582
					–		–		–	562	

Итого по акту	**2 785 504**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	25 070
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	52 558
понижающий коэффициент к=0,675	**1932614**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	38 649
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	1 971 263
НДС (12 %)	236 552
Итого	2 207 815

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор

Альжанов М.И.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №39 от 25.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 5 2018г.
(локальная смета 2-1-4А)
Отопление, вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Включить											
2.7 Автоматизированные тепловые пункты №1,№2											
6	1118-0201-0101	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка НР = 98 %	водоподогреватель	4	17129,5	1467,5	68518	5870	24731	39316	116461
					9479,25	550,25	37917	2201	–	8627	
7	2901-0000-0014(пр	Теплообменники пластинчатые Danfoss XGF №14 TO16/19 KTL38 цена = 470900 тенге	шт	2	420446		840892		840892	–	908163
					–		–		–	67271	
8	2901-0000-0013(пр	Теплообменники пластинчатые Danfoss XGF №14 TO16/17 TKL38-2 ступени цена = 437800 тенге	шт	2	390893		781786		781786	–	844329

					–		–		–	62543	
22	1312-1101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	4870,5	49	9741	98	104	5845	16833
					4769,5	21,5	9539	43	–	1247	
23	2304-1005-1509	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	132451		264902		264902	–	286094
					–		–		–	21192	
25	2305-1207-2016	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	296836		593672		593672	–	641166
					–		–		–	47494	
26	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	6	17295,67	385,5	103774	2313	18550	81919	200548
					13818,5	113,33	82911	680	–	14855	
27	5800-0000-0001(пг	Насос циркуляционный SAN BASIC II 40-70F 220 V	шт	2	354187		708374		–	–	708374
					–		–		708374	–	
28	5800-0000-0002(пг	Насос циркуляционный SAN basic 25/70-130	шт	4	64554		258216		–	–	258216
					–		–		258216	–	

Итого по акту	**3 980 184**
в т.ч. оборудование	**966 590**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	27 122
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	56 861
понижающий коэффициент к=0,675	**2743313**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 817**

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	2 785 130
НДС (12 %)	334 216
Итого	**3 119 346**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

_____Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____Сагинова Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор

_____Альжанов М.И.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____Темирбулатов Н.К.