Форма 2В

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №40 от 25.12.2018г.

приемки выполненных работ за декабрь 5 2018г.

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование и электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Низковольтное электрооборудование										
4	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой НР = 72 %	проход кабеля	2	1041	–	2082	–	1063	734	3041
					509,5	–	1019	–	–	225	
5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	5	1081,2	80	5406	400	108	3621	9749
					979,6	26,2	4898	131	–	722	
6	2902-5001-0102(п	Счетчик однофазный NP73E.3-14-1 (ТОО Alfaopt.kz, цена 73000 тенге)	шт	5	65179		325895		325895	–	351967
					–		–		–	26072	
11	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	72	2335,08	83,08	168126	5982	–	118108	309133
					2252	26,32	162144	1895	–	22899	
12	5805-0000-0203(п	Плита электрическая бытовая 4-х конфорочная Дарина S EM 341 404 W (ТОО Мечта Маркет, цена 59900)	шт	18	53482		962676		–	–	962676
					–		–		962676	–	

13	5805-6000-0231(п	Плита электрическая бытовая 3-х конфорочная Дарина S EM 331 404 W (ТОО Мечта Маркет, цена 54990 тенге)	шт	54	49098		2651292		–	–	2651292
					–		–		2651292	–	
14	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	3380,5	21,5	6761	43	2572	2985	10526
					2073	–	4146	–	–	780	
15	2902-0106-0105(п	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ (ТОО ЭПС, цена 4100 тенге)	шт	2	3661		7322		7322	–	7908
					–		–		–	586	
	Раздел 2 Светотехническое оборудование										
18	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	214	1634,72	660,89	349830	141431	27676	194892	588300
					844,5	420,38	180723	89961	–	43578	
19	2307-0102-1205	Светильник потолочный с лампой накаливания мощностью 60Вт RKL160	шт.	214	8598		1839972		1839972	–	1987170
					–		–		–	147198	
20	1308-0305-0502	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА НР = 72 %	шт.	2	4387	1393,5	8774	2787	402	5353	15257
					2792,5	925	5585	1850	–	1130	
21	2307-0103-0306	Светильники, тип РКЛ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	2	8675		17350		17350	–	18738
					–		–		–	1388	
22	2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24 Вт	шт.	214	1297		277558		277558	–	299763
					–		–		–	22205	
23	2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74 (ДРЛ125)	шт.	2	684		1368		1368	–	1477

				–		–		–	109	
28	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200		4200		4200	–	4536
					–		–		–	336	
31	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	583		58		58	–	63
					–		–		–	5	
	Раздел 3 Провода и кабели										
47	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	100	702,71	326,41	70271	32641	24622	16422	93628
					130,08	98,01	13008	9801	–	6935	
48	2306-0408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,1	23504		2350		2350	–	2538
					–		–		–	188	
	Раздел 4 Электрооборудование										
54	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	72	484,36	79,96	34874	5757	1553	21210	60571
					382,83	26,32	27564	1895	–	4487	
55	2902-0501-0101(п	Счетчик однофазный NP71E.1-10-1 (ТОО Alfaopt,kz, цена 45000 тенге)	шт	72	40179		2892888		2892888	–	3124319
					–		–		–	231431	
56	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	216	2072,15	21,54	447585	4653	212244	166095	662774
					1068	–	230688	–	–	49094	
57	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	465		33480		33480	–	36158
					–		–		–	2678	
58	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	144	4149		597456		597456	–	645252

					–		–		–	47796	
59	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	144	3529,16	106,1	508199	15278	185337	224191	790981
					2136	26,33	307584	3792	–	58591	
60	2307-0204-0733	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	888		63936		63936	–	69051
					–		–		–	5115	
61	2307-0204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	4345		312840		312840	–	337867
					–		–		–	25027	
62	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	72	758,31	10,29	54598	741	1971	37495	99460
					720,64	2,64	51886	190	–	7367	
63	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	72	747		53784		53784	–	58087
					–		–		–	4303	
	Раздел 5 Электроустановочные изделия										
64	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	306	253,27	–	77501	–	9866	41257	128259
					221,03	–	67635	–	–	9501	
65	2307-0202-1401	Колодка клеммная СОВ 2х2,5	шт.	234	39		9126		9126	–	9856
					–		–		–	730	
66	2307-0202-0801	Коробки клеммная СОВ 3х2,5	шт.	72	241		17352		17352	–	18740
					–		–		–	1388	
67	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	182	570,7	10,74	103868	1954	1497	72714	190709
					551,74	3,16	100417	575	–	14127	
68	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	20	188		3760		3760	–	4061

				–		–		–	301	
69 2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	162	147		23814		23814	–	25719
				–		–		–	1905	
72 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	288	342,62	3,2	98675	922	3709	67930	179933
				326,54	1,05	94044	303	–	13328	
73 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	288	306		88128		88128	–	95178
				–		–		–	7050	
74 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	72	342,61	3,19	24668	230	927	16983	44983
				326,54	1,06	23511	76	–	3332	
75 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	72	315		22680		22680	–	24494
				–		–		–	1814	
76 1308-0305-0105	Выключатель3-х клавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	72	342,61	3,19	24668	230	927	16983	44983
				326,54	1,06	23511	76	–	3332	
77 2307-0218-1505	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	72	532		38304		38304	–	41368
				–		–		–	3064	
78 1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	72	865,13	9,6	62289	691	8901	38106	108427

				731,9	3,17	52697	228	–	8032	
79 2307-0220-0801	Розетки для электроплиты ШВ/ШР стационарные,номинальный ток от 16 А до 40 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	72	1241		89352		89352	–	96500
				–		–		–	7148	
80 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1047	407,75	3,2	426914	3349	22732	289394	773613
				382,84	1,05	400833	1103	–	57305	
81 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	147	423		62181		62181	–	67155
				–		–		–	4974	
82 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	828	564		466992		466992	–	504351
				–		–		–	37359	
83 2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	72	1400		100800		100800	–	108864
				–		–		–	8064	
Раздел 6 Раздел ГЭМ										
86 2307-0202-0901	Розетка потолочная к крюком РП1 УХЛ3	шт.	144	35		5040		5040	–	5443
				–		–		–	403	
87 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	274	253,27	–	69397	–	8835	36943	114847

				221,03	–	60562	–	–	8507		
91	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм (У409)	шт.	2	626		1252		1252	–	1352
					–		–		–	100	
92	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	263		3156		3156	–	3408
					–		–		–	252	
96	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка трубчатого кронштейна НР = 118 %	т стальных элементов	0,0225	679155,56	5955,56	15281	134	14025	1353	17965
					49866,67	1111,11	1122	25	–	1331	
	Раздел 8 Молниезащита										
109	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	270	341,99	14,24	92336	3845	40296	35263	137807
					178,5	2,9	48195	782	–	10208	
110	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	210	464,66	20,63	97579	4333	57966	26158	133636
					168	5	35280	1051	–	9899	
111	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,27255	109654		29886		29886	–	32277
					–		–		–	2391	

Итого по акту	**16 116 210**
в том числе	
- оборудование, тенге	3 613 968
Временные здания и сооружения (0,9 %)	112 520
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	235 896
понижающий коэффициент к=0,675	**11113623**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**173 484**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**11 287 107**

НДС (12 %)	1 354 453
Итого	**12 641 560**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

_____

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

_____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор

_____ **Альжанов М.И.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №41 от 25.12.2018г.

приемки выполненных работ за декабрь 5 2018г.

(локальная смета 2-1-6)

Системы связи. Телефонизация

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1 Электротехнические изделия											
1	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования ШРПО НР = 40,6 %	шт.	2	8199	1424,5	16398	2849	347	5650	23812
					6601	357,5	13202	715	–	1764	
3	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	4	3661	1104,25	14644	4417	1555	6189	22500
					2168	368,5	8672	1474	–	1667	
5	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене Розетка абонентская 8686 НР = 40,6 %	шт.	72	422,89	–	30448	–	300	12240	46103
					418,72	–	30148	–	–	3415	
7	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 40,6 %	шт.	14	422,86	–	5920	–	58	2380	8964
					418,71	–	5862	–	–	664	
0.2 Кабельные изделия											
13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 0	м кабеля	419	182,78	136,39	76584	57149	19435	–	82711
					–	37,48	–	15703	–	6127	

14	1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	775	20,69	0,8	16037	620	7279	6006	23806
					10,5	0,26	8138	204	–	1763	
0.3 Материалы											
18	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	286	195,33	2,2	55865	629	5479	35844	99046
					173,98	0,09	49757	26	–	7337	
23	1308-0201-0503	Сварка оптического кабеля НР = 72 %	шт.	174	162,6	–	28292	–	–	20370	52555
					162,6	–	28292	–	–	3893	

Итого по акту	**359 497**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 235
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	6 783
понижающий коэффициент к=0,675	**249423**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 988**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**254 411**
НДС (12 %)	30 529
Итого	**284 940**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор **Темирбулатов Н.К.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор

Альжанов М.И.

Форма 2В

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №42 от 25.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 5 2018г.
(локальная смета 2-1-7)
Системы связи. Домофон

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Приборы										
1	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах (в ЩМП) НР = 44 %	шт.	2	433	–	866	–	16	374	1339
					425	–	850	–	–	99	
3	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования. Блок вызова домофона БВД -314F НР = 42,8 %	шт.	2	1199	320	2398	640	108	797	3451
					825	105,5	1650	211	–	256	
5	1310-0408-0505	Звонок, устройство квартирное переговорное. Монтаж оборудования НР = 40,6 %	шт.	72	806,85	–	58093	–	2057	22751	87312
					778,28	–	56036	–	–	6468	

7	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР = 42,8 %	шт.	4	1198,5	319,75	4794	1279	215	1593	6898
					825	105,25	3300	421	–	511	
	0.2 Электротехнические изделия										
10	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования ЩМП НР = 40,6 %	шт.	2	8199	1424,5	16398	2849	347	5650	23812
					6601	357,5	13202	715	–	1764	
11	2308-0504-0501	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм	шт.	2	9125		18250		18250	–	19710
					–		–		–	1460	
12	1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 44 %	шт.	2	1534	967	3068	1934	403	603	3965
					365,5	319,5	731	639	–	294	
13	2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	10592		21184		21184	–	22879
					–		–		–	1695	
14	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 42,8 %	шт.	18	206,83	–	3723	–	580	1345	5473
					174,61	–	3143	–	–	405	
15	2308-0306-0107	Коробка КРТП - 10	шт.	18	459		8262		8262	–	8923
					–		–		–	661	
17	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 44 %	шт.	2	433	–	866	–	16	374	1339
					425	–	850	–	–	99	
18	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429		858		858	–	927

				–		–		–	69	
0.3 Кабельные изделия										
19 1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	1213	20,5	0,8	24866	970	11159	9400	37007
				10,5	0,26	12737	319	–	2741	
20 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 0	м кабеля	41	182,78	136,39	7494	5592	1902	–	8094
				–	37,49	–	1537	–	600	
23 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	181552		7262		7262	–	7843
				–		–		–	581	
0.4 Материалы										
24 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	340	195,33	2,2	66413	748	6513	42612	117747
				173,98	0,09	59152	31	–	8722	
27 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	41	366,83	14,02	15040	575	4994	6905	23701
				231	2,9	9471	119	–	1756	
28 2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм (вес ТВ-40 диам 8 мм-0,021 кг)	кг	0,861	619		533		533	–	576
				–		–		–	43	
29 1134-0201-0804	Установка МК-311 НР = 76 %	шт.	2	534,5	–	1069	–	–	812	2031
				534,5	–	1069	–	–	150	
30 2308-0504-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	2	5879		11758		11758	–	12699
				–		–		–	941	
31 1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 61 %	пара	72	141,82	–	10211	–	65	6189	17712

	140,92	–	10146	–	–	1312

Итого по акту	**413 438**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 721
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	7 801
понижающий коэффициент к=0,675	**286848**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 737**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**292 585**
НДС (12 %)	35 110
Итого	**327 695**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор **Темирбулатов Н.К.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор

Альжанов М.И.

Форма 2В

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №43 от 25.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 5 2018г.
(локальная смета 2-1-8)

Система диспетчеризации и диагностики лифтов

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2900-0201-0008(г	Диспетчерский комплекс "ОБЬ" на дом с учетом монтажа и доставки (ТОО Иртыш-Лифт-Импорт, цена 1315000 тенге с НДС) согласно спецификации	комплект	1	1174107		1174107		1174107	–	1268036
					–		–		–	93929	

Итого по акту	**1 268 036**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	11 412
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	23 926
понижающий коэффициент к=0,675	**879777**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 596**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**897 373**
НДС (12 %)	107 685

Итого	1 005 058

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

_____ Таскарин А.С.

ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор

_____ Альжанов М.И.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №44 от 25.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 5 2018г.
(локальная смета 2-1-9)
Устройство подкрановых путей

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0801-0102	кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР = 84 %	звено длиной 12,5 м	2	498585	39744,5	997170	79489	883894	51510	1132574
					16893,5	13767	33787	27534	–	83894	

Итого по акту	**1 132 574**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	10 193
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	21 370
понижающий коэффициент к=0,675	**785792**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 716**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**801 508**

НДС (12 %)	96 181
Итого	**897 689**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

_____ Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор

_____ Альжанов М.И.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №45 от 25.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 5 2018г.
(локальная смета 2-1-10)
Эксплуатация грузопасажирских подъемников

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0517-0101	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР = 118 %	м2 площади застройки	931,94	8664,81	8664,81	8075083	8075083	–	4327189	13394454
					–	3934,92	–	3667109	–	992182	

Итого по акту	**13 394 454**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	120 550
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	252 731
понижающий коэффициент к=0,675	**9293221**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**185 864**

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	9 479 085
НДС (12 %)	1 137 490
Итого	10 616 575

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор

Альжанов М.И.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №46 от 25.12.2018г.

приемки выполненных работ за декабрь 5 2018г.

(локальная смета 2-1-11)

Лифт пассажирский грузоподъемностью 630 кг на 9 остановок -2шт, платформы подъемные для ивалидов - 2 шт

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	2	1901627	485845,5	3803254	971691	140241	1805962	6057953
					1345661	134635,5	2691322	269271	–	448737	
2	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;	м	-32,64	12259,01	–	-400134	–	–	-244082	-695753
					12259,01	–	-400134	–	–	-51537	
3	1303-0501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;	остановка	-6	64781,33	19242,67	-388688	-115456	-12964	-178652	-612727

				43378	5434	-260268	-32604	–	-45387	
5	1303-0501-0502	Монтаж подъемников для инвалидов НР = 61 %	лифт	2	109008	5127,5	218016	10255	21047	115662	360372
					93357	1448	186714	2896	–	26694	
6	1303-0501-0504	100 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 НР = 61 % К=-1,000;	остановка	-2	23725	817,5	-47450	-1635	-5115	-25084	-78337
					20350	210,5	-40700	-421	–	-5803	

Итого по акту	**5 031 508**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	45 284
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	94 936
понижающий коэффициент к=0,675	**3490916**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**69 818**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**3 560 734**
НДС (12 %)	427 288
Итого	**3 988 022**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор

Альжанов М.И.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №47 от 25.12.2018г.

приемки выполненных работ за декабрь 5 2018г.

(локальная смета 7-1-1)

Вертикальная планировка (стесненность к=1,15)

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подготовка территории строительства										
1	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка БР 100.30.15 НР = 108 %	м	236	708,29	–	167156	–	–	180528	375499
					708,29	–	167156	–	–	27815	
2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка БР 100.20.08 НР = 108 %	м	113	708,29	–	80037	–	–	86439	179794
					708,28	–	80036	–	–	13318	
3	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	142,2	2733,12	1196,6	388649	170157	–	311485	756145
					1536,51	491,7	218492	69920	–	56011	
4	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	349,92	77		26944		–	–	29100
					–		–		–	2156	
5	4102-0103-1011	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	349,92	307		107425		–	–	116019
					–		–		–	8594	

6	1146-0401-0905	Покрытия из брусчатки. Разборка НР = 84 %	м2 покрытия	20	297,4	–	5948	–	–	4996	11820
					297,4	–	5948	–	–	876	
7	4131-0104-0601	Демонтаж малых архитектурных форм	т	0,5	578		289		–	–	312
					–		–		–	23	
8	4131-0104-0501	МАФ, брусчатка. Погрузка	т	2,3	77		177		–	–	191
					–		–		–	14	
9	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (брусчатка и МАФ) на площадку для складирования	т	2,3	77		177		–	–	191
					–		–		–	14	

Раздел 2 Земляные работы

10	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м до 20 м (грунт от устройства котлована на дом) НР = 72 %	м3 грунта	1068	62,24	62,24	66470	66470	–	13698	86581
					–	17,81	–	19025	–	6413	
11	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1068	8,03	8,03	8575	8575	–	2301	11746
					–	2,99	–	3196	–	870	
12	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	4190	7,02	7,02	29419	29419	–	5320	37518
					–	1,76	–	7389	–	2779	
13	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1068	75,69	75,69	80835	80835	–	21158	110152
					–	27,51	–	29386	–	8159	

14	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7476	7,34	7,34	54888	54888	–	10991	71149
					–	2,04	–	15265	–	5270	
15	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1068	87,85	75,94	93828	81109	3204	18546	121364
					8,91	15,21	9515	16243	–	8990	

Итого по акту	**1 907 581**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	17 168
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	35 993
понижающий коэффициент к=0,675	**1323501**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 470**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**1 349 971**
НДС (12 %)	161 997
Итого	**1 511 968**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

_____

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

_____ **Таскарин А.С.**

ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор

_____ **Альжанов М.И.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: АО "СПК "Павлодар"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 03/05/18-1 от 03.05.18г., доп.согл. №1 от 25.08.18г., доп.согл. №2 от 18.09.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №3 в 9-ом микрорайоне жилого комплекса "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом №3

Акт №48 от 25.12.2018г.

приемки выполненных работ за декабрь 5 2018г.

(локальная смета 7-2-1)

Дополнительные затраты на перевозку материалов свыше 30 км

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4102-0103-1115	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 115 км(общее растояние перевозки 145 км). Щебень	т	1059,479	2377		2518382		–	–	2719853
					–		–		–	201471	

Итого по акту	**2 719 853**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	24 479
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	51 319
понижающий коэффициент к=0,675	**1887064**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 741**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**1 924 805**

НДС (12 %)	230 977
Итого	**2 155 782**

Заказчик:
АО "СПК "Павлодар"

Технический надзор:
ТОО "УКС - ПВ"

Эксперт технического надзора

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Инженер сметчик **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Лицензия №140032241 от 24.02.2014г.

Технический директор
Альжанов М.И.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор **Темирбулатов Н.К.**