Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №13" акимат города Нур-Султан
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Переоборудование нежилых помещений под медицинские кабинеты ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13 (филиал)" Акимата г. Нур - Султан по ул. Кудайбердыулы,дом 2Б НП1, НП3

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
		26	10.04.2023					

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**12 750 509**									
в том числе в отчетном месяце		3 910 802							469 296	4 380 098

Заказчик _____ **Закарьянова Л.Л.**
БИН 000440001359

Подрядчик _____ **Парманов Б.Б.**
БИН 090140003876

Эксперт технического надзора _____ **Карпеев Д.С.**

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №13" акимат г.Астаны
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: ТОО «UK Engineering»

Наименование объекта: "Переоборудование нежилых помещений под медицинские кабинеты ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13 (филиал)" Акимата г. Нур-Султан по ул. Кудайбердыулы, дом 2Б НП1, НП3"

РЕЕСТР

к актам выполненных работ за июнь месяц 2023 года

№ п/п	№ АВР	Наименование	Сумма, тенге
1		2	3
1	№6	Архитектурно-строительные решения. Раздел АС	648 676
2	№7	Отопление.Раздел ОВ	1 303 218
3	№8	Электротехнические работы.Раздел ЭЛ	2 428 204
ИТОГО			**4 380 098**

Подрядная организация:
ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс" _____ Парчанов Б.Б.

Казакстан Республикасы Шымкент каласы ЖолЭнергоҚұрылыс ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Шымкент Республика Казахстан

Форма 4

Заказчик: ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №13" акимат города Нур-Султан

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Наименование объекта - Переоборудование нежилых помещений под медицинские кабинеты ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13 (филиал)" Акимата г. Нур - Султан по ул. Кудайбердыулы,дом 2Б НП1, НП3

Договор: №26 от 10.04.2023 г.

А К Т №6

приемки выполненных работ за июнь 2023 года

на Архитектурно-строительные решения. Раздел АС

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные и отделочные работы									
			Отделочные работы. Помещения(потолки)/лист 5/									
1	10	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	$м^2$ потолка	72,07	4365,08	22,15	314591	1597	156230	141724	492820
						2175,16	9,82	156764	708		36505	
			Примечание п.2 (лист 5)									
2	22	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство коробов. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	8,524	3601,38	22,13	30698	189	15804	13310	47529
						1725,15	9,82	14705	84		3521	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				345289	1786	172034	155034	540349
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				171469	792	–	40026	
			Материалы	Тенге				345289				
			Всего заработная плата	Тенге				172035				
			Накладные расходы	Тенге					172261			
			Сметная прибыль	Тенге				155034				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40026				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				540349				
			Сметная заработная плата	Тенге								87
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					172261			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				540349				
			Сметная заработная плата	Тенге								87
									172261			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**540349**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**171469**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1786**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**792**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**172035**		
			- Накладные расходы	Тенге							**155034**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**40026**	
			Временные здания и сооружения		1,20%							6 484
			ИТОГО с временными									546 833
			Зимнее удорожание		1,30%							7 109
			ИТОГО с зимним удорожанием									553 942
			Непридвиденные работы и затраты		2%							11 079
			ИТОГО с непредвиденными затратами									565 021
			В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									609 658
			Конкурсная скидка		5%							30 483
			ИТОГО со скидкой									579 175
			НДС		12%							69 501
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									**648 676**

Принял

Заказчик:

Руководитель

ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №13" акимат города Нур-Султан

БИН 000440001359

_____ **Закарьянова Л.Л.**

Начальник хозяйственной службы

_____ **Бейсов Б.А.**

Сдал

Подрядчик:

Директор

ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"

БИН 090140003876

_____ **Парманов Б.Б.**

Эксперт технического надзора

_____ **Карпеев Д.С.**

Авторский надзор

_____ **Бимжанова Д.К.**

Форма 4

Заказчик: ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №13" акимат города Нур-Султан
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
Наименование объекта - Переоборудование нежилых помещений под медицинские кабинеты ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13 (филиал)" Акимата г. Нур - Султан по ул. Кудайбердыулы,дом 2Б НП1, НП3

Договор: №26 от 10.04.2023 г.

А К Т №7

приемки выполненных работ за июнь 2023 года

на Отопление.Раздел ОВ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	3	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	13,68	1172,02	22,11	16033	303	–	15542	34101
						1149,91	9,42	15731	129		2526	
2	4	245-103-0108 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 159 Вт до 180 Вт	секция	76	3848,00	–	292448	–	292448	–	315844
						–	–	–	–		23396	
3	5	261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,18	7701,00	–	1386	–	1386	–	1497
						–	–	–	–		111	
4	6	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	1687,77	2,93	67511	117	468	65601	143761
						1673,16	0,33	66926	13		10649	
5	7	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	35	1685,69	2,54	58999	89	412	57344	125651
						1671,36	0,49	58498	17		9308	
6	8	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	5	1654,49	12,18	8272	61	96	7956	17527
						1622,98	0,77	8115	4		1298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	9	241-205-4105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 20x2,5 мм	м	40	543,00	–	21720	–	21720	–	23458
						–	–	–	–		1738	
8	10	241-205-4106 РСНБ РК 2022	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 25x3,5 мм	м	35	1005,00	–	35175	–	35175	–	37989
						–	–	–	–		2814	
9	11	241-205-4107 РСНБ РК 2022	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 32x4,4 мм	м	5	1875,00	–	9375	–	9375	–	10125
						–	–	–	–		750	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				510919	570	361080	146443	709953
								149270	163	–	52590	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				360104				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				360104				
			Сметная прибыль	Тенге				28809				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				388913				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				150815				
		Материалы		Тенге				977				
		Всего заработная плата		Тенге					149433			
		Сдача и испытание		Тенге				467				
			Накладные расходы	Тенге				146443				
			Сметная прибыль	Тенге				23781				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				321039				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					149433			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				709952				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					149433			
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
			В1									
10	27	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,4	4258,30	80,82	40028	759	9527	29479	75068
						3164,08	35,98	29742	338		5561	
11	28	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,8	3974,26	63,99	11128	179	2837	8027	20687
						2896,98	28,25	8112	79		1532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	29	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	12,2	6251,00	–	76262	–	76262	–	82363
						–	–	–	–		6101	
13	30	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	35	790,00	–	27650	–	27650	–	29862
						–	–	–	–		2212	
			В2									
14	44	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,35	4258,30	80,82	27040	513	6435	19914	50710
						3164,08	35,98	20092	228		3756	
15	45	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	6,35	6251,00	–	39694	–	39694	–	42870
						–	–	–	–		3176	
16	46	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	35	790,00	–	27650	–	27650	–	29862
						–	–	–	–		2212	
			ВЕ									
17	65	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3	4258,30	80,82	12775	243	3040	9408	23958
						3164,08	35,98	9492	108		1775	
18	66	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3	6251,00	–	18753	–	18753	–	20253
						–	–	–	–		1500	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				280980	1694	211848	66828	375633
								67438	753	–	27825	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				190009				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190009				
			Сметная прибыль	Тенге				15201				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				205210				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				90971				
		Материалы		Тенге				21838				
		Всего заработная плата		Тенге					68191			
		Сдача и испытание		Тенге				3292				
			Накладные расходы	Тенге				66828				
			Сметная прибыль	Тенге				12624				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				170423				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					68191			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				375633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					68191			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1085585**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				216708				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2264			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					916			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						572928		
			- Накладные расходы	Тенге							213271	
			- Сметная прибыль	Тенге							80415	
			Временные здания и сооружения		1,20%							13 027
			ИТОГО с временными									1 098 612
			Зимнее удорожание		1,30%							14 282
			ИТОГО с зимним удорожанием									1 112 894
			Непридвиденные работы и затраты		2%							22 258
			ИТОГО с непредвиденными затратами									1 135 152
			В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									1 224 829
			Конкурсная скидка		5%							61 241
			ИТОГО со скидкой									1 163 587
			НДС		12%							139 630
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									**1 303 218**

Принял

Заказчик:

Руководитель

ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №13" акимат города Нур-Султан

БИН 000440001359

_____ **Закарьянова Л.Л.**

Начальник хозяйственной службы

_____ **Бейсов Б.А.**

Сдал

Подрядчик:

Директор

ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"

БИН 090140003876

_____ **Парманов Б.Б.**

Эксперт технического надзора

_____ **Карпеев Д.С.**

Авторский надзор

_____ **Бимжанова Д.К.**

Форма 4

Заказчик: ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №13" акимат города Нур-Султан
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
Наименование объекта - Переоборудование нежилых помещений под медицинские кабинеты ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13 (филиал)" Акимата г. Нур - Султан по ул. Кудайбердыулы,дом 2Б НП1, НП3

Договор: №26 от 10.04.2023 г.

А К Т №8

приемки выполненных работ за июнь 2023 года

на Электротехнические работы.Раздел ЭЛ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование									
			1.1.									
1	1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	44664,88	5179,34	44665	5180	29871	8581	57505
						9613,80	2303,77	9614	2304		4260	
2	2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А**	шт.	1	1948323,00	–	1948323	–		–	1948323
						–	–	–	–	1948323	–	
			1.6-1.10									
3	15	1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	27	780,17	5,44	21065	147	1235	14195	38081
						729,00	1,21	19683	33		2821	

4	17	243-108-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,020655	1941742,00	–	40107	–	40107	–	43316
						–	–	–	–		3209	
5	18	243-108-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66**	км	0,006885	2763848,00	–	19029	–	19029	–	20551
						–	–	–	–		1522	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2073189	5327	90242	22776	2107776
								29297	2337	1948323	11812	
			Стоимость оборудования	Тенге				1948323				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1948323				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				44665				
			Материалы	Тенге				29872				
			Всего заработная плата	Тенге					11918			
			Накладные расходы	Тенге				8581				
			Сметная прибыль	Тенге				4260				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				57506				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					11918			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				80201				
			Материалы	Тенге				1235				
			Всего заработная плата	Тенге					19716			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59136				
			Накладные расходы	Тенге				14195				
			Сметная прибыль	Тенге				7552				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				101948				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					19716			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2107777				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					31634			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2107777
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29297				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5327			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2337			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						90243		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1948323		
			- Накладные расходы	Тенге							22776	
			- Сметная прибыль	Тенге							11812	
			Временные здания и сооружения		1,20%							1 913
			ИТОГО с временными									2 109 690
			Зимнее удорожание		1,30%							2 098
			ИТОГО с зимним удорожанием									2 111 788
			Непридвиденные работы и затраты		2%							3 269

ИТОГО с непредвиденными затратами									2 115 058
В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									2 282 147
Конкурсная скидка		5%							114 107
ИТОГО со скидкой									2 168 040
НДС		12%							260 165
ВСЕГО по акту с учетом НДС									**2 428 204**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №13" акимат города Нур-Султан
БИН 000440001359

_____ **Закарьянова Л.Л.**

Начальник хозяйственной службы

_____ **Бейсов Б.А.**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"
БИН 090140003876

_____ **Парманов Б.Б.**

Эксперт технического надзора

_____ **Карпеев Д.С.**

Авторский надзор

_____ **Бимжанова Д.К.**