Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

г. Астана **«11» «07» 2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс», г. Шымкент, ул. Гали Орманова, зд. 15/2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Парманова Баглана Берикбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Переоборудование нежилых помещений под медицинские кабинеты ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №13» акимата города Астана, г. Астана, район Алматы, улица Ш. Кудайбердыулы 2Б, НП-1, НП-3**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 13» акимата г. Астаны, Закарьянова Лайля Лухмановна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «3RConstruction», ТОО «Строй ЦентрTurkistan»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «FLAGMAN ASTANA», РП № 151-1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «ABK STROI ENGINEERING (АБК СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ)», заключение №ABK-0026/22 от 09.11.2022 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	135,8		135,8	
Общая строительная объем	м3	785,0		785,0	
Этажность	этаж	1		1	
Количество составляющих	шт.	16		16	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Перепланировка предусмотрена без изменения существующих стен и перегородок, путем устройства газобетонных, витражных и гипсокартонных перегородок, пробивки и закладки проемов. В первом блоке НП-1 запроектированы следующие помещения: физиокабинет, 2 массажных кабинета, зона ожидания с гардеробом и ресепшен, комната приема пищи, гардеробная персонала с душевой, сан.узел. В 2-м блоке НП-3 расположены: холл, кабинет ВОП, дневной стационар, процедурный кабинет, сан.узел, в т.ч. для МГН. Перегородки выполнены из газоблоков В2, 5D500 F-25 толщ. 200 мм, на клею (толщина клеевого слоя в горизонтальных и вертикальных швах 2,0 мм). Перегородки из ГКЛ толщиной 12,5 мм по типу марки С111 толщиной 70 мм. Внутренняя отделка предусмотрена согласно санитарно-гигиенических и противопожарных норм: Потолки - подвесные из ГКЛ с последующей отделкой, из алюминиевых кассетных и реечных панелей. Стены-сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска, масляная окраска светлых тонов, керамическая плитка на всю высоту. Двери - из ПВХ профиля. Витражи внутренние и фрамуга из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом. Полы: линолеумные, из керамической плитки и керамогранитной плитки. Система отопления – однотрубная с горизонтальной разводкой трубопроводов с секционными биметаллическими радиаторами. Рабочий проект здания больницы предусматривает приточно-вытяжную вентиляцию помещений с механическим и естественным побуждением. В результате перепланировки кабинетов поликлиники подключение холодного водопровода производится от существующих водопроводных стояков, расположенных в помещениях санузлов. Отвод бытовых сточных вод от приборов осуществляется в существующие канализационные стояки Д-110 мм, расположенные в помещениях санузлов, обеспечивающие так же вентиляцию сети. Электроснабжение выполняется от сущ. щита здания ЖК. Проектом предусмотрено рабочее, аварийное и эвакуационное освещение. Рабочее освещение предусматривается светодиодными светильниками. Для фиксирования сигналов о загорании в здании применить прибор приемно-контрольный пожарный марки ВЭРС ПК -8 ТРКО М. Систему оповещения о пожаре выполнить по 2-му типу оповещения, который включает в себя установку световых табло «Шыгу» на путях эвакуации людей и звуковых оповещателей. Для регистрации видеосигнала предусмотрен сетевой видеорегистратор с жестким диском. Визуальное наблюдение производится с монитора 23,8 дюймов. Проектом предусмотрены видеокамеры, устанавливаемые на стенах, потолке с помощью кронштейнов.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2023 год**
месяц, год

окончание работ **июль 2023 год**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три)**;

фактически, месяц: **3 (три)**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено ____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ГКП на ПВХ «Городская поликлиника №13» акимат г.Астаны**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Астаны» Скуб Илья Васильевич** 15.08.2023г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Переоборудование нежилых помещений под медицинские кабинеты ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №13» акимата города Астана, по улице Ш.Кудайбердыулы 2Б, НП-1, НП-3**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Парманов Баглан Берикбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)